



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISM-005-16-LP**

Acta administrativa que se formula para hacer constar la **Entrega-Recepción** de la obra: **Pavimentación Hidráulica en Calle José María Morelos entre 20 de Noviembre y calle Nueve, Colonia Independencia, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas**, sustentada en el contrato **SOP-REY-FAISM-005-16-LP**, y con fundamento en el artículo 73 y 10 Fracción X de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Tamaulipas.

Lugar hora y fecha:

En la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, siendo las **10:00** horas, del día **15 de Agosto de 2016**, reunidos en las oficinas de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del R. Ayuntamiento de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, sita en la calle Matamoros N° 635 Oriente Esquina Ma. Escobedo Zona Centro.

Intervienen:

Los ciudadanos el **Arq. Jorge Rafael Herrera Bustamante**, y el **Ing. Juan Manuel Lesnkin Garza**, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; Director de Obras Publicas y Primer Vocal del Comité Técnico de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, respectivamente. El **C. Ing. Víctor Manuel Carrillo Gómez**, en su carácter de representante legal de la Empresa: **Cuva Construcciones, S.A. de C.V.**, y como testigos de asistencia las C.C. **Lic. Nidia Ivett Cisneros Vargas** y **Lic. Ma. Luisa Guerrero Díaz**, en sus carácter de Contralor Municipal y Segundo Sindico, respectivamente.

MARIBEL JIMENEZ RMZ





REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISM-005-16-LP**

I. Del Objeto.

- 1.1. Nombre de la empresa o persona física que entrega.
Cuva Construcciones, S.A. de C.V.
- 1.2. Número de Registro Federal de Contribuyentes.
CCO-031216-5T1

II. De la Información Básica Inicial.

- 2.1. Nombre de la Dependencia que recibe.
Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
- 2.2. Dirección o Unidad encargada de la obra.
Dirección de Obras Públicas.
- 2.3. Nombre y localización de la obra.
Pavimentación Hidráulica en Calle José María Morelos entre 20 de Noviembre y calle Nueve, Colonia Independencia, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.
- 2.4. Entidad Federativa donde se realizaron los trabajos.
Estado de Tamaulipas.
- 2.5. Fecha, número y monto de Contrato de la Obra.
07 de Abril de 2016
SOP-REY-FAISM-005-16-LP
\$1'680,695.66 INCLUYE I.V.A.

MARIBEL JIMÉNEZ R.M.Z.



Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-005-16-LP

2.6. Aprobación
Acta de Comité de Obras Públicas No. 082/2016 de Fecha 04 de Febrero de 2016 (Sesión ordinaria).

III. De los Antecedentes.

3.1. Recursos
Faismun

3.2. Modalidad de adjudicación
Licitación Pública

3.3. Fecha de iniciación de los trabajos según Contrato.
08 de Abril de 2016

3.4. Fecha de terminación de los trabajos según Contrato.
16 de Junio de 2016

3.5. Fecha real de iniciación.
08 de Abril de 2016

3.6. Fecha Real de Terminación.
08 de Julio de 2016

MARIBEL JIMENEZ RMZ.



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISM-005-16-LP**

IV. De las Garantías.

4.1. Para garantizar el Cumplimiento de cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato.

Fianza N° 1687969-0000
Importe: \$168,069.57 INCLUYE I.V.A.
Fecha: 07 de Abril de 2016
Afianzadora: Primero Fianzas, S.A. de C.V.

4.2. Para garantizar la debida inversión o devolución total o parcial del importe del anticipo otorgado.

Fianza N° 07 de Abril de 2016
Importe: \$504,208.70 INCLUYE I.V.A.
Fecha: 07 de Abril de 2016
Afianzadora: Primero Fianzas, S.A. de C.V.

4.3. Para garantizar los defectos que resultaren de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que se hubiera incurrido.

Fianza N° 1737036-0000
Importe: \$161,512.94 INCLUYE I.V.A.
Fecha: 15 de Agosto de 2016
Afianzadora: Primero Fianzas, S.A. de C.V.

Misma que es parte integral de la presente Acta.

MARIBEL JIMÉNEZ RMZ.



Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISM-005-16-LP**

V. De la inversión y estimaciones.

5.1.

No	Fecha	Periodo de Ejecución	Importe
1.	24 de Mayo de 2016	Del 08 de Abril al 07 de Mayo de 2016	\$ 314,771.59
2.	10 de Junio de 2016	Del 08 al 21 de Mayo de 2016	\$ 308,203.22
3.	04 de Julio de 2016	Del 23 de Mayo al 08 de Junio de 2016	\$ 501,097.06
4.	03 de Agosto de 2016	Del 09 de Junio al 08 de Julio de 2016	\$ 268,281.06
Sub-Total:			\$ 1'392,352.93
16% I.V.A.			\$ 222,776.47
Total			\$ 1'615,129.40

El cual forman parte integral de la presente Acta.

VI. De las sanciones.

No Hubo

VII. Procedimiento constructivo de los trabajos:

Conceptos	Unidad	Cantidad	
		Contratada	Alcanzada
PRELIMINARES			
TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA PARA OBRAS DE PAVIMENTACION, TERRACERIAS Y VIALIDADES, ESTABLECIENDO PUNTOS DE REFERENCIA, INCLUYE: ESTACAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	1446.22	1969.50

MARIBEL JIMÉNEZ R.M.Z.

A



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-005-16-LP

MARIBEL JIMENEZ RM2

SONDEO Y LOCALIZACION DE TUBO DE ALIMENTACION PARA TOMA DE AGUA Y DESCARGA SANITARIA EXISTENTE, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	TOMA	34.00	34.00
TERRACERIAS			
EXCAVACION PARA APERTURA DE CAJA, EN MATERIAL TIPO A Y/O B, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M3	723.11	984.89
CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION DEL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M3	723.11	984.89
TRATAMIENTO DE TERRACERIAS A NIVEL DE SUB RASANTE DE 15 CM. DE ESPESOR, ACAMELLONADO, HUMEDECIDO, HOMOGENIZADO, TENDIDO, CONFORMADO Y COMPACTADO AL 85% PROCTOR COMO MINIMO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	1446.22	1521.06
FORMACION DE BASE DE 15 CM. CON MATERIAL DE BANCO TIPO CALICHE, ACAMELLONADO, TENDIDO, CONFORMADO Y COMPACTADO AL 90% PVRs, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M3	361.55	395.27
GUARNICIONES Y BANQUETAS			
CONSTRUCCION DE GUARNICION TRAPEZOIDAL (SECCION 0.035 M2) A BASE DE CONC. PREM. F'C=150 KG/CM2, TMA 19 MM, REV. NOR. (8-12 CM), VRS 3/8" Ø @ 1.0 MTS, EN ESCUADRA DE 15X25 CM DE LARGO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	ML	428.70	305.60
CONFORMACION DEL TERRENO NATURAL PARA CONSTRUCCION DE BANQUETA, CON MATERIAL TIPO A Y/O B DE ESPESOR PROMEDIO, PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCION, AMACISE, AFINE DE PLANTILLA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	674.90	412.52
CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 8 CM. DE ESPESOR, CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 150 KG/CM2, TMA DE 19 MM, R.N. (10-12 CM) JUNTAS	M2	674.90	412.52



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-005-16-LP

MARIBEL JIMÉNEZ RM2

FRIAS @ 3.00 MTS, ACABADO ESCOBILLADO FINO, VOLTEADOR EN JUNTAS Y ARISTAS, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN FORMACION MANUAL PARA BANQUETAS, INCLUYE HUMEDECIDO DE MATERIAL, COMPACTACION AL 90% A LA PRUEBA PROCTOR, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M3	40.49	0.00
CONSTRUCCION DE RAMPA CON SALIDA IZQUIERDA Y DERECHA CON CONC. PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2, TMA DE 19 MM, REV. NOR. (8-12 CM), ACABADO ESCOBILLADO FINO, INCLUYE: DEMOLICION, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, RETIRO DE MATERIAL Y TODO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZA	4.00	4.00
CONSTRUCCION DE DENTELLON INTEGRAL A LOSA, DE DIMENSIONES (60 + 30) X 35 CM / 2, A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG / CM2, TMA 19 MM Y R.N. DE 10 A 12 CM, VARILLAS LONGITUDINALES DE 1/2" @ 2.00 M. INCLUYE: EXCAVACION Y/O RELLENO COMPACTADO, CIMBRA, ACABADO LLENADO Y VOLTEADOR EN JUNTAS Y ARISTAS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	ML	20.00	15.05
PAVIMENTO HIDRAULICO			
SUMINISTRO Y COLOC. POLIETILENO HULE NEGRO CALIBRE 600, EN PAVIMENTO HIDRAULICO, PREVIO BARRIDO, INCLUYE: TRASLAPES, PLIEGUES, CORTES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	1446.22	1519.24
JUNTA LONGITUDINAL, SERAN CORRUGADAS DE 1/2" DE 64 CM. DE LONGITUD @ 75 CM COLOCADAS CON SILLETAS O INSERTADAS POR VIBRACION SI SE USA EQUIPO DE CIMBRA DESLIZANTE, MODULADO PARA CORTE CON DISCO, RELLENO BITUMINOZO EN JUNTAS DE DILATACION SEGÚN DISEÑO Y MACHIMBRADO LONGITUDINALMENTE INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA	PZA	343.80	297.99
JUNTA TRANSVERSAL DE EXPANSION, @ 30 MTS CON CARTON ASFALTICO O SELOTEX DE 1/2" O 3/4", DE	PZA	7.47	0.00



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-005-16-LP

MARIBEL JIMENEZ RMZ

10 CM DE ALTURA CON VARS LISA DE 3/4" @ 60 CMS Y DE 50 CM. DE LONG. (ANCHO DE LOSA 6.60 MTS) JUNTA TRANSVERSAL DE CONSTRUCCION TIPO " A " FORMADA CON JUNTA DE CONTROL "ZIP-CAP" DE PVC DE 1/3 EL ESPESOR DE LA LOSA (@ 3 MTS) (ANCHO DE LOSA 6.60 MTS)	ML	449.93	502.76
PAVIMENTO HIDRAULICO DE 15 CM. DE ESPESOR, CON CONCRETO PREMEZCLADO MR =42 KG/CM2 (F'C=300 KG/CM2), TMA 19 MM, RN 8-10 CM., COLADO ALTERNADO, INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, CIMBRA, DESCIMBRA, MALLA ELECTROSOLADA 6/6, VIBRADO, CURADO, TENDIDO, RAYADO, EQUOPO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	1446.22	1519.24
INSTALACIONES DESCARGA SANITARIA DE 6.00 MTS DE TUBERIA 160 (6" Ø) DE PVC S-20, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	10.00	6.00
INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA CORTA DE 3.00 MTS, A BASE DE TUBO FLEXIBLE DE COBRE (1/2" Ø), INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, PIEZAS ESPECIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	TOMA	17.00	16.00
INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA LARGA DE 9.00 MTS, A BASE DE TUBO FLEXIBLE DE COBRE (1/2" Ø), INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, PIEZAS ESPECIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	TOMA	17.00	12.00
CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA PARA DRENAJE SANITARIO DE 0 A 2M	POZO	1.00	0.00
RENIVELACION DE POZO DE VISITA INCLUYE: BROCAL Y TAPA DE POLIURETANO, EXCAVACION, DEMOLICION, RELLENO, APLANADO INTERIOR, CONCRETO EN EL AREA DEMOLIDADA F'C=250 KG/CM2, MATERIALES Y MANO DE OBRA	POZO	4.00	6.00



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 - 2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-005-16-LP

CONSTRUCCION DE REGISTRO DOMICILIARIO PARA DESCARGA DOMICILIARIA EN MATERIAL TIPO A Y/O B	PZA	34.00	28.00
SEÑALIZACION VERTICAL			
SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL PARA NOMENCLATURA EN COLONIAS A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 12 DE 0.15 X 0.60 M CON POSTE PTR GALVANIZADO 1 1/2" X 1 1/2" Y PAPEL 3M GRADO INGENIERIA PRISMATICO	PZA	3.00	3.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL PARA ALTO A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 12 DE 0.60 X 0.60 M CON POSTE PTR GALVANIZADO 1 1/2" Y PAPEL 3M GRADO INGENIERIA PRISMATICO	PZA	2.00	2.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL E INFORMACION DE LIMITE DE VELOCIDAD CON POSTE PTR GALVANIZADO 1 1/2" X 1 1/2" Y PAPEL 3 M GRADO INGENIERIA PRISMATICO	PZA	2.00	2.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL PARA CRUCE DE PEATON A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 12 DE 0.60 X 0.60 M. CON POSTE PTR GALVANIZADO 1 1/2" X 1 1/2" Y PAPEL 3M GRADO INGENIERIA PRISMATICO	PZA	2.00	2.00
ALUMBRADO			
REPOSICION DE LUMINARIA ENVOLVE LED SERIE WLED 120/277 ERX1, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZA	6.00	6.00
CABLEADO PARA CONEXIÓN DE LUMINARIA DEL NUMERO 6, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	10.00	10.00
SEÑALIZACION HORIZONTAL			
LINEA SEPARADORA DE CARRIL M-2.2 CON UN ANCHO DE .12 M CON PINTURA TERMOPLASTICA EN COLOR AMARILLO	ML	210.91	219.82
LINEA DE ALTO M 6, LONGITUD VARIABLE CON UN ANCHO DE .3 M @ 1.00 M SEPARADA PERPENDICULARMENTE DE EL CRUCE DE PEATONES CON PINTURA TERMOPLASTICA COLOR BLANCO	ML	6.30	6.75

MARIBEL JIMENEZ RMZ



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-005-16-LP

LÍNEA PARA CRUCE DE PEATONES M27.1 (VIALIDADES PRIMARIAS) DE 2.00 M X 0.40 M CON UNA SEPARACION DE .40 M CON PINTURA TERMOPLASTICA, COLOR AMARILLO	ML	32.00	30.00
---	----	-------	-------

Que se fundamentan con las anotaciones de la Bitácora de la Obra, el cual forma parte integral de la presente Acta.

MARIBEL JIMENEZ R.M.Z.

VIII. De las Modificaciones.

Se Autoriza a la Empresa Contratista, **Diferimiento de Plazo por 22 días** por el C. Ing. **José Vega Zúñiga**, Director de Supervisión y Control de Obras, mediante Oficio N° **SOP/1220/16** de Fecha **07 de Junio de 2016**, para terminar más tardar el día **08 de Julio de 2016**.

IX. De las Metas

Contratadas: 1,446.22 M2.
Alcanzada: 1,519.24 M2.

X. Situación Física de la Obra:

Terminado: (X)
No Iniciada: ()
Terminado, sin Operar: ()
Suspendido: ()



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-005-16-LP

XI. Consideraciones Operativas de la Obra:

Opera Adecuadamente: (X)
Opera con Deficiencia: ()
No Opera: ()

XII. Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

12.1. La dependencia dentro de los términos del contrato, recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por los trabajos faltantes, mal ejecutados, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos.

XIII. Firmas.

En la misma fecha y en el mismo acto, el municipio de Reynosa Tamaulipas a través de los CC. **Arq. Jorge Rafael Herrera Bustamante**, y el **Ing. Juan Manuel Lenskin Garza**, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; Director de Obras Publicas y Primer Vocal del Comité Técnico de Obras Públicas o Servicios relacionados con la misma de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, recibe la obra: **Pavimentación Hidráulica en Calle José María Morelos entre 20 de Noviembre y calle Nueve, Colonia Independencia, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**

MARIBEL JIMÉNTZ RMZ.



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 - 2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISM-005-16-LP**

Por la Contratante:
El Municipio de Reynosa, Tamaulipas


Arq. Jorge Rafael Herrera
Bustamante
Secretario de Obras Públicas, Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente y Presidente
del Comité Técnico de Obras Publicas


Ing. Juan Manuel Lenskin Garza
Director de Obras Publicas y Primer
Vocal del Comité Técnico de Obras
Publicas

Por la Contratista:


C. Ing. Víctor Manuel Carrillo Gómez
Cuva Construcciones, S.A. de C.V.

MARIBEL JIMENEZ RM20





REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-005-16-LP

Por los Beneficiarios

Nombre y Firma

NARIBEL JIMENEZ RMZ.
José M^g Morelos # 217
Colo Independencia.

Testigos de Asistencia

Lic. Nidia Ivett Cisneros Vargas
Contralor Municipal

Lic. Ma. Luisa Guerrero Díaz
Segundo Sindico

primero fianzas

Primero Fianzas S.A. de C.V.



F.A. 16/Ago/16

AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PARA EXPEDIR FIANZAS

Paseo de la Reforma No. 350 piso 7A, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. C.P. 06600 Tel.: 51-28-07-00 Fax: 51-28-07-03 R.F.C. PFI9712228W1

POLIZA DE FIANZA

Lugar	REYNOSA TAMAULIPAS A 15 DE AGOSTO DEL 2016	Fianza No.	1737036-0000
Fiado	CUVA CONSTRUCCIONES, SA DE CV. *****		
Ramo/Tipo	ADMINISTRATIVA/OBRA BUENA CALIDAD	Monto	\$161,512.94

Primero Fianzas, S.A. de C.V., en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de los Artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye como fiadora hasta la cantidad de:

Ciento Sesenta y Un Mil Quinientos Doce Pesos 94/100 M.N.

PRIMERO FIANZAS, S.A. DE C.V. SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE \$161,512.94 (CIENTO SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 94/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE EL I.V.A.

ANTE EL R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

PARA GARANTIZAR POR CUVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., CON DOMICILIO EN CALLE PRAXEDIS BALBOA NO.100-A COL. RANCHO GRANDE CP.88610 CD. REYNOSA, TAMAULIPAS. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS EL CONTRATO NUMERO SOP-REY-FAISM-005-16-LP-DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2016 Y DE SUS ANEXOS, CON UN MONTO CONTRATADO \$1,680,695.66 (UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE I.V.A. CON UN MONTO EJERCIDO DE \$1,615,129.40 (UN MILLON SEISCIENTOS QUINCE MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 40/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE EL I.V.A. CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y NUESTRO FIADO, REFERENTE A: PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE NUEVE, COLONIA INDEPENDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, LA REPARACIÓN DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA OBRA EJECUTADA Y/O LOS SERVICIOS PRESTADOS, ASI COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO NUESTRO FIADO. ESTA FIANZA GARANTIZA TAMBIEN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA MANO DE OBRA UTILIZADOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS, AUN CUANDO PARTE DE ELLAS SE HUBIEREN SUBCONTRATADO, ACORDE CON LOS TERMINOS, CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO GARANTIZADO Y RESPONDE DE LOS VICIOS O DEFECTOS QUE RESULTEN DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE REALICE LA ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA CONTRATADA Y/O SERVICIOS PRESTADOS, ASI COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD NUESTRO FIADO. LA VIGENCIA DE LA FIANZA SERA POR LOS DOCE MESES ANTES INDICADOS. LA FIANZA GARANTIZA ASIMISMO, EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO GARANTIZADO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HUBIERAN SUBCONTRATADO, Y SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON DICHO CONTRATO Y SUS ANEXOS, EN EL SUPUESTO DE QUE NUESTRO FIADO NO REPARE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE LE SEAN REPORTADOS POR EL BENEFICIARIO. ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS EN LOS QUE INCURRA EL BENEFICIARIO POR DICHAS REPARACIONES, HASTA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO AFIANZADO, EN LOS CASOS EN QUE EL MONTO DE LA REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN SEA SUPERIOR AL AFIANZADO, LA AFIANZADORA UNICAMENTE RESPONDERA HASTA POR EL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL MONTO GARANTIZADO. ESTA COMPAÑIA AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN QUE ELIJA EL BENEFICIARIO DE ENTRE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, EL BENEFICIARIO DISPONDRÁ DE UN TERMINO DE DIEZ MESES PARA FORMULAR LA RECLAMACIÓN DE ESTA POLIZA, EL QUE SE COMPUTARA A PARTIR DE QUE SE HAGA EXIGIBLE LA OBLIGACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS MATERIA DEL CONTRATO GARANTIZADO QUE REPRESENTA LA CUANTIFICACIÓN DE LA REPARACIÓN EFECTUADA O POR EFECTUAR DE LOS VICIOS, DEFECTOS O MAL FUNCIONAMIENTO RESULTANTES, O DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO. ESTA COMPAÑIA AFIANZADORA TENDRA UN PLAZO HASTA DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACIÓN PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR POR ESCRITO A EL R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA. ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LA PRESENTE FIANZA INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NUESTRO FIADO INTERPONGA CUALQUIER TIPO DE RECURSO ANTE INSTANCIAS DEL ORDEN ADMINISTRATIVO O NO JUDICIAL, POR LO QUE EL PAGO NO SE ENCONTRARA SUPEDITADO A LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA SIEMPRE Y CUANDO NUESTRO FIADO NO HAYA ACEPTADO EXPRESAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE, UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TERMINO DE LEY PARA HACERLA EXIGIBLE SIN QUE DENTRO DE DICHO PLAZO SE HUBIERA PRESENTADO RECLAMACIÓN DE PAGO. FIN DE TEXTO.

Recibi: Elena Acosta

PRIMERO FIANZAS, S.A. DE C.V.

EDUARDO RODRIGUEZ RAMIREZ
Director Comercial Div. Nte

LINEA DE VALIDACION:
14WX9ddWd

LEONEL LUNA SANCHEZ
Gte. Regional