



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-007-16-AD

Acta administrativa que se formula para hacer constar la **Entrega-Recepción** de la obra: **Pavimentación Hidráulica de calle las Lomas entre cruce con calle Guadalupe A. Adame, unión con calle Tamaulipas, Colonias Lomas del Pedregal y Luis Donald Colosio, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas,** sustentada en el contrato **SOP-REY-FAISM-007-16-AD,** y con fundamento en el artículo 73 y 10 Fracción X de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Tamaulipas.

Lugar hora y fecha:

En la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, siendo las **10:30** horas, del día **18 de Mayo de 2016,** reunidos en las oficinas de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del R. Ayuntamiento de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, sita en la calle Matamoros N° 635 Oriente Esquina Ma. Escobedo Zona Centro.

Intervienen:

Los ciudadanos el **Arq. Jorge Rafael Herrera Bustamante,** y el **Ing. Juan Manuel Leskin Garza,** en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; Director de Obras Públicas y Primer Vocal del Comité Técnico de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, respectivamente. El **C. Ing. José Joel Martínez Moreno,** en su carácter de representante legal de la Persona Física: **Mariela Madelein Martínez Martínez,** y como testigos de asistencia las C.C. **Lic. Nidia Ivett Cisneros Vargas** y **Consuelo Abdali Bocanegra Treviño,** en sus carácter de Contralor Municipal y Segundo Sindico, respectivamente.





REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-007-16-AD

I. Del Objeto.

- 1.1. Nombre de la empresa o persona física que entrega.
Mariela Madelein Martínez Martínez
- 1.2. Número de Registro Federal de Contribuyentes.
MAMM-941105-5EA

II. De la Información Básica Inicial.

- 2.1. Nombre de la Dependencia que recibe.
Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
- 2.2. Dirección o Unidad encargada de la obra.
Dirección de Obras Públicas.
- 2.3. Nombre y localización de la obra.
Pavimentación Hidráulica de calle las Lomas entre cruce con calle Guadalupe A. Adame, unión con calle Tamaulipas, Colonias Lomas del Pedregal y Luis Donald Colosio, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.
- 2.4. Entidad Federativa donde se realizaron los trabajos.
Estado de Tamaulipas.
- 2.5. Fecha, número y monto de Contrato de la Obra.
12 de Abril de 2016
SOP-REY-FAISM-007-16-AD
\$189,767.53 INCLUYE I.V.A.





REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISM-007-16-AD**

2.6. Aprobación

Acta de Comité de Obras Públicas No. 082/2016 de Fecha 04 de Febrero de 2016 (Sesión ordinaria).

III. De los Antecedentes.

3.1. Recursos
Faismun

3.2. Modalidad de adjudicación
Adjudicación Directa

3.3. Fecha de iniciación de los trabajos según Contrato.
13 de Abril de 2016

3.4. Fecha de terminación de los trabajos según Contrato.
02 de Mayo de 2016

3.5. Fecha real de iniciación.
13 de Abril de 2016

3.6. Fecha Real de Terminación.
25 de Abril de 2016

Donde se iniciaron los trabajos

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten arrow pointing to the stamp]





REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-007-16-AD

IV. De las Garantías.

4.1. Para garantizar el Cumplimiento de cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato.

Fianza N° 6300-02070-0
Importe: \$18,976.75 INCLUYE I.V.A.
Fecha: 12 de Abril de 2016
Afianzadora: Insurgentes, S.A. de C.V.

4.2. Para garantizar la debida inversión o devolución total o parcial del importe del anticipo otorgado.

Fianza N° No Hubo
Importe:
Fecha:
Afianzadora:

4.3. Para garantizar los defectos que resultaren de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que se hubiera incurrido.

Fianza N° 6300-02075-5
Importe: \$18,479.83 INCLUYE I.V.A.
Fecha: 17 de Mayo de 2016
Afianzadora: Insurgentes, S.A. de C.V.

Misma que es parte integral de la presente Acta.





REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISM-007-16-AD**

V. De la inversión y estimaciones.

5.1.

No	Fecha	Periodo de Ejecución	Importe
1.	22 de Abril de 2016	Del 13 al 20 de Abril de 2016	\$ 148,686.34
2.	03 de Mayo de 2016	Del 21 al 25 de Abril de 2016	\$ 10,622.50
Sub-Total:			\$ 159,308.84
16% I.V.A.			\$ 25,489.41
Total			\$ 184,798.25

El cual forman parte integral de la presente Acta.

VI. De las sanciones.

No Hubo

VII. Procedimiento constructivo de los trabajos:

Conceptos	Unidad	Cantidad	
		Contratada	Alcanzada
PRELIMINARES			
TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA PARA OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, TERRACERIAS Y VIALIDADES, ESTABLECIENDO PUNTOS DE REFERENCIA INCLUYE: ESTACAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	210.00	212.21
DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO TRAPEZOIDAL DE 20 X 20, CONCRETO SIMPLE A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: APILADO, CARGA, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	ML	3.50	3.50

AYUNTAMIENTO DE REYNOSA
TAMAULIPAS
OPERADO
FAISMUN 2015-2017



Sonio monreal



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-007-16-AD

DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE 10 CMS., A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: APILADO, CARGA, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	3.50	3.50
TERRACERIAS			
EXCAVACION PARA APERTURA DE CAJA, EN MATERIAL TIPO A y/o B, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	46.20	90.88
CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION DEL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M3	46.20	90.88
TRATAMIENTO DE TERRACERIAS A NIVEL DE SUB RASANTE DE 15 CM. DE ESPESOR, ACAMELLONADO, HUMEDECIDO, HOMOGENIZADO, TENDIDO, CONFORMADO Y COMPACTADO AL 85% PROCTOR COMO MINIMO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	210.00	210.99
FORMACION DE BASE DE 25 C., DE REVESTIMIENTO, ACAMELLONADO, TENDIDO, CONFORMADO Y COMPACTADO AL 90% PVRS, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M3	52.20	58.77
PAVIMENTO HIDRAULICO			
SUMINISTRO Y COLOC. DE POLIETILENO HULE NEGRO CALIBRE 600, EN PAVIMENTO HIDRAULICO, PREVIO BARRIDO, INCLUYE: TRASLAPES, PLIEGUES, CORTES HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA	M2	210.00	210.99
JUNTA LONGITUDINAL, SERAN CORRUGADAS DE 1/2" DE 64cm DE LONGITUD @75cm COLOCADAS CON SILLETAS O INSERTADAS POR VIBRACION SI SE USA EQUIPO DE CIMBRA DESLIZANTE., MODULADO PARA CORTE CON DISCO, RELLENO BITUMINOZO EN JUNTAS DE DILATAION SEGÚN DISEÑO Y MACHIMBRADO LONGITUDINALMENTE INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA	PZA	22.00	0.00
JUNTA TRANSVERSAL DE EXPANSION, SERAN BARRAS LISAS DE 3/4" Y 40cm (16" DE LONGITUD @ 30cm (12")), CON SUS EXTREMOS LIBRES DE LAS BARRAS CORTANTES, INCLUYE: CORTE CON DISCO,	ML	130.16	0.00

Donde se menciona

[Handwritten signature]

AYUNTAMIENTO DE REYNOSA
TAMAULIPAS

OPERADO



TODOS POR
TAMAULIPAS



Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-007-16-AD

CHAQUETA DE PVC DE 1" DE DIAMETRO EN UN SOLO LADO Y SELLO CON SIKAFLEX			
PAVIMENTO HIDRAULICO DE 15 CM. DE ESPESOR, CON CONCRETO PREMEZCLADO MR=42 kg/Cm2 (f'c=300 kg/Cm2), TMA 19 MM, RN 8-10 CM., COLADO ALTERNADO Y/O INCLUYE: MALLA DOBLE DE 6X6 CON ACELERANTE DE 28 HRS. VIBRADO, CURADO, TENDIDO, RAYADO, EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	210.00	210.99
BANQUETAS			
CONSTRUCCION DE GUARNICION TRAPEZOIDAL (SECCION 0.035 M2) A BASE DE CONC. PREM. F'c= 150 Kg/Cm2, TMA 19 MM, REV. NOR (8-12 CM), VRS 3/8" Ø @ 1,0 MTS, EN ESCUADRA DE 15X25 CM DE LARGO, CON 2 VS 3/8" Ø LONGITUDINALES, PASAJUNTAS @ 3.00 M, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	ML	14.00	20.95
CONFORMACION DEL TERRENO NATURAL PARA CONSTRUCCION DE BANQUETA, CON MATERIAL TIPO A Y/O B DE 0 A 20 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE: AFLOJE, EXTRTACCION, AMACISE, AFINE DE PLANTILLA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	14.00	20.95
CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 8CM. DE ESPESOR, CONCRETO PREMEZCLADO f'c=150 KG/Cm2, TMA DE 19 MM, R.N. (10-12 CM), JUNTAS FRIAS @ 3.00 MTS ACABADO ESCOILLADO FINO, VOLTEADO EN JUNTAS Y ARISTAS, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA	M2	14.00	20.95
INSTALACIONES			
RENIVELACION DE POZOS DE VISITA INCLUYE: BROCAL Y TAPA DE POLIURETANO, EXCAVACION, DEMOLICION, RELLENO, APLANADO INTERIOR, CONCRETO EN EL AREA DEMOLIDADA f'c= 250 KG/CM2, MATERIALES Y MANO DE OBRA	POZO	2.00	2.00
BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE PROPIEDAD DEL CONTRATISTA DE 3" DE DIAMETRO Y H.P.	HR	4.39	4.39
ACARREO PRIMER KM PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION	M3	80.00	0.00

Donde se menciona

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-007-16-AD

REPARACION DE CONEXIÓN DE TUBERIA DE PVC DE 3" DE DIAMETRO DE RED DE AGUA POTABLE, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	M	6.00	4.00
--	---	------	------

Que se fundamentan con las anotaciones de la Bitácora de la Obra, el cual forma parte integral de la presente Acta.

Donde se menciona

VIII. De las Modificaciones.

No Hubo.

IX. De las Metas

Contratadas: 80.36 M2
Alcanzadas: 76.03 M2

X. Situación Física de la Obra:

Terminado: (X)
No Iniciada: ()
Terminado, sin Operar: ()
Suspendido: ()





REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISM-007-16-AD**

XI. Consideraciones Operativas de la Obra:

Opera Adecuadamente: (X)
Opera con Deficiencia: ()
No Opera: ()

XII. Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

12.1. La dependencia dentro de los términos del contrato, recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por los trabajos faltantes, mal ejecutados, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos.

XIII. Firmas.

En la misma fecha y en el mismo acto, el municipio de Reynosa Tamaulipas a través de los CC. **Arq. Jorge Rafael Herrera Bustamante**, y el **Ing. Juan Manuel Lenskin Garza**, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; Director de Obras Publicas y Primer Vocal del Comité Técnico de Obras Públicas o Servicios relacionados con la misma de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, recibe la obra: **Pavimentación Hidráulica de calle las Lomas entre cruce con calle Guadalupe A. Adame, unión con calle Tamaulipas, Colonias Lomas del Pedregal y Luis Donald Colosio, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**

Sevio m onividad

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-007-16-AD

Por la Contratante:
El Municipio de Reynosa, Tamaulipas

Arq. Jorge Rafael Herrera
Bustamante

Secretario de Obras Públicas, Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente y Presidente
del Comité Técnico de Obras Publicas

Ing. Juan Manuel Lenskin Garza
Director de Obras Publicas y Primer
Vocal del Comité Técnico de Obras
Publicas

Por la Contratista

C. Ing. José Joel Martínez Moreno
MAMM-941105-5EA



Sanic enviado a



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 - 2016

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-007-16-AD

Por los Beneficiarios

Nombre y Firma

Donio monso...

Testigos de Asistencia

Lic. Nidia Ivett Cisneros Vargas
Contralor Municipal

C. Consuelo Abdali Bocanegra
Treviño
Segundo Sindico

[Handwritten signature]

[Handwritten signature in purple ink]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



F.A. - 18-Mayo-16

Afianzadora INSURGENTES, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA
RFC: AIS970115HG4
Avenida Periférico Sur Número 4829, Interior Piso 8
Colonia Parque del Pedregal México 14010, Delegación Tlalpan, Ciudad de México.
Teléfono: (55) 5447-3900

Fianza Número: 6300-02075-5
Código de Seguridad: N4TTCBV
Folio: 974091
Monto de la fianza: \$18,479.83
Monto de este movimiento: \$18,479.83

PÓLIZA DE FIANZA

Lugar y Fecha de Expedición: México D.F., 17 de Mayo de 2016 ✓

Movimiento: Emisión

Fiado: MARIELA MADELEIN MARTINEZ MARTINEZ

Moneda: MXN

Vigencia: De conformidad con el texto de la póliza de fianza.

Afianzadora Insurgentes, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA, en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de los Artículos 11° y 36° de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora:

Ante: MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE \$18,479.83 (DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 83/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE EL I.V.A.

ANTE EL R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

PARA GARANTIZAR POR MARIELA MADELEIN MARTINEZ MARTINEZ, CON DOMICILIO EN CALLE GARDENIA NO. 355, FRACC. CAMPESTRE OLMO C.P. 88730 CD. REYNOSA TAMAULIPAS. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NUMERO SOP-REY-FAISM-007-16-AD DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2016 Y DE SUS ANEXOS, CON UN MONTO CONTRATADO \$189,767.53 (CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 53/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE I.V.A. CON UN MONTO EJERCIDO DE \$184,798.25 (CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 25/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE EL I.V.A. CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y NUESTRO FIADO, REFERENTE A: PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE LAS LOMAS ENTRE CRUCE CON CALLE GUADALUPE A. ADAME, UNIÓN CON CALLE TAMAULIPAS, COLONIAS LOMAS DEL PEDREGAL Y LUIS DONALDO COLOSIO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, LA REPARACIÓN DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA OBRA EJECUTADA Y/O LOS SERVICIOS PRESTADOS, ASI COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO NUESTRO FIADO. ESTA FIANZA GARANTIZA TAMBIEN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA MANO DE OBRA UTILIZADOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS, AUN CUANDO PARTE DE ELLAS SE HUBIEREN SUBCONTRATADO, ACORDE CON LOS TERMINOS, CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO GARANTIZADO Y RESPONDE DE LOS VICIOS O DEFECTOS QUE RESULTEN DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE REALICE LA ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA CONTRATADA Y/O SERVICIOS PRESTADOS, ASI COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD NUESTRO FIADO. LA VIGENCIA DE LA FIANZA SERA POR LOS DOCE MESES ANTES INDICADOS. LA FIANZA GARANTIZA ASIMISMO, EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO GARANTIZADO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HUBIERAN SUBCONTRATADO, Y SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON DICHO CONTRATO Y SUS ANEXOS, EN EL SUPUESTO DE QUE NUESTRO FIADO NO REPARA LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE LE SEAN REPORTADOS POR EL BENEFICIARIO. ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS EN LOS QUE INCURRA EL BENEFICIARIO POR DICHAS REPARACIONES, HASTA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO AFIANZADO, EN LOS CASOS EN QUE EL MONTO DE LA REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN SEA SUPERIOR AL AFIANZADO, LA AFIANZADORA UNICAMENTE RESPONDERA HASTA POR EL 100% (CIEN POR

Recibi: Elena Acosta

PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESA A www.afianzadora.com.mx
CLAUSULAS IMPORTANTES AL REVERSO DE ESTA PÓLIZA

Esta fianza es nula para garantizar operaciones de crédito aun cuando el texto de la misma diga lo contrario. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas LA AFIANZADORA podrá usar equipos y medios electrónicos, y el uso de los medios de identificación en sustitución de la firma autógrafa producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y tendrán el mismo valor probatorio. Con la aceptación de esta póliza, el beneficiario manifiesta expresamente su consentimiento para que AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA, emita las fianzas y los documentos modificatorios a su favor, indistintamente en forma escrita o a través de medios electrónicos. Esta fianza es la impresión de un documento digital el cual ha sido emitido de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio respecto a la Firma Electrónica Avanzada. Con la aceptación de esta póliza y con el fin de establecer que la fianza electrónica proviene de LA AFIANZADORA, se acuerda en los términos del artículo 90 bis del Código de Comercio, como procedimiento de identificación y validación de la misma, la obtención del certificado de autenticidad disponible en la página de Internet www.afianzadora.com.mx, para todos los efectos legales. Forma parte de esta póliza el anexo: "NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PÓLIZA DE FIANZA".

AYUNTAMIENTO DE REYNOSA
TAMAULIPAS

OPERADO

HECTOR FRANCISCO MARTINEZ
PORTILLA

2016-05-17

Firma Digital Firmante: HECTOR FRANCISCO MARTINEZ PORTILLA, Serie Certificado: 0000010000990006891, Prestador de Servicios de Certificación: Autoridad Certificadora Cecoban

LÍNEA DE VALIDACIÓN