



**REYNOSA**  
TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO  
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas**  
**Secretaría de Obras Públicas,**  
**Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción**  
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISM-008-16-AD**

Acta administrativa que se formula para hacer constar la **Entrega-Recepción** de la obra: **Construcción de Aula en Jardín de Niños Club de Leones, calle Venustiano Carranza entre Lateral de Canal Anzalduas y Callejón Pedro Moreno, Colonia Ferrocarril Poniente, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas**, sustentada en el contrato **SOP-REY-FAISM-008-16-AD**, y con fundamento en el artículo 73 y 10 Fracción X de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Tamaulipas.

**Lugar hora y fecha:**

En la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, siendo las **15:00** horas, del día **12 de Agosto de 2016**, reunidos en las oficinas de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del R. Ayuntamiento de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, sita en la calle Matamoros N° 635 Oriente Esquina Ma. Escobedo Zona Centro.

**Intervienen:**

Los ciudadanos el **Arq. Jorge Rafael Herrera Bustamante**, y el **Ing. Juan Manuel Lesnkin Garza**, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; Director de Obras Públicas y Primer Vocal del Comité Técnico de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, respectivamente. El **C. Lic. Raúl Alfonso González Garza**, en su carácter de representante legal de la empresa: **Multiservicios Macrorey, S.A. de C.V.**, y como testigos de asistencia las **C.C. Lic. Nidia Ivett Cisneros Vargas** y **Lic. Ma. Luisa Guerrero Diaz**, en sus carácter de Contralor Municipal y Segundo Sindico, respectivamente.



**REYNOSA**  
TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO  
2013 -2016

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas  
Secretaría de Obras Públicas,  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción  
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-008-16-AD**

**I. Del Objeto.**

- 1.1. Nombre de la empresa o persona física que entrega.  
**Multiservicios Macrorey, S.A. de C.V.**
- 1.2. Número de Registro Federal de Contribuyentes.  
**MMA-110113-715**

**II. De la Información Básica Inicial.**

- 2.1. Nombre de la Dependencia que recibe.  
**Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.**
- 2.2. Dirección o Unidad encargada de la obra.  
**Dirección de Obras Públicas.**
- 2.3. Nombre y localización de la obra.  
**Construcción de Aula en Jardín de Niños Club de Leones, calle Venustiano Carranza entre Lateral de Canal Anzalduas y Callejón Pedro Moreno, Colonia Ferrocarril Poniente, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**
- 2.4. Entidad Federativa donde se realizaron los trabajos.  
**Estado de Tamaulipas.**
- 2.5. Fecha, número y monto de Contrato de la Obra.  
**21 de Abril de 2016  
SOP-REY-FAISM-008-16-AD  
\$199,979.31 INCLUYE I.V.A.**

*Rosario Barrera M.*



**Municipio de Reynosa, Tamaulipas**  
**Secretaría de Obras Públicas,**  
**Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción**  
**Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-008-16-AD**

- 2.6. Aprobación  
**Acta de Comité de Obras Públicas No. 082/2016 de Fecha 04 de Febrero de 2016 (Sesión ordinaria).**

**III. De los Antecedentes.**

3.1. Recursos  
**Faismun**

3.2. Modalidad de adjudicación  
**Adjudicación Directa**

3.3. Fecha de iniciación de los trabajos según Contrato.  
**22 de Abril de 2016**

3.4. Fecha de terminación de los trabajos según Contrato.  
**11 de Junio de 2016**

3.5. Fecha real de iniciación.  
**02 de Mayo de 2016**

3.6. Fecha Real de Terminación.  
**10 de Junio de 2016**

*Rosario Barrena M.*



**REYNOSA**  
TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO  
2013 - 2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas**  
**Secretaría de Obras Públicas,**  
**Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción**  
**Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-008-16-AD**

**IV. De las Garantías.**

4.1. Para garantizar el Cumplimiento de cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato.

**Fianza N°** 1691434-0000  
**Importe:** \$19,997.93 INCLUYE I.V.A.  
**Fecha:** 21 de Abril de 2016  
**Afianzadora:** Primero Fianzas, S.A. de C.V.

4.2. Para garantizar la debida inversión o devolución total o parcial del importe del anticipo otorgado.

**Fianza N°** No Hubo  
**Importe:**  
**Fecha:**  
**Afianzadora:**

4.3. Para garantizar los defectos que resultaren de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que se hubiera incurrido.

**Fianza N°** 1737030-0000  
**Importe:** \$19,997.93 INCLUYE I.V.A.  
**Fecha:** 11 de Agosto de 2016  
**Afianzadora:** Primero Fianzas, S.A. de C.V.

**Misma que es parte integral de la presente Acta.**

*Rosario Barrera M.*



**Municipio de Reynosa, Tamaulipas**  
**Secretaría de Obras Públicas,**  
**Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción**  
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-008-16-AD

**V. De la inversión y estimaciones.**

5.1.

No	Fecha	Periodo de Ejecución	Importe	
1.	13 de Junio de 2016	Del 02 al 31 de Mayo de 2016	\$	160,966.27
2.	11 de Julio de 2016	Del 01 al 10 de Junio de 2016	\$	11,429.69
			<b>Sub-Total:</b>	<b>\$ 172,395.96</b>
			<b>16% I.V.A.</b>	<b>\$ 27,583.35</b>
			<b>Total</b>	<b>\$ 199,979.31</b>

El cual forman parte integral de la presente Acta.

**VI. De las sanciones.**  
No Hubo

**VII. Procedimiento constructivo de los trabajos:**

Conceptos	Unidad	Cantidad	
		Contratada	Alcanzada
LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA EDIFICABLE.	M2	21.37	31.56
DEMOLICION CASTILLOS DE CONCRETO DE 20 X 20 CM DE 2.10 MTS	ML	2.10	3.90
DEMOLICION DE MURO DE BLOCK DE 60 CMS. DE ALTURA	M2	9.01	10.33
RETIRO DE MALLA CICLONICA DE 1.20 M. DE ALTURA	ML	9.15	8.81
DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO DE 8 CMS	M3	0.64	0.27
DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR	M3	0.05	1.04

Rosario Barrera M.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**REYNOSA**  
TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO  
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas**  
**Secretaría de Obras Públicas,**  
**Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción**  
**Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-008-16-AD**

DEMOLICION DE MURO PARA ANCLAR LOSA DE 15 CMS	M3	0.11	0.00
EXCAVACION MANUAL EN ZANJAS, TERRENO TIPO B PARA CIMENTACIONES A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE CARGA Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M3	20.04	9.60
<b>CIMENTACION</b>			
ZAPATA DE CONCRETO DE 0.60 X 0.20 CMS, ARMADA CON 4 VRS. DE 3/8, ESTRIBOS DE 3/8 @20 CMS, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CIMBRA, Y TODO O NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	19.50	19.28
MURO DE ENRRASE CON BLOCK DEL #6	M2	11.70	11.76
DALA DE CIMENTACION DE 20X15 CMS, ARMADA CON 4 VRS DE 3/8, ESTRIBOS DEL #2 @20 CMS., CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	ML	19.50	20.85
RELLENO EN ZANJAS PARA CIMENTACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: TRASPALEOS, INCORPORACION DE HUMEDAD, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M3	5.85	5.40
CASTILLO DE 15X20CMS, ARMADO CON 4 VRS DE 3/8, ESTRIBOS DE #2 @20 CMS., CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	ML	27.20	34.46
<b>ALBAÑILERIA</b>			
MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO DE 15X20X40 CMS ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO COMUN: INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	38.09	31.09
PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RALLADO CON BROCHA DE PELO LOSAS DE 3.067 X 2.00M., JUNTAS FRIAS, ACABADO CON VOLTEADOR, INCLUYE: CIMBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE	M2	15.94	16.77

*Resario Banera M.*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**REYNOSA**  
TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO  
2013 - 2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas**  
**Secretaría de Obras Públicas,**  
**Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción**  
**Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-008-16-AD**

OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION			
PRETEL A BASE DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 125X20X40 CMS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:# ACABADO COMUN: INCLUYE, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	14.31	20.27
<b>ACABADOS</b>			
APLANADO CON ESTUCO COLOR BLANCO EN EXTERIOR, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	43.97	46.91
APLANADO CON YESO EN MUROS DE 2 CM DE ESPESOR PROMEDIO DE 0.00 A 2.50 MTS DE ALTURA, INCLUYE: FILETES, RECORTES, ESQUINAS, ANDAMIOS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	54.48	47.10
APLANADO CON YESO EN PLAFON DE 1 CM DE ESPESOR PROM. DE 0.00 A 2.50 MTS DE ALTURA, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	17.44	22.50
ENTORTADO EN LOSA DE AZOTEA DE 2.5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO CON MORTERO CEM-ARE PROP. 1:5 PARA DAR PENDIENTE Y RECIBIR IMPERMEABILIZANTE EN LOSA PLANA, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	17.44	23.16
CHAFLAN PERIMETRAL EN AZOTEA DE 15X15 CMS. DE SECCION A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROP 1:4 INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ELEVACIONES, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	12.11	22.47
IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA A BASE DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO IMPAC 7000 O SIMILAR CON 2 CAPAS DE MALLA DE REFUERZO COLOCADO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE SOBRE LOSA DE CONCRETO; INCLUYE: SUMINISTRO, APLICACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL AREA	M2	17.44	23.16
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES EN INTERIOR EN EDIFICACIONES GERMINADAS, A DOS MANOS, INCLUYE:	M2	54.48	62.08

*Rosario Barrera M.*



**REYNOSA**  
TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO  
2013 - 2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas**  
**Secretaría de Obras Públicas,**  
**Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción**  
**Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-008-16-AD**

PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN A DOS MANOS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA			
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MUROS Y VOLADOS EN EXTERIOR EN EDIFICACIONES TERMINADAS, A DOS MANOS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN A DOS MANOS, MATERIAL, HERAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	43.97	53.46
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE 33X33 CM, INTERCERAMIC ASENTADO CON CEMENTO CREST Y BOQUILLA DE COLOR, INCLUYE: ZOCLO DEL MISMO MATERIAL, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	17.44	14.98
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO	ML	18.14	0.00
<b>LOSAS Y TRABES</b>			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA DE MADERA EN LOSA Y ESTRUCTURA DE 0.00 A 3.30 M. DE ALTURA, INCLUYE; MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	17.44	22.50
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA COMUN EN FRONTERA PERIMETRAL DE AZOTEA DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	ML	13.96	20.87
CONSTRUCCION DE LOSA DE 15 CMS NERVADA DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2 PREMEZCLADO CON CASETON DE POLIESTIRENO DE 1.00 X 0.60 X 0.10 M, ACERO DE REFUERZO EN NERVADURAS DE CARGA DE 13 CMS, 3 VARILLA DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CMS., NERVADURAS DE TEMPERATURA DE 12 CMS, 3 VARILLAS DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" @ 30 CMS, MALLA ELECTROSOLDADA 10/10 INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	17.44	26.20
<b>CANCELERIA</b>			
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE 2.10 X 0.85 M	PZA	1.00	2.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE .80 X 1.20 CMS	PZA	1.00	1.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE .60 X 1.20 CMS	PZA	1.00	1.00
<b>ELECTRICO</b>			

*Rosario Barrera M.*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





**Municipio de Reynosa, Tamaulipas**  
**Secretaría de Obras Públicas,**  
**Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción**  
**Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-008-16-AD**

INSTALACION ELECTRICA EN CONTACTOS, APAGADORES, MUROS Y LOSAS UTILIZANDO TUBERIA PVC CONDUIT, INCLUYE; CABLES, VAJAS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	SAL	7.00	9.00
SUMINISTRO, ARMADO, COLOCACION Y CONEXIÓN DE LUMINARIA DE SOBREPONER DE 50 X 50 X 10 CMS, DE ACERO DE DIFUSOR DE ACRILICO PALINO MODELO GELATTO MODELO CO4056/B/65/A, MARCA CONSTRULITA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAL MISCELANEO, CONEXIONES, PRUEBAS, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIONS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL	3.00	3.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR SENCILLO	SAL	1.00	2.00
SUMINISTRO E INSALACION DE CONTACTO DOBLE	SAL	2.00	3.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA SD-QO-4, 3 HILO, 4 CIRCUITOS, ALIMENTACION CON CABLES CAL. 8, 10, 12 Y CANALIZACION INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA	SAL	1.00	1.00
REGISTRO ELECTRICO DE 0.70 X 0.70 X 0.45 M. A BASE DE FIRME DE 8 CM. MURO DE BLOCK ACABADO ZARPEADO Y TAPA DE CONCRETO ARMADA DE 6 CM. DE ESPESOR CON VR, DE 3/8"	PZA	1.00	1.00
CANALIZACION SUBTERRANEA CON POLIDUCTO DE 3/4", 2 CABLES DEL 10, 1 CABLE DE 12 INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO HUMEDECIDO Y COMPACTADO, CABLEADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	2.00	0.00
SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISO Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CMS ESP. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA. MEDIDA COMPACTO	M3	1.27	2.25

*Resano Barrera M.*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

**Que se fundamentan con las anotaciones de la Bitácora de la Obra, el cual forma parte integral de la presente Acta.**

*[Handwritten signature]*



**REYNOSA**  
TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO  
2013 - 2016

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas**  
**Secretaría de Obras Públicas,**  
**Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción**  
**Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-008-16-AD**

**VIII. De las Modificaciones.**

No Hubo.

**IX. De las Metas**

**Contratadas: 17.44 M2**  
**Alcanzadas: 23.16 M2**

**X. Situación Física de la Obra:**

**Terminado: ( X )**  
**No Iniciada: ( )**  
**Terminado, sin Operar: ( )**  
**Suspendido: ( )**

**XI. Consideraciones Operativas de la Obra:**

**Opera Adecuadamente: ( X )**  
**Opera con Deficiencia: ( )**  
**No Opera: ( )**

*Rosario Barrera M.*  
*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*



**REYNOSA**  
TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO  
2013 -2016

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas**  
**Secretaría de Obras Públicas,**  
**Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción**  
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISM-008-16-AD**

**XII. Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:**

12.1. La dependencia dentro de los términos del contrato, recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por los trabajos faltantes, mal ejecutados, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos.

**XIII. Firmas.**

En la misma fecha y en el mismo acto, el municipio de Reynosa Tamaulipas a través de los CC. **Arq. Jorge Rafael Herrera Bustamante**, y el **Ing. Juan Manuel Lenskin Garza**, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; Director de Obras Públicas y Primer Vocal del Comité Técnico de Obras Públicas o Servicios relacionados con la misma de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, recibe la obra: **Construcción de Aula en Jardín de Niños Club de Leones, calle Venustiano Carranza entre Lateral de Canal Anzalduas y Callejón Pedro Moreno, Colonia Ferrocarril Poniente, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**

*Rosario Barera M.*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**REYNOSA**  
TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO  
2013 -2016

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas**  
**Secretaría de Obras Públicas,**  
**Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción**  
**Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-008-16-AD**

**Por la Contratante:**  
El Municipio de Reynosa, Tamaulipas

*Resumo Barrera M.*

**Arg. Jorge Rafael Herrera**  
**Bustamante**  
Secretario de Obras Públicas, Desarrollo  
Urbano y Medio Ambiente y Presidente  
del Comité Técnico de Obras Publicas

*[Handwritten signature in blue ink]*

**Ing. Juan Manuel Lenskin Garza**  
Director de Obras Publicas y Primer  
Vocal del Comité Técnico de Obras  
Publicas

**Por la Contratista**

*[Handwritten signature in blue ink]*

**C. Lic. Raúl Alfonso González Garza**  
Multiservicios Macrorey, S.A. de C.V.



**REYNOSA**  
TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO  
2013 - 2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas**  
**Secretaría de Obras Públicas,**  
**Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción**  
**Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-008-16-AD**

**Por los Beneficiarios**

*Rosario Barrera M.*  
*Mañana del Rosario Barrera Medina*  
**Nombre y Firma**



**Testigos de Asistencia**

**Lic. Nidia Ivett Cisneros Vargas**  
Contralor Municipal

**C. Lic. Ma. Luisa Guerrero Díaz**  
Segundo Sindico

# primero fianzas

Primero Fianzas S.A. de C.V.

F.A. 12/Ago/16



AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PARA EXPEDIR FIANZAS

Paseo de la Reforma No. 350 piso 7A, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. C.P. 06600 Tel.: 51-28-07-00 Fax: 51-28-07-03 R.F.C. PFI9712228W1

## POLIZA DE FIANZA

Lugar **REYNOSA TAMAULIPAS A 11 DE AGOSTO DEL 2016**

Fianza No. **1737030-0000**

Fiado **MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V. \*\*\*\*\***

Ramo/Tipo **ADMINISTRATIVA/OBRA BUENA CALIDAD**

Monto **\$19,997.93**

Primero Fianzas, S.A. de C.V., en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de los Artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye como fiadora hasta la cantidad de:

**Diecinueve Mil Novecientos Noventa y Siete Pesos 93/100 M.N.**

PRIMERO FIANZAS, S.A. DE C.V. SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE \$19,997.93 (DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 93/100 MONEDA NACIONAL). INCLUYE EL I.V.A. ANTE EL R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

PARA GARANTIZAR POR MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V., CON DOMICILIO EN PEDRO J. MENDEZ, NO. 1480, COL. DEL PRADO, C.P. 88560 CD. REYNOSA, TAMAULIPAS. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS EL CONTRATO NUMERO SOP-REY-FAISM-008-16-AD DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2016 Y DE SUS ANEXOS, CON UN MONTO CONTRATADO \$199,979.31 (CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 31/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE I.V.A. CON UN MONTO EJERCIDO DE \$199,979.31 (CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 31/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE EL I.V.A. CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y NUESTRO FIADO, REFERENTE A: CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS CLUB DE LEONES, CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LATERAL DE CANAL ANZALDUAS Y CALLEJÓN PEDRO MORENO, COLONIA FERROCARRIL PONIENTE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. LA REPARACIÓN DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA OBRA EJECUTADA Y/O LOS SERVICIOS PRESTADOS, ASI COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO NUESTRO FIADO. ESTA FIANZA GARANTIZA TAMBIEN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA MANO DE OBRA UTILIZADOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS, AUN CUANDO PARTE DE ELLAS SE HUBIEREN SUBCONTRATADO, ACORDE CON LOS TERMINOS, CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO GARANTIZADO Y RESPONDE DE LOS VICIOS O DEFECTOS QUE RESULTEN DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE REALICE LA ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA CONTRATADA Y/O SERVICIOS PRESTADOS, ASI COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD NUESTRO FIADO. LA VIGENCIA DE LA FIANZA SERA POR LOS DOCE MESES ANTES INDICADOS. LA FIANZA GARANTIZA ASIMISMO, EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO GARANTIZADO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HUBIERAN SUBCONTRATADO, Y SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON DICHO CONTRATO Y SUS ANEXOS, EN EL SUPUESTO DE QUE NUESTRO FIADO NO REPARE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE LE SEAN REPORTADOS POR EL BENEFICIARIO. ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS EN LOS QUE INCURRA EL BENEFICIARIO POR DICHAS REPARACIONES, HASTA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO AFIANZADO, EN LOS CASOS EN QUE EL MONTO DE LA REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN SEA SUPERIOR AL AFIANZADO, LA AFIANZADORA UNICAMENTE RESPONDERA HASTA POR EL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL MONTO GARANTIZADO. ESTA COMPAÑIA AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN QUE ELIJA EL BENEFICIARIO DE ENTRE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, EL BENEFICIARIO DISPONDRA DE UN TERMINO DE DIEZ MESES PARA FORMULAR LA RECLAMACIÓN DE ESTA POLIZA, EL QUE SE COMPUTARÁ A PARTIR DE QUE SE HAGA EXIGIBLE LA OBLIGACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS MATERIA DEL CONTRATO GARANTIZADO QUE REPRESENTA LA CUANTIFICACIÓN DE LA REPARACIÓN EFECTUADA O POR EFECTUAR DE LOS VICIOS, DEFECTOS O MAL FUNCIONAMIENTO RESULTANTES. O DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO. ESTA COMPAÑIA AFIANZADORA TENDRA UN PLAZO HASTA DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACIÓN PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR POR ESCRITO A EL R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA. ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LA PRESENTE FIANZA INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NUESTRO FIADO INTERPONGA CUALQUIER TIPO DE RECURSO ANTE INSTANCIAS DEL ORDEN ADMINISTRATIVO O NO JUDICIAL, POR LO QUE EL PAGO NO SE ENCONTRARA SUPEDITADO A LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA SIEMPRE Y CUANDO NUESTRO FIADO NO HAYA ACEPTADO EXPRESAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE, UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TERMINO DE LEY PARA HACERLA EXIGIBLE SIN QUE DENTRO DE DICHO PLAZO SE HUBIERA PRESENTADO RECLAMACIÓN DE PAGO. FIN DE TEXTO.

Recibi: Elena Acosta  
E.A.

\*\*\*\*\*

PRIMERO FIANZAS S.A. DE C.V.

**EDUARDO RODRIGUEZ RAMIREZ**  
Director Comercial Div. Nte

LINEA DE VALIDACION:  
**14WX9dC8W**

**LEONEL LUNA SANCHEZ**  
Gte. Regional

