



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 - 2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-010-16-LP

Acta administrativa que se formula para hacer constar la **Entrega-Recepción** de la obra: **Construcción de Techumbre en Jardín de Niños Ignacio Manuel Altamirano en calle Segunda con Cesar López de Lara, Colonia Pedro J. Méndez, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas,** sustentada en el contrato **SOP-REY-FAISM-010-16-LP,** y con fundamento en el artículo 73 y 10 Fracción X de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Tamaulipas.

Lugar hora y fecha:

En la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, siendo las **13:00** horas, del día **20 de Septiembre de 2016,** reunidos en las oficinas de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del R. Ayuntamiento de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, sita en la calle Matamoros N° 635 Oriente Esquina Ma. Escobedo Zona Centro.

Intervienen:

Los ciudadanos el **Arq. Jorge Rafael Herrera Bustamante,** y el **Ing. Juan Manuel Lenskin Garza,** en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; Director de Obras Públicas y Primer Vocal del Comité Técnico de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, respectivamente. El **C. Ing. Luis Eduardo De León Martínez,** en su carácter de representante legal de la Persona Física: **Luis Eduardo De León Martínez,** y como testigos de asistencia las **C.C. Lic. Nidia Ivett Cisneros Vargas** y **Lic. Ma. Luisa Guerrero Díaz,** en sus carácter de Contralor Municipal y Segundo Sindico, respectivamente.

Escuela Segunda con Cesar López de Lara

[Firma]

[Firma]



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013-2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-010-16-LP

I. Del Objeto.

- 1.1. Nombre de la empresa o persona física que entrega.
Luis Eduardo De León Martínez
- 1.2. Número de Registro Federal de Contribuyentes.
LEML-920914-R9A

II. De la Información Básica Inicial.

- 2.1. Nombre de la Dependencia que recibe.
Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
- 2.2. Dirección o Unidad encargada de la obra.
Dirección de Obras Públicas.
- 2.3. Nombre y localización de la obra.
Construcción de Techumbre en Jardín de Niños Ignacio Manuel Altamirano en calle Segunda con Cesar López de Lara, Colonia Pedro J. Méndez, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.
- 2.4. Entidad Federativa donde se realizaron los trabajos.
Estado de Tamaulipas.
- 2.5. Fecha, número y monto de Contrato de la Obra.
25 de Abril de 2016
SOP-REY-FAISM-010-16-LP
\$970,182.74 INCLUYE I.V.A.

Guadalupe Segovia A.





REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 - 2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-010-16-LP

2.6. Aprobación
Acta de Cabildo No. 082/2016 de Fecha 04 de Febrero de 2016 (Sesión ordinaria).

III. De los Antecedentes.

3.1. Recursos
Faismun

3.2. Modalidad de adjudicación
Licitación Pública

3.3. Fecha de iniciación de los trabajos según Contrato.
26 de Abril de 2016

3.4. Fecha de terminación de los trabajos según Contrato.
04 de Junio de 2016

3.5. Fecha real de iniciación.
14 de Mayo de 2016

3.6. Fecha Real de Terminación.
22 de Junio de 2016





REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 - 2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-010-16-LP

V. De la inversión y estimaciones.

5.1.

No	Fecha	Periodo de Ejecución	Importe	
1.	29 de Agosto de 2016	Del 14 de Mayo al 12 de Junio de 2016	\$	420,364.13
2.	05 de Septiembre de 2016	Del 14 de Mayo al 12 de Junio de 2016	\$	318,401.44
3.	05 de Septiembre de 2016	Del 13 al 22 de Junio de 2016	\$	6,243.58
Sub-Total:			\$	745,009.15
16% I.V.A.			\$	119,201.46
Total			\$	864,210.61

El cual forman parte integral de la presente Acta.

VI. De las sanciones.
No Hubo

VII. Procedimiento constructivo de los trabajos:

Conceptos	Unidad	Cantidad	
		Contratada	Alcanzada
PRELIMINARES			
DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA A BASE DE TUBO DE 10 CM DE DIAM. Y 4 M DE ALTURA. INCLUYE. DEMOLICIÓN DESDE SU BASE, JUNTA Y ACARREO LIBRE A 50.00m, ACARREO DENTRO DE LA OBRA DONDE INDIQUE LA	M2	210.60	210.60

Guadalupe Segovia A



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013-2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-010-16-LP

Guadalupe Segovia A.
Reynosa, Tamaulipas

SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA			
TRAZO, NIVELACIÓN Y CONTROL TOPOGRÁFICOS PARA TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS, ESTABLECIENDO NIVELES, PENDIENTES Y COORDENADAS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO TOPOGRÁFICO Y HERRAMIENTA	M2	270.00	278.72
CORTE CON DISCO EN FIRME DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR	M	43.20	55.60
DEMOLICIÓN DE CONCRETO DE CUALQUIER RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN Y CUALQUIER DIMENSIÓN CON EQUIPO NEUMÁTICO Y HERRAMIENTA MENOR. INCLUYE: ANDAMIOS, JUNTA Y ACARREO LIBRE A 50.00m, CARGA A CAMIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	1.39	1.77
CIMENTACION			
EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "B" A CUALQUIER PROFUNDIDAD CON HERRAMIENTA MANUAL EN SECO O HÚMEDO. INCLUYE: , AFINE DE FONDO, TALUD Y TRASPALO HASTA 4.00m, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	40.74	20.90
CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN Y ACARREO FUERA DE LA OBRA CON HERRAMIENTA MENOR Y CAMIÓN. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	55.33	9.89
PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE $f'c=100 \text{ Kg/cm}^2$ DE 5CM DE ESPESOR Y 1.20 x 1.50m POR LADO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	25.20	21.95
ZAPATA AISLADA DE CONCRETO $f'c= 200 \text{ Kg/cm}^2$ DE 1.50x1.20 M. POR LADO, POR 30CM DE ESPESOR, CON 8 VR. DE # 5 DE 1.54 M DE LONG Y 7 VR. DE #3 DE 1.36 N DE LONG , ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	14.00	0.00
DADO DE CONCRETO $f'c=200\text{Kg/cm}^2$ DE 40 x 50cm POR LADO, POR 1.20m DE ALTURA, ARMADO CON 8Vs #6 Y ESTRIBOS DOBLES Vs #3 @ 30cm. INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, CIMBRA, CONTRAVENTE, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	14.00	0.00

[Signature]



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 - 2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-010-16-LP

Quetzil López
Quetzil López Segovia A

[Firma]

RELLENO DE CEPAS CON HERRAMIENTA MENOR Y COMPACTADOR MANUAL "BAILARINA" CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y COMPACTADO AL 95% DE SU P. V. S. M. EN CAPAS DE 20cm. INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	26.88	19.15
REPOSICIÓN DE FIRME DE CONCRETO f'c=150Kg/cm ² DE 8cm DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6 x 6/10-10 Y POLIETILENO CALIBRE 600, CON ACABADO SEMIPULIDO CON FLOTA. INCLUYE: NIVELACIÓN, FABRICACIÓN, COLADO Y CURADO DE CONCRETO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	25.20	17.31
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DADO-COLUMNA, DE ACERO DE 3/4" DE 14"x10, ACERO A-36. INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACIÓN MECÁNICA DE DOS MANOS DE ACABADO FINAL AMERLOCK 400, COLOR VERDE CHAPULTEPEC, ACABADO BRILLANTE, MARCA COMEX O SIMILAR; SOBRE SUPERFICIE UNIFORME Y LIBRE DE MEZCLA, HABILITADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	KG	184.80	0.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS ROSCADA, DE 7/8" DE 50 CM DE LONGITUD	PZA	56.00	56.00
MARCOS RIGIDOS			
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA K-1 A BASE DE PLACA DE DE 1/4," 49.85 kg/m, PLACA DE 1/2", 99.70 kg/m, ACERO A-36. INCLUYE: SOLDADURA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LIMPIEZA A LOS PERFILES A CHORRO DE ARENA; SUMINISTRO Y APLICACIÓN MECÁNICA DE DOS MANOS DE ACABADO FINAL AMERLOCK 400, COLOR VERDE CHAPULTEPEC, ACABADO BRILLANTE, MARCA COMEX O SIMILAR; SOBRE SUPERFICIE UNIFORME Y LIBRE DE MEZCLA, ANDAMIOS, MANIOBRAS, HABILITADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	KG	3514.14	0.00
SUMINISTRO Y Y MONTAJE DE MARCO TR-1, DE SECCION VARIABLE A BASE DE PLACA DE 1/4," 49.85 kg/m, PLACA DE 1/2", 99.70 kg/m, ACERO A-36. INCLUYE: SOLDADURA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN	KG	1359.40	0.00

[Firma]



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013-2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-010-16-LP

Chapultepec Segovia A
[Handwritten signature]

DE LIMPIEZA A LOS PERFILES A CHORRO DE ARENA; SUMINISTRO Y APLICACIÓN MECÁNICA DE DOS MANOS DE ACABADO FINAL AMERLOCK 400, COLOR VERDE CHAPULTEPEC, ACABADO BRILLANTE, MARCA COMEX O SIMILAR; SOBRE SUPERFICIE UNIFORME Y LIBRE DE MEZCLA, ANDAMIOS, MANIOBRAS, HABILITADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA			
SUMINISTRO Y Y MONTAJE DE MARCO TR-2, DE SECCION VARIABLE A BASE DE PLACA DE DE 1/4," 49.85 kg/m, PLACA DE 3/8", 74.47 kg/m, ACERO A-36. INCLUYE: SOLDADURA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LIMPIEZA A LOS PERFILES A CHORRO DE ARENA; SUMINISTRO Y APLICACIÓN MECÁNICA DE DOS MANOS DE ACABADO FINAL AMERLOCK 400, COLOR VERDE CHAPULTEPEC, ACABADO BRILLANTE, MARCA COMEX O SIMILAR; SOBRE SUPERFICIE UNIFORME Y LIBRE DE MEZCLA, ANDAMIOS, MANIOBRAS, HABILITADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	KG	1826.16	0.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA EN RODILLA PA, DE ACERO DE 1/2" DE 21"X6" , ACERO A-36. INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACIÓN MECÁNICA DE DOS MANOS DE ACABADO FINAL AMERLOCK 400, COLOR VERDE CHAPULTEPEC, ACABADO BRILLANTE, MARCA COMEX O SIMILAR; SOBRE SUPERFICIE UNIFORME Y LIBRE DE MEZCLA, HABILITADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	KG	226.94	0.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA EN RODILLA PU, DE ACERO DE 3/4" DE 26"X 8" , ACERO A-36. INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACIÓN MECÁNICA DE DOS MANOS DE ACABADO FINAL AMERLOCK 400, COLOR VERDE CHAPULTEPEC, ACABADO BRILLANTE, MARCA COMEX O SIMILAR; SOBRE SUPERFICIE UNIFORME Y LIBRE DE MEZCLA, HABILITADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	KG	561.82	0.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA EN REFUERZO AT, DE ACERO DE 1/4" DE 21"30X3" , ACERO A-36. INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACIÓN	KG	81.06	0.00



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-010-16-LP

Escobedo Segovia A.
Reynosa

MECÁNICA DE DOS MANOS DE ACABADO FINAL AMERLOCK 400, COLOR VERDE CHAPULTEPEC, ACABADO BRILLANTE, MARCA COMEX O SIMILAR; SOBRE SUPERFICIE UNIFORME Y LIBRE DE MEZCLA, HABILITADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA			
CUBIERTA			
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TR-3 A BASE DE IPR DE 6"X4" (13.39 kg/m) EN VOLADOS , ACERO A-36. INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACIÓN MECÁNICA DE DOS MANOS DE ACABADO FINAL AMERLOCK 400, COLOR VERDE CHAPULTEPEC, ACABADO BRILLANTE, MARCA COMEX O SIMILAR; SOBRE SUPERFICIE UNIFORME Y LIBRE DE MEZCLA, HABILITADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	KG	161.22	187.46
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLIN 6MT 12 , GRADO ESTRUCTURAL. INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACIÓN MECÁNICA DE DOS MANOS DE ACABADO FINAL AMERLOCK 400, COLOR VERDE CHAPULTEPEC, ACABADO BRILLANTE, MARCA COMEX O SIMILAR; SOBRE SUPERFICIE UNIFORME Y LIBRE DE MEZCLA, HABILITADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	KG	1690.37	1330.56
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLIN "STRUT" (2) 6MT12 GRADO ESTRUCTURAL INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACIÓN MECÁNICA DE DOS MANOS DE ACABADO FINAL AMERLOCK 400, COLOR VERDE CHAPULTEPEC, ACABADO BRILLANTE, MARCA COMEX O SIMILAR; SOBRE SUPERFICIE UNIFORME Y LIBRE DE MEZCLA, HABILITADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	KG	1692.25	2661.12
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORNAPUNTA APS DE 1 1/2"X 1/8" A- 36. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN MECÁNICA DE DOS MANOS DE ACABADO FINAL AMERLOCK 400, COLOR VERDE CHAPULTEPEC, ACABADO BRILLANTE, MARCA COMEX O SIMILAR; SOBRE SUPERFICIE UNIFORME Y LIBRE DE MEZCLA, HABILITADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	KG	87.84	49.44



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-010-16-LP

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LIGAPOLIN APS DE 1 1/2"X 1/8" A- 36. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN MECÁNICA DE DOS MANOS DE ACABADO FINAL AMERLOCK 400, COLOR VERDE CHAPULTEPEC, ACABADO BRILLANTE, MARCA COMEX O SIMILAR; SOBRE SUPERFICIE UNIFORME Y LIBRE DE MEZCLA, HABILITADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	KG	166.53	76.80
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TENSOR DE 5/8" A- 36. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN MECÁNICA DE DOS MANOS DE ACABADO FINAL AMERLOCK 400, COLOR VERDE CHAPULTEPEC, ACABADO BRILLANTE, MARCA COMEX O SIMILAR; SOBRE SUPERFICIE UNIFORME Y LIBRE DE MEZCLA, HABILITADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	KG	164.18	130.76
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TENSOR DE 3/4" A- 36. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN MECÁNICA DE DOS MANOS DE ACABADO FINAL AMERLOCK 400, COLOR VERDE CHAPULTEPEC, ACABADO BRILLANTE, MARCA COMEX O SIMILAR; SOBRE SUPERFICIE UNIFORME Y LIBRE DE MEZCLA, HABILITADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	KG	181.71	134.13
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ESTRUCTURAL PINTROALUM, CALIBRE 26, INC. HABILITADO, MANIOBRAS, ANDAMIOS, MATERIAL , MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	331.63	349.11
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABALLETE PARA CUBRIR PARTEAGUAS, A BASE DE LÁMINA CALIBRE 24 , INCLUYE: HABILITADO, MANIOBRAS, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M	27.00	27.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN DE LÁMINA GALVANIZADA DE 50cm DE ANCHO EN PERÍMETRO DE LA CUBIERTA, A LO LARGO DE LOS EJES A Y B. INCLUYE: HABILITADO, TRAZOS, CORTES, NIVELACIÓN; PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO APLICADA A DOS MANOS, COLOR BLANCO, MARCA COMEX O SIMILAR; PRUEBAS, ANDAMIOS,	M	54.00	54.00

Escobedo Segovía



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013-2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-010-16-LP

Escritura Segovia A
Escritura Segovia A

MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA			
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJANTE DE TUBO DE P. V. C. SANITARIO DE NORMA DE 4" Ø. INCLUYE: SOPORTERÍA DE SUJECIÓN A LA COLUMNA, ARTEFACTO LAMINADO PARA TRANSICIÓN DEL CANALÓN A LA BAJANTE, CONEXIONES, SELLADO, PRUEBAS, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M	20.00	31.74
CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS			
ZAPATA AISLADA DE CONCRETO f'c= 200 Kg/cm ² DE 1.20 X1.50 M. DE 30 CM DE ESPESOR, CON 8 VR. DE # 4 DE 1.54 M DE LONG. Y 6 VAR. # 4 DE 1.36 M. DE LONG., ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	14.00	14.00
DADO DE CONCRETO f'c=200Kg/cm ² DE 40 x 50cm POR LADO Y 1.20 DE ALTURA, ARMADO CON 6 VAR # 6 Y ESTRIBOS DOBLES VAR # 3 @ 30cm. INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, CIMBRA, CONTRAVENTE, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	14.00	14.00
PLANTILLA DE PILANCON EN CIMENTACION	M3	1.00	3.34
SUMINISTRO Y MONTAJE DE MARCO TR-1, A BASE DE PLACA DE 1/4", 49.85 KG/M, PLACA DE 1/2" , 99.70 KG/M, ACERO A-36, INCLUYE: SOLDADURA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LIMPIEZA A LOS PERFILES A CHORRO DE ARENA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN MECÁNICA A DOS MANOS DE ACABADO FINAL AMERLOCK 400, COLOR VERDE CHAPULTEPEC, ACABADO BRILLANTE, MARCA COMEX O SIMILAR, SOBRE SUPERFICIE UNIFORME Y LIBRE DE MEZCLA, ANDAMIOS, MANIOBRAS, HABILITADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	KG	1359.40	3890.03
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA K-1 CON IPR DE 12"X4" (20.83 kg/m) ACERO A-36, INCLUYE SOLDADURA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LIMPIEZA A LOS PERFILES A CHORRO DE ARENA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN MECÁNICA A DOS MANOS DE ACABADO FINAL AMERLOCK 400, COLOR VERDE CHAPULTEPEC, ACABADO BRILLANTE, MARCA	KG	3514.14	1666.70



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 - 2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-010-16-LP

COMEX O SIMILAR, SOBRE SUPERFICIE UNIFORME Y LIBRE DE MEZCLA, ANDAMIOS, MANIOBRAS, HABILITADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA			
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE ACERO PB DE 14"x8' DE 3/4", ACERO A-36, INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN MECÁNICA A DOS MANOS DE ACABADO FINAL AMERLOCK 400, COLOR VERDE CHAPULTEPEC, ACABADO BRILLANTE, MARCA COMEX O SIMILAR, SOBRE SUPERFICIE UNIFORME Y LIBRE DE MEZCLA, HABILITADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	KG	184.80	150.74
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE ACERO PA DE 12"x4" DE 1/2", ACERO A-36, INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN MECÁNICA A DOS MANOS DE ACABADO FINAL AMERLOCK 400, COLOR VERDE CHAPULTEPEC, ACABADO BRILLANTE, MARCA COMEX O SIMILAR, SOBRE SUPERFICIE UNIFORME Y LIBRE DE MEZCLA, HABILITADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	KG	226.94	83.74
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE ACERO AT DE 16"x2" DE 1/4", ACERO A-36, INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN MECÁNICA A DOS MANOS DE ACABADO FINAL AMERLOCK 400, COLOR VERDE CHAPULTEPEC, ACABADO BRILLANTE, MARCA COMEX O SIMILAR, SOBRE SUPERFICIE UNIFORME Y LIBRE DE MEZCLA, HABILITADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	KG	81.06	69.79

Que se fundamentan con las anotaciones de la Bitácora de la Obra, el cual forma parte integral de la presente Acta.

VIII. De las Modificaciones.

Se Realizaron Trabajos Extraordinarios por Modificación de Proyectos y que no fueron Contemplados en el Catalogo Original, Autorizados por el C. Ing. Juan Manuel Lenskin Garza, Director de Obras Públicas, Mediante Oficio N° SOP/1412/16 de Fecha 16 de Mayo de 2016.





REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 - 2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-010-16-LP

Se Autoriza a la Empresa Contratista, **Petición de Diferimiento a el Plazo de Ejecución**, por el **C. Ing. David Herrera Ramos**, Director de Supervisión y Control de Obras, mediante Oficio N° **SOP/0799-BIS/16** de Fecha **13 de Mayo de 2016**, para terminar los Trabajos a mas tardar el día: **22 de Junio de 2016**.

David Herrera Ramos
Director de Supervisión

IX. De las Metas

Contratadas: 331.63 M2.
Alcanzadas: 349.11 M2.

X. Situación Física de la Obra:

Terminado: (X)
No Iniciada: ()
Terminado, sin Operar: ()
Suspendido: ()

XI. Consideraciones Operativas de la Obra:

Opera Adecuadamente: (X)
Opera con Deficiencia: ()
No Opera: ()



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013-2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-010-16-LP

XII. Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

12.1. La dependencia dentro de los términos del contrato, recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por los trabajos faltantes, mal ejecutados, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos.

XIII. Firmas.

En la misma fecha y en el mismo acto, el municipio de Reynosa Tamaulipas a través de los CC. **Arq. Jorge Rafael Herrera Bustamante**, y el **Ing. Juan Manuel Lenskin Garza**, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; **Director de Obras Públicas y Primer Vocal del Comité Técnico de Obras Públicas o Servicios relacionados con la misma de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**, recibe la obra: **Construcción de Techumbre en Jardín de Niños Ignacio Manuel Altamirano en calle Segunda con Cesar López de Lara, Colonia Pedro J. Méndez, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**

Manuel Lenskin Garza
Jorge Rafael Herrera Bustamante
Segovia A.





REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013-2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-010-16-LP**

**Por la Contratante:
El Municipio de Reynosa, Tamaulipas**

Guadalupe Segovia A.

**Arq. Jorge Rafael Herrera
Bustamante**

Secretario de Obras Públicas, Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente y Presidente
del Comité Técnico de Obras Publicas

Ing. Juan Manuel Lenskin Garza
Director de Obras Publicas y Primer
Vocal del Comité Técnico de Obras
Publicas

Por la Contratista

Ing. Luis Eduardo De León Martínez
LEML-920914-R9A




REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-010-16-LP**


Por los Beneficiarios


SUSDÁLPE SEGOVIA A.
Nombre y Firma

Testigos de Asistencia


Lic. Nidia Ivett Cisneros Vargas
Contralor Municipal

Lic. Ma. Luisa Guerrero Díaz
Segundo Sindico



F.A 20/sep/16

ASERTA
AFIANZADORA

AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA
RFC: AAS920731477
Avenida Periférico Sur Número 4829,
Interior Piso 9
Colonia Parque del Pedregal
México 14010, Delegación Tlalpa,
Ciudad de México.
Teléfono: (55) 5447-3900

Fianza Número: 124500660
Código de Seguridad: 000002
Poliza: 1306580
Monto de la fianza: 16,741,000
Monto de este movimiento: 16,741,000

POLIZA DE FIANZA

Lugar y Fecha de Expedición: México D.F., 19 de Septiembre de 2016
Movimiento: Emisión

Fiado: LUIS EDUARDO DE LEÓN MARTINEZ

Moneda: MXN

Vigencia: De conformidad con el texto de la póliza de fianza.

Afianzadora ASERTA, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA, en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de los Artículos 11° y 36° de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora: Ante: MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA, SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE \$86,424,066 (OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 06/100 MONEDA NACIONAL I.V.A. INCLUIDO) ANTE EL R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE PARA GARANTIZAR POR LUIS EDUARDO DE LEON MARTINEZ CON R.F.C. LEML-920914-R9A Y DOMICILIO EN: CALLE RIO PANUCO, NO. 670 COL. LONGORIA C.P. 88660, CD. REYNOSA, TAMAULIPAS, LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NÚMERO SOP-REY-PAISM-010-16-LE DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2016 Y DE SUS ANEXOS, CON UN MONTO CONTRATADO \$970,182.74 (NOVECIENTOS SETENTA MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 74/100 MONEDA NACIONAL) INCLUIDO I.V.A. UN MONTO EJERCIDO DE \$864,240.66 (OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL) INCLUIDO I.V.A. CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y NUESTRO FIADO, REFERENTE A CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN CALLE SEGUNDA CON OSAR LOPEZ DE IARA, COLONIA PEDRO DE MENDEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, LA REPARACION DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA OBRA EJECUTADA Y/O LOS SERVICIOS PRESTADOS, ASI COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO NUESTRO FIADO. ESTA FIANZA GARANTIZA TAMBIEN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA MANO DE OBRA UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS ASUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HUBIEREN SUBCONTRATADO, ACORDE CON LOS TERMINOS, CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO GARANTIZADO Y RESPONDE DE LOS VICIOS O DEFECTOS QUE RESULTEN DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE REALICE LA ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA CONTRATADA Y/O SERVICIOS PRESTADOS, ASI COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD NUESTRO FIADO. LA VIGENCIA DE LA FIANZA SERA POR LOS DOCE MESES ANTES INDICADOS. LA FIANZA GARANTIZA ASIMISMO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO GARANTIZADO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HUBIERAN SUBCONTRATADO, Y SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON DICHO CONTRATO Y SUS ANEXOS, EN EL SUPUESTO DE QUE NUESTRO FIADO NO REPARE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE LE SEAN REPORTADOS POR EL BENEFICIARIO. ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS EN LOS QUE INCURRA EL BENEFICIARIO POR DICHAS REPARACIONES, HASTA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO AFIANZADO. EN LOS CASOS EN QUE EL MONTO DE LA REPARACION Y/O REPOSICIÓN SEA SUPERIOR AL AFIANZADO, LA AFIANZADORA ÚNICAMENTE RESPONDERA HASTA POR EL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL MONTO GARANTIZADO. ESTA COMPAÑIA AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN QUE ELIJA EL

Luís Eduardo de León
Siদ্ধातुडे सेवोवा A

PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESA A www.aserta.com.mx
CLAUSULAS IMPORTANTES AL REVERSO DE ESTA PÓLIZA

Esta fianza es nula para garantizar operaciones de crédito aun cuando el texto de la misma diga lo contrario. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas LA AFIANZADORA podrá usar equipos y medios electrónicos, y el uso de los medios de identificación en sustitución de la firma autógrafa producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y tendrán el mismo valor probatorio. Con la aceptación de esta póliza, el beneficiario manifiesta expresamente su consentimiento para que AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA, emita las fianzas y los documentos modificatorios a su favor, indistintamente en forma escrita o a través de medios electrónicos. Esta fianza es la impresión de un documento digital el cual ha sido emitido de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio respecto a la Firma Electrónica Avanzada. Con la aceptación de esta póliza y con el fin de establecer que la firma electrónica proviene de LA AFIANZADORA, se acuerda en los términos del artículo 90 bis del Código de Comercio, como procedimiento de identificación y validación de la misma, la obtención del certificado de autenticidad disponible en la página de Internet www.aserta.com.mx, para todos los efectos legales. Forma parte de esta póliza al anexo: "NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PÓLIZA DE FIANZA".

Recibi:

HECTOR FRANCISCO MARTINEZ PORTILLA

Finca: 11001JudeV21YCHENR7E1L331V6dvgrJ88kdxovttr1lGMSB2KKE1R7JmAA0wAC1G02xNtGjmsV12xHpbGfXc92AFANFMCEBRLJ/TB/70RKRUA+ADMPWNG4UUG6wEKBS/DLGL3D1PAZL3Z4E-
Firma Digital: HECTOR FRANCISCO MARTINEZ PORTILLA, Serie Certificada: 0400011004990006840, Prestador de Servicios de Certificación: Autoridad Certificadora Cosobair