



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 - 2016

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-011-16-LP

Acta administrativa que se formula para hacer constar la **Entrega-Recepción** de la obra: **Construcción de Techumbre en Telesecundaria Profra. Ofelia Gutiérrez de Salazar Ceballos entre 21 de Marzo con 10 de Mayo y 3 de Enero, Colonias 15 de Enero y Ampliación Margarita Maza de Juárez, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas,** sustentada en el contrato **SOP-REY-FAISM-011-16-LP** y con fundamento en el artículo 73 y 10 Fracción X de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Tamaulipas.

Lugar hora y fecha:

En la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, siendo las **12:00** horas, del día **08 de Septiembre de 2016**, reunidos en las oficinas de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del R. Ayuntamiento de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, sita en la calle Matamoros N° 635 Oriente Esquina M. Escobedo Zona Centro.

Intervienen:

Los ciudadanos el **Arq. Jorge Rafael Herrera Bustamante**, y el **Ing. Juan Manuel Lesnkin Garza**, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; Director de Obras Públicas y Primer Vocal del Comité Técnico de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, respectivamente. El **C. Sergio Isidro Martínez Velasco**, en su carácter de representante legal de la Persona Física: **Sergio Isidro Martínez Velasco**, y como testigos de asistencia las **C.C. Lic. Nidia Ivett Cisneros Vargas** y **Lic. Ma. Luisa Guerrero Díaz**, en su carácter de Contralor Municipal y Segundo Sindico, respectivamente.





REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 - 2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-011-16-LP**

I. Del Objeto.

- 1.1. Nombre de la empresa o persona física que entrega.
Sergio Isidro Martínez Velasco
- 1.2. Número de Registro Federal de Contribuyentes.
MAVS-541127-6S2

II. De la Información Básica Inicial.

- 2.1. Nombre de la Dependencia que recibe.
Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
- 2.2. Dirección o Unidad encargada de la obra.
Dirección de Obras Públicas.
- 2.3. Nombre y localización de la obra.
Construcción de Techumbre en Telesecundaria Profra. Ofelia Gutiérrez de Salazar Ceballos entre 21 de Marzo con 10 de Mayo y 3 de Enero, Colonias 15 de Enero y Ampliación Margarita Maza de Juárez, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.
- 2.4. Entidad Federativa donde se realizaron los trabajos.
Estado de Tamaulipas.
- 2.5. Fecha, número y monto de Contrato de la Obra.
**25 de Abril de 2016
SOP-REY-FAISM-011-16-LP
\$1'141,308.26 INCLUYE I.V.A.**

Isidro

A





REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-011-16-LP

2.6. Aprobación

Acta de Comité de Obras Públicas No. 082/2016 de Fecha 04 de Febrero de 2016 (Sesión ordinaria).

III. De los Antecedentes.

3.1. Recursos
Faismun

3.2. Modalidad de adjudicación
Licitación Pública

3.3. Fecha de iniciación de los trabajos según Contrato.
26 de Abril de 2016

3.4. Fecha de terminación de los trabajos según Contrato.
04 de Junio de 2016

3.5. Fecha real de iniciación.
14 de Mayo de 2016

3.6. Fecha Real de Terminación.
22 de Junio de 2016

James





REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-011-16-LP**

IV. De las Garantías.

4.1. Para garantizar el Cumplimiento de cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato.

Fianza N° 1691445-0000
Importe: \$114,130.83 INCLUYE I.V.A.
Fecha: 25 de Abril de 2016
Afianzadora: Primero Fianzas, S.A. de C.V.

4.2. Para garantizar la debida inversión o devolución total o parcial del importe del anticipo otorgado.

Fianza N° 1691444-0000
Importe: \$342,392.48 INCLUYE I.V.A.
Fecha: 25 de Abril de 2016
Afianzadora: Primero Fianzas, S.A. de C.V.

4.3. Para garantizar los defectos que resultaren de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que se hubiera incurrido.

Fianza N° 1741752-0000
Importe: \$106,606.47 INCLUYE I.V.A.
Fecha: 07 de Septiembre de 2016
Afianzadora: Primero Fianzas, S.A. de C.V.

Misma que es parte integral de la presente Acta.





REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-011-16-LP

V. De la inversión y estimaciones.

5.1.

No	Fecha	Periodo de Ejecución	Importe
1.	15 de Agosto de 2016	Del 14 de Mayo al 12 de Junio de 2016	\$ 884,547.79
2.	24 de Agosto de 2016	Del 13 al 22 de Junio de 2016	\$ 34,473.49
Sub-Total:			\$ 919,021.28
16% I.V.A.			\$ 147,043.40
Total			\$ 1'066,064.68

Jalmer

El cual forman parte integral de la presente Acta.

VI. De las sanciones.
No Hubo

VII. Procedimiento constructivo de los trabajos:

Conceptos	Unidad	Cantidad	
		Contratada	Alcanzada
PRELIMINARES			
DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA A BASE DE TUBO DE 10 CM DE DIAM. Y 4 M DE ALTURA. INCLUYE. DEMOLICIÓN DESDE SU BASE, JUNTA Y ACARREO LIBRE A 50.00m,	M2	323.90	323.85
ACARREO DENTRO DE LA OBRA DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA			
LIMPIA,TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE EDIFICIOS.	M2	323.90	426.80





REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-011-16-LP

CORTE CON DISCO EN FIRME DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR	M	64.80	64.80
DEMOLICIÓN DE CONCRETO DE CUALQUIER RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN Y CUALQUIER DIMENSIÓN CON EQUIPO NEUMÁTICO Y HERRAMIENTA MENOR. INCLUYE: ANDAMIOS, JUNTA Y ACARREO LIBRE A 50.00m, CARGA A CAMIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	2.16	2.16
CIMENTACION			
EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "B" A CUALQUIER PROFUNDIDAD CON HERRAMIENTA MANUAL EN SECO O HÚMEDO. INCLUYE: , AFINE DE FONDO, TALUD Y TRASPALO HASTA 4.00m, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	34.92	20.52
CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN Y ACARREO FUERA DE LA OBRA CON HERRAMIENTA MENOR Y CAMIÓN. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	49.07	11.16
PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE f'c=100 Kg/cm ² DE 5CM DE ESPESOR Y 1.20 x 1.50m POR LADO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	21.60	21.60
ZAPATA AISLADA DE CONCRETO f'c= 200 Kg/cm ² DE 1.50X1.20 M. POR LADO, POR 30CM DE ESPESOR, CON 8 VR. DE # 5 DE 1.54 M DE LONG Y 7 VR. DE #3 DE 1.36 N DE LONG , ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	12.00	12.00
DADO DE CONCRETO f'c=200Kg/cm ² DE 40 x 50cm POR LADO, POR 1.20m DE ALTURA, ARMADO CON 8Vs #6 Y ESTRIBOS DOBLES Vs #3 @ 30cm. INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, CIMBRA, CONTRAVENTE, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	12.00	12.00
RELLENO DE CEPAS CON HERRAMIENTA MENOR Y COMPACTADOR MANUAL "BAILARINA" CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y COMPACTADO AL 95% DE SU P. V. S. M. EN CAPAS DE 20cm. INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	23.04	19.20

Salmer

A

Handwritten mark

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA
TAMAULIPAS
OPERADO
FEBRERO 2015-2017



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-011-16-LP

REPOSICIÓN DE FIRME DE CONCRETO $f'c=150\text{Kg/cm}^2$ DE 8cm DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6 x 6/10-10 Y POLIETILENO CALIBRE 600, CON ACABADO SEMIPULIDO CON FLOTA. INCLUYE: NIVELACIÓN, FABRICACIÓN, COLADO Y CURADO DE CONCRETO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	21.60	19.20
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DADO-COLUMNA, DE ACERO DE 3/4" DE 14"x10, ACERO A-36. INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACIÓN MECÁNICA DE DOS MANOS DE ACABADO FINAL AMERLOCK 400, COLOR VERDE CHAPULTEPEC, ACABADO BRILLANTE, MARCA COMEX O SIMILAR; SOBRE SUPERFICIE UNIFORME Y LIBRE DE MEZCLA, HABILITADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	KG	158.40	161.50
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS ROSCADA, DE 7/8" DE 50 CM DE LONGITUD	PZA	48.00	48.00
MARCOS RIGIDOS			
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA K-1 A BASE DE PLACA DE DE 1/4," 49.85 kg/m, PLACA DE 1/2", 99.70 kg/m, ACERO A-36. INCLUYE: SOLDADURA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LIMPIEZA A LOS PERFILES A CHORRO DE ARENA; SUMINISTRO Y APLICACIÓN MECÁNICA DE DOS MANOS DE ACABADO FINAL AMERLOCK 400, COLOR VERDE CHAPULTEPEC, ACABADO BRILLANTE, MARCA COMEX O SIMILAR; SOBRE SUPERFICIE UNIFORME Y LIBRE DE MEZCLA, ANDAMIOS, MANIOBRAS, HABILITADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	KG	3012.12	3050.82
SUMINISTRO Y Y MONTAJE DE MARCO TR-1, DE SECCION VARIABLE A BASE DE PLACA DE 1/4," 49.85 kg/m, PLACA DE 1/2", 99.70 kg/m, ACERO A-36. INCLUYE: SOLDADURA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LIMPIEZA A LOS PERFILES A CHORRO DE ARENA; SUMINISTRO Y APLICACIÓN MECÁNICA DE DOS MANOS DE ACABADO FINAL AMERLOCK 400, COLOR VERDE CHAPULTEPEC, ACABADO BRILLANTE, MARCA COMEX O SIMILAR; SOBRE SUPERFICIE UNIFORME Y LIBRE DE MEZCLA, ANDAMIOS, MANIOBRAS,	KG	1165.20	1162.00

Jaime

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA TAMAULIPAS
OPERADO

FAISMUN 2013-2017



TODOS POR TAMAULIPAS



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-011-16-LP

HABILITADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA			
SUMINISTRO Y Y MONTAJE DE MARCO TR-2, DE SECCION VARIABLE A BASE DE PLACA DE DE 1/4," 49.85 kg/m, PLACA DE 3/8", 74.47 kg/m, ACERO A-36. INCLUYE: SOLDADURA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LIMPIEZA A LOS PERFILES A CHORRO DE ARENA; SUMINISTRO Y APLICACIÓN MECÁNICA DE DOS MANOS DE ACABADO FINAL AMERLOCK 400, COLOR VERDE CHAPULTEPEC, ACABADO BRILLANTE, MARCA COMEX O SIMILAR; SOBRE SUPERFICIE UNIFORME Y LIBRE DE MEZCLA, ANDAMIOS, MANIOBRAS, HABILITADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	KG	4423.80	3311.59
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA EN RODILLA PA, DE ACERO DE 1/2" DE 21"X6" , ACERO A-36. INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACIÓN MECÁNICA DE DOS MANOS DE ACABADO FINAL AMERLOCK 400, COLOR VERDE CHAPULTEPEC, ACABADO BRILLANTE, MARCA COMEX O SIMILAR; SOBRE SUPERFICIE UNIFORME Y LIBRE DE MEZCLA, HABILITADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	KG	194.52	190.23
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA EN RODILLA PU, DE ACERO DE 3/4" DE 26"X 8" , ACERO A-36. INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACIÓN MECÁNICA DE DOS MANOS DE ACABADO FINAL AMERLOCK 400, COLOR VERDE CHAPULTEPEC, ACABADO BRILLANTE, MARCA COMEX O SIMILAR; SOBRE SUPERFICIE UNIFORME Y LIBRE DE MEZCLA, HABILITADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	KG	481.56	473.74
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA EN REFUERZO AT, DE ACERO DE 1/4" DE 21"30X3" , ACERO A-36. INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACIÓN MECÁNICA DE DOS MANOS DE ACABADO FINAL AMERLOCK 400, COLOR VERDE CHAPULTEPEC, ACABADO BRILLANTE, MARCA COMEX O SIMILAR; SOBRE SUPERFICIE UNIFORME Y LIBRE DE MEZCLA, HABILITADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	KG	69.48	62.21

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA
TAMAULIPAS
OPERADO
SEPTIEMBRE 2013-2017



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-011-16-LP

CUBIERTA			
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TR-3 A BASE DE IPR DE 6"X4" (13.39 kg/m) EN VOLADOS , ACERO A-36. INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACIÓN MECÁNICA DE DOS MANOS DE ACABADO FINAL AMERLOCK 400, COLOR VERDE CHAPULTEPEC, ACABADO BRILLANTE, MARCA COMEX O SIMILAR; SOBRE SUPERFICIE UNIFORME Y LIBRE DE MEZCLA, HABILITADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	KG	138.18	160.68
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLIN 6MT 12 , GRADO ESTRUCTURAL. INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACIÓN MECÁNICA DE DOS MANOS DE ACABADO FINAL AMERLOCK 400, COLOR VERDE CHAPULTEPEC, ACABADO BRILLANTE, MARCA COMEX O SIMILAR; SOBRE SUPERFICIE UNIFORME Y LIBRE DE MEZCLA, HABILITADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	KG	1975.33	1626.24
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLIN "STRUT" (2) 6MT12 GRADO ESTRUCTURAL INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACIÓN MECÁNICA DE DOS MANOS DE ACABADO FINAL AMERLOCK 400, COLOR VERDE CHAPULTEPEC, ACABADO BRILLANTE, MARCA COMEX O SIMILAR; SOBRE SUPERFICIE UNIFORME Y LIBRE DE MEZCLA, HABILITADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	KG	2633.78	2168.32
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORNAPUNTA APS DE 1 1/2"X 1/8" A- 36. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN MECÁNICA DE DOS MANOS DE ACABADO FINAL AMERLOCK 400, COLOR VERDE CHAPULTEPEC, ACABADO BRILLANTE, MARCA COMEX O SIMILAR; SOBRE SUPERFICIE UNIFORME Y LIBRE DE MEZCLA, HABILITADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	KG	73.20	49.44
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LIGAPOLIN APS DE 1 1/2"X 1/8" A- 36. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN MECÁNICA DE DOS MANOS DE ACABADO FINAL AMERLOCK 400, COLOR VERDE CHAPULTEPEC, ACABADO BRILLANTE, MARCA COMEX O SIMILAR; SOBRE SUPERFICIE UNIFORME Y LIBRE DE MEZCLA,	KG	166.53	115.23

James

AYUNTAMIENTO DE REYNOSA TAMAULIPAS
166.53 DE REYNOSA 115.23
OPERADO
FAISMUN 2015-2016



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-011-16-LP

HABILITADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA			
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TENSOR DE 5/8" A-36. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN MECÁNICA DE DOS MANOS DE ACABADO FINAL AMERLOCK 400, COLOR VERDE CHAPULTEPEC, ACABADO BRILLANTE, MARCA COMEX O SIMILAR; SOBRE SUPERFICIE UNIFORME Y LIBRE DE MEZCLA, HABILITADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	KG	105.09	275.94
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TENSOR DE 3/4" A-36. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN MECÁNICA DE DOS MANOS DE ACABADO FINAL AMERLOCK 400, COLOR VERDE CHAPULTEPEC, ACABADO BRILLANTE, MARCA COMEX O SIMILAR; SOBRE SUPERFICIE UNIFORME Y LIBRE DE MEZCLA, HABILITADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	KG	129.29	157.90
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ESTRUCTURAL PINTROALUM, CALIBRE 26, INC. HABILITADO, MANIOBRAS, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	382.06	426.80
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABALLETE PARA CUBRIR PARTEAGUAS, A BASE DE LÁMINA CALIBRE 24 . INCLUYE: HABILITADO, MANIOBRAS, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M	21.05	22.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN DE LÁMINA GALVANIZADA DE 50cm DE ANCHO EN PERÍMETRO DE LA CUBIERTA, A LO LARGO DE LOS EJES A Y B. INCLUYE: HABILITADO, TRAZOS, CORTES, NIVELACIÓN; PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO APLICADA A DOS MANOS, COLOR BLANCO, MARCA COMEX O SIMILAR; PRUEBAS, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M	42.10	44.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJANTE DE TUBO DE P. V. C. SANITARIO DE NORMA DE 4" Ø. INCLUYE: SOPORTERÍA DE SUJECIÓN A LA COLUMNA, ARTEFACTO LAMINADO PARA TRANSICIÓN DEL CANALÓN A LA BAJANTE, CONEXIONES, SELLADO,	M	20.00	31.74

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA
TAMAULIPAS
M 20.00 31.74
OPERADO
PSBMUN 2013-2017





REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 - 2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-011-16-LP

PRUEBAS, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA			
--	--	--	--

Que se fundamentan con las anotaciones de la Bitácora de la Obra, el cual forma parte integral de la presente Acta.

VIII. De las Modificaciones.

Se Autoriza a la Empresa Contratista, **Petición de Diferimiento** por el C. **Ing. José Vega Zúñiga**, Director de Supervisión y Control de Obras, mediante Oficio N° **SOP/1623/16** de Fecha **14 de Mayo de 2016**, para terminar más tardar el día **22 de Junio de 2016**.

IX. De las Metas

Contratadas: 385.21 M2
Alcanzadas 426.80 M2

X. Situación Física de la Obra:

Terminado: (X)
No Iniciada: ()
Terminado, sin Operar: ()
Suspendido: ()

XI. Consideraciones Operativas de la Obra:

Opera Adecuadamente: (X)
Opera con Deficiencia: ()
No Opera: ()





REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-011-16-LP

XII. Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

12.1. La dependencia dentro de los términos del contrato, recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por los trabajos faltantes, mal ejecutados, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos.

XIII. Firmas.

En la misma fecha y en el mismo acto, el municipio de Reynosa Tamaulipas a través de los CC. **Arq. Jorge Rafael Herrera Bustamante**, y el **Ing. Juan Manuel Lenskin Garza**, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; Director de Obras Publicas y Primer Vocal del Comité Técnico de Obras Públicas o Servicios relacionados con la misma de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, recibe la obra: **Construcción de Techumbre en Telesecundaria Profra. Ofelia Gutiérrez de Salazar Ceballos entre 21 de Marzo con 10 de Mayo y 3 de Enero, Colonias 15 de Enero y Ampliación Margarita Maza de Juárez, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**





REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 - 2016

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-011-16-LP

Por la Contratante:
El Municipio de Reynosa, Tamaulipas

Jaimer

Arq. Jorge Rafael Herrera
Bustamante
Secretario de Obras Públicas, Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente y Presidente
del Comité Técnico de Obras Publicas

[Handwritten signature]

Ing. Juan Manuel Lenskin Garza
Director de Obras Publicas y Primer
Vocal del Comité Técnico de Obras
Publicas

Por la Contratista

[Handwritten signature]

C. Sergio Isidro Martínez Velasco
MAVS-541127-6S2





REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-011-16-LP



Por los Beneficiarios

SECRETARIA DE EDUCACION DE TAMAULIPAS
Escuela Telesecundaria
"Profa Ofelia Gutierrez De Galazal Coballos"
CCT 28DTV0202Y
Col. 15 de enero, Cd Reynosa, Tamaulipas.

Julio César
Nombre y Firma
Julio César Jaimes Salinas

Testigos de Asistencia

Lic. Nidia Ivett Cisneros Vargas
Contralor Municipal

Lic. Ma. Luisa Guerrero Díaz
Segundo Sindico



primero fianzas

F.A. 08/sep/16

Primero Fianzas S.A. de C.V.



AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PARA EXPEDIR FIANZAS

Paseo de la Reforma No. 350 piso 7A, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. C.P. 06600 Tel.: 51-28-07-00 Fax: 51-28-07-03 R.F.C. PFI9712228W1

POLIZA DE FIANZA

Lugar	REYNOSA TAMAULIPAS A 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	Fianza No.	1741752-0000
Fiado	MARTINEZ VELASCO SERGIO ISIDRO *****		
Ramo/Tipo	ADMINISTRATIVA/OBRA BUENA CALIDAD	Monto	\$106,606.47

Primero Fianzas, S.A. de C.V., en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de los Artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye como fiadora hasta la cantidad de:

Ciento Seis Mil Seiscientos Seis Pesos 47/100 M.N.

PRIMERO FIANZAS, S.A. DE C.V. SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE \$106,606.47 (CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 47/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE EL I.V.A.

ANTE EL R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

PARA GARANTIZAR POR SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO, CON DOMICILIO EN CALLE VICTORIA, No. 300 COL. RODRIGUEZ C.P. 88630, CD. REYNOSA, TAMAULIPAS. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS EL CONTRATO NUMERO SOP-REY-FAISM-011-16-LP DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2016 Y DE SUS ANEXOS, CON UN MONTO CONTRATADO \$1,141,308.26 (UN MILLON CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 26/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE I.V.A. CON UN MONTO EJERCIDO DE \$1,066,064.68 (UN MILLON SESENTA Y SEIS MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 68/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE EL I.V.A. CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y NUESTRO FIADO, REFERENTE A: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN TELESECUNDARIA PROFRA. OFELIA GUTIÉRREZ DE SALAZAR CEBALLOS ENTRE 21 DE MARZO CON 10 DE MAYO Y 3 DE ENERO, COLONIAS 15 DE ENERO Y AMPLIACIÓN MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS., LA REPARACIÓN DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA OBRA EJECUTADA Y/O LOS SERVICIOS PRESTADOS, ASI COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO NUESTRO FIADO. ESTA FIANZA GARANTIZA TAMBIEN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA MANO DE OBRA UTILIZADOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS, AUN CUANDO PARTE DE ELLAS SE HUBIERAN SUBCONTRATADO, ACORDE CON LOS TERMINOS, CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO GARANTIZADO Y RESPONDE DE LOS VICIOS O DEFECTOS QUE RESULTEN DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE REALICE LA ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA CONTRATADA Y/O SERVICIOS PRESTADOS, ASI COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD NUESTRO FIADO. LA VIGENCIA DE LA FIANZA SERA POR LOS DOCE MESES ANTES INDICADOS. LA FIANZA GARANTIZA ASIMISMO, EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO GARANTIZADO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HUBIERAN SUBCONTRATADO, Y SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON DICHO CONTRATO Y SUS ANEXOS, EN EL SUPUESTO DE QUE NUESTRO FIADO NO REPARE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE LE SEAN REPORTADOS POR EL BENEFICIARIO. ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS EN LOS QUE INCURRA EL BENEFICIARIO POR DICHAS REPARACIONES, HASTA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO AFIANZADO, EN LOS CASOS EN QUE EL MONTO DE LA REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN SEA SUPERIOR AL AFIANZADO, LA AFIANZADORA UNICAMENTE RESPONDERA HASTA POR EL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL MONTO GARANTIZADO. ESTA COMPAÑÍA AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN QUE ELIJA EL BENEFICIARIO DE ENTRE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, EL BENEFICIARIO DISPONDRA DE UN TERMINO DE DIEZ MESES PARA FORMULAR LA RECLAMACIÓN DE ESTA POLIZA, EL QUE SE COMPUTARA A PARTIR DE QUE SE HAGA EXIGIBLE LA OBLIGACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS MATERIA DEL CONTRATO GARANTIZADO QUE REPRESENTA LA CUANTIFICACIÓN DE LA REPARACIÓN EFECTUADA O POR EFECTUAR DE LOS VICIOS, DEFECTOS O MAL FUNCIONAMIENTO RESULTANTES, O DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO. ESTA COMPAÑÍA AFIANZADORA TENDRA UN PLAZO HASTA DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE INTEGRO LA RECLAMACIÓN PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR POR ESCRITO A EL R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA. ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LA PRESENTE FIANZA INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NUESTRO FIADO INTERPONGA CUALQUIER TIPO DE RECURSO ANTE INSTANCIAS DEL ORDEN ADMINISTRATIVO O NO JUDICIAL, POR LO QUE EL PAGO NO SE ENCONTRARA SUPEDITADO A LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA SIEMPRE Y CUANDO NUESTRO FIADO NO HAYA ACEPTADO EXPRESAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE, UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TERMINO DE LEY PARA HACERLA EXIGIBLE SIN QUE DENTRO DE DICHO PLAZO SE HUBIERA PRESENTADO RECLAMACIÓN DE PAGO. FIN DE TEXTO.



Recibi: Elena Acosta

PRIMERO FIANZAS S.A. DE C.V.

EDUARDO RODRIGUEZ RAMIREZ
Director Comercial Div. Nte

LINEA DE VALIDACION:
14WdCXD8c

LEONEL LUNA SANCHEZ
Gte. Regional

