



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 - 2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-012-16-LP

Acta administrativa que se formula para hacer constar la **Entrega-Recepción** de la obra: **Construcción de Barda Perimetral en Jardín de Niños Enrique Pestalozzi ubicado en las calles Revolución, 18 de Julio y División del Norte, Colonia Aquiles Serdán, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas**, sustentada en el contrato **SOP-REY-FAISM-012-16-LP**, y con fundamento en el artículo 73 y 10 Fracción X de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Tamaulipas.

Lugar hora y fecha:

En la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, siendo las **14:00** horas, del día **12 de Agosto de 2016**, reunidos en las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del R. Ayuntamiento de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, sita en la calle Matamoros N° 635 Oriente Esquina Ma. Escobedo Zona Centro.

Intervienen:

Los ciudadanos el **Arq. Jorge Rafael Herrera Bustamante**, y el **Ing. Juan Manuel Lesnkin Garza**, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; Director de Obras Públicas y Primer Vocal del Comité Técnico de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, respectivamente. El **C. Lic. Raúl Alfonso González Garza**, en su carácter de representante legal de la empresa: **Multiservicios Macrorey, S.A. de C.V.**, y como testigos de asistencia las **C.C. Lic. Nidia Ivett Cisneros Vargas** y **Lic. Ma. Luisa Guerrero Diaz**, en sus carácter de Contralor Municipal y Segundo Sindico, respectivamente.



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-012-16-LP

I. Del Objeto.

- 1.1. Nombre de la empresa o persona física que entrega.
Multiservicios Macrorey, S.A. de C.V.
- 1.2. Número de Registro Federal de Contribuyentes.
MMA-110113-715

II. De la Información Básica Inicial.

- 2.1. Nombre de la Dependencia que recibe.
Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
- 2.2. Dirección o Unidad encargada de la obra.
Dirección de Obras Públicas.
- 2.3. Nombre y localización de la obra.
Construcción de Barda Perimetral en Jardín de Niños Enrique Pestalozzi ubicado en las calles Revolución, 18 de Julio y División del Norte, Colonia Aquiles Serdán, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.
- 2.4. Entidad Federativa donde se realizaron los trabajos.
Estado de Tamaulipas.
- 2.5. Fecha, número y monto de Contrato de la Obra.
25 de Abril de 2016
SOP-REY-FAISM-012-16-LP
\$735,605.62 INCLUYE I.V.A.



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-012-16-LP

2.6. Aprobación

Acta de Comité de Obras Públicas No. 082/2016 de Fecha 04 de Febrero de 2016 (Sesión ordinaria).

III. De los Antecedentes.

3.1. Recursos
Faismun

3.2. Modalidad de adjudicación
Licitación Pública

3.3. Fecha de iniciación de los trabajos según Contrato.
26 de Abril de 2016

3.4. Fecha de terminación de los trabajos según Contrato.
14 de Junio de 2016

3.5. Fecha real de iniciación.
26 de Abril de 2016

3.6. Fecha Real de Terminación.
31 de Mayo de 2016



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-012-16-LP

IV. De las Garantías.

4.1. Para garantizar el Cumplimiento de cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato.

Fianza N° 1691443-0000
Importe: \$73,560.56 INCLUYE I.V.A.
Fecha: 25 de Abril de 2016
Afianzadora: Primero Fianzas, S.A. de C.V.

4.2. Para garantizar la debida inversión o devolución total o parcial del importe del anticipo otorgado.

Fianza N° 1691442-0000
Importe: \$220,681.69 INCLUYE I.V.A.
Fecha: 25 de Abril de 2016
Afianzadora: Primero Fianzas, S.A. de C.V.

4.3. Para garantizar los defectos que resultaren de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que se hubiera incurrido.

Fianza N° 1737029-0000
Importe: \$73,560.56 INCLUYE I.V.A.
Fecha: 11 de Agosto de 2016
Afianzadora: Primero Fianzas, S.A. de C.V.

Misma que es parte integral de la presente Acta.



Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-012-16-LP

V. De la inversión y estimaciones.

5.1.

No	Fecha	Periodo de Ejecución	Importe
1.	20 de Mayo de 2016	Del 26 de Abril al 20 de Mayo de 2016	\$ 610,413.18
2.	21 de Junio de 2016	Del 21 al 31 de Mayo de 2016	\$ 17,727.66
3.	21 de Junio de 2016	Del 21 al 31 de Mayo de 2016	\$ 6,001.94
Sub-Total:			\$ 634,142.78
16% I.V.A.			\$ 101,462.84
Total			\$ 735,605.62

El cual forman parte integral de la presente Acta.

VI. De las sanciones.

No Hubo

VII. Procedimiento constructivo de los trabajos:

Conceptos	Unidad	Cantidad	
		Contratada	Alcanzada
PRELIMINARES			
LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA EDIFICABLE, INCLUYE: EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO PUNTOS DE REFERENCIA CON BANCOS DE NIVEL Y MOJONERAS, INCLUYE, ESTACAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	246.15	149.45
RETIRO DE MALLA DE 1.20 M. DE ALTURA	ML	246.15	231.45
DESMONTAJE CON RECUPERACION DE PORTON DE 2 HOJAS DE 3.00 X 2.50 M	PZA	2.00	2.00



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-012-16-LP

DEMOLICION DE MUROS DE BLOCK	M2	283.97	222.71
DEMOLICION DE DALAS Y CERRAMIENTOS DE CONCRETO DE 15 X 20 CM.	ML	258.97	243.00
CORTE CON DISCO EN BANQUETA	ML	173.35	0.00
DEMOLICION DE ZAPATA CORRIDA DE 20 X 80 CM	M3	12.76	0.00
DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO DE 8 CMS	M3	6.25	23.15
EXCAVACION A MANO EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" INCLUYE AFINE DE TALUDES, FONDOS	M3	115.38	119.73
CIMENTACION			
CONCRETO HIDRAULICO EN CIMENTACION, SIN INCLUIR MOLDES Y OBRA FALSA, F'C=150 KG/CM2	M3	48.14	29.94
ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION, SIN INCLUIR MOLDES Y OBRA FALSA F'C=150 KG/CM2	KG	975.99	971.11
ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION, Fy=4200 KG/CM2 (CORRUGADA #3) MURO DE ENRASE CON BLOCK HUECO DE 15X20X40 CMS	M2	141.06	142.56
DALA DE DESPLANTE DE 0.20 X 0.15 M. ARMADA CON 4 VR DE #3, ANILLOS DE 1/4 A CADA 20 CM.			
CONCRETO HIDRAULICO, SIN INCLUIR MOLDES Y OBRA FALSA, F'C=150 KG/CM2	M3	7.38	7.49
ACERO DE REFUERZO EN DALA, Fy=4200 KG/CM2 (CORRUGADA #3)	KG	551.39	554.78
ACERO DE REFUERZO EN DALA, Fy=25300 KG/CM2 (ALAMBRON #2)	KG	285.50	211.99
CIMBRA PARA DALA CON MADERA DE PINO DE 2da, ACABADO COMUN INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO	M2	73.84	99.78
RELLENO EN ZANJAS PARA CIMENTACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: TRASPALEOS, INCORPORACION DE HUMEDAD	M3	70.38	67.35
MURO			
MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO DE 15X 20X40 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMUN A PLOMO A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: LIMPIEZAS, ACARREOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	471.56	523.65



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 - 2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-012-16-LP

CASTILLO DE 0.15 X 0.15 M ARMADA CON VR DE #3, ANILLOS DE 1/4 A CADA 20 CM			
CONCRETO HIDRAULICO , SIN INCLUIR MOLDES Y OBRA FALSA, F'C=150 KG/CM2	M3	6.52	5.21
ACERO DE REFUERZO EN CASTILLO, FY=4200 KG/CM2 (CORRUGADA #3)	KG	486.86	672.65
ACERO DE REFUERZO EN CASTILLO, FY=2530 KG/CM2 (ALAMBRO #2)	KG	207.00	205.90
CIMBRA PARA CASTILLO MADERA DE PINO DE 2da, ACABADO COMUN INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO	M2	65.20	69.42
CERRAMIENTO DE 0.15 X 0.15 M, ARMADA CON ARMEX 12X12X4			
CONCRETO HIDRAULICO, SIN INCLUIR MOLDES Y OBRA FALSA, F'C=150 KG/CM2	M3	9.04	7.36
ARMEX 12X12X4	ML	301.44	327.00
CIMBRA PARA CERRAMIENTO CON MADERA DE PINO DE 2da, ACABADO COMUN, INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO	M2	160.41	98.11
HERRERIA			
RECUPERACION E INSTALACION DE PORTON DE 2 HOJAS DE 3.00 X 2.50 M	PZA	2.00	2.00
BANQUETA			
REPOSICION DE BANQUETA DE 8 CMS	M2	39.12	289.43
LIMPIEZA			
RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION DE MACIZO Y BANQUETA	M3	141.58	0.00
EXTRAORDINARIO			
CONSTRUCCION DE EXPLANADA A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO FINO, INCLUYE: COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	78.00	78.00

Que se fundamentan con las anotaciones de la Bitácora de la Obra, el cual forma parte integral de la presente Acta.



Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-012-16-LP

VIII. De las Modificaciones.

Se Realizaron **Trabajos Extraordinarios** por Modificación de Proyectos y que no fueron Contemplados en el Catalogo Original, Autorizados por el C. **Ing. Juan Manuel Lenskin Garza**, Director de Obras Públicas, Mediante Oficio N° **SOP/1185/15** de Fecha **20 de Mayo de 2016**.

IX. De las Metas

Contratadas: 471.56 M2
Alcanzadas: 523.65 M2

X. Situación Física de la Obra:

Terminado: (X)
No Iniciada: ()
Terminado, sin Operar: ()
Suspendido: ()

XI. Consideraciones Operativas de la Obra:

Opera Adecuadamente: (X)
Opera con Deficiencia: ()
No Opera: ()



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 - 2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-012-16-LP

XII. Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

12.1. La dependencia dentro de los términos del contrato, recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por los trabajos faltantes, mal ejecutados, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos.

XIII. Firmas.

En la misma fecha y en el mismo acto, el municipio de Reynosa Tamaulipas a través de los CC. **Arq. Jorge Rafael Herrera Bustamante**, y el **Ing. Juan Manuel Lenskin Garza**, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; Director de Obras Públicas y Primer Vocal del Comité Técnico de Obras Públicas o Servicios relacionados con la misma de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, recibe la obra: **Construcción de Barda Perimetral en Jardín de Niños Enrique Pestalozzi ubicado en las calles Revolución, 18 de Julio y División del Norte, Colonia Aquiles Serdán, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-012-16-LP

Por la Contratante:

El Municipio de Reynosa, Tamaulipas



Arq. Jorge Rafael Herrera
Bustamante

Secretario de Obras Públicas, Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente y Presidente
del Comité Técnico de Obras Publicas



Ing. Juan Manuel Lenskin Garza

Director de Obras Publicas y Primer
Vocal del Comité Técnico de Obras
Publicas



Por la Contratista



C. Lic. Raúl Alfonso González Garza
Multiservicios Macrorey, S.A. de C.V.



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-012-16-LP

Por los Beneficiarios

[Handwritten signature]
Nombre y Firma



Testigos de Asistencia

[Handwritten signature in purple ink]
Lic. Nidia Ivett Cisneros Vargas
Contralor Municipal

[Handwritten signature in black ink]
C. Lic. Ma. Luisa Guerrero Díaz
Segundo Sindico

primero fianzas

Primero Fianzas S.A. de C.V.

F.A. 12/Ago/16



AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PARA EXPEDIR FIANZAS

Paseo de la Reforma No. 350 piso 7A, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. C.P. 06600 Tel: 51-28-07-00 Fax: 51-28-07-03 R.F.C. PFI9712228W1

POLIZA DE FIANZA

Lugar	REYNOSA TAMAULIPAS A 11 DE AGOSTO DEL 2016	Fianza No.	1737029-0000
Fiado	MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V. *****		
Ramo/Tipo	ADMINISTRATIVA/OBRA BUENA CALIDAD	Monto	\$73,560.56

Primero Fianzas, S.A. de C.V., en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de los Artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye como fiadora hasta la cantidad de:

Setenta y Tres Mil Quinientos Sesenta Pesos 56/100 M.N.

PRIMERO FIANZAS, S.A. DE C.V. SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE \$73,560.56 (SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 56/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE EL I.V.A. ANTE EL R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

PARA GARANTIZAR POR MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V., CON DOMICILIO EN PEDRO J. MENDEZ, NO. 1480, COL. DEL PRADO, C.P. 88560 CD. REYNOSA, TAMAULIPAS. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS EL CONTRATO NUMERO SOP-REY-FAISM-012-16-LP DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2016 Y DE SUS ANEXOS, CON UN MONTO CONTRATADO \$735,605.62 (SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS 62/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE I.V.A. CON UN MONTO EJERCIDO DE \$735,605.62 (SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS 62/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE EL I.V.A. CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y NUESTRO FIADO, REFERENTE A: CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUE PESTALOZZI UBICADO EN LAS CALLES REVOLUCIÓN, 18 DE JULIO Y DIVISIÓN DEL NORTE, COLONIA AGUILAS SERDÁN, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, LA REPARACIÓN DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA OBRA EJECUTADA Y/O LOS SERVICIOS PRESTADOS, ASI COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO NUESTRO FIADO. ESTA FIANZA GARANTIZA TAMBIEN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA MANO DE OBRA UTILIZADOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS, AUN CUANDO PARTE DE ELLAS SE HUBIEREN SUBCONTRATADO, ACORDE CON LOS TERMINOS, CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO GARANTIZADO Y RESPONDE DE LOS VICIOS O DEFECTOS QUE RESULTEN DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE REALICE LA ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA CONTRATADA Y/O SERVICIOS PRESTADOS, ASI COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD NUESTRO FIADO. LA VIGENCIA DE LA FIANZA SERA POR LOS DOCE MESES ANTES INDICADOS. LA FIANZA GARANTIZA ASIMISMO, EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO GARANTIZADO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HUBIERAN SUBCONTRATADO, Y SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON DICHO CONTRATO Y SUS ANEXOS, EN EL SUPUESTO DE QUE NUESTRO FIADO NO REPARE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE LE SEAN REPORTADOS POR EL BENEFICIARIO. ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS EN LOS QUE INCURRA EL BENEFICIARIO POR DICHAS REPARACIONES, HASTA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO AFIANZADO, EN LOS CASOS EN QUE EL MONTO DE LA REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN SEA SUPERIOR AL AFIANZADO, LA AFIANZADORA UNICAMENTE RESPONDERA HASTA POR EL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL MONTO GARANTIZADO. ESTA COMPAÑIA AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN QUE ELIJA EL BENEFICIARIO DE ENTRE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, EL BENEFICIARIO DISPONDRÁ DE UN TERMINO DE DIEZ MESES PARA FORMULAR LA RECLAMACIÓN DE ESTA POLIZA, EL QUE SE COMPUTARA A PARTIR DE QUE SE HAGA EXIGIBLE LA OBLIGACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS MATERIA DEL CONTRATO GARANTIZADO QUE REPRESENTA LA CUANTIFICACIÓN DE LA REPARACIÓN EFECTUADA O POR EFECTUAR DE LOS VICIOS, DEFECTOS O MAL FUNCIONAMIENTO RESULTANTES, O DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO. ESTA COMPAÑIA AFIANZADORA TENDRA UN PLAZO HASTA DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACIÓN PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR POR ESCRITO A EL R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA. ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LA PRESENTE FIANZA INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NUESTRO FIADO INTERPONGA CUALQUIER TIPO DE RECURSO ANTE INSTANCIAS DEL ORDEN ADMINISTRATIVO O NO JUDICIAL, POR LO QUE EL PAGO NO SE ENCONTRARA SUPEDITADO A LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA SIEMPRE Y CUANDO NUESTRO FIADO NO HAYA ACEPTADO EXPRESAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE, UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TERMINO DE LEY PARA HACERLA EXIGIBLE SIN QUE DENTRO DE DICHO PLAZO SE HUBIERA PRESENTADO RECLAMACIÓN DE PAGO. FIN DE TEXTO.

Recibi: Elena Agosta
[Signature]

PRIMERO FIANZAS S.A. DE C.V.

[Signature]

EDUARDO RODRIGUEZ RAMIREZ
Director Comercial Div. Nte

LINEA DE VALIDACION:
14WX9d89D

[Signature]

LEONEL LUNA SANCHEZ
Gte. Regional

