



**REYNOSA**  
TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO  
2013 -2016

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas**  
**Secretaría de Obras Públicas,**  
**Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción**  
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISM-013-16-LP**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Acta administrativa que se formula para hacer constar la **Entrega-Recepción** de la obra: **Construcción de Barda Perimetral en Jardín de Niños Bicentenario de la Independencia de México en Avenida las Lomas entre Humberto Valdez Richaud y Murrieta, Colonia Lomas del Pedregal, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas**, sustentada en el contrato **SOP-REY-FAISM-013-16-LP**, y con fundamento en el artículo 73 y 10 Fracción X de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Tamaulipas.

**Lugar hora y fecha:**

En la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, siendo las **10:00** horas, del día **21 de Junio de 2016**, reunidos en las oficinas de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del R. Ayuntamiento de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, sita en la calle Matamoros N° 635 Oriente Esquina Ma. Escobedo Zona Centro.

**Intervienen:**

Los ciudadanos el **Arq. Jorge Rafael Herrera Bustamante**, y el **Ing. Juan Manuel Leskin Garza**, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; Director de Obras Públicas y Primer Vocal del Comité Técnico de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, respectivamente. El **C. Ing. José Joel Martínez Moreno**, en su carácter de representante legal de la Persona Física: **Mariela Madelein Martínez Martínez**, y como testigos de asistencia las **C.C. Lic. Nidia Ivett Cisneros Vargas** y **Lic. Ma. Luisa Guerrero Díaz**, en sus carácter de Contralor Municipal y Segundo Sindico, respectivamente.

*[Handwritten signature]*





**REYNOSA**  
TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO  
2013 -2016

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas**  
**Secretaría de Obras Públicas,**  
**Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción**  
**Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-013-16-LP**

**I. Del Objeto.**

- 1.1. Nombre de la empresa o persona física que entrega.  
**Mariela Madelein Martínez Martínez**
- 1.2. Número de Registro Federal de Contribuyentes.  
**MAMM-941105-5EA**

**II. De la Información Básica Inicial.**

- 2.1. Nombre de la Dependencia que recibe.  
**Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.**
- 2.2. Dirección o Unidad encargada de la obra.  
**Dirección de Obras Públicas.**
- 2.3. Nombre y localización de la obra.  
**Construcción de Barda Perimetral en Jardín de Niños Bicentenario de la Independencia de México en Avenida las Lomas entre Humberto Valdez Richaud y Murrieta, Colonia Lomas del Pedregal, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**
- 2.4. Entidad Federativa donde se realizaron los trabajos.  
**Estado de Tamaulipas.**
- 2.5. Fecha, número y monto de Contrato de la Obra.  
**25 de Abril de 2016**  
**SOP-REY-FAISM-013-16-LP**  
**\$349,939.45 INCLUYE I.V.A.**







**Municipio de Reynosa, Tamaulipas**  
**Secretaría de Obras Públicas,**  
**Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción**  
**Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-013-16-LP**

- 2.6. Aprobación  
**Acta de Comité de Obras Públicas No. 082/2016 de Fecha 04 de Febrero de 2016 (Sesión ordinaria).**

**III. De los Antecedentes.**

3.1. Recursos  
**Faismun**

3.2. Modalidad de adjudicación  
**Licitación Pública**

3.3. Fecha de iniciación de los trabajos según Contrato.  
**26 de Abril de 2016**

3.4. Fecha de terminación de los trabajos según Contrato.  
**14 de Junio de 2016**

3.5. Fecha real de iniciación.  
**26 de Abril de 2016**

3.6. Fecha Real de Terminación.  
**27 de Mayo de 2016**





**REYNOSA**  
TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO  
2013 -2016

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas  
Secretaría de Obras Públicas,  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción  
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-013-16-LP**

**IV. De las Garantías.**

4.1. Para garantizar el Cumplimiento de cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato.

**Fianza N° 6300-02072-0**  
**Importe: \$34,993.95 INCLUYE I.V.A.**  
**Fecha: 25 de Abril de 2016**  
**Afianzadora: Insurgentes, S.A. de C.V.**

4.2. Para garantizar la debida inversión o devolución total o parcial del importe del anticipo otorgado.

**Fianza N° 6300-02071-3**  
**Importe: \$104,981.84 INCLUYE I.V.A**  
**Fecha: 25 de Abril de 2016**  
**Afianzadora: Insurgentes, S.A. de C.V.**

4.3. Para garantizar los defectos que resultaren de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que se hubiera incurrido.

**Fianza N° 6300-02078-6**  
**Importe: \$34,909.60 INCLUYE I.V.A.**  
**Fecha: 20 de Junio de 2016**  
**Afianzadora: Insurgentes, S.A. de C.V.**

**Misma que es parte integral de la presente Acta.**





**REYNOSA**  
TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO  
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas**  
**Secretaría de Obras Públicas,**  
**Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción**  
**Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-013-16-LP**

**V. De la inversión y estimaciones.**

5.1.

No	Fecha	Periodo de Ejecución	Importe
1.	20 de Mayo de 2016	Del 26 de Abril al 13 de Mayo de 2016	\$ 290,500.43
2.	03 de Junio de 2016	Del 14 al 17 de Mayo de 2016	\$ 10,444.42
<b>Sub-Total:</b>			<b>\$ 300,944.85</b>
<b>16% I.V.A.</b>			<b>\$ 48,151.18</b>
<b>Total</b>			<b>\$ 349,096.03</b>

El cual forman parte integral de la presente Acta.

**VI. De las sanciones.**

No Hubo

**VII. Procedimiento constructivo de los trabajos:**

Conceptos	Unidad	Cantidad	
		Contratada	Alcanzada
<b>PRELIMINARES</b>			
LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN ÁREA EDIFICABLE, INCLUYE: EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO PUNTOS DE REFERENCIA CON BANCOS DE NIVEL Y MOJONERAS, INCLUYE: ESTACAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	177.50	178.68
RETIRO DE MALLA DE 1.20 M. DE ALTURA	ML	177.50	173.75
DEMOLICION DE MUROS DE BLOCK	M2	110.98	108.68
DEMOLICION DE DALAS Y CERRAMIENTOS Y CIMENTACIONES	M3	8.18	16.36

AYUNTAMIENTO DE REYNOSA  
TAMAULIPAS  
**OPERADO**  
FAISMUN 2015-2017







**REYNOSA**  
TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO  
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas**  
**Secretaría de Obras Públicas,**  
**Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción**  
**Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-013-16-LP**

CORTE CON DISCO EN BANQUETA	M2	2.38	3.42
DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO DE 8 CMS.	M3	0.19	0.27
EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B", INCLUYE: AFINE DE TALUDES, FONDOS .	M3	19.29	16.18
<b>CIMENTACIÓN</b>			
CONCRETO HIDRÁULICO EN CIMENTACIÓN, SIN INCLUIR MOLDES Y OBRA FALSA, F'c=150 KG/CM2.	M3	4.82	4.82
ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN, Fy=4200 KG/CM2 (CORRUGADA # 3)	KG	180.09	180.10
<b>DALA DE DESPLANTE DE 0.20X0.15 M. ARMADA CON 4VR DE #3, ANILLOS DE 1/4 A CADA 20 CM.</b>			
CONCRETO HIDRÁULICO , SIN INCLUIR MOLDES Y OBRA FALSA, F'c=150 KG/CM2.	M3	5.32	5.22
ACERO DE REFUERZO EN DALA, Fy=4200 KG/CM2 (CORRUGADA # 3)	KG	397.60	389.76
ACERO DE REFUERZO EN DALA, F'y=2530 KG/CM2 (ALAMBRÓN No. 2)	KG	221.87	130.50
CIMBRA PARA DALA CON MADERA DE PINO DE 2da, ACABADO COMUN, INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	53.25	69.54
RELLENO EN ZANJAS PARA CIMENTACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: TRASPALEOS, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	11.58	13.58
<b>MURO</b>			
MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO DE 15x20x40 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMÚN A PLOMO A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: LIMPIEZAS, ACARREOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	355.00	382.35
CASTILLO DE 0.15X0.15 M. ARMADA CON VR DE #3, ANILLOS DE 1/4 A CADA 20 CM.			
CONCRETO HIDRÁULICO , SIN INCLUIR MOLDES Y OBRA FALSA, F'c=150 KG/CM2.	M3	5.96	4.52
ACERO DE REFUERZO EN CASTILLO, Fy=4200 KG/CM2 (CORRUGADA # 3)	KG	461.21	570.30

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA  
TAMAULIPAS

**OPERADO**

FAISMUN 2015-2017



TODOS POR  
TAMAULIPAS



**REYNOSA**  
TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO  
2013 - 2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas**  
**Secretaría de Obras Públicas,**  
**Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción**  
**Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-013-16-LP**

ACERO DE REFUERZO EN CASTILLO, F'y=2530 KG/CM2 (ALAMBRÓN No. 2)	KG	248.50	162.81
CIMBRA PARA CASTILLO CON MADERA DE PINO DE 2da, ACABADO COMUN, INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	139.16	60.30
<b>CERRAMIENTO DE 0.15X0.15 M. ARMADA CON ARMEX 12X12X4.</b>			
CONCRETO HIDRÁULICO , SIN INCLUIR MOLDES Y OBRA FALSA, F'c=150 KG/CM2.	M3	3.99	4.93
ARMEX 12X12X4	ML	177.50	219.25
CIMBRA PARA CERRAMIENTO CON MADERA DE PINO DE 2da, ACABADO COMUN, INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	53.25	65.60
<b>BANQUETA</b>			
REPOSICION DE BANQUETA DE 8 CMS.	M2	2.38	3.42
MANTENIMIENTO A PARTON A BASE DE RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE.	M2	7.98	7.54
<b>LIMPIEZA</b>			
RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION DE MACIZO Y BANQUETA	M3	50.03	35.53

**Que se fundamentan con las anotaciones de la Bitácora de la Obra, el cual forma parte integral de la presente Acta.**

**VIII. De las Modificaciones.**  
No Hubo.

**IX. De las Metas**  
**Contratadas:**  
**Alcanzadas:**

**355.00 M2**  
**382.35 M2**

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA  
TAMAULIPAS

**OPERADO**

FAISMUN 2015-2017



TODOS POR  
**TAMAULIPAS**





**REYNOSA**  
TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO  
2013 -2016

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas**  
**Secretaría de Obras Públicas,**  
**Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción**  
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISM-013-16-LP**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**X. Situación Física de la Obra:**

Terminado: ( X )  
No Iniciada: ( )  
Terminado, sin Operar: ( )  
Suspendido: ( )

**XI. Consideraciones Operativas de la Obra:**

Opera Adecuadamente: ( X )  
Opera con Deficiencia: ( )  
No Opera: ( )

**XII. Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:**

12.1. La dependencia dentro de los términos del contrato, recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por los trabajos faltantes, mal ejecutados, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos.

*[Handwritten signature]*

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA  
TAMAULIPAS

**OPERADO**

FAISMUN 2015-2017



**TODOS POR  
TAMAULIPAS**





**REYNOSA**  
TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO  
2013 -2016

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas**  
**Secretaría de Obras Públicas,**  
**Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción**  
**Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-013-16-LP**

**XIII. Firmas.**

En la misma fecha y en el mismo acto, el municipio de Reynosa Tamaulipas a través de los CC. **Arq. Jorge Rafael Herrera Bustamante**, y el **Ing. Juan Manuel Lenskin Garza**, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; Director de Obras Publicas y Primer Vocal del Comité Técnico de Obras Públicas o Servicios relacionados con la misma de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, recibe la obra: **Construcción de Barda Perimetral en Jardín de Niños Bicentenario de la Independencia de México en Avenida las Lomas entre Humberto Valdez Richaud y Murrieta, Colonia Lomas del Pedregal, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**





**REYNOSA**  
TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO  
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas**  
**Secretaría de Obras Públicas,**  
**Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción**  
**Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-013-16-LP**

**Por la Contratante:**

El Municipio de Reynosa, Tamaulipas

**Arq. Jorge Rafael Herrera**  
**Bustamante**

Secretario de Obras Públicas, Desarrollo  
Urbano y Medio Ambiente y Presidente  
del Comité Técnico de Obras Publicas

**Ing. Juan Manuel Lenskin Garza**  
Director de Obras Publicas y Primer  
Vocal del Comité Técnico de Obras  
Publicas

**Por la Contratista**

**C. Ing. José Joel Martínez Moreno**  
MAMM-941105-5EA







**REYNOSA**  
TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO  
2013 - 2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas**  
**Secretaría de Obras Públicas,**  
**Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción**  
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISM-013-16-LP**

**Por los Beneficiarios**



*Blanca Santoyo Izaguirre*  
**Nombre y Firma**

**Testigos de Asistencia**

**Lic. Nidia Ivett Cisneros Vargas**  
Contralor Municipal

**Lic. Ma. Luisa Guerrero Díaz**  
Segundo Sindico





F.A. 21/Jun/16

**Afianzadora INSURGENTES, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA**  
RFC: AIS970115HG4  
Avenida Periférico Sur Número 4829,  
Interior Piso 8  
Colonia Parque del Pedregal  
México 14010, Delegación Tlalpan,  
Ciudad de México.  
Teléfono: (55) 5447-3900

<b>Fianza Número:</b>	6300-02078-6
<b>Código de Seguridad:</b>	8URqf17
<b>Folio:</b>	985425
<b>Monto de la fianza:</b>	\$34,909.60
<b>Monto de este movimiento:</b>	\$34,909.60

**PÓLIZA DE FIANZA**

Lugar y Fecha de Expedición: México D.F., 20 de Junio de 2016 ✓

Movimiento: Emisión

Fiado: MARIELA MADELEIN MARTINEZ MARTINEZ ✓

Moneda: MXN

Vigencia: De conformidad con el texto de la póliza de fianza.

Afianzadora Insurgentes, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA, en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de los Artículos 11° y 36° de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora:

Ante: MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE ✓

AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE \$34,909.60 (TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 60/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE EL I.V.A.

ANTE EL R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

PARA GARANTIZAR POR MARIELA MADELEIN MARTINEZ MARTINEZ, CON DOMICILIO EN CALLE GARDENIA NO. 355, FRACC. CAMPESTRE OLMO C.P. 88730 CD. REYNOSA TAMAULIPAS. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS EL CONTRATO NUMERO SOP-REY-FAISM-013-16-LP DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2016 Y DE SUS ANEXOS, CON UN MONTO CONTRATADO \$349,939.45 (TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 45/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE I.V.A. CON UN MONTO EJERCIDO DE \$349,096.03 (TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 03/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE EL I.V.A. CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y NUESTRO FIADO, REFERENTE A: CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO EN AVENIDA LAS LOMAS ENTRE HUMBERTO VALDEZ RICHAUD Y MURRIETA, COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, LA REPARACIÓN DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA OBRA EJECUTADA Y/O LOS SERVICIOS PRESTADOS, ASI COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO NUESTRO FIADO. ESTA FIANZA GARANTIZA TAMBIEN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA MANO DE OBRA UTILIZADOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS, AUN CUANDO PARTE DE ELLAS SE HUBIERAN SUBCONTRATADO, ACORDE CON LOS TERMINOS, CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO GARANTIZADO Y RESPONDE DE LOS VICIOS O DEFECTOS QUE RESULTEN DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE REALICE LA ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA CONTRATADA Y/O SERVICIOS PRESTADOS, ASI COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD NUESTRO FIADO. LA VIGENCIA DE LA FIANZA SERA POR LOS DOCE MESES ANTES INDICADOS. LA FIANZA GARANTIZA ASIMISMO, EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO GARANTIZADO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HUBIERAN SUBCONTRATADO, Y SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON DICHO CONTRATO Y SUS ANEXOS, EN EL SUPUESTO DE QUE NUESTRO FIADO NO REPARA LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE LE SEAN REPORTADOS POR EL BENEFICIARIO. ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS EN LOS QUE INCURRA EL BENEFICIARIO POR DICHAS REPARACIONES, HASTA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO AFIANZADO, EN LOS CASOS EN QUE EL MONTO DE LA REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN SEA SUPERIOR AL AFIANZADO, LA

FAISMUN 2015-2017

Recibi: Elena Acosta

PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESA A [www.afianzadora.com.mx](http://www.afianzadora.com.mx)  
CLAUSULAS IMPORTANTES AL REVERSO DE ESTA PÓLIZA

Esta fianza es nula para garantizar operaciones de crédito aun cuando el texto de la misma diga lo contrario. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas LA AFIANZADORA podrá usar equipos y medios electrónicos, y el uso de los medios de identificación en sustitución de la firma autógrafa producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y tendrán el mismo valor probatorio. Con la aceptación de esta póliza, el beneficiario manifiesta expresamente su consentimiento para que AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA, emita las fianzas y los documentos modificatorios a su favor, indistintamente en forma escrita o a través de medios electrónicos. Esta fianza es la impresión de un documento digital el cual ha sido emitido de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio respecto a la Firma Electrónica Avanzada. Con la aceptación de esta póliza y con el fin de establecer que la fianza electrónica proviene de LA AFIANZADORA, se acuerda en los términos del artículo 90 bis del Código de Comercio, como procedimiento de identificación y validación de la misma, la obtención del certificado de autenticidad disponible en la página de Internet [www.afianzadora.com.mx](http://www.afianzadora.com.mx), para todos los efectos legales. Forma parte de esta póliza el anexo: "NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PÓLIZA DE FIANZA".

HECTOR FRANCISCO MARTINEZ PORTILLA

Firma Digital: HECTOR FRANCISCO MARTINEZ PORTILLA, Serie Certificado: 0000010000900006891, Prestador de Servicios de Certificación: Autoridad Certificadora Cecoban

LÍNEA DE VALIDACIÓN

1314 3BNI 0143 BNIA FEI9 8542 5