



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 - 2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-015-16-LP

Acta administrativa que se formula para hacer constar la **Entrega-Recepción** de la obra: **Construcción de Módulos Sanitarios en Escuela Primaria Bicentenario de la Independencia de México, calle Sor Juana Inés de la Cruz entre Angélica y Ninfa, Colonia Ampliación Villas del Roble, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas**, sustentada en el contrato **SOP-REY-FAISM-015-16-LP**, y con fundamento en el artículo 73 y 10 Fracción X de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Tamaulipas.

Lugar hora y fecha:

En la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, siendo las **09:00** horas, del día **05 de Septiembre de 2016**, reunidos en las oficinas de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del R. Ayuntamiento de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, sita en la calle Matamoros N° 635 Oriente Esquina Ma. Escobedo Zona Centro.

Intervienen:

Los ciudadanos el **Arq. Jorge Rafael Herrera Bustamante**, y el **Ing. Juan Manuel Leskin Garza**, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; Director de Obras Públicas y Primer Vocal del Comité Técnico de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, respectivamente. El **C. Ing. José Joel Martínez Moreno**, en su carácter de representante legal de la Persona Física: **Mariela Madelein Martínez Martínez**, y como testigos de asistencia las **C.C. Lic. Nidia Ivett Cisneros Vargas** y **Lic. Ma. Luisa Guerrero Díaz**, en sus carácter de Contralor Municipal y Segundo Sindico, respectivamente.

OPERADO

FAISMUN 2015-



TODOS POR
TAMAULIPAS



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-015-16-LP

I. Del Objeto.

- 1.1. Nombre de la empresa o persona física que entrega.
Mariela Madelein Martínez Martínez
- 1.2. Número de Registro Federal de Contribuyentes.
MAMM-941105-5EA

II. De la Información Básica Inicial.

- 2.1. Nombre de la Dependencia que recibe.
Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
- 2.2. Dirección o Unidad encargada de la obra.
Dirección de Obras Públicas.
- 2.3. Nombre y localización de la obra.
Construcción de Módulos Sanitarios en Escuela Primaria Bicentenario de la Independencia de México, calle Sor Juana Inés de la Cruz entre Angélica y Ninfa, Colonia Ampliación Villas del Roble, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.
- 2.4. Entidad Federativa donde se realizaron los trabajos.
Estado de Tamaulipas.
- 2.5. Fecha, número y monto de Contrato de la Obra:
02 de Mayo de 2016
SOP-REY-FAISM-015-16-LP
\$588,567.70 INCLUYE I.V.A.





REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-015-16-LP

2.6. Aprobación

Acta de Comité de Obras Públicas No. 082/2016 de Fecha 04 de Febrero de 2016 (Sesión ordinaria).

III. De los Antecedentes.

3.1. Recursos
Faismun

3.2. Modalidad de adjudicación
Licitación Pública

3.3. Fecha de iniciación de los trabajos según Contrato.
03 de Mayo de 2016

3.4. Fecha de terminación de los trabajos según Contrato.
01 de Julio de 2016

3.5. Fecha real de iniciación.
16 de Mayo de 2016

3.6. Fecha Real de Terminación.
29 de Junio de 2016





REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-015-16-LP

IV. De las Garantías.

4.1. Para garantizar el Cumplimiento de cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato.

Fianza N° 6300-02074-6
Importe: \$58,856.77 INCLUYE I.V.A.
Fecha: 02 de Mayo de 2016
Afianzadora: Insurgentes, S.A. de C.V.

4.2. Para garantizar la debida inversión o devolución total o parcial del importe del anticipo otorgado.

Fianza N° 6300-02073-1
Importe: \$176,570.31 INCLUYE I.V.A
Fecha: 02 de Mayo de 2016
Afianzadora: Insurgentes, S.A. de C.V.

4.3. Para garantizar los defectos que resultaren de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que se hubiera incurrido.

Fianza N° 6300-02086-5
Importe: \$58,829.44 INCLUYE I.V.A.
Fecha: 02 de Septiembre de 2016
Afianzadora: Insurgentes, S.A. de C.V.

Misma que es parte integral de la presente Acta.





REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 - 2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-015-16-LP

V. De la inversión y estimaciones.

5.1.

No	Fecha	Periodo de Ejecución	Importe
1.	20 de Junio de 2016	Del 16 de Mayo al 14 de Junio de 2016	\$ 484,017.62
2.	11 de Julio de 2016	Del 15 al 29 de Junio de 2016	\$ 23,132.68
Sub-Total:			\$ 507,150.30
16% I.V.A.			\$ 81,144.05
Total			\$ 588,294.35

El cual forman parte integral de la presente Acta.

VI. De las sanciones.
No Hubo

VII. Procedimiento constructivo de los trabajos:

Conceptos	Unidad	Cantidad	
		Contratada	Alcanzada
PRELIMINARES			
LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE EDIFICIOS.	M2	64.73	76.90
EXCAVACION A MANO TERRENO TIPO A INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE AFINE DE TALUD, ACARREO DENTRO Y FUERA DE MATERIAL NO UTIL.	M3	18.99	16.07
CORTE CON DISCO SOBRE MURO DIRECCION PARA SALIDA DE CANALIZACION ELECTRICA	ML	5.00	0.00
CORTE CON DISCO (EN LOSA EXISTENTE), DEJAR ARMADO PARA AMARRE DE LOSA	M2	0.78	3.65

Stamp: R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA TAMAULIPAS
OPERADO
FAISMUN 2015-2016





REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-015-16-LP

CIMENTACION			
PLANTILLA DE CONCRETO HECO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 DE 6 CMS DE ESPESOR.	M2	19.20	21.42
RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESP., INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA.MEDIR COMPACTO.	M3	7.63	8.68
SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CMS ESP. INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA.MEDIR COMPACTO.	M3	71.19	75.78
CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACION T.M.A.DE 19 MM INCLUYE COLOCADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	3.60	3.22
ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION, CON ALAMBRO NUM 2 FY=2530 KG/CM2, INCLUYE SUMUNISTRO, HABILITADO ARMADO, TRASLAPES GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	32.16	0.00
ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION, CON vr NUM 3 FY=4,200 KG/CM2, INCLUYE SUMUNISTRO, HABILITADO ARMADO, TRASLAPES GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	145.25	171.40
ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION, CON VR NUM 4 FY=4200 KG/CM2, INCLUYE SUMUNISTRO, HABILITADO ARMADO, TRASLAPES GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	47.80	0.00
MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON BLOCK DE CONCRETO 15X20X40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1-5.	M2	24.60	46.06
ESTRUCTURA			
CIMBRA PARA LOSAS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM , INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN GOTERON Y FRENTE (OCHAVOS).	M2	75.02	75.53
CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM,INCLUYE CIMBRADO DESCIMBRADO,CHAFLANES,OCHAVOS Y FRENTE.	M2	122.47	0.00
ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA C/ALAMBRO #2 F'Y 2530 KG/CM2 .INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO TRASLAPES,GANCHOS SILLETAS Y DESPERDICIOS.	KG	33.92	12.54

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA
TAMAULIPAS
OPERADO
FAISMUN 2015-2017





REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-015-16-LP

ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA VR DEL #3 F'Y 4200 KG/CM2 .INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO,ARMADO TRASLAPES,GANCHOS SILLETAS Y DESPERDICIOS.	KG	424.08	374.52
ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA VR DEL #4 F'Y 4200 KG/CM2. INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO TRASLAPES, GANCHOS SILLETAS Y DESPERDICIOS.	KG	118.52	43.27
CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A.3/4 INCLUYE COLOCACION, VIBRADO Y CURADO EN LOSAS INCLUYE EFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZACION,	M2	7.50	7.69
JUNTA DE EXPANSION CON CARTON ASFALTICO O SELOTEX DE 1/2" O 3/4" DE 10 CMS. DE ALTURA, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	9.32	11.32
RELLENO BITUMINOZO EN JUNTA DE EXPANSION EN LOSA, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	9.32	11.32
CUMBRERA DE LAMINA GALVANIZADA DE 30 CM DE ANCHO, CAL. 14, TAQUETEADA SOBRE LA LOSA, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	9.32	0.00
ALBAÑILERIA			
CADENA DE CONCRETO FC 250 DE 14 X 10 SIN ARMAR INCLUYE CIMBRA APARENTE.	ML	27.00	35.46
CIMBRA APAENTE PARA CASTILLO, CADENA Y DALA. CON MADERA DE 2DA. INCL. CIMBRADO Y DESCIMBRADO, OCHAVOS Y FRENTES.	M2	11.99	0.00
CASTILLO DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 DE 15X15 CM ARMADO CON 4 VARS #3 FY 4200 KG/CM2 ESTRIBOS #2 A CADA 20 CMS INCLUYE CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLAS.	ML	49.00	54.04
CADENA DE CONCRETO FC=250 KG/CM2DE 15X20 ARMADO CON 4 VARS #4 FY 4200 KG/CM2 ESTRIBOS #2 A CADA 20 CMS INCLUYE CIMBRA APARENTE.Y CRUCES DE VARILLAS.	ML	97.22	31.57
CASTILLO INTEGRAL CON VARILLA #3	ML	20.29	19.25





REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-015-16-LP

DALA DE DESPLANTE (DL-1) DE 10X15 CM. ARMADA CON 4 VAR #3Y EST. #2 @ 20 CM. CONCRETO F'C=250 KG/CM2	ML	18.91	0.00
CONTRATRABE CT-1 DE 35X15 CM ARMADA CON 4 VR. DE #4 ANILLOS DE #2 @ 20 CMS CONCRETO F'C=250 KG/CM2	ML	48.61	35.46
TRABE T-1 DE 40X20 CM. ARMADA CON 7 VR. DE # 4, ANILLOS DE #20 @ CMS CONCRETO F'C= 250 KG/CM2	ML	14.40	12.38
MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO COMUN	ML	105.31	102.50
MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 10X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO COMUN	ML	31.04	30.65
REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/1010 EN PISOS INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION.	M2	46.85	52.67
PISO DE CONCRETO F'C 150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RALLADO CON BROCHA DE PELO LOSAS DE 3.06X2.0 MJUNTAS FRIAS, ACABADO CON VOLTEADOR, INCLUYE CIMBRA.	M2	46.85	52.67
BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR, CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU ELABORACION	M2	26.14	83.93
GUARNICIONES DE CONCRETO F'C 150 KG/CM2 DE 15X30 CMS SIN ARMAR INCLUYE CIMBRA.	ML	9.06	0.00
FORJADO DE NARIZ DE CONCRETO F'C 150 KG/CM2 INCLUYE SOLO CIMBRA Y ACERO 0.80 KG&ML PARA REMATE PISO LADO POSTERIOR Y LATERALES DE EDIFICIO.	ML	22.00	14.86
LOSA DE CONCRETO F'C =150 KG/CM2 PARA OVALINES DE 10 CM DE ESPESOR CON VR. DEL #3 EN AMBOS SENTIDOS @10 CMS INCLUYE CIMBRA, M.O. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION. .6 X 3.55 M	M2	1.83	1.85
ACABADOS PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS,COLUMNAS TRABES Y PLAFONES,TRABAJO TERMINADO INCLUYE	M2	283.07	226.67





Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-015-16-LP

PREPARACION DE LA SUPERFICIE REBABEAR Y EEMPLASTE NECESARIO,INCLUYE ZOCLOS.			
IMPERMEABILIZACION MULTICAPA DE ASFALTO MODIFICADO APP ACABADO APARENTE CON GRAVILLA DE 3.5 MM ESPESOR INCLUYE PRIMER ASFALTICO 0.20 L/M2 SELLADO CON CEMENTO PLASTICO ASFALTICO PREVIA LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE.	M2	80.36	188.37
ZARPEO Y AFINE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	M2	283.07	283.28
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE 33X33 CM. MARCA VITROMEX O SIMILAR , ASENTADO CON CEMENTO CREST Y BOQUILLA DE COLOR, INCLUYE: ZOCLO DEL MISMO MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	43.11	47.54
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMBRIN A UNA ALTURA DE 1.75 M. DE AZULEJO MOD. ELEGANZA COLOR BLANCO 20X30 CM. MARCA VITROMEX O SIMILAR	M2	62.44	174.77
CANCELERIA			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL DE ALUMINIO CORREDIZOS CON UNA SUPERFICIE DE 1.90 X 0.77 PERFIL DE 1 /2 MARCA CUPRUM O SIMILAR INCLUYE CRISTAL TRANSPARENTE 5 MM ACCESORIOS TAPAJUNTA LATERAL CAJA ENSAMBLE SUPERIOR Y REPISON.	PZA	2.00	2.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL DE ALUMINIO CORREDIZOS CON UNA SUPERFICIE DE 1.70 X 0.77 PERFIL DE 1 /2 MARCA CUPRUM O SIMILAR INCLUYE CRISTAL TRANSPARENTE 5 MM ACCESORIOS TAPAJUNTA LATERAL CAJA ENSAMBLE SUPERIOR Y REPISON.	PZA	2.00	2.00
INSTALACIONES ELECTRICAS			
APAGADOR DOBLE, POLIDUCTO ANILLADO DE 3/4" CON GUIA 6.00 M. 2 CABLES DE NO. 12	PZA	5.00	5.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA DE 4 VENTANAS SQUARE-D O SIMILAR	PZA	2.00	2.00
SUMINISTRO, ARMADO, CONEXIÓN Y COLOCACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE GABINETE DE SOBREPONER DE 60X60 CM. DE 2X32 WATTS INC. MATERIALES M.O. Y HERRAMIENTA	PZA	8.00	12.00





REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-015-16-LP

CANALIZACION POR MURO CON TUBERIA POLIDUCTO DE 3/4" DE DIAMETRO PARA ALIMENTACION DEL CENTRO DE CARGA CON 2 CABLES CAL. 10 + 1 CABLE CAL. 12. INCL.: EXCAVACION, RELLENO HUMEDECIDO Y COMPACTADO, CABLEADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	5.00	4.00
CANALIZACION SUBTERRANEA CON TUBERIA POLIDUCTO DE 1" DE DIAMETRO PARA ALIMENTACION DEL CENTRO DE CARGA CON 2 CABLES CAL. 10 + 1 CABLE CAL. 12. INCL.: EXCAVACION, RELLENO HUMEDECIDO Y COMPACTADO, CABLEADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	7.00	25.50
SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELECTRICO REGISTRO ELECTRICO CON TUBO DE CONCRETO DE 30 CM. Y TAPA METALICA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREROS, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO Y LIMPIEZA.	PZA	2.00	2.00
CONTACTO DOBLE, POLIDUCTO ANILLADO DE 3/4" CON GUIA 8.00 ML., 3 CABLES NO. 12, SUMINISTRO Y COLOCACION SALIDA DE CIELO. PARA RECIBIR LAMPARA FLUORESCENTE DE 2'X2', INCLUYE: LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	6.00	6.00
INSTALACIONES SANITARIAS			
REGISTRO SANITARIO CON BLOCK DE 15X20X40 CM; MEDIDAS INTERIORES 0.40X0.60 M., INCL. FIRME DE CONCRETO, TAPA DE CONCRETO CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO.	PZA	2.00	3.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE PASO. INCL. MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	1.00	1.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC DE 4"Ø. INCL. MATERIAL, M.O. Y HERRAMIENTA	ML	54.14	40.40
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC DE 2". INCL. MATERIAL, M.O. Y HERRAMIENTA	ML	9.17	11.13
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE COBRE DE 1/2". INCL.: EXCAVACION	ML	28.05	23.56
PREPARACION HIDRAULICA Y SANITARIA PARA OVALIN	SAL	4.00	4.00

AYUNTAMIENTO DE REYNOSA
TAMAULIPAS
OPERADO
FAISMUN 2015-2017



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-015-16-LP

PREPARACION HIDRAULICA Y SANITARIA PARA LAVABO	SAL	2.00	2.00
PREPARACION HIDRAULICA Y SANITARIA PARA INODORO	SAL	12.00	12.00
PREPARACION HIDRAULICA Y SANITARIA PARA MINGITORIO	SAL	2.00	2.00
PREPARACION HIDRAULICA Y SANITARIA PARA PILETA	SAL	1.00	1.00
MOBILIARIO SANITARIO			
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO PARA MANOS. INCL. MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	2.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS (INODOROS) COLOR BLANCO MCA. VITROMEX O SIMILAR INCLUYE HERRAJES ALIMENTADOR, LLAVE DE PASO, PIJAS, ASIEN TO TAPA, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	12.00	12.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MINGUITORIOS CERAMICOS COLOR BLANCO MCA, VITROMEX O SIMILAR INCLUYE: ALIMENTADOR, LLAVE DE PASO, PIJAS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	2.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE OVALINES CERAMICOS DE SOBREPONER COLOR BLANCO MARCA VITROMEX INCLUYE LLAVE MEZCLADORA ALIMENTADORES, LLAVES ALIMENTADORA, TRAMPA DE PVC MATERIALES HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	4.00	4.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE MEZCLADORA METALICA PARA LAVABO MARCA HELVEX O SIMILAR INCLUYE, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZA	6.00	6.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE SEGURIDAD DE 0.60 M. INCL.: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	4.00	4.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTARROLLO	PZA	12.00	12.00
PUERTAS			
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE PLASTICO LAMINADO COLOR GRIS CALIDO, DE 0.60X1.50 INC. HERRAJES, PASADOR Y BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE	PZA	10.00	10.00





REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-015-16-LP

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE PLASTICO LAMINADO COLOR GRIS CALIDO, DE 1.00X1.50M INC. HERRAJES, PASADOR Y BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE	PZA	2.00	2.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA MULTIPANEL LISA, INC. MARCO METALICO EN ACABADO FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE Y CHAPA DE 1.00 X 2.10 MT.	PZA	3.00	3.00
LIMPIEZA			
RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION FUERA DE LA OBRA	M3	11.36	0.22
LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA CERAMICA ETC. CON CEPILLO AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.	M2	40.35	134.88
LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS	M2	5.54	5.54

Que se fundamentan con las anotaciones de la Bitácora de la Obra, el cual forma parte integral de la presente Acta.

VIII. De las Modificaciones.
No Hubo.

IX. De las Metas
Lavabo para manos

Contratadas: 2.00 pza.
Alcanzadas: 2.00 pza.

Aparatos sanitarios (inodoros)
Contratadas: 12.00 pza.
Alcanzadas: 12.00 pza.





REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-015-16-LP

Mingitorios
Contratadas: 2.00 pza.
Alcanzadas: 2.00 pza.

Ovalines cerámicos
Contratadas: 4.00 pza.
Alcanzadas: 4.00 pza.

Llave mezcladora metálica para lavabo
Contratadas: 6.00 pza.
Alcanzadas: 6.00 pza.

X. Situación Física de la Obra:

Terminado: (X)
No Iniciada: ()
Terminado, sin Operar: ()
Suspendido: ()

XI. Consideraciones Operativas de la Obra:

Opera Adecuadamente: (X)
Opera con Deficiencia: ()
No Opera: ()





REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-015-16-LP

XII. Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

12.1. La dependencia dentro de los términos del contrato, recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por los trabajos faltantes, mal ejecutados, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos.

XIII. Firmas.

En la misma fecha y en el mismo acto, el municipio de Reynosa Tamaulipas a través de los CC. **Arq. Jorge Rafael Herrera Bustamante**, y el **Ing. Juan Manuel Lenskin Garza**, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; Director de Obras Publicas y Primer Vocal del Comité Técnico de Obras Públicas o Servicios relacionados con la misma de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, recibe la obra: **Construcción de Módulos Sanitarios en Escuela Primaria Bicentenario de la Independencia de México, calle Sor Juana Inés de la Cruz entre Angélica y Niña, Colonia Ampliación Villas del Roble, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**





REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISM-015-16-LP**

Por la Contratante:
El Municipio de Reynosa, Tamaulipas

Arq. Jorge Rafael Herrera
Bustamante

Secretario de Obras Públicas, Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente y Presidente
del Comité Técnico de Obras Publicas

Ing. Juan Manuel Lenskin Garza
Director de Obras Publicas y Primer
Vocal del Comité Técnico de Obras
Publicas

Por la Contratista

C. Ing. José Joel Martínez Moreno
MAMM-941105-5EA






REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-015-16-LP

Por los Beneficiarios



Beatriz Cerón Castro
Nombre y Firma

Testigos de Asistencia

Lic. Nidia Ivett Cisneros Vargas
Contralor Municipal

Lic. Ma. Luisa Guerrero Díaz
Segundo Sindico





INSURGENTES
AFIANZADORA

Afianzadora INSURGENTES, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA
RFC: AIS970115HG4
Avenida Periférico Sur Número 4829, Interior Piso 8
Colonia Parque del Pedregal
México 14010, Delegación Tlalpan, Ciudad de México.
Teléfono: (55) 5447-3900

F.A. 05/sep/16

Fianza Número: 6300-02086-5
Código de Seguridad: cAaIdby
Folio: 1007641
Monto de la fianza: \$58,829.44
Monto de este movimiento: \$58,829.44

PÓLIZA DE FIANZA

Lugar y Fecha de Expedición: México D.F., 2 de Septiembre de 2016
Movimiento: Emisión
Fiado: MARIELA MADELEIN MARTINEZ MARTINEZ

Moneda: MXN
Vigencia: De conformidad con el texto de la póliza de fianza.

Afianzadora Insurgentes, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA, en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de los Artículos 11° y 36° de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora:

Ante: MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRA PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE \$58,829.44 (CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE EL I.V.A.

ANTE EL R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

PARA GARANTIZAR POR MARIELA MADELEIN MARTINEZ MARTINEZ, CON DOMICILIO EN CALLE GARDENIA NO. 355, FRACC. CAMPESTRE OLMO C.P. 88730 CD. REYNOSA TAMAULIPAS. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS EL CONTRATO NUMERO SOP-REY-FAISM-015-16-LP DE FECHA 02 DE MAYO DE 2016 Y DE SUS ANEXOS, CON UN MONTO CONTRATADO \$588,567.70 (QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 70/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE I.V.A. CON UN MONTO EJERCIDO DE \$588,294.35 (QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 35/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE EL I.V.A. CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y NUESTRO FIADO, REFERENTE A: CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO, CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ ENTRE ANGÉLICA Y NINFA, COLONIA AMPLIACIÓN VILLAS DEL ROBLE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS., LA REPARACIÓN DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA OBRA EJECUTADA Y/O LOS SERVICIOS PRESTADOS, ASI COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO NUESTRO FIADO. ESTA FIANZA GARANTIZA TAMBIEN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA MANO DE OBRA UTILIZADOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS, AUN CUANDO PARTE DE ELLAS SE HUBIEREN SUBCONTRATADO, ACORDE CON LOS TERMINOS, CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO GARANTIZADO Y RESPONDE DE LOS VICIOS O DEFECTOS QUE RESULTEN DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE REALICE LA ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA CONTRATADA Y/O SERVICIOS PRESTADOS, ASI COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD NUESTRO FIADO. LA VIGENCIA DE LA FIANZA SERA POR LOS DOCE MESES ANTES INDICADOS. LA FIANZA GARANTIZA ASIMISMO, EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO GARANTIZADO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HUBIERAN SUBCONTRATADO, Y SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON DICHO CONTRATO Y SUS ANEXOS, EN EL SUPUESTO DE QUE NUESTRO FIADO NO REPARE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE LE SEAN REPORTADOS POR EL BENEFICIARIO. ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS EN LOS QUE INCURRA EL

PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESA A www.afianzadora.com.mx
CLÁUSULAS IMPORTANTES AL REVERSO DE ESTA PÓLIZA

Esta fianza es nula para garantizar operaciones de crédito aun cuando el texto de la misma diga lo contrario. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas LA AFIANZADORA podrá usar equipos y medios electrónicos, y el uso de los medios de identificación en sustitución de la firma autógrafa producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y tendrán el mismo valor probatorio. Con la aceptación de esta póliza, el beneficiario manifiesta expresamente su consentimiento para que AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA, emita las fianzas y los documentos modificatorios a su favor, indistintamente en forma escrita o a través de medios electrónicos. Esta fianza es la impresión de un documento digital el cual ha sido emitido de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio respecto a la Firma Electrónica Avanzada. Con la aceptación de esta póliza y con el fin de establecer que la fianza electrónica proviene de LA AFIANZADORA, se acuerda en los términos del artículo 90 bis del Código de Comercio, como procedimiento de identificación y validación de la misma, la obtención del certificado de autenticidad disponible en la página de Internet www.afianzadora.com.mx, para todos los efectos legales. Forma parte de esta póliza el anexo: "NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PÓLIZA DE FIANZA".

Reabi

TAMAULIPAS
OPERADO
FAISMUN 3145
HECTOR FRANCISCO MARTINEZ
PORTILLA

Firma X/VR/ysUeBwtyVa6AyHe0Z0kLhHXfXChsmgqVkfStQbuvaq7Vu30r08mp8ncsYvWbKtrEBpnrcklies0ua0cWnPAjI/R9EamxuhqQszdyzIUTIS+WGMKZxs0clYzBg65YZ8Z3fED0K2luQcqd+IbR5IUUCTE54bA3o= Prestador de Servicios de Certificación: Autoridad Certificadora: Cecoban