



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-016-16-LP

Acta administrativa que se formula para hacer constar la **Entrega-Recepción** de la obra: **Construcción de Techumbre en Jardín de Niños Gloria Cienfuegos Pezino en calle Framboyanes con calle Ébanos, Colonia Ernesto Zedillo, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas**, sustentada en el contrato **SOP-REY-FAISM-016-16-LP**, y con fundamento en el artículo 73 y 10 Fracción X de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Tamaulipas.

Lugar hora y fecha:

En la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, siendo las **09:30** horas, del día **30 de Agosto de 2016**, reunidos en las oficinas de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del R. Ayuntamiento de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, sita en la calle Matamoros N° 635 Oriente Esquina Ma. Escobedo Zona Centro.

Intervienen:

Los ciudadanos el **Arq. Jorge Rafael Herrera Bustamante**, y el **Ing. Juan Manuel Lesnkin Garza**, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; Director de Obras Publicas y Primer Vocal del Comité Técnico de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, respectivamente. El **C. Ramiro García Ramos**, en su carácter de representante legal de la Persona Física: **Ing. Ramiro García Ramos**, y como testigos de asistencia las C.C. **Lic. Nidia Ivett Cisneros Vargas** y **Lic. Ma. Luisa Guerrero Díaz**, en sus carácter de Contralor Municipal y Segundo Sindico, respectivamente.





REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISM-016-16-LP**

I. Del Objeto.

- 1.1. Nombre de la empresa o persona física que entrega.
Ramiro Gracia Ramos
- 1.2. Número de Registro Federal de Contribuyentes.
GARR-850818-CC4

II. De la Información Básica Inicial.

- 2.1. Nombre de la Dependencia que recibe.
Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
- 2.2. Dirección o Unidad encargada de la obra.
Dirección de Obras Públicas.
- 2.3. Nombre y localización de la obra.
Construcción de Techumbre en Jardín de Niños Gloria Cienfuegos Pezino en calle Framboyanes con calle Ébanos, Colonia Ernesto Zedillo, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.
- 2.4. Entidad Federativa donde se realizaron los trabajos.
Estado de Tamaulipas.
- 2.5. Fecha, número y monto de Contrato de la Obra.
02 de Mayo de 2016
SOP-REY-FAISM-016-16-LP
\$778,065.42 MAS I.V.A.





REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-016-16-LP

- 2.6. Aprobación
Acta de Comité de Obras Públicas No. 082/2015 de Fecha 04 de Febrero de 2016 (Sesión ordinaria).

III. De los Antecedentes.

- 3.1. Recursos
Faismun

- 3.2. Modalidad de adjudicación
Licitación Pública

- 3.3. Fecha de iniciación de los trabajos según Contrato.
03 de Mayo de 2016

- 3.4. Fecha de terminación de los trabajos según Contrato.
21 de Junio de 2016

- 3.5. Fecha real de iniciación.
06 de Junio de 2016

- 3.6. Fecha Real de Terminación.
22 de Julio de 2016





Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-016-16-LP

IV. De las Garantías.

4.1. Para garantizar el Cumplimiento de cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato.

Fianza N° 1694989-0000
Importe: \$77,806.54 INCLUYE I.V.A.
Fecha: 02 de Mayo de 2016
Afianzadora: Primero Fianzas, S.A. de C.V.

4.2. Para garantizar la debida inversión o devolución total o parcial del importe del anticipo otorgado.

Fianza N° 1694992-0000
Importe: \$233,419.63 INCLUYE IVA
Fecha: 02 de Mayo de 2016
Afianzadora: Primero Fianzas, S.A. de C.V.

4.3. Para garantizar los defectos que resultaren de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que se hubiera incurrido.

Fianza N° 1737958-0000
Importe: \$77,806.54 INCLUYE I.V.A.
Fecha: 29 de Agosto de 2016
Afianzadora: Primero Fianzas, S.A. de C.V.

Misma que es parte integral de la presente Acta.



John Dor C.



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-016-16-LP

V. De la inversión y estimaciones.


5.1.

No	Fecha	Periodo de Ejecución	Importe
1.	17 de Agosto de 2016	Del 06 de Junio al 04 de Julio de 2016	\$ 639,011.70
2.	17 de Agosto de 2016	Del 06 al 22 de Julio de 2016.	\$ 31,734.35
Sub-Total:			\$ 670,746.05
16% I.V.A.			\$ 107,319.37
Total			\$ 778,065.42

El cual forman parte integral de la presente Acta.

VI. De las sanciones.

No Hubo



VII. Procedimiento constructivo de los trabajos:

Conceptos	Unidad	Cantidad	
		Contratada	Alcanzada
PRELIMINARES			
REUBICACION DE ARBOLES DE 2 MTS DE ALTURA	PZA	3.00	3.00
DEMOLICION DE JARDINERA DE 2 MTS DE DIAMETRO A UNA ALTUR DE 80 CMS., A BASE DE BLOCK DE 15X20X40 CMS, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO	PZA	1.00	1.00
DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACION DE ESTRUCTURA METALICA A BASE DE 6 TUBOS DE 10 CM DE DIAM. Y 4.00 M. DE ALTURA, Y 4 ARCOS CON TUBOS DE 10 CM. Y UN DESARROLLO DE 12 M. INCLUYE. DEMOLICION DESDE SU BASE, JUNTA Y ACARREO LIBRE A 50.00M, ACARREO DENTRO DE LA	M2	210.60	210.60



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-016-16-LP

<p>TRAZO, NIVELACION Y CONTROL TOPOGRAFICOS PARA TERRACERIAS Y PAVIMENTOS, ESTABLECIENDO, PENDIENTES Y COORDENADAS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO TOPOGRAFICO Y HERRAMIENTA</p>	M2	346.48	248.85
<p>CORTE CON DISCO EN FIRME DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR</p>	ML	56.00	64.00
<p>DEMOLICION DE CONCRETO DE CUALQUIER RESISTENCIA A LA COMPRESION Y CUALQUIER DIMENSION CON EQUIPO NEUMATICO Y HERRAMIENTA MENOR. INCLUYE: ANDAMIOS, JUNTA Y ACARREO LIBRE A 50.00M, CARGA A CAMION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA</p>	M3	1.40	1.60
<p>CIMENTACION</p> <p>EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "B" A CUALQUIER PROFUNDIDAD CON HERRAMIENTA MANUAL EN SECO O HÚMEDO. INCLUYE: AFINE DE FONDO, TALUD Y TRASPALO HASTA 4.00M, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA</p>	M3	18.48	11.20
<p>CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN Y ACARREO FUERA DE LA OBRA CON HERRAMIENTA MENOR Y CAMIÓN. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA</p>	M3	26.40	12.80
<p>PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM² DE 5CM DE ESPESOR Y 1.20 X 1.50M POR LADO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA</p>	M3	14.00	0.80
<p>ZAPATA AISLADA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM² DE 1.00 X1.00 M. POR LADO, POR 25CM DE ESPESOR, CON 12 VR. DE # 3 DE 1.16 M DE LONG , ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA</p>	PZA	14.00	16.00
<p>DADO DE CONCRETO F'C=200KG/CM² DE 40 X 50CM POR LADO, POR 0.90M DE ALTURA, ARMADO CON 6VS #5 Y ESTRIBOS DOBLES VS #3 @ 30CM. INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, CIMBRA, CONTRAVENTE, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA</p>	PZA	14.00	16.00
<p>RELLENO DE CEPAS CON HERRAMIENTA MENOR Y COMPACTADOR MANUAL "BAILARINA" CON</p>	M3	14.70	5.12

Handwritten signature on the left side of the table.

Handwritten signature on the left side of the table.

REYUNTA DE REYNOSA TAMAULIPAS
OPERADO

Handwritten signature on the right side of the table.

Handwritten signature at the bottom right.



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE


Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-016-16-LP

[Handwritten signature]

MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y COMPACTADO AL 95% DE SU P. V. S. M. EN CAPAS DE 20CM. INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA			
REPOSICIÓN DE FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM ² DE 8CM DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6 X 6/10-10 Y POLIETILENO CALIBRE 600, CON ACABADO SEMIPULIDO CON FLOTA. INCLUYE: NIVELACIÓN, FABRICACIÓN, COLADO Y CURADO DE CONCRETO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	14.00	12.80
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE ACERO PB DE 14"X8' DE 3/4" , ACERO A-36. INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACIÓN MECÁNICA DE DOS MANOS DE ACABADO FINAL AMERLOCK 400, COLOR VERDE CHAPULTEPEC, ACABADO BRILLANTE, MARCA COMEX O SIMILAR; SOBRE SUPERFICIE UNIFORME Y LIBRE DE MEZCLA, HABILITADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	KG	339.08	174.12
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS ROSCADA , DE 7/8" DE 50 CM DE LONGITUD	PZA	56.00	64.00
MARCOS RIGIDOS			
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA K-1 CON IPR DE 12"X4" (20.83 KG/M) ACERO A-36. INCLUYE: SOLDADURA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LIMPIEZA A LOS PERFILES A CHORRO DE ARENA; SUMINISTRO Y APLICACIÓN MECÁNICA DE DOS MANOS DE ACABADO FINAL AMERLOCK 400, COLOR VERDE CHAPULTEPEC, ACABADO BRILLANTE, MARCA COMEX O SIMILAR; SOBRE SUPERFICIE UNIFORME Y LIBRE DE MEZCLA, ANDAMIOS, MANIOBRAS, HABILITADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	KG	1519.34	1904.80
SUMINISTRO Y DE MARCO TR-1, CON IPR DE 12"X4"(20.83 KG/M) , ACERO A-36. INCLUYE: SOLDADURA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LIMPIEZA A LOS PERFILES A CHORRO DE ARENA; SUMINISTRO Y APLICACIÓN MECÁNICA DE DOS MANOS DE ACABADO FINAL AMERLOCK 400, COLOR VERDE CHAPULTEPEC, ACABADO BRILLANTE, MARCA COMEX O SIMILAR; SOBRE SUPERFICIE UNIFORME Y LIBRE DE MEZCLA,	KG		

[Handwritten signature]





REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-016-16-LP

ANDAMIOS, MANIOBRAS, HABILITADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA			
SUMINISTRO Y MONTAJE DE TR-2 CON IPR DE 6"X4" (13.39 KG/M), ACERO A-36. INCLUYE: SOLDADURA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LIMPIEZA A LOS PERFILES A CHORRO DE ARENA; SUMINISTRO Y APLICACIÓN MECÁNICA DE DOS MANOS DE ACABADO FINAL AMERLOCK 400, COLOR VERDE CHAPULTEPEC, ACABADO BRILLANTE, MARCA COMEX O SIMILAR; SOBRE SUPERFICIE UNIFORME Y LIBRE DE MEZCLA, ANDAMIOS, MANIOBRAS, HABILITADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	KG	159.34	174.60
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE ACERO PA DE 12"X4" DE 1/2" , ACERO A-36. INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACIÓN MECÁNICA DE DOS MANOS DE ACABADO FINAL AMERLOCK 400, COLOR VERDE CHAPULTEPEC, ACABADO BRILLANTE, MARCA COMEX O SIMILAR; SOBRE SUPERFICIE UNIFORME Y LIBRE DE MEZCLA, HABILITADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	KG	41.86	48.36
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE ACERO AT DE 16"X2" DE 1/4" , ACERO A-36. INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACIÓN MECÁNICA DE DOS MANOS DE ACABADO FINAL AMERLOCK 400, COLOR VERDE CHAPULTEPEC, ACABADO BRILLANTE, MARCA COMEX O SIMILAR; SOBRE SUPERFICIE UNIFORME Y LIBRE DE MEZCLA, HABILITADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	KG	55.83	32.24
CUBIERTA			
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLIN 6MT 12 , GRADO ESTRUCTURAL. INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACIÓN MECÁNICA DE DOS MANOS DE ACABADO FINAL AMERLOCK 400, COLOR VERDE CHAPULTEPEC, ACABADO BRILLANTE, MARCA COMEX O SIMILAR; SOBRE SUPERFICIE UNIFORME Y LIBRE DE MEZCLA, HABILITADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	KG	1749.44	1503.89
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLIN "STRUT" (2) 6MT12 GRADO ESTRUCTURAL INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACIÓN MECÁNICA DE DOS MANOS DE ACABADO FINAL AMERLOCK 400, COLOR VERDE	KG	1749.43	1922.93





REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-016-16-LP

CHAPULTEPEC, ACABADO BRILLANTE, MARCA COMEX O SIMILAR; SOBRE SUPERFICIE UNIFORME Y LIBRE DE MEZCLA, HABILITADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA			
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORNAPUNTA APS DE 1 1/2"X 1/8" A- 36. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN MECÁNICA DE DOS MANOS DE ACABADO FINAL AMERLOCK 400, COLOR VERDE CHAPULTEPEC, ACABADO BRILLANTE, MARCA COMEX O SIMILAR; SOBRE SUPERFICIE UNIFORME Y LIBRE DE MEZCLA, HABILITADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	KG	87.48	32.96
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LIGAPOLIN APS DE 1 1/2"X 1/8" A- 36. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN MECÁNICA DE DOS MANOS DE ACABADO FINAL AMERLOCK 400, COLOR VERDE CHAPULTEPEC, ACABADO BRILLANTE, MARCA COMEX O SIMILAR; SOBRE SUPERFICIE UNIFORME Y LIBRE DE MEZCLA, HABILITADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	KG	145.11	85.41
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TENSOR DE 5/8" A- 36. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN MECÁNICA DE DOS MANOS DE ACABADO FINAL AMERLOCK 400, COLOR VERDE CHAPULTEPEC, ACABADO BRILLANTE, MARCA COMEX O SIMILAR; SOBRE SUPERFICIE UNIFORME Y LIBRE DE MEZCLA, HABILITADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	KG	166.90	194.62
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TENSOR DE 3/4" A- 36. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN MECÁNICA DE DOS MANOS DE ACABADO FINAL AMERLOCK 400, COLOR VERDE CHAPULTEPEC, ACABADO BRILLANTE, MARCA COMEX O SIMILAR; SOBRE SUPERFICIE UNIFORME Y LIBRE DE MEZCLA, HABILITADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	KG	277.93	219.49
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ESTRUCTURAL PINTROALUM, CALIBRE 26, INC. HABILITADO, MANIOBRAS, ANDAMIOS, MATERIAL , MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	335.52	319.77
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABALLETE PARA CUBRIR PARTEAGUAS, A BASE DE LÁMINA CALIBRE 24	ML	28.00	32.30





REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-016-16-LP

. INCLUYE: HABILITADO, MANIOBRAS, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 24 DE 50CM DE ANCHO EN PERÍMETRO DE LA CUBIERTA, A LO LARGO DE LOS EJES A Y B. INCLUYE: HABILITADO, TRAZOS, CORTES, NIVELACIÓN; PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO APLICADA A DOS MANOS, COLOR BLANCO, MARCA COMEX O SIMILAR; PRUEBAS, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	28.00	64.60
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJANTE DE TUBO DE P. V. C. SANITARIO DE NORMA DE 4" Ø. INCLUYE: SOPORTERÍA DE SUJECCIÓN A LA COLUMNA, ARTEFACTO LAMINADO PARA TRANSICIÓN DEL CANALÓN A LA BAJANTE, CONEXIONES, SELLADO, PRUEBAS, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	20.00	31.65

Que se fundamentan con las anotaciones de la Bitácora de la Obra, el cual forma parte integral de la presente Acta.

VIII. De las Modificaciones.

Se Autoriza a la Empresa Contratista, **Diferimiento al Plazo**, por 35 Días Naturales por el C. **Ing. David Herrera Ramos**, Director de Supervisión y Control de Obras, mediante Oficio N° **SOP/1428/16** de Fecha **06 de Junio de 2016**, para terminar más tardar el día **25 de Julio de 2016**.

IX. De las Metas

Contratadas: 335.52 M2
Alcanzadas: 319.77 M2





REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-016-16-LP

X. Situación Física de la Obra:

Terminado: (X)
No Iniciada: ()
Terminado, sin Operar: ()
Suspendido: ()

XI. Consideraciones Operativas de la Obra:

Opera Adecuadamente: (X)
Opera con Deficiencia: ()
No Opera: ()



XII. Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

12.1. La dependencia dentro de los términos del contrato, recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por los trabajos faltantes, mal ejecutados, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos.

Handwritten signature in blue ink

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-016-16-LP



XIII. Firmas.

En la misma fecha y en el mismo acto, el municipio de Reynosa Tamaulipas a través de los CC. **Arq. Jorge Rafael Herrera Bustamante**, y el **Ing. Juan Manuel Lenskin Garza**, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; Director de Obras Publicas y Primer Vocal del Comité Técnico de Obras Públicas o Servicios relacionados con la misma de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, recibe la obra: recibe la obra: **Construcción de Techumbre en Jardín de Niños Gloria Cienfuegos Pezino en calle Framboyanes con calle Ébanos, Colonia Ernesto Zedillo, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas**





REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-016-16-LP

Por la Contratante:
El Municipio de Reynosa, Tamaulipas

Jorge Herrera

Arq. Jorge Rafael Herrera
Bustamante
Secretario de Obras Públicas, Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente y Presidente
del Comité Técnico de Obras Publicas

Juan Manuel Lenskin Garza

Ing. Juan Manuel Lenskin Garza
Director de Obras Publicas y Primer
Vocal del Comité Técnico de Obras
Publicas

Por la Contratista

Ramiro Garcia Ramos

C. Ing. Ramiro García Ramos
GARR-850818-CC4





REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-016-16-LP

Por los Beneficiarios

JOHEMI FLORES COLFER
JOHEMI FLORES COLFER
Nombre y Firma

Testigos de Asistencia

[Signature]
Lic. Nidia Ivett Cisneros Vargas
Contralor Municipal

[Signature]
Lic. Ma. Luisa Guerrero Díaz
Segundo Sindico



F.A. 30/Ago/16



AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PARA EXPEDIR FIANZAS
Paseo de la Reforma No. 350 piso 7A, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. C.P. 06600 Tel.: 51-28-07-00 Fax: 51-28-07-03 R.F.C. PFI9712228W1

POLIZA DE FIANZA

Lugar	REYNOSA TAMAULIPAS A 29 DE AGOSTO DEL 2016 ✓	Fianza No.	1737958-0000
Fiado	GARCIA RAMOS RAMIRO *****		
Ramo/Tipo	ADMINISTRATIVA/OBRA BUENA CALIDAD	Monto	\$77,806.54

Primero Fianzas, S.A. de C.V., en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de los Artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye como fiadora hasta la cantidad de:

Setenta y Siete Mil Ochocientos Seis Pesos 54/100 M.N. ✓

PRIMERO FIANZAS, S.A. DE C.V. SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE \$77,806.54 (SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 54/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE EL I.V.A. ANTE EL R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

PARA GARANTIZAR POR RAMIRO GARCIA RAMOS CON R.F.C. GARR-850818-CC4 Y DOMICILIO EN: CALLE PUNTA DE AGUA, No. 237 FRACC. PUERTA SUR C.P. 88734, CD. REYNOSA, TAMAULIPAS. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS EL CONTRATO NUMERO SOP-REY-FAISM-016-16-LP DE FECHA 02 DE MAYO DE 2016 Y DE SUS ANEXOS, CON UN MONTO CONTRATADO \$778,065.42 (SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SESENTA Y CINCO PESOS 42/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE I.V.A. CON UN MONTO EJERCIDO DE \$778,065.42 (SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SESENTA Y CINCO PESOS 42/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE EL I.V.A. CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y NUESTRO FIADO, REFERENTE A: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDÍN DE NIÑOS GLORIA CIENFUEGOS PEZINO EN CALLE FRAMBOYANES CON CALLE ÉBANOS, COLOÑIA ERNESTO ZEDILLO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, LA REPARACIÓN DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA OBRA EJECUTADA Y/O LOS SERVICIOS PRESTADOS, ASI COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO NUESTRO FIADO. ESTA FIANZA GARANTIZA TAMBIEN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA MANO DE OBRA UTILIZADOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS, AUN CUANDO PARTE DE ELLAS SE HUBIEREN SUBCONTRATADO, ACORDE CON LOS TERMINOS, CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO GARANTIZADO Y RESPONDE DE LOS VICIOS O DEFECTOS QUE RESULTEN DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE REALICE LA ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA CONTRATADA Y/O SERVICIOS PRESTADOS, ASI COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD NUESTRO FIADO. LA VIGENCIA DE LA FIANZA SERA POR LOS DOCE MESES ANTES INDICADOS. LA FIANZA GARANTIZA ASIMISMO, EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO GARANTIZADO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HUBIERAN SUBCONTRATADO, Y SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON DICHO CONTRATO Y SUS ANEXOS, EN EL SUPUESTO DE QUE NUESTRO FIADO NO REPARE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE LE SEAN REPORTADOS POR EL BENEFICIARIO. ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS EN LOS QUE INCURRA EL BENEFICIARIO POR DICHAS REPARACIONES, HASTA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO AFIANZADO, EN LOS CASOS EN QUE EL MONTO DE LA REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN SEA SUPERIOR AL AFIANZADO, LA AFIANZADORA UNICAMENTE RESPONDERA HASTA POR EL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL MONTO GARANTIZADO. ESTA COMPAÑIA AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN QUE ELIJA EL BENEFICIARIO DE ENTRE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS. EL BENEFICIARIO DISPONDRÁ DE UN TERMINO DE DIEZ MESES PARA FORMULAR LA RECLAMACIÓN DE ESTA POLIZA, EL QUE SE COMPUTARA A PARTIR DE QUE SE HAGA EXIGIBLE LA OBLIGACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS MATERIA DEL CONTRATO GARANTIZADO QUE REPRESENTA LA CUANTIFICACIÓN DE LA REPARACIÓN EFECTUADA O POR EFECTUAR DE LOS VICIOS, DEFECTOS O MAL FUNCIONAMIENTO RESULTANTES, O DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO. ESTA COMPAÑIA AFIANZADORA TENDRA UN PLAZO HASTA DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE INTEGRO LA RECLAMACIÓN PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR POR ESCRITO A EL R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA. ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LA PRESENTE FIANZA INDEPENDIEMENTE DE QUE NUESTRO FIADO INTERPONGA CUALQUIER TIPO DE RECURSO ANTE INSTANCIAS DEL ORDEN ADMINISTRATIVO O NO JUDICIAL, POR LO QUE EL PAGO NO SE ENCONTRARA SUPEDITADO A LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA SIEMPRE Y CUANDO NUESTRO FIADO NO HAYA ACEPTADO EXPRESAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE, UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TERMINO DE LEY PARA HACERLA EXIGIBLE SIN QUE DENTRO DE DICHO PLAZO SE HUBIERA PRESENTADO RECLAMACIÓN DE PAGO. FIN DE TEXTO.



Recibi: Elena Acosta
E Q

PRIMERO FIANZAS S.A. DE C.V.

EDUARDO RODRIGUEZ RAMIREZ
 Director Comercial Div. Nte

LINEA DE VALIDACION:
14Wd8cd9d

LEONEL LUNA SANCHEZ
 Gte. Regional

