



**Municipio de Reynosa, Tamaulipas**  
**Secretaría de Obras Públicas,**  
**Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción**  
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISM-020-16-AD**

Acta administrativa que se formula para hacer constar la **Entrega-Recepción** de la obra: **Mejoramiento de Módulos Sanitarios en Escuela Primaria Ignacio allende en calle Uno Oeste entre Venustiano Carranza y Emiliano Zapata, Colonia Independencia, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas**, sustentada en el contrato **SOP-REY-FAISM-020-16-AD**, y con fundamento en el artículo 73 y 10 Fracción X de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Tamaulipas.

**Lugar hora y fecha:**

En la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, siendo las **11:30** horas, del día **25 de Agosto de 2016**, reunidos en las oficinas de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del R. Ayuntamiento de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, sita en la calle Matamoros N° 635 Oriente Esquina Ma. Escobedo Zona Centro.

**Intervienen:**

Los ciudadanos el **Arq. Jorge Rafael Herrera Bustamante**, y el **Ing. Juan Manuel Lesnkin Garza**, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; Director de Obras Públicas y Primer Vocal del Comité Técnico de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, respectivamente. El **C. Lic. Raúl Alfonso González Garza**, en su carácter de representante legal de la empresa: **Multiservicios Macrorey, S.A. de C.V.**, y como testigos de asistencia las **C.C. Lic. Nidia Ivett Cisneros Vargas** y **Lic. Ma. Luisa Guerrero Díaz**, en sus carácter de Contralor Municipal y Segundo Sindico, respectivamente.

**OPERADO**

FAISMUN 2015-2017



**REYNOSA**  
TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO  
2013 -2016

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas**  
**Secretaría de Obras Públicas,**  
**Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción**  
**Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-020-16-AD**

**I. Del Objeto.**

- 1.1. Nombre de la empresa o persona física que entrega.  
**Multiservicios Macrorey, S.A. de C.V.**
- 1.2. Número de Registro Federal de Contribuyentes.  
**MMA-110113-715**

**II. De la Información Básica Inicial.**

- 2.1. Nombre de la Dependencia que recibe.  
**Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.**
- 2.2. Dirección o Unidad encargada de la obra.  
**Dirección de Obras Públicas.**
- 2.3. Nombre y localización de la obra.  
**Mejoramiento de Módulos Sanitarios en Escuela Primaria Ignacio allende en calle Uno Oeste entre Venustiano Carranza y Emiliano Zapata, Colonia Independencia, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**
- 2.4. Entidad Federativa donde se realizaron los trabajos.  
**Estado de Tamaulipas.**
- 2.5. Fecha, número y monto de Contrato de la Obra.  
**06 de Mayo de 2016**  
**SOP-REY-FAISM-020-16-AD**  
**\$208,636.58 INCLUYE I.V.A.**





**REYNOSA**  
TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO  
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas**  
**Secretaría de Obras Públicas,**  
**Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción**  
**Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-020-16-AD**

- 2.6. Aprobación  
**Acta de Comité de Obras Públicas No. 082/2016 de Fecha 04 de Febrero de 2016 (Sesión ordinaria).**

**III. De los Antecedentes.**

3.1. Recursos  
**Faismun**

3.2. Modalidad de adjudicación  
**Adjudicación Directa**

3.3. Fecha de iniciación de los trabajos según Contrato.  
**09 de Mayo de 2016**

3.4. Fecha de terminación de los trabajos según Contrato.  
**07 de Julio de 2016**

3.5. Fecha real de iniciación.  
**09 de Mayo de 2016**

3.6. Fecha Real de Terminación.  
**17 de Junio de 2016**





**REYNOSA**  
TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO  
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas**  
**Secretaría de Obras Públicas,**  
**Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción**  
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISM-020-16-AD**

**IV. De las Garantías.**

4.1. Para garantizar el Cumplimiento de cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato.

**Fianza N°** 1705030-0000  
**Importe:** \$20,863.66 INCLUYE I.V.A.  
**Fecha:** 06 de Mayo de 2016  
**Afianzadora:** Primero Fianzas, S.A. de C.V.

4.2. Para garantizar la debida inversión o devolución total o parcial del importe del anticipo otorgado.

**Fianza N°** No Hubo  
**Importe:**  
**Fecha:**  
**Afianzadora:**

4.3. Para garantizar los defectos que resultaren de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que se hubiera incurrido.

**Fianza N°** 1737941-0000  
**Importe:** \$20,863.66 INCLUYE I.V.A.  
**Fecha:** 24 de Agosto de 2016  
**Afianzadora:** Primero Fianzas, S.A. de C.V.

Misma que es parte integral de la presente Acta.



Municipio de Reynosa, Tamaulipas  
Secretaría de Obras Públicas,  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción  
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-020-16-AD



V. De la inversión y estimaciones.

5.1.

No	Fecha	Periodo de Ejecución	Importe	
1.	27 de Junio de 2016	Del 09 de Mayo al 07 de Junio de 2016	\$	176,333.24
2.	03 de Agosto de 2016	Del 08 al 17 de Junio de 2016	\$	3,525.88
			Sub-Total:	\$ 179,859.12
			16% I.V.A.	\$ 28,777.46
			Total	\$ 208,636.58

El cual forman parte integral de la presente Acta.

VI. De las sanciones.  
No Hubo

VII. Procedimiento constructivo de los trabajos:

Conceptos	Unidad	Cantidad	
		Contratada	Alcanzada
<b>PRELIMINARES</b>			
DEMOLICION DE MURO DE BLOCK	M3	6.27	4.93
RETIRO DE IMPERMEABILIZACION EXISTENTE	M2	60.00	83.20
DESINTALACION DE LUMINARIAS	PZA	7.00	7.00
DESMONTAJE DE INODOROS	PZA	12.00	12.00
DEMOLICION DE MINGITORIOS A BASE DE BLOCK HUECO DE 15X20X40 CMS., INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	0.40	0.12
DEMOLICION DE DE AZULEJO EN MURO A UNA ALTURA DE 1.70 M. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO	M2	145.92	137.93

AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
OPERADO  
FAISMUN 2016-2017



**REYNOSA**  
TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO  
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas**  
**Secretaría de Obras Públicas,**  
**Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción**  
**Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-020-16-AD**

DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION			
DESMONTAJE DE PUERTAS DE 0.55X 1.50 M. A BASE DE TUBULAR CUADRADO Y LAMINA DE TABLERO	PZA	10.00	10.00
DESMONTAJE DE PUERTAS DE 1.0 X 1.50 M. A BASE DE TUBULAR CUADRADO Y LAMINA DE TABLERO	PZA	2.00	2.00
<b>ALBAÑILERIA</b>			
MURO DE BLOCK DE 15 CM. SENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1-4	M2	13.00	32.84
CERRAMIENTO DE 10X10 ARMADO CON ARMEX CONCRETO F'C= 200 KG /CM2	ML	9.42	0.00
CASTILLO INTEGRAL ARMADO CON 1 VR DE 3/8", CONCRETO F'C=200 KG/ CM2	ML	10.20	23.40
<b>ACABADOS</b>			
SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO DE 33 X33 CM. COLOR GRIS CLARO DE VITROMEX O SIMILAR ASENTADO CON CEMENTO CREST O SIMILAR	M2	41.42	41.42
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMBRIN DE AZULEJO 20X30 COLOR BLANCO INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA EN MUROS 1.8 DE ALTURA, AREA DE OVALINES, MINGITORIO Y BEBEDERO	M2	145.92	145.92
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR, EN COLOR SIMILAR A EXISTENTE, DOS MANOS EN MUROS INTERIORES, EXTERIORES Y PLAFON	M2	189.47	181.87
IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA A BASE DE SELLADOR ACRILICO, UNA CAPA DE THERMOTECK, MALLA REFORZADA, UNA CAPA DE THERMOTECK O SIMILAR	M2	60.00	83.20
<b>INSTALACIONES Y MUEBLES SANITARIOS</b>			
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE SOBREPONER DE 2X32 W DE 60X60 CM.	PZA	7.00	7.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS (INODOROS) COLOR BLANCO MCA, VITROMEX O SIMILAR INCLUYE HERRAJES MANGUERA ALIMENTADORA, LLAVE ANGULAR, PIJAS, ASIENTO TAPA, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	12.00	12.00





**REYNOSA**  
TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO  
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas**  
**Secretaría de Obras Públicas,**  
**Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción**  
**Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-020-16-AD**

PREPARACION HIDRAULICA Y SANITARIA PARA MINGITORIOS CERAMICOS COLOR BLANCO MCA, VITROMEX O SIMILAR INCLUYE:MANGUERA ALIMENTADORA, LLAVE ANGULAR, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	2.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE OVALINES CERAMICOS DE SOBREPONER COLOR BLANCO MARCA VITROMEX INCLUYE MANGUERA ALIMENTADORA, LLAVE ANGULAR, TRAMPA DE PVC MATERIALES HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	4.00	6.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE MEZCLADORA METALICA PARA LAVABO MARCA HELVEX O SIMILAR INCLUYE, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZA	4.00	6.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE JARDIN	PZA	1.00	1.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE PASO DE COBRE DE 1/2"	PZA	1.00	0.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTAROLLO	PZA	12.00	0.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE PASO (EN TUBO DE PVC O COBRE) QUE ALIMENTA A NUCLEO DE BAÑO, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	1.00	0.00
<b>MAMPARAS Y PUERTAS</b>			
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE PLASTICO LAMINADO COLOR GRIS CALIDO, DE 1.0 X 1.50 INC. HERRAJES ,PASADOR Y BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE	PZA	2.00	2.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE PLASTICO LAMINADO COLOR GRIS CALIDO, DE 0.55 X 1.50 INC. HERRAJES ,PASADOR Y BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE	PZA	10.00	10.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA MULTIPANEL LISA, INC. MARCO METALICO EN ACABADO FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE Y CHAPA	PZA	2.00	2.00
<b>LIMPIEZA</b>			
RETIRO FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION	M3	6.27	6.27

AYUNTAMIENTO DE REYNOSA  
TAMAULIPAS  
**OPERADO**  
FAISMUN 2015-2017





**REYNOSA**  
TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO  
2013 - 2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas  
Secretaría de Obras Públicas,  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción  
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-020-16-AD

Que se fundamentan con las anotaciones de la Bitácora de la Obra, el cual forma parte integral de la presente Acta.

VIII. De las Modificaciones.  
No Hubo.

IX. De las Metas

Suministro e Instalación de Piso de 33x33 cm.

Contratadas: 41.42 M2  
Alcanzadas: 41.42 M2

Suministro y Aplicación de Pintura Vinílica.

Contratadas: 189.47 M2  
Alcanzadas: 181.87 M2

Impermeabilización.

Contratadas: 60.00 M2  
Alcanzadas: 83.20 M2

Suministro y Colocación de Aparato Sanitario (inodoro).

Contratadas: 12.00 PZA  
Alcanzadas: 12.00 PZA

Suministro y Colocación llave mezcladora

Contratadas: 4.00 PZA  
Alcanzadas: 6.00 PZA







**REYNOSA**  
TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO  
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas**  
**Secretaría de Obras Públicas,**  
**Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción**  
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISM-020-16-AD**

**X. Situación Física de la Obra:**

Terminado: ( X )  
No Iniciada: ( )  
Terminado, sin Operar: ( )  
Suspendido: ( )

**XI. Consideraciones Operativas de la Obra:**

Opera Adecuadamente: ( X )  
Opera con Deficiencia: ( )  
No Opera: ( )

**XII. Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:**

12.1. La dependencia dentro de los términos del contrato, recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por los trabajos faltantes, mal ejecutados, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos.





**REYNOSA**  
TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO  
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas**  
**Secretaría de Obras Públicas,**  
**Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción**  
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISM-020-16-AD**

**XIII. Firmas.**

En la misma fecha y en el mismo acto, el municipio de Reynosa Tamaulipas a través de los CC. **Arq. Jorge Rafael Herrera Bustamante**, y el **Ing. Juan Manuel Lenskin Garza**, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; Director de Obras Publicas y Primer Vocal del Comité Técnico de Obras Públicas o Servicios relacionados con la misma de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, recibe la obra: **Mejoramiento de Módulos Sanitarios en Escuela Primaria Ignacio allende en calle Uno Oeste entre Venustiano Carranza y Emiliano Zapata, Colonia Independencia, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**





**REYNOSA**  
TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO  
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas**  
**Secretaría de Obras Públicas,**  
**Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción**  
**Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-020-16-AD**

**Por la Contratante:**  
El Municipio de Reynosa, Tamaulipas

**Arq. Jorge Rafael Herrera**  
**Bustamante**

Secretario de Obras Públicas, Desarrollo  
Urbano y Medio Ambiente y Presidente  
del Comité Técnico de Obras Publicas

**Ing. Juan Manuel Lenskin Garza**  
Director de Obras Publicas y Primer  
Vocal del Comité Técnico de Obras  
Publicas

**Por la Contratista**

**C. Lic. Raúl Alfonso González Garza**  
Multiservicios Macrorey, S.A. de C.V.





**REYNOSA**  
TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO  
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas**  
**Secretaría de Obras Públicas,**  
**Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción**  
**Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-020-16-AD**

**Por los Beneficiarios**



ESCUELA PRIMARIA  
IGNACIO ALLENDE  
C.C.T. 28DPR2181Q  
ZONA 214 SECTOR 27  
CD. REYNOSA, TAM.

*Aurora Sanchez Vega*  
**Nombre y Firma**

**Testigos de Asistencia**

*[Handwritten signature in purple ink]*

**Lic. Nidia Ivett Cisneros Vargas**  
Contralor Municipal

*[Handwritten signature in black ink]*

**C. Lic. Ma. Luisa Guerrero Díaz**  
Segundo Sindico

*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signature in black ink]*





AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PARA EXPEDIR FIANZAS  
 Paseo de la Reforma No. 350 piso 7A, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. C.P. 06600 Tel.: 51-28-07-00 Fax: 51-28-07-03 R.F.C. PFI9712228W1

**POLIZA DE FIANZA**

Lugar	REYNOSA TAMAULIPAS A 24 DE AGOSTO DEL 2016	Fianza No.	1737941-0000
Fiado	MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V. *****		
Ramo/Tipo	ADMINISTRATIVA/OBRA BUENA CALIDAD	Monto	\$20,863.66

Primero Fianzas, S.A. de C.V., en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de los Artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye como fiadora hasta la cantidad de:

**Veinte Mil Ochocientos Sesenta y Tres Pesos 66/100 M.N.**

PRIMERO FIANZAS, S.A. DE C.V. SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE \$20,863.66 (VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE EL I.V.A. ANTE EL R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.  
 PARA GARANTIZAR POR MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V., CON DOMICILIO EN PEDRO J. MENDEZ, NO. 1480, COL. DEL PRADO, C.P. 88560 CD.REYNOSA, TAMAULIPAS. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS EL CONTRATO NUMERO SOP-REY-FAISM-020-16-AD DE FECHA 06 DE MAYO DE 2016 Y DE SUS ANEXOS, CON UN MONTO CONTRATADO \$208,636.58 (DOSCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 58/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE I.V.A. CON UN MONTO EJERCIDO DE \$208,636.58 (DOSCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 58/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE EL I.V.A. CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y NUESTRO FIADO, REFERENTE A: MEJORAMIENTO DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE EN CALLE UNO OESTE ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y EMILIANO ZAPATA, COLONIA INDEPENDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. LA REPARACIÓN DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA OBRA EJECUTADA Y/O LOS SERVICIOS PRESTADOS, ASI COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO NUESTRO FIADO. ESTA FIANZA GARANTIZA TAMBIEN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA MANO DE OBRA UTILIZADOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS, AUN CUANDO PARTE DE ELLAS SE HUBIEREN SUBCONTRATADO, ACORDE CON LOS TERMINOS, CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO GARANTIZADO Y RESPONDE DE LOS VICIOS O DEFECTOS QUE RESULTEN DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE REALICE LA ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA CONTRATADA Y/O SERVICIOS PRESTADOS, ASI COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD NUESTRO FIADO. LA VIGENCIA DE LA FIANZA SERA POR LOS DOCE MESES ANTES INDICADOS. LA FIANZA GARANTIZA ASIMISMO, EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO GARANTIZADO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HUBIERAN SUBCONTRATADO, Y SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON DICHO CONTRATO Y SUS ANEXOS, EN EL SUPUESTO DE QUE NUESTRO FIADO NO REPARA LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE LE SEAN REPORTADOS POR EL BENEFICIARIO. ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS EN LOS QUE INCURRA EL BENEFICIARIO POR DICHAS REPARACIONES, HASTA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO AFIANZADO, EN LOS CASOS EN QUE EL MONTO DE LA REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN SEA SUPERIOR AL AFIANZADO, LA AFIANZADORA UNICAMENTE RESPONDERA HASTA POR EL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL MONTO GARANTIZADO. ESTA COMPAÑIA AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN QUE ELIJA EL BENEFICIARIO DE ENTRE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, EL BENEFICIARIO DISPONDRA DE UN TERMINO DE DIEZ MESES PARA FORMULAR LA RECLAMACIÓN DE ESTA POLIZA, EL QUE SE COMPUTARA A PARTIR DE QUE SE HAGA EXIGIBLE LA OBLIGACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS MATERIA DEL CONTRATO GARANTIZADO QUE REPRESENTA LA CUANTIFICACIÓN DE LA REPARACIÓN EFECTUADA O POR EFECTUAR DE LOS VICIOS, DEFECTOS O MAL FUNCIONAMIENTO RESULTANTES, O DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO. ESTA COMPAÑIA AFIANZADORA TENDRA UN PLAZO HASTA DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE INTEGRO LA RECLAMACIÓN PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR POR ESCRITO A EL R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA. ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LA PRESENTE FIANZA INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NUESTRO FIADO INTERPONGA CUALQUIER TIPO DE RECURSO ANTE INSTANCIAS DEL ORDEN ADMINISTRATIVO O NO JUDICIAL, POR LO QUE EL PAGO NO SE ENCONTRARA SUPEDITADO A LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA SIEMPRE Y CUANDO NUESTRO FIADO NO HAYA ACEPTADO EXPRESAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE, UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TERMINO DE LEY PARA HACERLA EXIGIBLE SIN QUE DENTRO DE DICHO PLAZO SE HUBIERA PRESENTADO RECLAMACIÓN DE PAGO. FIN DE TEXTO.

Recibi: Elena Acosta

\*\*\*\*\*

PRIMERO FIANZAS, S.A. DE C.V.

EDUARDO RODRIGUEZ RAMIREZ  
 Director Comercial Div. Nte

LINEA DE VALIDACION:  
 14WdCCcXC

AYUNTAMIENTO DE REYNOSA TAMAULIPAS  
 OPERADO  
 LEONEL LUNA SANCHEZ  
 Gte. Regional

