



**REYNOSA**  
TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO  
2013 - 2016

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas  
Secretaría de Obras Públicas,  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción  
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-027-16-LP**

Acta administrativa que se formula para hacer constar la **Entrega-Recepción** de la obra: **Construcción de Descargas Sanitarias, interconexiones de Tuberías, Desazolve de Tubería y Pozos de Visita en las calles Ciudad Mier, Camargo, Miguel Alemán, Díaz Ordaz, Reynosa, Rio Bravo, Nuevo Laredo y Matamoros, Colonia las Milpas 2, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas,** sustentada en el contrato **SOP-REY-FAISM-027-16-LP** y con fundamento en el artículo 73 y 10 Fracción X de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Tamaulipas.

**Lugar hora y fecha:**

En la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, siendo las **15:00** horas, del día **02 de Agosto de 2016**, reunidos en las oficinas de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del R. Ayuntamiento de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, sita en la calle Matamoros N°635 Oriente esquina M. Escobedo, Zona Centro.

**Intervienen:**

Los ciudadanos el **Arq. Jorge Rafael Herrera Bustamante**, y el **Ing. Juan Manuel Lesnkin Garza**, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; Director de Obras Publicas y Primer Vocal del Comité Técnico de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, respectivamente. El **C. Lic. Jesús Epigmenio Maldonado Leal**, en su carácter de representante legal de la Empresa: **Ductos Mantenimiento y Construcciones Gasexa, S.A. de C.V.**, Así mismo para su conservación y mantenimiento el **Ing. Felipe de Jesús Chiv Vega** en su carácter de Gerente Técnico de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) y como testigos de asistencia los **C.C. Lic. Nidia Ivett Cisneros Vargas** y **Lic. Ma. Luisa Guerrero Díaz**, en sus carácter de Contralor Municipal y Segundo Sindico, respectivamente.

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA  
TAMAULIPAS

**OPERADO**

FAISMUN 2015-2017



**REYNOSA**  
TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO  
2013-2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas**  
**Secretaría de Obras Públicas,**  
**Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción**  
**Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-027-16-LP**

**I. Del Objeto.**

- 1.1. Nombre de la empresa o persona física que entrega.  
**Ductos Mantenimiento y Construcciones Gasexa, S.A. de C.V.**
- 1.2. Número de Registro Federal de Contribuyentes.  
**DMC-130307-LJ9**

**II. De la Información Básica Inicial.**

- 2.1. Nombre de la Dependencia que recibe.  
**Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.**
- 2.2. Dirección o Unidad encargada de la obra.  
**Dirección de Obras Públicas.**
- 2.3. Nombre y localización de la obra.  
**Construcción de Descargas Sanitarias, interconexiones de Tuberías, Desazolve de Tubería y Pozos de Visita en las calles Ciudad Mier, Camargo, Miguel Alemán, Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Nuevo Laredo y Matamoros, Colonia las Milpas 2, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**
- 2.4. Entidad Federativa donde se realizaron los trabajos.  
**Estado de Tamaulipas.**
- 2.5. Fecha, número y monto de Contrato de la Obra.  
**20 de Mayo de 2016**  
**SOP-REY-FAISM-027-16-LP**  
**\$1'634,948.24 INCLUYE I.V.A.**





**REYNOSA**  
TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO  
2013 -2016

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas**  
**Secretaría de Obras Públicas,**  
**Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción**  
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISM-027-16-LP**

- 2.6. Aprobación  
**Acta de Comité de Obras Públicas No. 082/2016 de Fecha 04 de Febrero de 2016 (Sesión ordinaria).**

**III. De los Antecedentes.**

3.1. Recursos  
**Faismun**

3.2. Modalidad de adjudicación  
**Licitación Pública**

3.3. Fecha de iniciación de los trabajos según Contrato.  
**23 de Mayo de 2016**

3.4. Fecha de terminación de los trabajos según Contrato.  
**11 de Julio de 2016**

3.5. Fecha real de iniciación.  
**23 de Mayo de 2016**

3.6. Fecha Real de Terminación.  
**05 de Julio de 2016**





**REYNOSA**  
TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO  
2013 -2016

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas**  
**Secretaría de Obras Públicas,**  
**Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción**  
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-027-16-LP

**IV. De las Garantías.**

4.1. Para garantizar el Cumplimiento de cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato.

**Fianza N°** 3245-00789-8  
**Importe:** \$163,494.82 INCLUE I.V.A.  
**Fecha:** 20 de Mayo de 2016  
**Afianzadora:** Aserta, S.A. de C.V.

4.2. Para garantizar la debida inversión o devolución total o parcial del importe del anticipo otorgado.

**Fianza N°** 3245-00788-3  
**Importe:** \$490,489.47 INCLUYE I.V.A.  
**Fecha:** 20 de Mayo de 2016  
**Afianzadora:** Aserta, S.A. de C.V.

4.3. Para garantizar los defectos que resultaren de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que se hubiera incurrido.

**Fianza N°** 3245-00847-9  
**Importe:** \$163,494.83 INCLUYE I.V.A.  
**Fecha:** 01 de Agosto de 2016  
**Afianzadora:** Aserta, S.A. de C.V.

Misma que es parte integral de la presente Acta.





**Municipio de Reynosa, Tamaulipas**  
**Secretaría de Obras Públicas,**  
**Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción**  
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISM-027-16-LP**

**V. De la inversión y estimaciones.**

5.1.

No	Fecha	Periodo de Ejecución	Importe
1.	30 de Junio de 2016	Del 23 de Mayo al 21 de Junio de 2016	\$ 775,878.22
2.	05 de Julio de 2016	Del 22 al 30 de Junio de 2016	\$ 436,299.78
3.	07 de Julio de 2016	Del 01 al 05 de Julio de 2016	\$ 197,260.15
<b>Sub-Total:</b>			<b>\$ 1'409,438.15</b>
<b>16% I.V.A.</b>			<b>\$ 225,510.10</b>
<b>Total</b>			<b>\$ 1'634,948.25</b>

El cual forman parte integral de la presente Acta.

**VI. De las sanciones.**  
No Hubo

**VII. Procedimiento constructivo de los trabajos:**

Conceptos	Unidad	Cantidad	
		Contratada	Alcanzada
<b>OBRA CIVIL</b>			
TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE TRABAJO	M	1527.00	1624.00
DESCARGA DOMICILIARIA DE 6" DE DIAMETRO (6.00M. DE "B") SUM-MO (PVC)	DES	229.00	244.00





**REYNOSA**  
TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO  
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas**  
**Secretaría de Obras Públicas,**  
**Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción**  
**Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-027-16-LP**

REPOSICION DE TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" DE DIAMETRO	REP	110.00	0.00
SUMNISTRO E INSTALACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO SANITARIO (PESADO) PARA POZO DE VISITA	JGO	24.00	10.00
DESAZOLVE, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL (ESTO ES LA LIMPIEZA HASTA LA PLANTILLA DEL POZO, LLANTAS, TIERRA, BASURA Y TODO LO QUE OBSTRUYA EL PASO LIBRE DE LAS AGUAS RESIDUALES) DENTRO DEL POZO DE VISITA DE 2.50 M. DE PROFUNDIDAD DE TUBERIA DE 24" DE DIAMETRO	PZA	24.00	26.00
INTERCONEXION DE TUBERIA DE 20 CM. DE DIAMETRO A LOS POZOS DE VISITA	INTER	16.00	0.00
SEÑALAMIENTOS, DESVIOS BANDEREROS Y LUCES NECESARIAS	M	1527.00	0.00
DESAZOLVE Y LIMPIEZA SW TUBERIA DE PVC DE 61 CM. DE DIAMETRO INCLUYE PRUEBAS DE ESCURRIMIENTO, RETIRO DE ESCOMBRO Y MATERIAL DE DESAZOLVE. (CON EQUIPO VACTOR)	M	1527.00	1592.80
INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA CORTE DE 3.00 MTS A BASE DE TUBO FLEXIBLE DE COBRE (1/2" Ø), INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO COMPACTADO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, PIEZAS ESPECIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	TOMA	5.00	0.00
INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA LARGA DE 9.00 MTS A BASE DE TUBO FLEXIBLE DE COBRE (1/2" Ø), INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO COMPACTADO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, PIEZAS ESPECIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	TOMA	5.00	0.00
DESAZOLVE, LIMPIEZA RETIRO DE MATERIAL (ESTO ES LA LIMPIEZA HASTA LA PLANTILLA DEL POZO, LLANTAS, TIERRA BASURA Y TODO LO QUE OBSTRUYA EL PASO LIBRE DE LAS AGUAS RESIDUALES) DENTRO DEL POZO DE VISITA DE 1.20 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD DE TUBERIA DE 8" DE DIAMETRO	PZA	30.00	52.00





**REYNOSA**  
TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO  
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas**  
**Secretaría de Obras Públicas,**  
**Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción**  
**Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-027-16-LP**

OBRA SUMINISTRO			
TUBO PVC SANIATRIO SERIE METRICA (SERIE-20) DE 8" DE DIOMETRO	M	12.00	0.00

**Que se fundamentan con las anotaciones de la Bitácora de la Obra, el cual forma parte integral de la presente Acta.**

**VIII. De las Modificaciones.**

No Hubo

**IX. De las Metas**

Desazolve y Limpieza de Tubería de de PVC de 61 cm. de Diámetro

**Contratadas:** 1,527.00 M

**Alcanzada:** 1,592.80 M

Tubo de PVC Sanitario serie métrica de 8" de Diámetro

**Contratadas:** 12.00 M

**Alcanzada:** 0.00 M

**X. Situación Física de la Obra:**

**Terminado:** ( X )

**No Iniciada:** ( )

**Terminado, sin Operar:** ( )

**Suspendido:** ( )





**Municipio de Reynosa, Tamaulipas  
Secretaría de Obras Públicas,  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción  
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-027-16-LP**

**XI. Consideraciones Operativas de la Obra:**

Opera Adecuadamente: ( X )  
Opera con Deficiencia: ( )  
No Opera: ( )

**XII. Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:**

12.1. La dependencia dentro de los términos del contrato, recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por los trabajos faltantes, mal ejecutados, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos.

**XIII. Firmas.**

En la misma fecha y en el mismo acto, el municipio de Reynosa Tamaulipas a través de los CC. **Arq. Jorge Rafael Herrera Bustamante**, y el **Ing. Juan Manuel Lenskin Garza**, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; Director de Obras Publicas y Primer Vocal del Comité Técnico de Obras Públicas o Servicios relacionados con la misma de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, recibe la obra: Así mismo para su conservación y mantenimiento el **Ing. Felipe de Jesús Chiv Vega** en su carácter de Gerente Técnico de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) recibe la obra: **Construcción de Descargas Sanitarias, interconexiones de Tuberías, Desazolve de Tubería y Pozos de Visita en las calles Ciudad Mier, Camargo, Miguel Alemán, Díaz Ordaz, Reynosa, Rio Bravo, Nuevo Laredo y Matamoros, Colonia las Milpas 2, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**







**REYNOSA**  
TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO  
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas  
Secretaría de Obras Públicas,  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción  
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-027-16-LP**

**Por la Contratante:**

El Municipio de Reynosa, Tamaulipas

**Arq. Jorge Rafael Herrera  
Bustamante**

Secretario de Obras Públicas, Desarrollo  
Urbano y Medio Ambiente y Presidente  
del Comité Técnico de Obras Publicas

**Ing. Juan Manuel Lenskin Garza**

Director de Obras Publicas y Primer  
Vocal del Comité Técnico de Obras  
Publicas

**Para su Conservación y Mantenimiento**

**Ing. Felipe de Jesús Chiv Vega**

Gerente Técnico de la Comisión Municipal  
de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA)

**Por la Contratista**

**C. Lic. Jesús Epigmenio Maldonado Leal**

Ductos Mantenimiento y Construcciones Gasexa, S.A. de C.V.





**REYNOSA**  
TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO  
2013 -2016

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas  
Secretaría de Obras Públicas,  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción  
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-027-16-LP**

**Por los Beneficiarios**

RIO BLANCO 416 COLONIAS 2.

Nombre y Firma

Diego Rodríguez V.

**Testigos de Asistencia**

**Lic. Nidia Ivett Cisneros Vargas**  
Contralor Municipal

**Lic. Ma. Luisa Guerrero Díaz**  
Segundo Sindico



F.A. 02-Ago-16

**AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA**  
RFC: AAS9207314T7  
Avenida Periférico Sur Número 4829,  
Interior Piso 9  
Colonia Parque del Pedregal  
México 14010, Delegación Tlalpan,  
Ciudad de México.  
Teléfono: (55) 5447-3900

Fianza Número: 3245-00847-9  
Código de Seguridad: Seko4Lp  
Folio: 1870053  
Monto de la fianza: \$163,494.83  
Monto de este movimiento: \$163,494.83

**PÓLIZA DE FIANZA**

Lugar y Fecha de Expedición: México D.F., 1 de Agosto de 2016

Movimiento: Emisión

Fiado: DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA, S.A. DE C.V.

Moneda: MXN

Vigencia: De conformidad con el texto de la póliza de fianza.

**Afianzadora ASERTA, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA**, en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de los Artículos 11° y 36° de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora: **Ante: MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE**

AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA, SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE \$163,494.83 (CIENTO SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 83/100 MONEDA NACIONAL) I.V.A. INCLUIDO. ANTE EL R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. PARA GARANTIZAR POR DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA, S.A. DE C.V. CON DOMICILIO EN CALLE HIDALGO NÚMERO 1730 COLONIA HIDALGO C.P. 88650 CD. REYNOSA, TAMAULIPAS., LAS OBLIGACIONES DERIVADAS EL CONTRATO NUMERO SOP-REY-FAISM-027-16-LP DE FECHA 20 DE MAYO DE 2016 Y DE SUS ANEXOS, CON UN MONTO CONTRATADO \$1,634,948.24 (UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 24/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE I.V.A. Y UN MONTO EJERCIDO DE \$1,634,948.25 (UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 25/100 MONEDA NACIONAL) I.V.A. INCLUIDO, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y NUESTRO FIADO, REFERENTE A: CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS SANITARIAS, INTERCONEXIONES DE TUBERÍAS, DESAZOLVE DE TUBERÍA Y POZOS DE VISITA EN LAS CALLES CIUDAD MIER, CAMARGO, MIGUEL ALEMÁN, DÍAZ ORDAZ, REYNOSA, RIO BRAVO, NUEVO LAREDO Y MATAMOROS, COLONIA LAS MILPAS 2, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. LA REPARACIÓN DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA OBRA EJECUTADA Y/O LOS SERVICIOS PRESTADOS, ASI COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO NUESTRO FIADO. ESTA FIANZA GARANTIZA TAMBIEN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA MANO DE OBRA UTILIZADOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS, AUN CUANDO PARTE DE ELLAS SE HUBIEREN SUBCONTRATADO, ACORDE CON LOS TERMINOS, CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO GARANTIZADO Y RESPONDE DE LOS VICIOS O DEFECTOS QUE RESULTEN DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE REALICE LA ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA CONTRATADA Y/O SERVICIOS PRESTADOS, ASI COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD NUESTRO FIADO. LA VIGENCIA DE LA FIANZA SERA POR LOS DOCE MESES ANTES INDICADOS. LA FIANZA GARANTIZA ASIMISMO, EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO GARANTIZADO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HUBIERAN SUBCONTRATADO, Y SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON DICHO CONTRATO Y SUS ANEXOS, EN EL SUPUESTO DE QUE NUESTRO FIADO NO REPARE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE LE SEAN REPORTADOS POR EL BENEFICIARIO. ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS EN LOS QUE INCURRA EL BENEFICIARIO POR DICHAS REPARACIONES, HASTA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO AFIANZADO, EN LOS CASOS EN QUE EL MONTO DE LA REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN SEA SUPERIOR AL AFIANZADO, LA

**OPERADO**

PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESA A [www.aserta.com.mx](http://www.aserta.com.mx)  
CLAUSULAS IMPORTANTES AL REVERSO DE ESTA PÓLIZA

Esta fianza es nula para garantizar operaciones de crédito aun cuando el texto de la misma diga lo contrario. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas LA AFIANZADORA podrá usar equipos y medios electrónicos, y el uso de los medios de identificación en sustitución de la firma autógrafa producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y tendrán el mismo valor probatorio. Con la aceptación de esta póliza, el beneficiario manifiesta expresamente su consentimiento para que AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA, emita las fianzas y los documentos modificatorios a su favor, indistintamente en forma escrita o a través de medios electrónicos. Esta fianza es la impresión de un documento digital el cual ha sido emitido de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio respecto a la Firma Electrónica Avanzada. Con la aceptación de esta póliza y con el fin de establecer que la fianza electrónica proviene de LA AFIANZADORA, se acuerda en los términos del artículo 90 bis del Código de Comercio, como procedimiento de identificación y validación de la misma, la obtención del certificado de autenticidad disponible en la página de Internet [www.aserta.com.mx](http://www.aserta.com.mx), para todos los efectos legales. Forma parte de esta póliza el anexo: "NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PÓLIZA DE FIANZA".

Recibi: Elena Astoka

HECTOR FRANCISCO MARTINEZ PORTILLA

Firma Digital: HECTOR FRANCISCO MARTINEZ PORTILLA. Serie certificado: 0000010000990006990. Prestador de Servicios de Certificación: Autoridad Certificadora Cecoban

LÍNEA DE VALIDACIÓN

1214 SDKH 514S DKHF FE18 7005 3