



**REYNOSA**  
TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO  
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas**  
**Secretaría de Obras Públicas,**  
**Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción**  
**Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-029-16-LP**

Acta administrativa que se formula para hacer constar la **Entrega-Recepción** de la obra: **Construcción de Red de Colector en Calle Francisco Villa entre las Calles Rubirosa y Camargo; Calle Chihuahua entre Calles Francisco Villa y 20 de Noviembre, Colonia Aquiles Serdán, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas,** sustentada en el contrato **SOP-REY-FAISM-029-16-LP** y con fundamento en el artículo 73 y 10 Fracción X de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Tamaulipas.

**Lugar hora y fecha:**

En la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, siendo las **13:00** horas, del día **15 de Septiembre de 2016**, reunidos en las oficinas de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del R. Ayuntamiento de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, sita en la calle Matamoras N°635 Oriente esquina M. Escobedo, Zona Centro.

**Intervienen:**

Los ciudadanos el **Arq. Jorge Rafael Herrera Bustamante**, y el **Ing. Juan Manuel Lesnkin Garza**, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; Director de Obras Publicas y Primer Vocal del Comité Técnico de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, respectivamente. El **C. Ing. José Arturo Garza Salinas**, en su carácter de representante legal de la Persona Física: **José Arturo Garza Salinas**, Así mismo para su conservación y mantenimiento el **Ing. Felipe de Jesús Chiv Vega** en su carácter de Gerente Técnico de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) y como testigos de asistencia los **C.C. Lic. Nidia Ivett Cisneros Vargas** y **Lic. Ma. Luisa Guerrero Díaz**, en sus carácter de Contralor Municipal y Segundo Sindico, respectivamente.



**REYNOSA**  
TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO  
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas**  
**Secretaría de Obras Públicas,**  
**Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**


**Acta de Entrega - Recepción**  
**Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-029-16-LP**

**I. Del Objeto.**

- 1.1. Nombre de la empresa o persona física que entrega.  
**José Arturo Garza Salinas**
- 1.2. Número de Registro Federal de Contribuyentes.  
**GASA-580828-85A**

**II. De la Información Básica Inicial.**

- 2.1. Nombre de la Dependencia que recibe.  
**Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.**
- 2.2. Dirección o Unidad encargada de la obra.  
**Dirección de Obras Públicas.**
- 2.3. Nombre y localización de la obra.  
**Construcción de Red de Colector en Calle Francisco Villa entre las Calles Rubirosa y Camargo; Calle Chihuahua entre Calles Francisco Villa y 20 de Noviembre, Colonia Aquiles Serdán, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**
- 2.4. Entidad Federativa donde se realizaron los trabajos.  
**Estado de Tamaulipas.**
- 2.5. Fecha, número y monto de Contrato de la Obra.  
**20 de Mayo de 2016**  
**SOP-REY-FAISM-029-16-LP**  
**\$3'480,643.52 INCLUYE I.V.A.**







**Municipio de Reynosa, Tamaulipas**  
**Secretaría de Obras Públicas,**  
**Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción**  
**Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-029-16-LP**

2.5.1. Fecha, número y monto de **Convenio Modificatorio Adicional al Monto del Contrato** de la Obra.  
**18 de Julio de 2016**  
**SOP-REY-FAISM-029-16-LP**  
**\$1'915,346.44 INCLUYE I.V.A.**

2.6. Aprobación  
**Acta de Cabildo No. 089/2016 de Fecha 15 de Abril de 2016** (Sesión ordinaria). (Convenio N°099/2016 15 de Julio de 2016)

**III. De los Antecedentes.**

3.1. Recursos  
**Faismun**


3.2. Modalidad de adjudicación  
**Licitación Pública**

3.3. Fecha de iniciación de los trabajos según Contrato.  
**23 de Mayo de 2016**

3.4. Fecha de terminación de los trabajos según Contrato.  
**11 de Julio de 2016**

3.5. Fecha real de iniciación.  
**23 de Junio de 2016**

3.6. Fecha Real de Terminación.  
**30 de Agosto de 2016**





Municipio de Reynosa, Tamaulipas  
Secretaría de Obras Públicas,  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción  
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-029-16-LP

**IV. De las Garantías.**

4.1. Para garantizar el Cumplimiento de cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato.

**Fianza N°** 3736-02839-3  
**Importe:** \$348,064.35 INCLUE I.V.A.  
**Y** 20 de Mayo de 2016  
**Afianzadora:** Aserta, S.A. de C.V.

4.1.1 Para garantizar el Cumplimiento de cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del **Convenio Modificatorio Adicional al Monto del Contrato** del contrato.

**Fianza N°** 3736-02839-3 (1-4PRJM2)  
**Importe:** \$191,534.64 INCLUYE I.V.A.  
**Fecha:** 18 de Julio de 2016  
**Afianzadora:** Aserta, S.A. de C.V.

4.2. Para garantizar la debida inversión o devolución total o parcial del importe del anticipo otorgado.

**Fianza N°** 3736-02838-0  
**Importe:** \$1'044,193.06 INCLUYE I.V.A.  
**Fecha:** 20 de Mayo de 2016  
**Afianzadora:** Aserta, S.A. de C.V.

4.3. Para garantizar los defectos que resultaren de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que se hubiera incurrido.

**Fianza N°** 3736-03114-0  
**Importe:** \$539,598.98 INCLUYE I.V.A.  
**Fecha:** 14 de Septiembre de 2016  
**Afianzadora:** Aserta, S.A. de C.V.

Misma que es parte integral de la presente Acta.





**REYNOSA**  
TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO  
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas  
Secretaría de Obras Públicas,  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción  
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-029-16-LP

**V. De la inversión y estimaciones.**

5.1.

No	Fecha	Periodo de Ejecución	Importe
1.	02 de Agosto de 2016	Del 23 de Junio al 22 de Julio de 2016	\$ 2'663,956.66
2.	04 de Agosto de 2016	Del 23 al 31 de Julio de 2016	\$ 336,598.09
<b>Estimación Convenio por Ampliación al Monto del Contrato</b>			
3.	08 de Septiembre de 2016	Del 01 al 30 de Agosto de 2016	\$ 1'651,160.62
<b>Sub-Total:</b>			\$ 4'651,715.37
<b>16% I.V.A.</b>			\$ 744,274.46
<b>Total</b>			\$ 5'395,989.83

El cual forman parte integral de la presente Acta.

**VI. De las sanciones.**

No Hubo

**VII. Procedimiento constructivo de los trabajos:**

Conceptos	Unidad	Cantidad	
		Contratada	Alcanzada
<b>OBRA CIVIL:</b>			
TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE TRABAJO	M.	545.00	528.55
TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO CONCRETO	M.	706.00	734.40
RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO CONCRETO	M3.	105.90	207.60



**REYNOSA**  
TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO  
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas**  
**Secretaría de Obras Públicas,**  
**Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción**  
**Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-029-16-LP**

TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO	M	384.00	322.70
RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO	M3	38.40	18.07
EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO HASTA 4.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M3.	203.29	0.00
EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN EN SECO EN ZONA B DE 2.00 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD	M3	1,829.57	5181.44
EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMÚN EN AGUA HASTA 4.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M3.	203.29	0.00
EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN EN AGUA EN ZONA B DE 2.00 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD	M3	1,829.57	1316.50
PLANTILLA EN ZANJAS PARA INSTALAR TUBERIA DE PILANCON	M3.	92.11	0.00
EXTRACCION DE TUBERIA CONCRETO DAÑADA DE 20 CM DE DIAMETRO	M	1.00	0.00
INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIO SERIE METRICA (SERIE-20) DE 8"	M.	545.00	540.10
ACARREO DE TUBERIA PVC SANITARIO SERIE METRICA (SERIE-20) DE 8"	M.	545.00	540.10
INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIO NOVAFORT 24" DE DIAMETRO	M.	545.00	540.10
ACARREO DE TUBERIA DE PVC NOVAFORT 24" DE DIAMETRO	M.	545.00	540.10
RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90 % DE PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3.	1,131.41	5047.90
RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90 % DE PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION	M3.	2,639.96	1279.15
POZO DE VISITA TIPO COMUN HASTA 4.00 M DE PROFUNDIDAD INCLUYE BROCAL Y TAPA DE Fo.Fo.	POZO	10.00	10.00
REPOSICION DE TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" DE DIAMETRO	REP.	23.00	22.00
DESCARGA DOMICILIARIA DE 6" DE DIAMETRO (6.00 M DE "B") SUM-MO (PVC)	DES	47.00	41.00

COPIA  
F. 2016.10.17







**REYNOSA**  
TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO  
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas**  
**Secretaría de Obras Públicas,**  
**Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción**  
**Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-029-16-LP**

REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO CON CARPETA DE 7.5 CM DE ESPESOR	M2	384.00	712.10
REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR	M2.	706.00	1572.95
ADEME METALICO DESLIZANTE	M2.	960.00	931.95
RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA EN DIFERENTES DIAMETROS	POZO	10.00	0.00
BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE PROPIEDAD DEL CONTRATISTA DE 3" DE DIAMETRO Y 6 H.P.	HR.	448.00	45.00
LIMPIEZA Y BARRIDO DEL AREA	M2.	1090.00	2030.81
DESAZOLVE, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL DENTRO DEL POZO DE VISITA DE 5.00 M DE PROFUNDIDAD Y 24" A 36" DE DIAMETRO	PZA.	3.00	0.00
SEÑALAMIENTO, DESVIOS, BANDEREROS Y LUCES NECESARIAS	M.	545.00	0.00
ACARREO PRIMER KILOMETRO PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION INCLUYE CARGA MECANICA	M3.	1,658.43	5217.48
ACARREO KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMER PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION	M3-KM	8,292.13	26,087.50
INTERCONEXION EN TUBERIA DE 20 CM DE DIAM A LOS POZOS DE VISITA	INTER	2.00	2.00
INTERCONEXION EN TUBERIA DE 61 CM DE DIAM A LOS POZOS DE VISITA	INTER	2.00	2.00
<b>SUMINISTROS</b>			
TUBO PVC SANITARIO SERIE METRICA (SERIE-20) DE 8" DE DIAMETRO	M	545.00	540.10
TUBO PVC SANITARIO NOVAFORT DE 24" DE DIAMETRO	M	545.00	540.10

**Que se fundamentan con las anotaciones de la Bitácora de la Obra, el cual forma parte integral de la presente Acta.**





**REYNOSA**  
TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO  
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas  
Secretaría de Obras Públicas,  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción  
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-029-16-LP

**VIII. De las Modificaciones.**

Se Autoriza **Convenio Modificadorio por Ampliación al Plazo de Ejecución por 31 Días Naturales de Diferimiento**, quedando como nueva fecha de término de los Trabajos el día: 11 de Agosto de 2016.

Se Autoriza **Segundo Convenio Modificadorio por Ampliación al Plazo de Ejecución por 50 Días Naturales de Diferimiento**, quedando como nueva fecha de término de los Trabajos el día: 30 de Septiembre de 2016.

**IX. De las Metas**

Instalación de Tubería de PVC Sanitario serie métrica de 8"

**Contratadas:** 545.00 M  
**Alcanzada:** 540.10 M

Instalación de Tubería de PVC Sanitario Novafort de 24"

**Contratadas:** 545.00 M  
**Alcanzada:** 540.10 M

**X. Situación Física de la Obra:**

**Terminado:** ( X )  
**No Iniciada:** ( )  
**Terminado, sin Operar:** ( )  
**Suspendido:** ( )







**REYNOSA**  
TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO  
2013 - 2016

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas  
Secretaría de Obras Públicas,  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción**  
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-029-16-LP

**XI. Consideraciones Operativas de la Obra:**


Opera Adecuadamente: ( X )  
Opera con Deficiencia: ( )  
No Opera: ( )

**XII. Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:**

12.1. La dependencia dentro de los términos del contrato, recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por los trabajos faltantes, mal ejecutados, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos.

**XIII. Firmas.**

En la misma fecha y en el mismo acto, el municipio de Reynosa Tamaulipas a través de los CC. **Arq. Jorge Rafael Herrera Bustamante**, y el **Ing. Juan Manuel Lenskin Garza**, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; Director de Obras Publicas y Primer Vocal del Comité Técnico de Obras Públicas o Servicios relacionados con la misma de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, recibe la obra: Así mismo para su conservación y mantenimiento el **Ing. Felipe de Jesús Chiw Vega** en su carácter de Gerente Técnico de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) recibe la obra: **Construcción de Red de Colector en Calle Francisco Villa entre las Calles Rubirosa y Camargo; Calle Chihuahua entre Calles Francisco Villa y 20 de Noviembre, Colonia Aquiles Serdán, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**





**REYNOSA**  
TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO  
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas  
Secretaría de Obras Públicas,  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción**  
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-029-16-LP

**Por la Contratante:**  
El Municipio de Reynosa, Tamaulipas

*[Handwritten signature]*  
**Arq. Jorge Rafael Herrera  
Bustamante**  
Secretario de Obras Públicas, Desarrollo  
Urbano y Medio Ambiente y Presidente  
del Comité Técnico de Obras Publicas


*[Handwritten signature]*  
**Ing. Juan Manuel Lenskin Garza**  
Director de Obras Publicas y Primer  
Vocal del Comité Técnico de Obras  
Publicas

**Para su Conservación y Mantenimiento**

*[Handwritten signature]*  
**Ing. Felipe de Jesús Chiv Vega**  
Gerente Técnico de la Comisión Municipal  
de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA)

**Por la Contratista**

*[Handwritten signature]*  
**C. Ing. José Arturo Garza Salinas**  
GASA-580828-85A







**REYNOSA**  
TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO  
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas  
Secretaría de Obras Públicas,  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción  
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-029-16-LP**

**Por los Beneficiarios**


Maria Antonia Garcia Saldierna  
**Nombre y Firma**

Belice 614 Col. Cañada  
Coordinadora de Sedeso

**Testigos de Asistencia**

**Lic. Nidia Ivett Cisneros Vargas**  
Contralor Municipal

**Lic. Ma. Luisa Guerrero Díaz**  
Segundo Sindico



TODOS POR  
**TAMAULIPAS**



**AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA**  
 RFC: AAS9207314T7  
 Avenida Periférico Sur Número 4829,  
 Interior Piso 9  
 Colonia Parque del Pedregal  
 México 14010, Delegación Tlalpan,  
 Ciudad de México.  
 Teléfono: (55) 5447-3900

F.A. 15/sep/16

Fianza Número: 3736-03114-0  
 Código de Seguridad: xff+JAe  
 Folio: 1903161  
 Monto de la fianza: 5539,598.98  
 Monto de este movimiento: 5539,598.98

**PÓLIZA DE FIANZA**

Lugar y Fecha de Expedición: México D.F., 14 de Septiembre de 2016  
 Movimiento: Emisión  
 Fiado: JOSE ARTURO GARZA SALINAS

Moneda: MXN  
 Vigencia: De conformidad con el texto de la póliza de fianza.

Afianzadora ASERTA, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA, en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de los Artículos 11° y 36° de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora Ante: MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

ANTE: MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. PARA GARANTIZAR POR: JOSE ARTURO GARZA SALINAS LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y RIESGOS DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO N° SOP-REY-FAISM-029-16-LP DE FECHA 20 DE MAYO DE 2016 CON UN IMPORTE CONTRATADO DE: \$3'480,643.52 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N.) MAS UN CONVENIO DE AMPLIACION AL MONTO DE \$1'915,346.44 (UN MILLON NOVECIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 44/100 M.N.) INCLUYE I.V.A. Y CON UN IMPORTE EJERCIDO DE \$5'395,989.83 (CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 83/100 M.N.) INCLUYE I.V.A. RELATIVO A: CONSTRUCCION DE RED DE COLECTOR EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE LAS CALLES RUBIROSA Y CAMARGO; CALLE CHIHUAHUA ENTRE CALLES FRANCISCO VILLA Y 20 DE NOVIEMBRE, COLONIA AGUILES SERDAN, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. LA COMPAÑIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA: A) QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL DOCUMENTO DE REFERENCIA. B) QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE UN AÑO CONTADO A PARTIR DEL DÍA DE LA FECHA DE LA ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS. C) QUE EN CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE., LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA Y A LA AFIANZADORA, A EFECTO DE QUE SE CORRIJAN LOS DEFECTOS, LOS VICIOS OCULTOS Y SE SATISFAGA PLENAMENTE LAS RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS. D) EN CASO DE DETECTARSE ALGÚN DEFECTO O VICIO OCULTO DE LOS TRABAJOS DURANTE EL PERIODO DE UN AÑO, LA GARANTÍA POR LA QUE HAYAN OPTADO DEBERÁ PERMANECER VIGENTE POR UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE LA REPARACIÓN DE LOS DEFECTOS, EN SU CASO, MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. DEBERÁ INFORMAR A LA AFIANZADORA DEL ESTADO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. E) QUE LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LAS OBRAS MATERIA DEL CONTRATO CITADO, AUN CUANDO PARTE DE ELLAS SE SUBCONTRATEN DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 54 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS. F) QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 282 Y 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR. G) LA CANCELACIÓN DE FIANZAS SERÁ PETICIÓN

PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESA A [www.aserta.com.mx](http://www.aserta.com.mx)  
**CLAUSULAS IMPORTANTES AL REVERSO DE ESTA PÓLIZA**

Recibi: Elena Arosta

Esta fianza es nula para garantizar operaciones de crédito aun cuando el texto de la misma diga lo contrario. De conformidad con el artículo 714 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas LA AFIANZADORA podrá usar equipos y medios electrónicos, y el uso de los medios de identificación en sustitución de la firma autografa producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y tendrán el mismo valor probatorio. Con la aceptación de esta póliza, el beneficiario manifiesta expresamente su consentimiento para que AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA, emita las fianzas y los documentos modificatorios a su favor, indistintamente en forma escrita o a través de medios electrónicos. Esta fianza es la impresión de un documento digital emitido de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio respecto a la Firma Electrónica Avanzada. Con la aceptación de esta póliza y con el fin de establecer que la fianza electrónica proviene de LA AFIANZADORA, se acuerda en los terminos del artículo 90 bis del Código de Comercio, como procedimiento de identificación y validación de la misma, la obtención del certificado de autenticidad disponible en la pagina de Internet: [www.aserta.com.mx](http://www.aserta.com.mx), para todos los efectos legales. Forma parte de esta póliza el anexo: "NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PÓLIZA DE FIANZA".

CLEMENTE PORRAS HUERTA

Fianza: 3736-03114-0  
 Código de Seguridad: xff+JAe  
 Folio: 1903161  
 Monto de la fianza: 5539,598.98  
 Monto de este movimiento: 5539,598.98  
 Fecha: 15/09/2016  
 Hora: 10:05:35  
 Usuario: clemente.porras.huerta  
 IP: 190.131.255.105  
 Autenticación: Autenticación por Certificado

**LÍNEA DE VALIDACIÓN**

1215 096V T150 96W3 FE19 0316 1