



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente



Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISM-049-16-AD**

Acta administrativa que se formula para hacer constar la **Entrega-Recepción** de la obra: **Rehabilitación de Drenaje (Caído) en la Calle Artículo 27 entre Calles Lucio Blanco y Juan Rodríguez, Colonia Jacinto López 2, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas**, sustentada en el contrato **SOP-REY-FAISM-049-16-AD**, y con fundamento en el artículo 73 y 10 Fracción X de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Tamaulipas.

Lugar hora y fecha:

En la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, siendo las **14:00** horas, del día **11 de Julio de 2016**, reunidos en las oficinas de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del R. Ayuntamiento de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, sita en la calle Matamoros N° 635 Oriente Esquina Ma. Escobedo Zona Centro.

Intervienen:

Los ciudadanos el **Arq. Jorge Rafael Herrera Bustamante**, y el **Ing. Juan Manuel Lesnkin Garza**, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; Director de Obras Publicas y Primer Vocal del Comité Técnico de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, respectivamente. El **C. Ing. Víctor Manuel Carrillo Gómez**, en su carácter de representante legal de la Empresa: **Cuva Construcciones, S.A. de C.V.**, así mismo para su Conservación y Mantenimiento el **C. Ing. Felipe de Jesús Chiv Vega** en su carácter de Gerente Técnico de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado COMAPA, y como testigos de asistencia las **C.C. Lic. Nidia Ivett Cisneros Vargas** y **Lic. Ma. Luisa Guerrero Díaz**, en sus carácter de Contralor Municipal y Segundo Sindico, respectivamente.



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 - 2016

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente



Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-049-16-AD

I. Del Objeto.

- 1.1. Nombre de la empresa o persona física que entrega.
Cuva Construcciones, S.A. de C.V.
- 1.2. Número de Registro Federal de Contribuyentes.
CCO-031216-5T1

II. De la Información Básica Inicial.

- 2.1. Nombre de la Dependencia que recibe.
Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
- 2.2. Dirección o Unidad encargada de la obra.
Dirección de Obras Públicas.
- 2.3. Nombre y localización de la obra.
Rehabilitación de Drenaje (Caído) en la Calle Artículo 27 entre Calles Lucio Blanco y Juan Rodríguez, Colonia Jacinto Lopez 2, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.
- 2.4. Entidad Federativa donde se realizaron los trabajos.
Estado de Tamaulipas.
- 2.5. Fecha, número y monto de Contrato de la Obra.
13 de Junio de 2016
SOP-REY-FAISM-049-16-AD
\$242,351.02 INCLUYE I.V.A.



REYNOSA
TAMAULIPAS

R. AYUNTAMIENTO
2013-2016



● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción

Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISM-049-16-AD**

2.6. Aprobación

Acta de Comité de Obras Públicas No. 089/2016 de Fecha 15 de Abril de 2016 (Sesión ordinaria).

III. De los Antecedentes.

3.1. Recursos
Faismun

3.2. Modalidad de adjudicación
Adjudicación Directa

3.3. Fecha de iniciación de los trabajos según Contrato.
14 d Junio de 2016

3.4. Fecha de terminación de los trabajos según Contrato.
13 de Julio de 2016

3.5. Fecha real de iniciación.
14 de Junio de 2016

3.6. Fecha Real de Terminación.
27 de Junio de 2016



REYNOSA
TAMAULIPAS

R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-049-16-AD

IV. De las Garantías.

4.1. Para garantizar el Cumplimiento de cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato.

Fianza N° 1714412-0000
Importe: \$24,235.10 INCLUYE I.V.A.
Fecha: 13 de Junio de 2016
Afianzadora: Primero Fianzas, S.A. de C.V.

4.2. Para garantizar la debida inversión o devolución total o parcial del importe del anticipo otorgado.

Fianza N° No Hubo
Importe:
Fecha:
Afianzadora:

4.3. Para garantizar los defectos que resultaren de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que se hubiera incurrido.

Fianza N° 1727797-0000
Importe: \$22,637.29 INCLUYE I.V.A.
Fecha: 08 de Julio de 2016
Afianzadora: Primero Fianzas, S.A. de C.V.

Misma que es parte integral de la presente Acta.



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente



Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-049-16-AD

V. De la inversión y estimaciones.

5.1.

No	Fecha	Periodo de Ejecución	Importe
1.	24 de Junio de 2016	Del 14 al 20 de Junio de 2016	\$ 129,909.37
2.	24 de Junio de 2016	Del 14 al 20 de Junio de 2016	\$ 6,207.92
3.	29 de Junio de 2016	Del 21 al 27 de Junio de 2016	\$ 59,031.80
Sub-Total:			\$ 195,149.09
16% I.V.A.			\$ 31,223.85
Total			\$ 226,372.94

El cual forman parte integral de la presente Acta.

VI. De las sanciones.
No Hubo

VII. Procedimiento constructivo de los trabajos:

Conceptos	Unidad	Cantidad	
		Contratada	Alcanzada
PRELIMINARES			
TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE TRABAJO	M	101.60	102.00
TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO	M	203.20	172.64
RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO CONCRETO	M3	15.24	12.05



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente



Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-049-16-AD

EXCAVACION A MANO DE PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN EN SECO HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD	M3	8.64	0.00
EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN EN SECO EN ZONA B DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD	M3	77.72	115.17
EXCAVACION A MANO DE PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN EN AGUA HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD	M3	8.64	0.00
EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN EN AGUA EN ZONA B DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD	M3	77.72	0.00
PLANTILLA DE PILANCON EN ZANJAS PARA INSTALAR TUBERIA	M3	10.16	7.96
EXTRACCION DE TUBERIA CONCRETO DAÑADA DE 20 CM. DE DIAMETRO	M	101.60	99.60
INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC DE 8" DE DIAMETRO	M	101.60	99.60
ACARREO DE TUBERIA PVC SANITARIA SERIE METRICA (SERIE 20) DE 8"	M	101.60	99.60
RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3	47.62	99.60
RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION	M3	111.11	107.19
REPOSICION DE TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" DE DIAMETRO	REP	4.00	0.00
DESCARGA DE 6.00 MTS DE TUBERIA 160 (6" DE DIAMETRO) DE PVC S-20, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	8.00	4.00
REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CM. DE ESPESOR	M2	101.60	0.00
ADAME METALICO DESLIZANTE	M2	243.84	103.65
BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE PROPIEDAD DEL CONTRATISTA DE 3" DE DIAMETRO Y 6 HP	HR	8.00	0.00
LIMPIEZA Y BARRIDO DEL AREA	M2	101.60	0.00



REYNOSA
TAMAULIPAS

R. AYUNTAMIENTO
2013-2016

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA
TAMAULIPAS

OPERADO

FAISMUN 2015-2017

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción

Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-049-16-AD

DESAZOLVE, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL DENTRO DEL POZO ESPECIAL DE 3.50 M. DE PROFUNDIDAD Y 1.80 DE DIAMETRO INTERIOR	PZA	3.00	1043.46
SEÑALAMIENTO, DESVIOS, BANDEREROS Y LUCES NECESARIAS	M	101.60	3.00
ACARREO PRIMER KILOMETRO PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION, INCLUYE: CARGA MECANICA	M3	81.72	115.17
ACARREO KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMER PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION	M3-KM	408.59	575.85
INTERCONEXION EN TUBERIA DE 20 CM. DE DIAMETRO, A LOS POZOS DE VISITA	INTER	4.00	4.00
SUMINISTRO			
TUBO PVC SANITARIO SERIE METRICA (SERIE 20) DE 8" DE DIAMETRO	M	101.60	99.60
EXTRAORDINARIOS			
REPOSICION DE DESCARGA SANITARIA DE 1.5 ML. DE TUBERIA 160 (6" DE DIAMETRO) DE PVC S-20, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	4.00	4.00

Que se fundamentan con las anotaciones de la Bitácora de la Obra, el cual forma parte integral de la presente Acta.

VIII. De las Modificaciones.

Se Realizaron **Trabajos Extraordinarios** por Modificación de Proyectos y que no fueron Contemplados en el Catalogo Original, Autorizados por el C. **Ing. Juan Manuel Lenskin Garza**, Director de Obras Públicas, Mediante Oficio N° **SOP/1127/16** de Fecha **14 de Junio de 2016**.



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente



Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-049-16-AD

IX. De las Metas

Contratadas:	101.60 M
Alcanzada:	99.60 M.

X. Situación Física de la Obra:

Terminado:	(X)
No Iniciada:	()
Terminado, sin Operar:	()
Suspendido:	()

XI. Consideraciones Operativas de la Obra:

Opera Adecuadamente:	(X)
Opera con Deficiencia:	()
No Opera:	()

XII. Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

12.1. La dependencia dentro de los términos del contrato, recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por los trabajos faltantes, mal ejecutados, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos.



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente



Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISM-049-16-AD**

XIII. Firmas.

En la misma fecha y en el mismo acto, el municipio de Reynosa Tamaulipas a través de los CC. **Arq. Jorge Rafael Herrera Bustamante**, y el **Ing. Juan Manuel Lenskin Garza**, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; Director de Obras Publicas y Primer Vocal del Comité Técnico de Obras Públicas o Servicios relacionados con la misma de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, así mismo para su Conservación y Mantenimiento el **C. Ing. Felipe de Jesús Chiv Vega** en su carácter de Gerente Técnico de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado COMAPA, recibe la obra: **Rehabilitación de Drenaje (Caído) en la Calle Artículo 27 entre Calles Lucio Blanco y Juan Rodríguez, Colonia Jacinto López 2, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISM-049-16-AD**



Por la Contratante:
El Municipio de Reynosa, Tamaulipas

Arq. Jorge Rafael Herrera
Bustamante

Secretario de Obras Públicas, Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente y Presidente
del Comité Técnico de Obras Publicas

Ing. Juan Manuel Lenskin Garza
Director de Obras Publicas y Primer
Vocal del Comité Técnico de Obras
Publicas

Para su Conservación y Mantenimiento:

C. Ing. Felipe de Jesús Chiw Vega
Gerente Técnico de la Comisión Municipal
de Agua Potable y Alcantarillado COMAPA

Por la Contratista:

C. Ing. Víctor Manuel Carrillo Gómez
Cuva Construcciones, S.A. de C.V.



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-049-16-AD



Por los Beneficiarios

Xv + 127 #116
Cob Jacinto Lopez # 2

Nombre y Firma

Testigos de Asistencia

Lic. Nidia Ivett Cisneros Vargas
Contralor Municipal

Lic. Ma. Luisa Guerrero Díaz
Segundo Sindico

primero fianzas

F.A. 11-Jul-16

Primero Fianzas S.A. de C.V.



AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PARA EXPEDIR FIANZAS
Paseo de la Reforma No. 350 piso 7A, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. C.P. 06600 Tel.: 51-28-07-00 Fax: 51-28-07-03 R.F.C. PFI9712228W1

POLIZA DE FIANZA

Lugar	REYNOSA TAMAULIPAS A 08 DE JULIO DEL 2016 ✓	Fianza No.	1727797-0000
Fiado	CUVA CONSTRUCCIONES, SA DE CV. *****		
Ramo/Tipo	ADMINISTRATIVA/OBRA BUENA CALIDAD	Monto	\$22,637.29 ✓

Primero Fianzas, S.A. de C.V., en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de los Artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye como fiadora hasta la cantidad de:

Veintidos Mil Seiscientos Treinta y Siete Pesos 29/100 M.N. ✓

PRIMERO FIANZAS, S.A. DE C.V. SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE \$22,637.29 (VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 29/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE EL I.V.A. ANTE EL R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

PARA GARANTIZAR POR CUVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., CON DOMICILIO EN CALLE PRAXEDIS BALBOA NO.100-A COL. RANCHO GRANDE CP.88610 CD. REYNOSA, TAMAULIPAS. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS EL CONTRATO NUMERO SOP-REY-FAISM-049-16-AD DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2016 Y DE SUS ANEXOS, CON UN MONTO CONTRATADO \$242,351.02 (DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 02/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE EL I.V.A. CON UN MONTO EJERCIDO DE \$226,372.94 (DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 94/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE EL I.V.A. CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y NUESTRO FIADO, REFERENTE A: REHABILITACIÓN DE DRENAJE (CAÍDO) EN LA CALLE ARTICULO 27 ENTRE CALLES LUCIO BLANCO Y JUAN RODRÍGUEZ, COLONIA JACINTO LÓPEZ 2, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, LA REPARACIÓN DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA OBRA EJECUTADA Y/O LOS SERVICIOS PRESTADOS, ASI COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO NUESTRO FIADO. ESTA FIANZA GARANTIZA TAMBIEN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA MANO DE OBRA UTILIZADOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS, AUN CUANDO PARTE DE ELLAS SE HUBIEREN SUBCONTRATADO, ACORDE CON LOS TERMINOS, CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO GARANTIZADO Y RESPONDE DE LOS VICIOS O DEFECTOS QUE RESULTEN DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE REALICE LA ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA CONTRATADA Y/O SERVICIOS PRESTADOS, ASI COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD NUESTRO FIADO. LA VIGENCIA DE LA FIANZA SERA POR LOS DOCE MESES ANTES INDICADOS. LA FIANZA GARANTIZA ASIMISMO, EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO GARANTIZADO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HUBIERAN SUBCONTRATADO, Y SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON DICHO CONTRATO Y SUS ANEXOS, EN EL SUPUESTO DE QUE NUESTRO FIADO NO REPARE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE LE SEAN REPORTADOS POR EL BENEFICIARIO. ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS EN LOS QUE INCURRA EL BENEFICIARIO POR DICHAS REPARACIONES, HASTA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO AFIANZADO, EN LOS CASOS EN QUE EL MONTO DE LA REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN SEA SUPERIOR AL AFIANZADO, LA AFIANZADORA UNICAMENTE RESPONDERA HASTA POR EL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL MONTO GARANTIZADO. ESTA COMPAÑIA AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN QUE ELIJA EL BENEFICIARIO DE ENTRE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, EL BENEFICIARIO DISPONDRÁ DE UN TERMINO DE DIEZ MESES PARA FORMULAR LA RECLAMACIÓN DE ESTA POLIZA, EL QUE SE COMPUTARA A PARTIR DE QUE SE HAGA EXIGIBLE LA OBLIGACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS MATERIA DEL CONTRATO GARANTIZADO QUE REPRESENTA LA CUANTIFICACIÓN DE LA REPARACIÓN EFECTUADA O POR EFECTUAR DE LOS VICIOS, DEFECTOS O MAL FUNCIONAMIENTO RESULTANTES, O DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO. ESTA COMPAÑIA AFIANZADORA TENDRA UN PLAZO HASTA DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACIÓN PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR POR ESCRITO A EL R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA. ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LA PRESENTE FIANZA INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NUESTRO FIADO INTERPONGA CUALQUIER TIPO DE RECURSO ANTE INSTANCIAS DEL ORDEN ADMINISTRATIVO O NO JUDICIAL. POR LO QUE EL PAGO NO SE ENCONTRARA SUPEDITADO A LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA SIEMPRE Y CUANDO NUESTRO FIADO NO HAYA ACEPTADO EXPRESAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE, UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TERMINO DE LEY PARA HACERLA EXIGIBLE SIN QUE DENTRO DE DICHO PLAZO SE HUBIERA PRESENTADO RECLAMACIÓN DE PAGO. FIN DE TEXTO.

OPERADO


FAISMUN 2015-2017

Recibi: E Q
Elena A.

PRIMERO FIANZAS S.A. DE C.V.

EDUARDO RODRIGUEZ RAMIREZ
Director Comercial Div. Nte

LINEA DE VALIDACION:
14WXNNNMW



LEONEL LUNA SANCHEZ
Gte. Regional

