



**REYNOSA**  
TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO  
2013 - 2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas**  
**Secretaría de Obras Públicas,**  
**Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción**  
**Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-054-16-LR**

Acta administrativa que se formula para hacer constar la **Entrega-Recepción** de la obra: **Construcción de Red de Electrificación en la calle Octava entre Retorno 1 y Retorno 3, Colonias Ramón Pérez Sector 3 y Sector 4, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas,** sustentada en el contrato **SOP-REY-FAISM-054-16-LP** y con fundamento en el artículo 73 y 10 Fracción X de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Tamaulipas.

*Suscriben*  
*TAMAZ*

**Lugar hora y fecha:**

En la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, siendo las **13:00** horas, del día **12 de Septiembre de 2016**, reunidos en las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del R. Ayuntamiento de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, sita en la calle Matamoros N° 635 Oriente Esquina M. Escobedo Zona Centro.

*[Handwritten signature]*

**Intervienen:**

Los ciudadanos el **Arq. Jorge Rafael Herrera Bustamante**, y el **Ing. Juan Manuel Lenskin Garza**, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; Director de Obras Publicas y Primer Vocal del Comité Técnico de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, respectivamente. El **C. Ing. Rafael Alfonso Monjet Saldivar**, en su carácter de representante legal de la empresa: **Ramsa Electricidad y Proyectos, S.A. de C.V.**, Así Mismo para su Conservación y Mantenimiento el **C. Lic. Antonio Rivas Sordia**, Coordinador de Servicios Públicos Primarios y como testigos de asistencia las C.C. **Lic. Nidia Ivett Cisneros Vargas** y **Lic. Ma. Luisa Guerrero Díaz**, en sus carácter de Contralor Municipal y Segundo Sindico, respectivamente.

*[Handwritten mark]*



**Municipio de Reynosa, Tamaulipas**  
**Secretaría de Obras Públicas,**  
**Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción**  
**Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-054-16-IR**

**I. Del Objeto.**

- 1.1. Nombre de la empresa o persona física que entrega.  
**Ramsa Electricidad y Proyectos, S.A. de C.V.**
- 1.2. Número de Registro Federal de Contribuyentes.  
**REP-121120-6XA**

**II. De la Información Básica Inicial.**

- 2.1. Nombre de la Dependencia que recibe.  
**Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.**
- 2.2. Dirección o Unidad encargada de la obra.  
**Dirección de Obras Públicas.**
- 2.3. Nombre y localización de la obra.  
**Construcción de Red de Electrificación en la calle Octava entre Retorno 1 y Retorno 3, Colonias Ramón Pérez Sector 3 y Sector 4, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**
- 2.4. Entidad Federativa donde se realizaron los trabajos.  
**Estado de Tamaulipas.**
- 2.5. Fecha, número y monto de Contrato de la Obra.  
**14 de Julio de 2016**  
**SOP-REY-FAISM-054-16-LP**  
**\$583,642.72 INCLUYE I.V.A.**

*Sosana Torres*



**Municipio de Reynosa, Tamaulipas**  
**Secretaría de Obras Públicas,**  
**Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción**  
**Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-054-16-LR**

2.6. Aprobación.

**Acta de Comité de Obras Públicas No. 082/2016 de Fecha 04 de Febrero de 2016 (Sesión ordinaria).**

**III. De los Antecedentes.**

3.1. Recursos  
**Faismun**

3.2. Modalidad de adjudicación  
**Invitación a Cuando Menos Tres Contratistas**

3.3. Fecha de iniciación de los trabajos según Contrato.  
**15 de Julio de 2016**

3.4. Fecha de terminación de los trabajos según Contrato.  
**28 de Agosto de 2016**

3.5. Fecha real de iniciación.  
**03 de Agosto de 2016**

3.6. Fecha Real de Terminación.  
**28 de Agosto de 2016**

*50 Sabas Torres*

*[Handwritten mark]*



**Municipio de Reynosa, Tamaulipas  
Secretaría de Obras Públicas,  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción  
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-054-16-IR**

**IV. De las Garantías.**

- 4.1. Para garantizar el Cumplimiento de cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato.

**Fianza N°** 3245-00830-5  
**Importe:** \$58,364.27 INCLUYE I.V.A.  
**Fecha:** 14 de Julio de 2016  
**Afianzadora:** Aserta, S.A. de C.V.

- 4.2. Para garantizar la debida inversión o devolución total o parcial del importe del anticipo otorgado.

**Fianza N°** 3245-00829-7  
**Importe:** \$175,092.82 INCLUYE I.V.A.  
**Fecha:** 14 de Julio de 2016  
**Afianzadora:** Aserta, S.A. de C.V.

- 4.3. Para garantizar los defectos que resultaren de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que se hubiera incurrido.

**Fianza N°** 3245-00864-0  
**Importe:** \$55,323.20 INCLUYE I.V.A.  
**Fecha:** 09 de Septiembre de 2016  
**Afianzadora:** Aserta, S.A. de C.V.

Misma que es parte integral de la presente Acta. DE REYNOSA TAMAULIPAS



Municipio de Reynosa, Tamaulipas  
Secretaría de Obras Públicas,  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción  
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-054-16-LR

V. De la inversión y estimaciones.

5.1.

No	Fecha	Periodo de Ejecución	Importe	
1.	16 de Agosto de 2016	Del 03 al 15 de Agosto de 2016	\$	317,885.20
2.	30 de Agosto de 2016	Del 16 al 28 de Agosto de 2016	\$	159,038.92
			<b>Sub-Total:</b>	\$ 476,924.12
			<b>16% I.V.A.</b>	\$ 76,307.86
			<b>Total</b>	\$ 553,231.98

El cual forman parte integral de la presente Acta.

VI. De las sanciones.

No Hubo

VII. Procedimiento constructivo de los trabajos:

Conceptos	Unidad	Cantidad	
		Contratada	Alcanzada
<b>MEDIA TENSION</b>			
SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE 12-750. (INCLUYE: TRASLADO, EXCAVACION Y COMPACTACION DE CEPA)	PZA	7.00	7.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE 9-450. (INCLUYE: TRASLADO, EXCAVACION Y COMPACTACION DE CEPA)	PZA	2.00	2.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO ACSR CAL. 1/0 EN SISTEMA DE 2 FASES	M.L.	185.00	180.30
SUMINISTRO E INSTALACION DE NEUTRO CORRIDO	M.L.	100.00	79.30

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas**  
**Secretaría de Obras Públicas,**  
**Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción**  
**Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-054-16-LR**

CON CONDUCTOR ACSR CAL 1/0			
SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION CON TRANSFORMADOR DE 37.5 Kva 13200yt- 120/240V. (INCLUYE: SEPARADOR SIT, C.C.F., APARTARRAYO ADOM-12 CRUCETA PT200, ABRAZADERA UL, CONECTOR ESTRIBO Y CONECTOR LV PARA SU CORRECTA INSTALACION)	PZA	2.00	2.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA TS3N (INCLUYE CRUCETA PT200, UNA ABRAZADERA UC, DOS AISLADOR 13PC, UN BASTIDOR B1, UNA ABRAZADERA 1BS, UN CARRETE AISLADOR H, CUATRO PLACAS 1PC, DOS REMATE PREFORMADO Y .500 GR ALUMINIO SUAVE 4)	PZA	1.00	1.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA AD2N (INCLUYE DOS CRUCETA PR200, DOS PERNO DR 16X457, DOS OJO RE, DOS AISLADOR 13SHL45-C, UNA ABRAZADERA 3AG, DOS GRAPA REMATE, DOS AISLADOR 13 PD, UN GRILLETE GA1 Y .500 gr ALUMINIO SUAVE 4)	PZA	1.00	1.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA TS2N (INCLUYE CRUCETA PT200, UNA ABRAZADERA UC, DOS AISLAMIENTO 13PC, UN BASTIDOR B1, UNA ABRAZADERA 1BS, UN CARRETE AISLADOR H, DOS PLACAS 1PC UN REMATE PREFORMADO Y .500 gr ALUMINIO SUAVE 4)	PZA	2.00	2.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA RD2N (INCLUYE DOS CRUCETA PR200, DOS PERNO D.R. 16X457, DOS AISLADOR 13SHL45-C, UNA ABRAZADERA 2AG, DOS GRAPA REMATE, .500 ALUMINIO SUAVE 4)	PZA	2.00	2.00
DISPOSITIVO 1 TRANSFORMADOR (INCLUYE SEPARADOR SIT Y ABRAZADERA UNIVERSAL)	PZA	2.00	2.00
BAJADA A TIERRA K (INCLUYE: 2 kg ALAMBRE DE COBRE, UNA CONEXION TERMOFUSIONABLE CON ELECTRODO A TIERRA DE CARGA 90 Y UNA VARILLA A TIERRA COPPERWELD 5/8 X 10FT)	PZA	6.00	600
RETENIDA RSA (INCLUYE: UN AISLADOR 3R, UN PERNO Y ANCLA, UNA GRAPA PARALELA, UN REMATE PREFORMADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION)	PZA	2.00	2.00
TRAMITES ANTE COMISION FEDERAL DE	PZA	1.00	1.00

Susana Torres

AYUNTAMIENTO DE REYNOSA  
TAMAULIPAS  
**OPERADO**  
FAISMUN 2015-2017

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas**  
**Secretaría de Obras Públicas,**  
**Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción**  
**Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-054-16-IR**

ELECTRICIDAD Y PLANOS DEFINITIVOS PARA ENTREGA-RECEPCION			
BAJA TENSION			
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MULTIPLE DE ALUMINIO XLPE (2+1) CAL 1/0 AEREO	M.L.	315.00	271.70
SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA PARA RED SECUNDARIA TIPO ANCLA (INCLUYE: UN AISLADOR R3, UN PERNO Y ANCLA, UN MUERTO CANAL, UN REMATE PREFORMADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION)	PZA	2.00	2.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS DE REMATE CON TRES BASTIDOR B3 (INCLUYE NUEVE AISLADOR TIPO CARRETE, DOS REMATE PREFORMADO, TRES BASTIDOR B3, DOS ABRAZADERAS 2 BS UN CONECTOR L Y TRES ANILLOS DE COBRE)	PZA	24.00	14.00
MURETE CON PREPARACION ELECTRICA BAJO NORMA DE CFE, INCLUYE: UNA BASE DE MEDICION 5X100, UN TUBO PG, UNA MUFA, UN PTR 3", CENTRO DE CARGA QO 2X70 RB Y SOPORTERIA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	36.00	36.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES ELECTROMECAVICOS PARA LA PREPARACION DE ACOMETIDA (INCLUYE UN INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, UNA VARILLA DE TIERRA CORTA 1M, UN CONECTOR PARA VARILLA Y CABLE THHN #10 Y #8)	PZA	36.00	36.00
ALUMBRADO PUBLICO			
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA VAPOR DE SODIO ALTA PRESION DE 100WATTS TIPO COBRA (INCLUYE: BRAZO DE 1.40M. CON PINTURA ANTICORROSIVA Y SOPORTERIA)	PZA	9.00	9.00
CONDUCTOR MULTIPLE AL (2+1) CAL. #4 AEREO	M.L.	368.00	351.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THHW CAL. 10	M.L.	60.00	58.50
SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS CONECTORES BIMETALICOS TIPO UDC 2-8	PZA	27.00	27.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE CONTROL DE ENCENDIDO AUTOMATICO (INCLUYE: UNA BASE DE MEDICION 5X100A, UN INTERRUPTOR PRINCIPAL 2X40A , SOPORTERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	PZA	1.00	1.00

*Susana Torres*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**Municipio de Reynosa, Tamaulipas**  
**Secretaría de Obras Públicas,**  
**Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción**  
**Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-054-16-LR**

CORRECTA INSTALACION)			
UNIDAD DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS INCLUYE: PERSONAL TECNICO CERTIFICADO, (CARTA CEMIC)	PZA	1.00	1.00
CFE			
GASTOS DE INTERCONEXION EN LINEA VIVA (PAGO DE APORTACION, INCLUYE: CUADRILLAS, MATERIAL Y MANO DE OBRA	LOTE	1.00	1.00

**Que se fundamentan con las anotaciones de la Bitácora de la Obra, el cual forma parte integral de la presente Acta.**

Susana Torres

**VIII. De las Modificaciones.**  
No Hubo.

**IX. De las Metas**  
**Suministro e Instalación de Luminaria vapor de sodio**  
**Contratada: 9.00 PZA.**  
**Alcanzada: 9.00 PZA.**

**X. Situación Física de la Obra:**

- Terminado: ( X )
- No Iniciada: ( )
- Terminado, sin Operar: ( )
- Suspendido: ( )

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





**Municipio de Reynosa, Tamaulipas**  
**Secretaría de Obras Públicas,**  
**Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción**  
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-054-16-LR

**XI. Consideraciones Operativas de la Obra:**

Opera Adecuadamente: ( X )  
Opera con Deficiencia: ( )  
No Opera: ( )

**XII. Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:**

12.1. La dependencia dentro de los términos del contrato, recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por los trabajos faltantes, mal ejecutados, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos.

**XIII. Firmas.**

En la misma fecha y en el mismo acto, el municipio de Reynosa Tamaulipas a través de los CC. **Arq. Jorge Rafael Herrera Bustamante**, y el **Ing. Juan Manuel Lenskin Garza**, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; Director de Obras Públicas y Primer Vocal del Comité Técnico de Obras Públicas o Servicios relacionados con la misma de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Así Mismo para su Conservación y Mantenimiento el **C. Lic. Antonio Rivas Sordia**, Coordinador de Servicios Públicos Primarios recibe la obra: **Construcción de Red de Electrificación en la calle Octava entre Retorno 1 y Retorno 3, Colonias Ramón Pérez Sector 3 y Sector 4, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**

Municipio de Reynosa, Tamaulipas  
Secretaría de Obras Públicas,  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción  
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-054-16-IR

**Por la Contratante:**  
El Municipio de Reynosa, Tamaulipas

*Susana Torres*

**Arq. Jorge Rafael Herrera  
Bustamante**

Secretario de Obras Públicas, Desarrollo  
Urbano y Medio Ambiente y Presidente del  
Comité Técnico de Obras Públicas

*[Signature]*

**Ing. Juan Manuel Lenskin Garza**  
Director de Obras Públicas y Primer Vocal  
del Comité Técnico de Obras Públicas

**Para su Conservación y Mantenimiento**

*[Signature]*

**Lic. Antonio Rivas Sordia**  
Coordinador de Servicios Públicos Primarios

**Por la Contratista**

*[Signature]*

**C. Ing. Rafael Alfonso Moniet Saldivar**  
Ramsa Electricidad y Proyectos, S.A. de C.V.

Municipio de Reynosa, Tamaulipas  
Secretaría de Obras Públicas,  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción  
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-054-16-IR

Por los Beneficiarios

*Subana Torres*

Nombre y Firma  
Calle QUINTA 332  
Ced Ramon Perez 3

Testigos de Asistencia

*[Signature]*  
Lic. Nidia Ivett Cisneros Vargas  
Contralor Municipal

*[Signature]*  
Lic. Ma. Luisa Guerrero Díaz  
Segundo Sindico



F.A. 12/sep/16

**AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA**  
RFC: AAS9207314T7  
Avenida Periférico Sur Número 4829,  
Interior Piso 9  
Colonia Parque del Pedregal  
México 14010, Delegación Tlalpan,  
Ciudad de México.  
Teléfono: (55) 5447-3900

Fianza Número: 3245-00864-0  
Código de Seguridad: SYI4wXt  
Folio: 1901269  
Monto de la fianza: \$55,323.20  
Monto de este movimiento: \$55,323.20

**PÓLIZA DE FIANZA**

Lugar y Fecha de Expedición: México D.F., 9 de Septiembre de 2016  
Movimiento: Emisión  
Fiado: RAMSA ELECTRICIDAD Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

Moneda: MXN  
Vigencia: De conformidad con el texto de la póliza de fianza.

Afianzadora ASERTA, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA, en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de los Artículos 11° y 36° de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora: Ante: MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE \$55,323.20 (CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 20/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE EL I.V.A. ANTE EL R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

PARA GARANTIZAR POR RAMSA ELECTRICIDAD Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., CON DOMICILIO EN CARRETERA LIBRE REYNOSA A MONTERREY NO. 300 LOCAL C COL. GRANJAS ECONOMICAS DEL NORTE C.P. 88730 CD. REYNOSA, TAMAULIPAS Y R.F.C. REP-121120-6XA. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS EL CONTRATO NUMERO SOP-REY-FAISM-054-16-LP DE FECHA 14 DE JULIO DE 2016 Y DE SUS ANEXOS, CON UN MONTO CONTRATADO \$583,642.72 (QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 72/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE I.V.A. CON UN MONTO EJERCIDO DE \$553,231.98 (QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 98/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE EL I.V.A. CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y NUESTRO FIADO, REFERENTE A: CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE OCTAVA ENTRE RETORNO 1 Y RETORNO 3, COLONIAS RAMÓN PÉREZ SECTOR 3 Y SECTOR 4, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, LA REPARACIÓN DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA OBRA EJECUTADA Y/O LOS SERVICIOS PRESTADOS, ASI COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO NUESTRO FIADO. ESTA FIANZA GARANTIZA TAMBIEN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA MANO DE OBRA UTILIZADOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS, AUN CUANDO PARTE DE ELLAS SE HUBIEREN SUBCONTRATADO, ACORDE CON LOS TERMINOS, CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO GARANTIZADO Y RESPONDE DE LOS VICIOS O DEFECTOS QUE RESULTEN DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE REALICE LA ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA CONTRATADA Y/O SERVICIOS PRESTADOS, ASI COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD NUESTRO FIADO. LA VIGENCIA DE LA FIANZA SERA POR LOS DOCE MESES ANTES INDICADOS. LA FIANZA GARANTIZA ASIMISMO, EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO GARANTIZADO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HUBIERAN SUBCONTRATADO, Y SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON DICHO CONTRATO Y SUS ANEXOS, EN EL SUPUESTO DE QUE NUESTRO FIADO NO REPARE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE LE SEAN REPORTADOS POR EL BENEFICIARIO. ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS EN LOS QUE INCURRA EL BENEFICIARIO POR DICHAS REPARACIONES, HASTA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO AFIANZADO, EN LOS CASOS EN QUE EL MONTO DE LA REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN SEA

PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESA A [www.aserta.com.mx](http://www.aserta.com.mx)  
CLAUSULAS IMPORTANTES AL REVERSO DE ESTA PÓLIZA

Recibi: Elena Acosta

Esta fianza es nula para garantizar operaciones de crédito aun cuando el texto de la misma diga lo contrario. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas LA AFIANZADORA podrá usar equipos y medios electrónicos, y el uso de los medios de identificación en sustitución de la firma autógrafa producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y tendrán el mismo valor probatorio. Con la aceptación de esta póliza, el beneficiario manifiesta expresamente su consentimiento para que AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA, emita las fianzas y los documentos modificatorios a su favor, indistintamente en forma escrita o a través de medios electrónicos. Esta fianza es la impresión de un documento digital el cual ha sido emitido de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio respecto a la Firma Electrónica Avanzada. Con la aceptación de esta póliza y con el fin de establecer que la fianza electrónica proviene de LA AFIANZADORA, se acuerda en los términos del artículo 90 bis del Código de Comercio, como procedimiento de identificación y validación de la misma, la obtención del certificado de autenticidad disponible en la página de Internet [www.aserta.com.mx](http://www.aserta.com.mx), para todos los efectos legales. Forma parte de esta póliza el anexo: "NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PÓLIZA DE FIANZA".

RECIBIDO  
HECTOR FRANCISCO MARTINEZ PORTILLA  
2015-2017

LÍNEA DE VALIDACIÓN

1214 ZPIJ Z14Z PIK9 FE19 0126 9

Página 0511393

Firma Digital: HECTOR FRANCISCO MARTINEZ PORTILLA, Serie Certificado: 00000100009900006890, Prestador de Servicios de Certificación: Autoridad Certificadora Ceeoban