



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISM-056-16-IR**

Acta administrativa que se formula para hacer constar la **Entrega-Recepción** de la obra: **Ampliación, Techumbre y Equipamiento (Baños, Bodega) en Comedor Comunitario en Colonia Aquiles Serdán, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas**, sustentada en el contrato **SOP-REY-FAISM-056-16-IR**, y con fundamento en el artículo 73 y 10 Fracción X de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Tamaulipas.

Lugar hora y fecha:

En la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, siendo las **10:00** horas, del día **20 de Septiembre de 2016**, reunidos en las oficinas de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del R. Ayuntamiento de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, sita en la calle Matamoros N° 635 Oriente Esquina Ma. Escobedo Zona Centro.

Intervienen:

Los ciudadanos el **Arq. Jorge Rafael Herrera Bustamante**, y el **Ing. Juan Manuel Lenskin Garza**, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; Director de Obras Públicas y Primer Vocal del Comité Técnico de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, respectivamente. El **C. Ing. José Joel Martínez Moreno**, en su carácter de representante legal de la Persona Física: **Mariela Madelein Martínez Martínez**, y como testigos de asistencia las C.C. **Lic. Nidia Ivett Cisneros Vargas** y **Lic. Ma. Luisa Guerrero Díaz**, en sus carácter de Contralor Municipal y Segundo Sindico, respectivamente.



Grimaldo S.
Ramona
Luz

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISM-056-16-IR**

I. Del Objeto.

- 1.1. Nombre de la empresa o persona física que entrega.
Mariela Madelein Martínez Martínez
- 1.2. Número de Registro Federal de Contribuyentes.
MAMM-941105-5EA

II. De la Información Básica Inicial.

- 2.1. Nombre de la Dependencia que recibe.
Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
- 2.2. Dirección o Unidad encargada de la obra.
Dirección de Obras Públicas.
- 2.3. Nombre y localización de la obra.
Ampliación, Techumbre y Equipamiento (Baños, Bodega) en Comedor Comunitario en Colonia Aquiles Serdán, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.
- 2.4. Entidad Federativa donde se realizaron los trabajos.
Estado de Tamaulipas.
- 2.5. Fecha, número y monto de Contrato de la Obra.
14 de Julio de 2016
SOP-REY-FAISM-056-16-IR
\$522,241.08 INCLUYE I.V.A.

AYUNTAMIENTO DE REYNOSA
TAMAULIPAS

OPERADO

FAISMUN 2010-2017



Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISM-056-16-IR**

Grimaldo S

2.6. Aprobación
Acta de Cabildo No. 082/2016 de Fecha 04 de Febrero de 2016 (Sesión ordinaria).

Ramona

III. De los Antecedentes.

3.1. Recursos
Faismun

3.2. Modalidad de adjudicación
Invitación a Cuando Menos Tres Contratistas

3.3. Fecha de iniciación de los trabajos según Contrato.
15 de Julio de 2016

3.4. Fecha de terminación de los trabajos según Contrato.
28 de Agosto de 2016

3.5. Fecha real de iniciación.
03 de Agosto de 2016

3.6. Fecha Real de Terminación.
06 de Septiembre de 2016





REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-056-16-IR

Grimaldo S.
Ramona

IV. De las Garantías.

4.1. Para garantizar el Cumplimiento de cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato.

Fianza N° 6300-02080-1
Importe: \$52,224.11 INCLUYE I.V.A.
Fecha: 14 de Julio de 2016
Afianzadora: Insurgentes, S.A. de C.V.

4.2. Para garantizar la debida inversión o devolución total o parcial del importe del anticipo otorgado.

Fianza N° 6300-02079-1
Importe: \$156,672.32 INCLUYE I.V.A.
Fecha: 14 de Julio de 2016
Afianzadora: Insurgentes, S.A. de C.V.

4.3. Para garantizar los defectos que resultaren de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que se hubiera incurrido

Fianza N° 6300-02089-6
Importe: \$52,221.84 INCLUYE I.V.A.
Fecha: 19 de Septiembre de 2016
Afianzadora: Insurgentes, S.A. de C.V.

Misma que es parte integral de la presente Acta.





REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 - 2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISM-056-16-IR**

Ramona Grimaldo S.

V. De la inversión y estimaciones.

5.1.

No	Fecha	Periodo de Ejecución	Importe
1.	31 de Agosto de 2016	Del 03 al 30 de Agosto de 2016	\$ 429,708.86
2.	07 de Septiembre de 2016	Del 31 de Agosto al 06 de Septiembre de 2016	\$ 20,479.41
Sub-Total:			\$ 450,188.27
16% I.V.A.			\$ 72,030.12
Total			\$ 522,218.39

El cual forman parte integral de la presente Acta.

VI. De las sanciones.
No Hubo

VII. Procedimiento constructivo de los trabajos:

Conceptos	Unidad	Cantidad	
		Contratada	Alcanzada
PRELIMINARES			
LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE EDIFICIOS.	M2	35.80	29.34
DESPALME DE TERRENO, 20 CM.	M2	35.80	29.34
CORTE CON DISCO EN FIRME DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR	ML	4.80	0.00
DEMOLICIÓN DE CONCRETO DE CUALQUIER RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN Y CUALQUIER DIMENSIÓN CON EQUIPO NEUMÁTICO Y HERRAMIENTA MENOR. INCLUYE: ANDAMIOS,	M3	1.32	0.38



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-056-16-IR

5.
Ramona Grimaldo

[Handwritten signature]

JUNTA Y ACARREO LIBRE A 50,00m, CARGA A CAMIÓN, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.			
DEMOLICION DE MURO DE BLOCK DE 15X20X40CM	M2	6.10	5.75
DEMOLICION DE CERRAMIENTO DE 15X20 CM, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M3	0.09	0.02
DEMOLICION DE CASTILLO DE 15X15 CM, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M3	0.06	0.05
EXCAVACION A MANO TERRENO TIPO "B" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE TALUD, ACARREO DENTRO Y FUERA DE MATERIAL NO UTIL.	M3	9.32	10.79
RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME, DEMOLICION DE MUROS Y EXCAVACION.	M3	14.77	17.21
CIMENTACION			
SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE TIPO CALICHE COMPACTADO CON PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CMS ESP. INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO.	M3	15.64	33.03
PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 DE 6 CMS DE ESPESOR.	M2	9.08	9.62
RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS CON MATERIAL, PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESP. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA MEDIDO COMPACTO.	M3	5.88	1.38
CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACION T.M.A. DE 19 MM. INCLUYE: COLOCADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	1.36	1.65
CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3ERA ACABADO COMUN. INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	3.45	0.00
ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION, CON ALAMBRO NUM 2 FY=2530 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	9.78	0.00
ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION, CON VARILLA NUM 3 FY=4200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	25.76	67.31

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

AYUNTAMIENTO DE REYNOSA TAMAULIPAS
OPERADO
FAISMUN 2015-2017



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-056-16-IR

Ramona Grimaldo S.

MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON BLOCK DE CONCRETO 15X20X40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1-5.	M2	7.38	6.88
CADENA CD-3 F'C=250 KG/CM2 DE 14 X 20 ARM. CON 4 VARS. #3 Y ESTRIBOS #2 A CADA 25 INCLUYE CIMBRA.	ML	7.25	0.00
CADENA CT-1 F'C=250 KG/CM2 DE 15 X 35 ARM. CON 4 VARS. 4 Y ESTRIBOS #2 A CADA 20 INCLUYE CIMBRA.	ML	11.65	12.17
PREPARACION PARA RECIBIR ADOSE EN ESTRUCTURAS DEMOLICION DE VOLADO DE LOSA (7,2 M2) CONSERVANDO PUNTAS DE VARILLAS, TRASLAPES, PREPARACION DE SUPERFICIE DE CASTILLOS EXISTENTES, APLICACIÓN DE ADHESIVO MCA. SIKADUR 32 GEL O SIMILAR EN LOS MISMOS. INCLUYE RESANES Y PINTURA.	PZA	1.00	1.00
ESTRUCTURA			
CIMBRA PARA LOSAS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERON Y FRENTE (OCHAVOS).	M2	30.85	25.60
CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES, OCHAVOS Y FRENTE.	M2	2.52	2.56
ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA C/ALAMBRO F'Y 2530 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.	KG	9.55	10.02
ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA #3 F'Y 4200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.	KG	247.66	141.97
ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA #4 F'Y 4200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.	KG	30.31	49.17
CONCRETO F'C 250 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A.3/4 INCLUYE COLOCACION, VIBRADO Y CURADO EN LOSAS. INCLUYE: AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEALIZACION.	M3	3.30	2.83

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

AYUNTAMIENTO DE REYNOSA
TAMAULIPAS
OPERADO
FAISMUN 2015-2017



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-056-16-IR

Ramona Grimaldo S

ACERO DE REFUERZO #3 F'Y 4200 KG/CM2 EN NICHOS PARA TANQUE DE GAS	KG	3.04	0.00
ALBAÑILERIA			
CADENA DE CONCRETO FC 250 DE 14 X 10 SIN ARMAR. INCLUYE: CIMBRA APARENTE.	ML	11.80	13.44
CASTILLO DE CONCRETO FC 250 KG/CM2 DE 15X15 CM ARMADO CON R4 VARS #3 FY 4200 KG/CM2 ESTRUBOS #2 A CADA 15. INCLUYE: CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLAS.	ML	24.64	27.45
CASTILLO DE CONCRETO FC 250 KG/CM2 DE 15X20 CM ARMADO CON R4 VARS #3 FY 4200 KG/CM2 ESTRIBOS #2 A CADA 15. INCLUYE: CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLAS.	ML	6.35	7.61
CADENA DE CONCRETO (CD2) FC 250 KG/CM2 DE 15X20 CM ARMADO CON 4 VARS #4 FY 4200 KG/CM2 ESTRIBOS #2 A CADA 20. INCLUYE: CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLAS.	ML	7.25	22.06
CADENA DE CONCRETO (CD3) FC 250 KG/CM2 DE 14X20 CM ARMADO CON 4 VARS #3 FY 4200 KG/CM2 ESTRIBOS #2 A CADA 25. INCLUYE: CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLAS.	ML	7.25	0.00
CADENA DE CONCRETO (INTERMEDIA) FC 250 KG/CM2 DE 15X20 CM ARMADO CON 4 VARS #3 FY 4200 KG/CM2 ESTRIBOS #2 A CADA 20, INCLUYE: CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLAS.	ML	8.00	12.77
CONTRABE DE CONCRETO (CT-1) FC 250 KG/CM2 DE 15X35 CM ARMADO CON 4 VARS #4 FY 4200 KG/CM2 ESTRIBOS #2 A CADA 20. INCLUYE: CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLAS.	ML	4.30	0.00
MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO COMUN.	M2	42.55	41.31
REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/1010 EN PISOS. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION.	M2	33.30	64.62
PISO DE CONCRETO F'C 150 DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RALLADO CON BROCHA DE PELO LOSAS DE 3.06X2.0 MJUNTAS FRIAS, ACABADO CON VOLTEADOR, INCLUYE CIMBRA.	M2	33.30	64.62
GUARNICIONES DE CONCRETO F'C 150-KG/CM2 DE 15X30 CMS SIN ARMAR INCLUYE CIMBRA.	ML	17.00	19.50

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-056-16-IR

Ramona Grimaldo S

REGISTRO ELECTRICO PRE FABRICADO CFE-TN-RBTB1 DE 50X80X65 CM. (DE BAJA TENSION DE BANQUETA TIPO1) CON TAPA DE CONCRETOM MARCO DE ANGULO DE 3/4 X 1 X 3/16 Y CONTRAMARCO DE 2X2X3/16 CON ANCLAS MARCA PREFAMEX O SIMILAR.	PZA	1.00	1.00
LOSA MACIZA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, REFORZADA CON VR. DE 3/8" @ 10 CM. EN AMBOS SENTIDOS (EN AREA DE OVALINES)	M2	0.11	0.70
ACABADOS			
APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA. INCLUYE: REMATES Y EMBOQUILLADOS.	M2	118.95	107.21
PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS TRABES Y PLAFONES, TRABAJO TERMINADO INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE REBABEAR Y EMPLASTE NECESARIO, INCLUYE ZOCLOS.	M2	134.21	191.78
LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA CERAMICA ETC. CON CEPILLO AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.	M2	33.30	64.62
LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS.	M2	0.65	0.96
IMPERMEABILIZACION MULTICAPA DE LOSA DE AZOTEA, SISTEMA PREFABRICADO, IMPERMEABILIZANTE MULTICAPA DE ASFALTOAPP, ACABADO APARENTE CON GRAVILLA DE 3,5 MM. DE ESPESRO. INCLUYE: PRIMER ASFALTICO A RAZON DE 0.20 L/M2, SELLADO DE FISURAS Y GRIETAS CON CEMENTO PLASTICO.	M2	30.00	28.30
SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO DE 20X30 CM COLOR BANCO, EN MUROS DE BAÑO HASTA ALTURA 1.20 M Y EN AREA DE OVALINES. MARCA VITROMEX O SIMILAR.	M2	20.22	19.27
CANCELERIA			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO COLOR NATURAL COMPUESTO POR 1 FIJO Y 1 CORREDIZO CON UNA SUPERFICIE DE 0.60X0.40 PERFIL DE 1 /2 MARCA CUPRUM O SIMILAR. INCLUYE: CRISTAL TRANSPARENTE 3 MM	PZA	2.00	2.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

AYUNTAMIENTO DE REYNOSA
TAMAULIPAS

OPERADO

FAISMUN 2015-2017



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-056-16-IR

S

Grimaldo

Ramona

ACCESORIOS, TAPAJUNTA LATERAL, CAJA, ENSAMBLE SUPERIOR Y REPISON.			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA TIPO TAMBOR (P-1) CON MEDIDAS DE 1.00 X 2.50 M, FABRICADA A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 2" X 1", CON CHAPA DE TRIPLAY DE PINO DE 3MM, ACABADA CON MANCHA COLOR OLIVO. INCLUYE: CUERPO DEL MARCO Y CHAMBRANAS DE SECCION DE 1"X2" EN MADERA DE PINO DE PRIMERA, CERRADURA DE PERILLA CON MECANISMO TUBULAR MARCA PHILLIPS MODELO APOLLO. 3 BISAGRAS CON TORNILLOS 2.5" X 1.75" EN ACABADO LATONADO MCA. FANAL SERIE B10 ALARGADAS CON PERNO REMACHADO."	PZA	3.00	3.00
HERRERIA (PROTECCIONES PARA PUERTAS Y VENTANAS)			
PTR DE 2"X1 1/2" CAL 14	KG	15.12	13.53
PTR DE 3"X1" 1/2" CAL 14	KG	42.05	21.78
CUADRADO DE 3/4"	KG	96.12	237.53
PTR DE 1 1/2" CAL 14	KG	62.38	39.46
VARILLA LISA #3	KG	1.79	0.87
CHAPA PARA PUERTA DE SOBREPONER DE DOBLE CILINDRO MARCA FANAL, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	1.00	1.00
BISAGRA PARA PUERTA METALICA	PZA	5.00	1.00
INSTALACION ELECTRICA			
SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA GENERAL (C.C-1) DE 8 VENTANAS DE 100 AMP., TERMICO GENERAL DE 70 AMP. ICLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	0.00
SUMINISTRACION E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA DE DISTRIBUCION (C.C-2) DE 8 VENTANAS CON 2 TERMICOS DE 2 POLOS DE 30 AMP. 4 TERMICOS DE 1 POLO DE 15 AMP. INCLUYE: HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

AYUNTAMIENTO DE REYNOSA
TAMAULIPAS

OPERADO
FAISMUN 2015-2017



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-056-16-IR

S
Grimaldo

Ramona

SUMINISTRO E INSTALACION DE MUFA GALVANIZADA DE 32 MM. INCLUYE: TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO P6 32 MM DE 3.00 M, TUBO CONDUIT P.P. DE 12 MM, VARILLA PARA TIERRA, BASE PARA MEDIDOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	1.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALIZACION DE 3 H. DEL #4, CON POLIDUCTO DE 1 1/4", INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	20.00	10.00
SALIDA DE ROSETA	PZA	1.00	1.00
SALIDA PARA ABANICO CON TUBERIA CONDUIT PESADO POR LOSA, INC. 7.00 M. DE POLIDUCTO ANILLADO DE 3/4" CON GUIA, 3 CABLES No. 12THW CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CAJA PVC, APAGADOR, TAPA TIPO QUINZIÑO, CON DIAMETROS Y CALIBRES ESPECIFICADOS EN PROYECTO A 3.00 M. ALTURA. INCLUYE: MANO DE OBRA, PRUEBAS, ACARREOS, FLETES Y DESPERDICIOS.	SALIDA	2.00	0.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE SOBREPONER DE 30X30 CM. INCLUYE GABINETE INCANDESCENTE, EQUIPADO CON DIFUSOR PRISMATICO FORMALUX, 2 LAMPARAS AHORRADORAS DE ENERGIA DE 13 W. MARCA LARSA O SIMILAR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	3.00	5.00
APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO ANILLADO DE 3/4" CON GUIA 6,00M. 2 CABLES DE NO. 12.	PZA	4.00	4.00
SUMINISTRO ARMADO CONEXIÓN Y COLOCACION DE ABANICO DE TECHO DE 56" COLOR BLANCO, MARCA COOL FAN O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	2.00
INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA			
REGISTRO SANITARIO CON BLOCK DE 15X20X40 CM, MEDIDAS INTERIORES 0.90X0.60 M, INCLUYE AFINE DE CONCRETO, TAPA DE CONCRETO CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO.	PZA	1.00	1.00
PREPARACION HIDRAULICA Y SANITARIA PARA W.C.	PZA	2.00	2.00
PREPARACION HIDRAULICA Y SANITARIA PARA OVALIN	PZA	2.00	2.00

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in purple ink]

AYUNTAMIENTO DE REYNOSA
TAMAULIPAS

OPERADO

FAISMUN 2015-2016



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-056-16-IR

Grimaldo S
Ramona

SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS (INODOROS) COLOR BLANCO, MODELO MARATHON, MARCA VITROMEX O SIMILAR INCLUYE HERRAJES ALIMENTADOR, LLAVE DE PASO, PIJAS, ASIENTO TAPA, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	2.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE OVALINES CERAMICOS DE SOBREPONER COLOR BLANCO, MODELO GARDENIA, MARCA VITROMEX INCLUYE MANGUERA ALIMENTADORA, LLAVE DE PASO, TRAMPA DE PVC MATERIALES HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	2.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE MEZCLADORA METALICA PARA LAVABO MARCA HELVEX O SIMILAR INCLUYE, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	2.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTARROLLO METALICO	PZA	2.00	2.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE SEGURIDAD PARA DISCAPACITADOS DE ACERO INOXIDABLE 1 1/4" X 24"	PZA	4.00	0.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 2"	ML	2.14	2.14
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE 1/2" DE COBRE	ML	16.80	5.82
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4"	ML	10.00	12.38
SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE PASO DE 1/2"	PZA	1.00	0.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIÓN A LLAVE DE JARDIN EXISTENTE	PZA	1.00	0.00
INSTALACION DE GAS			
SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA FLEXIBLE DE 3/8" Y REGULADOR PARA INSTALACION DE GAS. INCLUYE MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA CONEXIÓN DE CILINDRO Y PARRILLA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	3.30	0.00
TECHUMBRE			
TRAZO, NIVELACION Y CONTROL TOPOGRAFICOS PARA TERRACERIAS Y PAVIMENTOS, ESTABLECIENDO NIVELES, PENDIENTES. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO TOPOGRAFICO Y HERRAMIENTA.	M2	45.87	53.20

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-056-16-IR

Grimaldo S
Ramona

CORTE CON DISCO EN FIRME DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR	ML	16.00	16.00
DEMOLICION DE CONCRETO DE CUALQUIER RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN Y CUALQUIER DIMENSION CON EQUIPO NEUMÁTICO Y HERRAMIENTA MENOR. INCLUYE ANDAMIOS, JUNTA Y ACARREO LIBRE A 50.00m, CARGA A CAMIÓN, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	0.40	0.40
CIMENTACION			
EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "B" A CUALQUIER PROFUNDIDAD CON HERRAMIENTA MANUAL EN SECO O HÚMEDO. INCLUYE: AFINE DE FONDO, TALUD Y TRASPALOS HASTA 4.00m, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	5.48	7.80
CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION, EXCAVACION Y ACARREO FUERA DE LA OBRA CON HERRAMIENTA MENOR Y CAMIÓN. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	3.24	3.54
PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE f'c= 100 kg/cm2 DE 1.00X1.00m POR LADO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	4.00	6.00
ZAPATA AISLADA DE CONCRETO f'c=200 kg/cm2 DE 1.00X1.00 M. POR LADO, POR 25CM DE ESPESOR, CON 5 VR. DE #3 DE 1.04 M DE LONG Y 4 VR. DE #3 DE 1.1 N DE LONG , ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	6.00
DADO DE CONCRETO f'c= 200 kg/cm2 DE 40 x 50cm POR LADO, POR 1.1m DE ALTURA, ARMADO CON 8Vs #6 Y ESTRIBOS DOBLES Vs #3 @ 30cm. INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, CIMBRA, CONTRAVENTE, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	6.00
RELLENO DE CEPAS CON HERRAMIENTA MENOR Y COMPACTADOR MANUAL "BAILARINA" CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S. M. EN CAPAS DE 20cm. INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	3.48	4.66
REPOSICION DE FIRME DE CONCRETO f'c=150kg/cm2 DE 10CM DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA	M2	4.00	3.20

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

AYUNTAMIENTO DE REYNOSA
TAMAULIPAS
OPERADO
FAISMUN 2015-2017



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-056-16-IR

Ramona Grimaldo S

ELECTROSOLDADA 6 x 6/10-10 Y POLIETILENO CALIBRE 600, CON ACABADO SEMIPULIDO CON FLOTA. INCLUYE: NIVELACION, FABRICACION, COLADO Y CURADO DE CONCRETO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DADO-COLUMNA, DE ACERO DE 3/4" DE 14"x8", ACERO A-36. INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACIÓN MECANICA DE DOS MANOS DE ACABADO FINAL AMERLOCK 400, COLOR VERDE CHAPULTEPEC, ACABADO BRILLANTE, MARCA COMEX O SIMILAR; SOBRE SUPERFICIE UNIFORME Y LIBRE DE MEZCLA, HABILITADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	KG	41.86	63.48
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS ROSCADA, DE 7/8" DE 50 CM DE LONGITUD	PZA	16.00	24.00
MARCOS RIGIDOS			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNA K-1 A BASE DE IPR 12"x4" (20,83 kg/m), ACERO A-36. INCLUYE: SOLDADURA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LIMPIEZA A LOS PERFILES A CHORRO DE ARENA; SUMINISTRO Y APLICACIÓN MECANICA DE DOS MANOS DE ACABADO FINAL AMERLOCK 400, COLOR VERDE CHAPULTEPEC, ACABADO BRILLANTE, MARCA COMEX O SIMILAR; SOBRE SUPERFICIE UNIFORME Y LIBRE DE MEZCLA, ANDAMIOS, MANIOBRAS, HABILITADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	254.12	714.30
SUMINISTRO Y MONTAJE DE MARCO TR-1, DE SECCION VARIABLE A BASE DE IPR 12"x4" (20,83 kg/m), ACERO A-36. INCLUYE: SOLDADURA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LIMPIEZA A LOS PERFILES A CHORRO DE ARENA; SUMINISTRO Y APLICACIÓN MECANICA DE DOS MANOS DE ACABADO FINAL AMERLOCK 400, COLOR VERDE CHAPULTEPEC, ACABADO BRILLANTE, MARCA COMEX O SIMILAR; SOBRE SUPERFICIE UNIFORME Y LIBRE DE MEZCLA, ANDAMIOS, MANIOBRAS, HABILITADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	260.37	432.86

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

AYUNTAMIENTO DE REYNOSA
TAMAULIPAS
OPERADO
FAISMUN 2016-2017



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-056-16-IR

Grimaldo S
Ramona

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA EN RODILLA PA, DE ACERO DE 1/2" DE 12"X4", ACERO A-36. INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACIÓN MECANICA DE DOS MANOS DE ACABADO FINAL AMERLOCK 400, COLOR VERDE CHAPULTEPEC, ACABADO BRILLANTE, MARCA COMEX O SIMILAR; SOBRE SUPERFICIE UNIFORME Y LIBRE DE MEZCLA, HABILITADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	23.92	18.14
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA EN REFUERZO AT, DE ACERO DE 1/4" DE 16"X2", ACERO A-36. INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACIÓN MECANICA DE DOS MANOS DE ACABADO FINAL AMERLOCK 400, COLOR VERDE CHAPULTEPEC, ACABADO BRILLANTE, MARCA COMEX O SIMILAR; SOBRE SUPERFICIE UNIFORME Y LIBRE DE MEZCLA, HABILITADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	12.11	6.04
CUBIERTA SUMINISTRO Y MONTAJE DE MARCO TR-2, DE SECCION VARIABLE A BASE DE IPR 6"X4" (13,39 kg/m) ACERO A-36. INCLUYE: SOLDADURA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LIMPIEZA A LOS PERFILES A CHORRO DE ARENA; SUMINISTRO Y APLICACIÓN MECANICA DE DOS MANOS DE ACABADO FINAL AMERLOCK 400, COLOR VERDE CHAPULTEPEC, ACABADO BRILLANTE, MARCA COMEX O SIMILAR; SOBRE SUPERFICIE UNIFORME Y LIBRE DE MEZCLA, ANDAMIOS, MANIOBRAS, HABILITADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	53.56	77.92
SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIN 6MT 12 , GRADO ESTRUCTURAL. INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACIÓN MECANICA DE DOS MANOS DE ACABADO FINAL AMERLOCK 400, COLOR VERDE CHAPULTEPEC, ACABADO BRILLANTE, MARCA COMEX O SIMILAR; SOBRE SUPERFICIE UNIFORME Y LIBRE DE MEZCLA, HABILITADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	223.23	366.66
SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIN "STRUT" (2) 6MT12 GRADO ESTRUCTURAL. INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACIÓN MECANICA DE DOS	KG	366.14	706.55

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
TAMAULIPAS
OPERADO
FAISMUN 2016-2017



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 - 2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-056-16-IR

Armando S.

Ramona

MANOS DE ACABADO FINAL AMERLOCK 400, COLOR VERDE CHAPULTEPEC, ACABADO BRILLANTE, MARCA COMEX O SIMILAR; SOBRE SUPERFICIE UNIFORME Y LIBRE DE MEZCLA, HABILITADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNAPUNTA APS DE 1 1/2"X 1/8" A-36. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN MECANICA DE DOS MANOS DE ACABADO FINAL AMERLOCK 400, COLOR VERDE CHAPULTEPEC, ACABADO BRILLANTE, MARCA COMEX O SIMILAR; SOBRE SUPERFICIE UNIFORME Y LIBRE DE MEZCLA, HABILITADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	6.58	24.72
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LIGAPOLIN APS DE 1 1/2"X 1/8" A-36. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN MECANICA DE DOS MANOS DE ACABADO FINAL AMERLOCK 400, COLOR VERDE CHAPULTEPEC, ACABADO BRILLANTE, MARCA COMEX O SIMILAR; SOBRE SUPERFICIE UNIFORME Y LIBRE DE MEZCLA, HABILITADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	15.37	19.07
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TENSOR DE 5/8" A-36. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN MECANICA DE DOS MANOS DE ACABADO FINAL AMERLOCK 400, COLOR VERDE CHAPULTEPEC, ACABADO BRILLANTE, MARCA COMEX O SIMILAR; SOBRE SUPERFICIE UNIFORME Y LIBRE DE MEZCLA, HABILITADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	39.18	47.11
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TENSOR DE 3/4" A-36. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN MECANICA DE DOS MANOS DE ACABADO FINAL AMERLOCK 400, COLOR VERDE CHAPULTEPEC, ACABADO BRILLANTE, MARCA COMEX O SIMILAR; SOBRE SUPERFICIE UNIFORME Y LIBRE DE MEZCLA, HABILITADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	53.04	109.93
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ESTRUCTURAL PINTROALUM, CALIBRE 26, INC. HABILITADO, MANIOBRAS, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	266.37	80.75

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-056-16-IR

Grimaldo S

Ramona

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABALLETE PARA CUBRIR PARTEAGUAS, A BASE DE LÁMINA CALIBRE 24 . INCLUYE: HABILITADO, MANIOBRAS, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	6.20	10.50
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN DE LÁMINA GALVANIZADA DE 50cm DE ANCHO EN PERÍMETRO DE LA CUBIERTA, A LO LARGO DE LOS EJES A Y B, Y UN LADO DE LA LOSA DE COMEDOR. INCLUYE: HABILITADO, TRAZOS, CORTES, NIVELACIÓN; PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO APLICADA A DOS MANOS, COLOR BLANCO, MARCA COMEX O SIMILAR; PRUEBAS, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	21.43	21.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJANTE DE TUBO DE P. V. C. SANITARIO DE NORMA DE 4" Ø. INCLUYE: SOPORTERÍA DE SUJECCIÓN A LA COLUMNA, ARTEFACTO LAMINADO PARA TRANSICIÓN DEL CANALÓN A LA BAJANTE, CONEXIONES, SELLADO, PRUEBAS, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	20.00	20.00
MOBILIARIO			
SUMINISTRO DE REFRIGERADOR WHITE WESTINGHOUSE DE 18 P3, O SIMILAR.	PZA	1.00	1.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PARRILLA EMPOTRABLE 10 MABE DE 36" DE ACERO INOXIDABLE 1090610-10 MABE, O SIMILAR.	PZA	1.00	1.00
SUMINISTRO DE MESA PLEGABLE DE 1.80 M. DE LARGO LIFETIME 80291 COLOR BLANCO, O SIMILAR.	PZA	6.00	6.00
SUMINISTRO DE SILLA PLASTICA PLEGABLE EN COLOR BLANCO.	PZA	36.00	36.00

Que se fundamentan con las anotaciones de la Bitácora de la Obra, el cual forma parte integral de la presente Acta.





REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISM-056-16-IR**

Grimaldo S

VIII. De las Modificaciones.

Se Autoriza a la Empresa Contratista, **Convenio Modificatorio por Ampliación al Plazo de Ejecución**, de Fecha **04 de Agosto de 2016**, para terminar más tardar el día **16 de Septiembre de 2016**.

Ramona

IX. De las Metas

Impermeabilización

Contratadas: 30.00 M2.
Alcanzadas: 28.30 M2.

Suministro y Colocación de Lámina Estructural

Contratadas: 266.37 M2.
Alcanzadas: 80.75 M2.

Suministro de Refrigerador White Westinghouse

Contratadas: 1.00 PZA.
Alcanzadas: 1.00 PZA.

Suministro y Colocación de Parrilla Empotrable

Contratadas: 1.00 PZA.
Alcanzadas: 1.00 PZA.

Suministro de Mesa Plegable

Contratadas: 6.00 PZA.
Alcanzadas: 6.00 PZA.

Suministro de Silla Plástica Plegable

Contratadas: 36.00 PZA.
Alcanzadas: 36.00 PZA.





REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 - 2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISM-056-16-IR**

Grimaldo S.

X. Situación Física de la Obra:

Terminado: (X)
No Iniciada: ()
Terminado, sin Operar: ()
Suspendido: ()

Ramona

XI. Consideraciones Operativas de la Obra:

Opera Adecuadamente: (X)
Opera con Deficiencia: ()
No Opera: ()

(Handwritten mark)

XII. Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

12.1. La dependencia dentro de los términos del contrato, recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por los trabajos faltantes, mal ejecutados, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos.

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)





REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISM-056-16-IR**

XIII. Firmas.

En la misma fecha y en el mismo acto, el municipio de Reynosa Tamaulipas a través de los CC. **Arq. Jorge Rafael Herrera Bustamante**, y el **Ing. Juan Manuel Lenskin Garza**, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; Director de Obras Publicas y Primer Vocal del Comité Técnico de Obras Públicas o Servicios relacionados con la misma de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, recibe la obra: **Ampliación, Techumbre y Equipamiento (Baños, Bodega) en Comedor Comunitario en Colonia Aquiles Serdán**, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

Grimaldo S.

Ramona

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISM-056-16-IR**

Por la Contratante:

El Municipio de Reynosa, Tamaulipas

Grimaldo S.
Ramona

Arq. Jorge Rafael Herrera Bustamante
Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Publicas

Ing. Juan Manuel Lenskin Garza
Director de Obras Publicas y Primer Vocal del Comité Técnico de Obras Publicas

Por la Contratista

C. Ing. José Joel Martínez Moreno
MAMM-941105-5EA





REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-056-16-IR

Por los Beneficiarios

Ramona Grimaldo Segura
18 de Julio #103
Aquiles Serdan

Nombre y Firma

Testigos de Asistencia

[Signature]
Lic. Nidia Ivett Cisneros Vargas
Contralor Municipal

[Signature]
Lic. Ma. Luisa Guerrero Díaz
Segundo Sindico



F.A. 20/Sep/16

Afianzadora INSURGENTES, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA
RFC: AIS970115HG4
Avenida Periférico Sur Número 4829,
Interior Piso 8
Colonia Parque del Pedregal
México 14010, Delegación Tlalpan,
Ciudad de México.
Teléfono: (55) 5447-3900

Fianza Número: 6300-02089-6
Código de Seguridad: J157qr3
Folio: 1011582
Monto de la fianza: \$52,221.84
Monto de este movimiento: \$52,221.84

PÓLIZA DE FIANZA

Lugar y Fecha de Expedición: México D.F., 19 de Septiembre de 2016 ✓

Movimiento: Emisión

Fiado: MARIELA MADELEIN MARTINEZ MARTINEZ

Moneda: MXN

Vigencia: De conformidad con el texto de la póliza de fianza.

Afianzadora Insurgentes, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA, en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de los Artículos 11° y 36° de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora:

Ante: MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRA PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE ✓

AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE \$52,221.84 (CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 84/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE EL I.V.A.

ANTE EL R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. PARA GARANTIZAR POR MARIELA MADELEIN MARTINEZ MARTINEZ, CON DOMICILIO EN CALLE GARDENIA NO. 355, FRACC. CAPESTRE OLMO C.P. 88730 CD. REYNOSA TAMAULIPAS. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS EL CONTRATO NUMERO SOP-REY-FAISM-056-16-IR DE FECHA 14 DE JULIO DE 2016 Y DE SUS ANEXOS, CON UN MONTO CONTRATADO \$522,241.08 (DOSCIENTOS VIENTIDOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 08/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE I.V.A. CON UN MONTO EJERCIDO DE \$522,218.39 (QUINIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 39/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE EL I.V.A. CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y NUESTRO FIADO, REFERENTE A: AMPLIACION, TECHUMBRE Y EQUIPAMIENTO (BAÑOS, BODEGA) EN COMEDOR COMUNITARIO EN COLONIA AQUILES SERDÁN, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. LA REPARACIÓN DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA OBRA EJECUTADA Y/O LOS SERVICIOS PRESTADOS, ASI COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO NUESTRO FIADO. ESTA FIANZA GARANTIZA TAMBIEN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA MANO DE OBRA UTILIZADOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS, AUN CUANDO PARTE DE ELLAS SE HUBIEREN SUBCONTRATADO, ACORDE CON LOS TERMINOS, CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO GARANTIZADO Y RESPONDE DE LOS VICIOS O DEFECTOS QUE RESULTEN DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE REALICE LA ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA CONTRATADA Y/O SERVICIOS PRESTADOS, ASI COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD NUESTRO FIADO. LA VIGENCIA DE LA FIANZA SERA POR LOS DOCE MESES ANTES INDICADOS. LA FIANZA GARANTIZA ASIMISMO, EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO GARANTIZADO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HUBIERAN SUBCONTRATADO, Y SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON DICHO CONTRATO Y SUS ANEXOS, EN EL SUPUESTO DE QUE NUESTRO FIADO NO REPARA LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE LE SEAN REPORTADOS POR EL BENEFICIARIO. ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS EN LOS QUE INCURRA EL BENEFICIARIO POR DICHAS REPARACIONES, HASTA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO AFIANZADO, EN LOS CASOS EN QUE EL MONTO DE LA REPARACION Y/O REPOSICION SEA SUPERIOR AL AFIANZADO, LA AFIANZADORA UNICAMENTE RESPONDERA HASTA POR EL 100% (CIEN POR

PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESA A www.afianzadora.com.mx
CLAUSULAS IMPORTANTES AL REVERSO DE ESTA PÓLIZA

Esta fianza es nula para garantizar operaciones de crédito aun cuando el texto de la misma diga lo contrario. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas LA AFIANZADORA podrá usar equipos y medios electrónicos, y el uso de los medios de identificación en sustitución de la firma autógrafa producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y tendrán el mismo valor probatorio. Con la aceptación de esta póliza, el beneficiario manifiesta expresamente su consentimiento para que AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA, emita las fianzas y los documentos modificatorios a su favor, indistintamente en forma escrita o a través de medios electrónicos. Esta fianza es la impresión de un documento digital el cual ha sido emitido de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio respecto a la Firma Electrónica Avanzada. Con la aceptación de esta póliza y con el fin de establecer que la fianza electrónica proviene de LA AFIANZADORA, se acuerda en los términos del artículo 90 bis del Código de Comercio, como procedimiento de identificación y validación de la misma, la obtención del certificado de autenticidad disponible en la página de Internet www.afianzadora.com.mx, para todos los efectos legales. Forma parte de esta póliza el anexo: "NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PÓLIZA DE FIANZA".

Recibi: Elena Acosta

HECTOR FRANCISCO MARTINEZ PORTILLA

Firma: RJAUVBZx150Ng1d157MABBA1XV3PSTL2KANKUY1CJ8yuzKuz3Em70QVg7ohixg8moQmht3dN1FLx2Lm7VtJn20fZwucKFKD1YVoloCTddo/k03HguhY0cqHq4SIm5G3yKspWHR/yc+21Funw#9b3KcGyE6s= El Afianzante: HECTOR FRANCISCO MARTINEZ PORTILLA, SerLe Certificado: 000001000990006991, Prestador de Servicios de Certificación: Autoridad Certificadora Cecoban Digital

LÍNEA DE VALIDACIÓN