



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-060-16-AD**

Acta administrativa que se formula para hacer constar la **Entrega-Recepción** de la obra: **Mejoramiento y Equipamiento (Barra Cocina) en Comedor Comunitario, Colonia las Milpas, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas**, sustentada en el contrato **SOP-REY-FAISM-060-16-LP** y con fundamento en el artículo 73 y 10 Fracción X de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Tamaulipas.

Lugar hora y fecha:

En la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, siendo las **10:30** horas, del día **02 de Septiembre de 2016**, reunidos en las oficinas de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del R. Ayuntamiento de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, sita en la calle Matamoros N°635 Oriente esquina M. Escobedo, Zona Centro.

Intervienen:

Los ciudadanos el **Arq. Jorge Rafael Herrera Bustamante**, y el **Ing. Juan Manuel Lenskin Garza**, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; Director de Obras Públicas y Primer Vocal del Comité Técnico de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, respectivamente. El **C. Ing. José Arturo Garza Salinas**, en su carácter de representante legal de la Persona Física: **José Arturo Garza Salinas**, y como testigos de asistencia los **C.C. Lic. Nidia Ivett Cisneros Vargas** y **Lic. Ma. Luisa Guerrero Díaz**, en sus carácter de Contralor Municipal y Segundo Sindico, respectivamente.



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISM-060-16-AD**

I. Del Objeto.

- 1.1. Nombre de la empresa o persona física que entrega.
José Arturo Garza Salinas
- 1.2. Número de Registro Federal de Contribuyentes.
GASA-580828-85A

II. De la Información Básica Inicial.

- 2.1. Nombre de la Dependencia que recibe.
Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
- 2.2. Dirección o Unidad encargada de la obra.
Dirección de Obras Públicas.
- 2.3. Nombre y localización de la obra.
Mejoramiento y Equipamiento (Barra Cocina) en Comedor Comunitario, Colonia las Milpas, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.
- 2.4. Entidad Federativa donde se realizaron los trabajos.
Estado de Tamaulipas.
- 2.5. Fecha, número y monto de Contrato de la Obra.
14 de Julio de 2016
SOP-REY-FAISM-060-16-LP
\$142,878.01 INCLUYE I.V.A.



Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-060-16-AD

- 2.6. Aprobación
Acta de Comité de Obras Públicas No. 082/2016 de Fecha 04 de Febrero de 2016 (Sesión ordinaria).

III. De los Antecedentes.

3.1. Recursos
Faismun

3.2. Modalidad de adjudicación
Adjudicación Directa

3.3. Fecha de iniciación de los trabajos según Contrato.
15 de Julio de 2016

3.4. Fecha de terminación de los trabajos según Contrato.
13 de Agosto de 2016

3.5. Fecha real de iniciación.
15 de Julio de 2016

3.6. Fecha Real de Terminación.
10 de Agosto de 2016



Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISM-060-16-AD**

IV. De las Garantías.

- 4.1. Para garantizar el Cumplimiento de cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato.

Fianza N° 3736-02979-6
Importe: \$14,287.80 INCLUE I.V.A.
Fecha: 14 de Julio de 2016
Afianzadora: Aserta, S.A. de C.V.

- 4.2. Para garantizar la debida inversión o devolución total o parcial del importe del anticipo otorgado.

Fianza N° No Hubo
Importe:
Fecha:
Afianzadora:

- 4.3. Para garantizar los defectos que resultaren de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que se hubiera incurrido.

Fianza N° 3736-03104-7
Importe: \$13,543.61 INCLUYE I.V.A.
Fecha: 01 de Septiembre de 2016
Afianzadora: Aserta, S.A. de C.V.
Misma que es parte integral de la presente Acta.



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 - 2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISM-060-16-AD**

V. De la inversión y estimaciones.

5.1.

No	Fecha	Periodo de Ejecución	Importe	
1.	10 de Agosto de 2016	Del 15 de Julio al 10 de Agosto de 2016	\$	116,755.23
			Sub-Total:	\$ 116,755.23
			16% I.V.A.	\$ 18,680.84
			Total	\$ 135,436.07

El cual forman parte integral de la presente Acta.

VI. De las sanciones.
No Hubo

VII. Procedimiento constructivo de los trabajos:

CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	
		CONTRATADA	ALCANZADA
PRELIMINARES			
DEMOLICION DE BANQUETA (PRODUCTO DE INSTALACION HIDRAULICA Y DESCARGA)	M3	0.18	0.05
CORTE CON DISCO EN BANQUETA	ML	2.00	0.00
ALBAÑILERIA			
REPOSICION DE BANQUETA DE 8 CMS. DE ESPESOR, CONCRETO F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO	M2	1.18	0.20
BARRA DE COCINA			
MURO DE BLOCK HUECO DE 15X20X40 CM.. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4	M2	1.44	0.72

[Handwritten signature]



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-060-16-AD

LOSA MACIZA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR , REFORZADA CON VR. DE 3/8" @ 10 CM. EN AMBOS SENTIDOS	M2	1.32	0.86
ZARPEO Y AFINE CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4	M2	2.88	3.24
SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO DE 20X30 C. COLOR BANCO, MCA .VITROMEX NO SIMILAR	M2	1.66	1.20
INSTALACION SANITARIA/HIDRAULICA			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO CON PEDESTAL AUSTRIA HUESO MARCA ORION O SIMILAR, INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZA	1.00	1.00
TUBO DE 2" DE PVC, INCLUYE: HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	8.68	9.70
TUBO DE COBRE DE 1/2", INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	3.15	4.60
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE MEZCLADORA METALICA PARA LAVABO MARCA HELVEX O SIMILAR INCLUYE, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZA	1.00	1.00
INSTALACION ELECTRICA			
SALIDA PARA ABANICO CON TUBERIA CONDUIT PVC PESADO POR LOSA, INC. 7.00 M. DE POLIDUCTO ANILLADO DE 3/4" CON GUIA, 3 CABLES NO. 12THW CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CAJA PVC, APAGADOR, TAPA TIPO QUINZIÑO, CON DIAMETROS Y CALIBRES ESPECIFICADOS EN PROYECTO A 3.00 M. ALTURA. INCLUYE: MANO DE OBRA, PRUEBAS, ACARREOS, FLETES Y DESPERDCICIOS	SAL.	5.00	5.00
CANALIZACION DE 3 H. DEL #12, CON CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" , INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	12.48	24.00
APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO ANILLADO DE 3/4" CON GUIA 6.00M. 2 CABLES DE NO. 12.	PZA	1.00	1.00
HERRERIA			



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-060-16-AD

PTR DE 2"X1 1/2 CAL 14	KG	110.03	79.38
PTR DE 3"X1 CAL 14	KG	163.54	129.52
CUADRADO DE 3/4"	KG	183.51	180.07
PTR DE 1 1/2" CAL 14	KG	93.54	91.13
SOLERA DE 2"	KG	31.63	0.00
CHAPA PARA PUERTA DE SOBREPONER DE DOBLE CILINDRO MARCA FANAL, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	5.00	6.00
BISAGRA PARA PUERTA METALICA	PZA	5.00	18.00
POLIN DE 6X2 CALIBRE 16	KG	36.80	0.00
MOBILIARIO			
SUMINISTRO DE REFRIGERADOR WHITE WESTINGHOUSE DE 18 P3, O SIMILAR	PZA	1.00	1.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PARRILLA EMPOTRABLE 10 MABE DE 36" DE ACERO INOXIDABLE 1090610-10 MABE, O SIMILAR	PZA	1.00	1.00
SUMINISTRO DE MESA PLEGABLE DE 1.80 M. DE LARGO LIFETIME 80291 COLOR BLANCO, O SIMILAR	PZA	6.00	6.00
SUMINISTRO DE SILLA PLASTICA PLEGABLE RESEL EN COLOR BLANCO	PZA	36.00	36.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE FREGADERO DE ACERO INOXIDABLEN DE 2 TARJAS	PZA	1.00	1.00
SUMINISTRO ARMADO CONEXIÓN Y COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO DE 56" COLOR BLANCO, MARCA COOL FAN O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	5.00	5.00

Que se fundamentan con las anotaciones de la Bitácora de la Obra, el cual forma parte integral de la presente Acta.

VIII. De las Modificaciones.
No Hubo



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-060-16-AD

IX. De las Metas

Muro de Block
Contratadas: 1.44 M2
Alcanzada: 0.72 M2

Refrigerador White westinhouse
Contratadas: 1.00 M2
Alcanzada: 1.00 M2

Parrilla empotable
Contratadas: 1.00 M2
Alcanzada: 1.00 M2

Mesa plegable
Contratadas: 6.00 M2
Alcanzada: 6.00 M2

Silla plastica
Contratadas: 36.00 M2
Alcanzada: 36.00 M2

Instalación de fregadero de acero inoxidable
Contratadas: 1.00 M2
Alcanzada: 1.00 M2

Ventilador de techo
Contratadas: 5.00 M2
Alcanzada: 5.00 M2



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-060-16-AD**

X. Situación Física de la Obra:

Terminado: (X)
No Iniciada: ()
Terminado, sin Operar: ()
Suspendido: ()

XI. Consideraciones Operativas de la Obra:

Opera Adecuadamente: (X)
Opera con Deficiencia: ()
No Opera: ()

XII. Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

12.1. La dependencia dentro de los términos del contrato, recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por los trabajos faltantes, mal ejecutados, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos.



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-060-16-AD**

XIII. Firmas.

En la misma fecha y en el mismo acto, el municipio de Reynosa Tamaulipas a través de los CC. **Arq. Jorge Rafael Herrera Bustamante**, y el **Ing. Juan Manuel Lenskin Garza**, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; Director de Obras Publicas y Primer Vocal del Comité Técnico de Obras Públicas o Servicios relacionados con la misma de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, recibe la obra: **Mejoramiento y Equipamiento (Barra Cocina) en Comedor Comunitario, Colonia las Milpas, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-060-16-AD**

**Por la Contratante:
El Municipio de Reynosa, Tamaulipas**

**Arq. Jorge Rafael Herrera
Bustamante**

Secretario de Obras Públicas, Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente y Presidente
del Comité Técnico de Obras Publicas

Ing. Juan Manuel Lenskin Garza
Director de Obras Publicas y Primer
Vocal del Comité Técnico de Obras
Publicas

Por la Contratista

C. Ing. José Arturo Garza Salinas
GASA-580828-85A



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-060-16-AD**

Por los Beneficiarios

RIO BRAVO 416 MILPAS?

Nombre y Firma

Alejandro Rojas Carrizosa

Testigos de Asistencia

Lic. Nidia Ivett Cisneros Vargas
Contralor Municipal

Lic. Ma. Luisa Guerrero Díaz
Segundo Sindico

AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA
RFC: AAS9207314T7
Avenida Periférico Sur Número 4829,
Interior Piso 9
Colonia Parque del Pedregal
México 14010, Delegación Tlalpan,
Ciudad de México.
Teléfono: (55) 5447-3900

F.A. 02/Sep/16

Fianza Número: 3736-03104-7
Código de Seguridad: su3CTam
Folio: 1893258
Monto de la fianza: \$13,543.61
Monto de este movimiento: \$13,543.61

PÓLIZA DE FIANZA

Lugar y Fecha de Expedición: México D.F., 1 de Septiembre de 2016

Movimiento: Emisión

Fiado: JOSE ARTURO GARZA SALINAS

Moneda: MXN

Vigencia: De conformidad con el texto de la póliza de fianza.

Afianzadora ASERTA, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA, en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de los Artículos 11° y 36° de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora. Ante: MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

ANTE: MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. PARA GARANTIZAR POR: JOSE ARTURO GARZA SALINAS LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y RIESGOS DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO N° SOP-REY-FAISM-060-16-AD DE FECHA 14 DE JULIO DE 2016, CON UN IMPORTE CONTRATADO DE: \$142,878.01 (CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N.) INCLUYE I.V.A. Y CON UN IMPORTE EJERCIDO DE \$135,436.07 (CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 07/100 M.N.) INCLUYE I.V.A. RELATIVO A: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO (BARRA COCINA) EN COMEDOR COMUNITARIO, COLONIA LAS MILPAS, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. LA COMPAÑIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA: A) QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL DOCUMENTO DE REFERENCIA. B) QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE UN AÑO CONTADO A PARTIR DEL DÍA DE LA FECHA DE LA ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS. C) QUE EN CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE., LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA Y A LA AFIANZADORA, A EFECTO DE QUE SE CORRIJAN LOS DEFECTOS, LOS VICIOS OCULTOS Y SE SATISFAGA PLENAMENTE LAS RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS. D) EN CASO DE DETECTARSE ALGÚN DEFECTO O VICIO OCULTO DE LOS TRABAJOS DURANTE EL PERIODO DE UN AÑO, LA GARANTÍA POR LA QUE HAYAN OPTADO DEBERÁ PERMANECER VIGENTE POR UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE LA REPARACIÓN DE LOS DEFECTOS, EN SU CASO, MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. DEBERÁ INFORMAR A LA AFIANZADORA DEL ESTADO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. E) QUE LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LAS OBRAS MATERIA DEL CONTRATO CITADO, AUN CUANDO PARTE DE ELLAS SE SUBCONTRATEN DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 54 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS. F) QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 282 Y 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR. G) LA CANCELACIÓN DE FIANZAS SERÁ PETICIÓN DE MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE., PUDIÉNDOSE OPTAR POR LA ALTERNATIVA SIGUIENTE: QUE LA CONTRATISTA AL TÉRMINO DEL PERIODO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA SOLICITE A LA

PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESA A www.aserta.com.mx
CLAUSULAS IMPORTANTES AL REVERSO DE ESTA PÓLIZA

Recibi: Elena Acosta

Esta fianza es nula para garantizar operaciones de credito aun cuando el texto de la misma diga lo contrario. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas LA AFIANZADORA podrá usar equipos y medios electrónicos, y el uso de los medios de identificación en sustitución de la firma autografía producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y tendrán el mismo valor probatorio. Con la aceptación de esta póliza, el beneficiario manifiesta expresamente su consentimiento para que AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA, emita las fianzas y los documentos modificatorios a su favor, indistintamente en forma escrita o a través de medios electrónicos. Esta fianza es la impresión de un documento digital el cual ha sido emitido de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio respecto a la Firma Electrónica Avanzada. Con la aceptación de esta póliza y con el fin de establecer que la fianza electrónica proviene de LA AFIANZADORA, se acuerda en los términos del artículo 90 bis del Código de Comercio, como procedimiento de identificación y validación de la misma, la obtención del certificado de autenticidad disponible en la página de Internet www.aserta.com.mx, para todos los efectos legales. Forma parte de esta póliza el anexo: "NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PÓLIZA DE FIANZA".

CLEMENTE PORRAS HUERTA

Firma Digital
Firmante: CLEMENTE PORRAS HUERTA, Serie Certificado: 000001000990005359, Prestador de Servicios de Certificación: Autoridad Certificadora Cecoban

LÍNEA DE VALIDACIÓN

1214 XEVG 914X EVGJ FE18 9325 8