



Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-017-16-LP

Acta administrativa que se formula para hacer constar la **Entrega-Recepción** de la obra: **Construcción de Comedor Escolar en Jardín de Niños Demetria Zúñiga Guevara, Calle Aldama entre Miguel Hidalgo y 16 de Septiembre, Colonia Voluntad y Trabajo, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas**, sustentada en el contrato **SOP-REY-FAISM-017-16-LP** y con fundamento en el artículo 73 y 10 Fracción X de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Tamaulipas.

Lugar hora y fecha:

En la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, siendo las **12:00** horas, del día **08 de Diciembre de 2016**, reunidos en las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del R. Ayuntamiento de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, sita en la calle Matamoros N°635 Oriente esquina M. Escobedo, Zona Centro.

Intervienen:

Los ciudadanos el **Arq. Eduardo López Arias**, y el **Ing. Leopoldo Rodríguez Sarmiento**, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; Subsecretario de Obras Públicas y Construcción y Segundo Vocal del Comité Técnico de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, respectivamente. El **C. Lic. Raúl Alfonso González Garza**, en su carácter de representante legal de la Empresa: **Multiservicios Macrorey, S.A de C.V.**, y como testigos de asistencia los **C. Lic. Alejandro de la Garza Vielma** y **C. Lic. Zita del Carmen Guadarrama Alemán**, en sus carácter de Contralor Municipal y Segundo Sindico, respectivamente.





**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-017-16-LP**

I. Del Objeto.

- 1.1. Nombre de la empresa o persona física que entrega.
Multiservicios Macrorey, S.A de C.V.
- 1.2. Número de Registro Federal de Contribuyentes.
MMA-1101113-715

II. De la Información Básica Inicial.

- 2.1. Nombre de la Dependencia que recibe.
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
- 2.2. Dirección o Unidad encargada de la obra.
Dirección de Obras Públicas.
- 2.3. Nombre y localización de la obra.
Construcción de Comedor Escolar en Jardín de Niños Demetria Zúñiga Guevara, Calle Aldama entre Miguel Hidalgo y 16 de Septiembre, Colonia Voluntad y Trabajo, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.
- 2.4. Entidad Federativa donde se realizaron los trabajos.
Estado de Tamaulipas.
- 2.5. Fecha, número y monto de Contrato de la Obra.
**02 de Mayo de 2016
SOP-REY-FAISM-017-16-LP**

Tam
TAMAULIPAS





**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-017-16-LP**

\$ 492,290.15 INCLUYE I.V.A

2.6. Aprobación

**Acta de Cabildo No. 082/2016 de Fecha 04 de Febrero de 2016
(Sesión ordinaria).**

III. De los Antecedentes.

**3.1. Recursos
FAISM**

**3.2. Modalidad de adjudicación
Licitación Pública**

**3.3. Fecha de iniciación de los trabajos según Contrato.
03 de Mayo de 2016**

**3.4. Fecha de terminación de los trabajos según Contrato.
01 de Julio de 2016**

**3.5. Fecha real de iniciación.
07 de Junio de 2016**

**3.6. Fecha Real de Terminación.
12 de Julio de 2016**





**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-017-16-LP**

IV. De las Garantías.

- 4.1. Para garantizar el Cumplimiento de cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato.

Fianza N° 1694999-0000
Importe: \$ 49,229.02 INCLUYE I.V.A.
Fecha: 02 de Mayo de 2016
Afianzadora: Primero Fianzas, S.A. de C.V.

- 4.2. Para garantizar la debida inversión o devolución total o parcial del importe del anticipo otorgado.

Fianza N° 1694998-0000
Importe: \$147,687.05 INCLUYE I.V.A.
Fecha: 02 de Mayo de 2016
Afianzadora: Primero Fianzas, S.A. de C.V.

- 4.3. Para garantizar los defectos que resultaren de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que se hubiera incurrido.

Fianza N° 1782828-0000
Importe: \$ 47,189.63 INCLUYE I.V.A.
Fecha: 07 de Diciembre de 2016
Afianzadora: Liberty Fianzas, S.A de C.V.

Misma que es parte integral de la presente Acta.





**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-017-16-LP**

V. De la inversión y estimaciones.

5.1.

No	Fecha	Periodo de Ejecución	Importe
1.	26 de Agosto de 2016	07 de Junio de 2016 al 06 de Julio de 2016	\$ 389,718.59
2.	12 de Septiembre de 2016	07 de Julio de 2016 al 09 de Julio de 2016	\$ 15,035.39
3.	12 de Septiembre de 2016	10 de Julio de 2016 al 12 de Julio de 2016	\$ 2,053.15
Sub-Total:			\$ 406,807.13
16% I.V.A.			\$ 65,089.14
Total			\$ 471,896.27

El cual forman parte integral de la presente Acta.

VI. De las sanciones.

No Hubo

VII. Procedimiento constructivo de los trabajos:

Conceptos	Unidad	Cantidad	
		Contratada	Alcanzada
Preliminares			
Demolición de desayunador de madera de 8.00 x 6.00 m., incluye: herramienta, mano de obra y retiro de material fuera de la obra.	PZA	1.00	1.00
Demolición de firme de 10 cms de espesor, incluye:	M3	4.80	4.80





**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-017-16-LP**

herramienta, mano de obra y retiro de material fuera de la obra.			
Limpia, trazo y nivelación del terreno en área de edificios.	M2	83.20	83.20
Despalme de terreno, 20 cm.	M2	83.20	83.20
Excavación a mano terreno tipo "B" investigado en obra, cualquier profundidad, incluye: afine de talud, acarreo dentro y fuera de material no útil.	M3	31.87	25.41
Cimentación			
Plantilla de concreto hecho en obra F' c= 100 kg/cm2 de 6 cms espesor	M2	33.22	0.00
Relleno y compactación en zanjas con material producto de excavación con pisón y agua, en capas de 20 cms esp., incluye: acarreo dentro de la obra medido compacto.	M3	18.49	10.07
Suministro y relleno de material inerte compactado con pison y agua, en capas de 20 cms esp., incluye: acarreo dentro de la obra, medido compacto.	M3	29.12	11.91
Concreto F' c=250 kg/cm2 en cimentación T.M.A. de 19 mm. Incluye: colocado, vibrado y curado.	M3	5.29	6.38
Cimbra para cimentación con madera de pino de 3era acabado común, incluye: cimbrado y descimbrado.	M2	22.29	33.14
Acero para refuerzo en cimentación, con alambón num 2 FY=2530 kg/cm2, incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos y desperdicios.	KG	40.50	33.60
Acero para refuerzo en cimentación, con varilla num 3 FY=4200 kg/cm2, incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos y desperdicios.	KG	188.15	159.04
Acero para refuerzo en cimentación, con varilla num 4 FY=4200 kg/cm2, incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos y desperdicios.	KG	98.48	126.72
Murete de enrase en cimentación con block de concreto 15x 20x40 cm asentado con mortero cemento arena prop. 1.5.	M2	23.64	14.86
Cadena de concreto F' c=250 kg/cm2 de 15x20 arm. Con 4 vars #3 y estribos #2 a cada 20, incluye: cimbra.	ML	7.86	7.85
Preparación para recibir adose en estructuras demolición de volado de losa (7.2 m2) conservando puntas de varillas, traslapes, preparación de superficie de castillos existentes, aplicación de adhesivo mca. Sikadur 32gel o similar en los mismos, incluye resanes y pintura.	PZA	1.00	1.00
Estructura			
Cimbra para losas, acabado aparente con triplay de pino de 16 mm, incluye: cimbrado, descimbrado, chaflán, goterón y frentes (ochavos).	M2	109.04	98.10
Cimbra aparente en trabes con triplay de pino de 16 mm, incluye: cimbrado, descimbrado, chaflanes,	M2	12.15	10.65





**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-017-16-LP**

ochavos y frentes.			
Acero de refuerzo en estructura c/alambrón FÝ 2530 jg/cm2, incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos, silletas y desperdicios.	KG	33.01	30.97
Acero de refuerzo en estructura #3 FÝ 4200 jg/cm2, incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos, silletas y desperdicios.	KG	541.80	470.95
Acero de refuerzo en estructura #4 FÝ 4200 jg/cm2, incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos, silletas y desperdicios.	KG	173.60	139.79
Concreto F´C=250 kg/cm2 en estructura y losas T.M.A. ¾ incluye colocación, vibrado y curado en losas, incluye: afine y acabado para recibir impermeabilización.	M3	9.90	10.79
Albañilería			
Cadena de concreto F´c=250 kg/cm2 de 14x10 sin armar, incluye cimbra aparente.	ML	31.86	31.00
Castillo de concreto Fc 250 kg/cm2 de 15x15 cm armado con 4 vars #3 FY 4200 kg/cm2 estribos #2 a cada 15. Incluye: cimbra aparente y cruces de varillas.	ML	29.13	27.60
Cadena de concreto FC 250 de 15x20 armado con 4 vars #3 FY 4200 kg/cm2 estribos #2 a cada 30 cms. Incluye: cimbra aparente y cruces de varillas.	ML	23.66	31.00
Cadena cd-2, o castillo de concreto FC250 kg/cm2 de 15 x20 cm armado con 4 vars #4 FY 4200 kg/cm2 estribos #2 a cada 20. Incluye: cimbra aparente y cruces de varillas.	ML	15.70	15.70
Castillo de concreto FC250 kg/cm2 de 15x20 cm armado con 4 vars #3 FY 4200 kg/cm2 estribos #2 a cada 15, incluye: cimbra aparente y cruces de varillas.	ML	17.00	22.08
Muro de block hueco de cemento 15x20x40 asentado con mortero cemento arena 1:3 acabado común.	M2	99.35	69.87
Refuerzo con malla electro soldada 6x6/1010 en pisos, incluye: suministro y colocación.	M2	64.00	76.99
Piso de concreto F´C 150 de 10 cms de espesor acabado pulido o rallado con brocha de pelo losas de 3.06 x 2.0 juntas frías, acabado con volteador, incluye cimbra.	M2	64.00	76.99
Guarniciones de concreto Fc 150 kg/cm2 de 15x30 cms sin armar incluye: cimbra.	ML	8.32	18.44
Forjado de nariz de concreto F´C= 150 kg/cm2, incluye: solo cimbra y acero 0.80 kg/ml para remate piso lado posterior y laterales de edificio.	ML	17.64	26.59
Acabados			
Aplanado muros con mortero cemento arena 1:4 a plomo y regla, acabado con llana de madera. Incluye: remates y emboquillados.	M2	152.89	178.98
Pintura vinílica lavable en muros, columnas trabes y	M2	264.30	290.04





**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-017-16-LP**

plafones, trabajo terminado incluye: preparación de la superficie rebabeear y emplaste necesario, incluye zoclos.			
Limpieza de piso de concreto, mosaico de pasta cerámica etc., con cepillo agua y ácido clorhídrico.	M2	64.00	76.99
Limpieza de vidrios y tabletas por ambas caras.	M2	11.72	27.48
Impermeabilización multicapa de losa de azotea, sistema prefabricado, impermeabilizante multicapa de asfalto app, acabado aparente con gravilla de 3.5 mm de espesor, incluye: primer asfáltico a razón de 0.20 l/m2, sellado de fisuras y grietas con cemento plástico.	M2	109.04	104.97
Herrería			
Suministro y colocación de cancel de aluminio compuesto por 8 fijos y ocho corredizos con una superficie de 2.00x1.52 perfil de 1/2 marca coprum o similar, incluye: cristal transparente 5 mm. Accesorios, tapajuntas lateral, caja, ensamble, superior y repisón.	PZA	1.00	0.00
Suministro y colocación de cancel de aluminio compuesto por 6 fijos y seis corredizos con una superficie de 3.08x1.52 perfil de 1/2 marca coprum o similar, incluye: cristal transparente 5 mm. Accesorios, tapajuntas lateral, caja, ensamble, superior y repisón.	PZA	1.00	0.00
Suministro y colocación de cancel de aluminio compuesto por marco perfil de 2 2 pulg. Marca coprum o similar superficie de 1.00 x 2.50 m. incluye puerta multipanel y chapa.	PZA	1.00	1.00
Instalación eléctrica			
Suministro, armado, conexión y colocación de luminaria fluorescente de sobreponer de 1.20 x 0.60 m. incluye: materiales, mano de obra y herramienta.	PZA	6.00	6.00
Salida para luminaria con roseta.	PZA	4.00	4.00
Salida para abanico con tubería conduit PVC pesado por losa, inc. 7.00 m. de poliducto anillado de 3/4" con guía, 3 cables No. 12THW Condumex o similar en calidad y caja PVC, apagador, tapa tipo Quinzifio, con diámetros y calibres especificados en proyecto a 3.00 m. altura, incluye: mano de obra, pruebas, acarreo, fletes y desperdicios.	SALIDA A	2.00	2.00
Suministro y colocación de tablero de control para 12 circuitos monofásicos para intemperie marca Square-D o similar, incluye: fijación, herrajes, herramienta, mano de obra, pruebas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	PZA	1.00	1.00
Suministro y colocación de tablero de control general de 2 circuitos monofásicos de 100 amp. marca Square-D o para intemperie similar, incluye: fijación, herrajes, herramienta, mano de obra, pruebas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	PZA	1.00	1.00





**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-017-16-LP**

Interruptor termo magnético de 2 polos de 30 amp. Tipo Square-D o similar en calidad, incluye: suministro, colocación, herramienta, mano de obra y pruebas.	PZA	2.00	2.00
Interruptor termo magnético de 15 amp. Tipo Square-D o similar en calidad, incluye: suministro, colocación, herramienta, mano de obra y pruebas.	PZA	4.00	4.00
Interruptor termo magnético de 2 polos 100 amp. E 100 H línea Easytiker mod. T6032/100 para tablero general tipo Square-D o similar en calidad, incluye: suministro, colocación, herramienta, mano de obra y pruebas.	PZA	1.00	1.00
Preparación eléctrica para aire acondicionado con tubería conduit PVC ligero de 1", incluye: caja de registros de fierro galvanizado de 12.7x12.7x5.08 cm. 2 codos de 90 grados de 1", 11.00 ml de tubo, guía de alambre, mano de obra, materiales y herramienta P.O.U.T.	PZA	2.00	2.00
Preparación para piso de tuberías refrigerantes líquido y de gas de unidades de aire acondicionado con tubo PVC de 3" 3.00 ml, 1 codo de 45, 2 codos de 90 mano de obra, materiales y herramienta P.U.O.T.	PZA	2.00	2.00
Preparación eléctrica para unidad de aire acondicionado tipo minisplit, con poliducto anillado de 3/4" con guía 15.00 ml, 2 cables no. 8, 1 cable no. 10 mano de obra, materiales y herramienta P.U.O.T.	PZA	2.00	2.00
Preparación hidráulica para desagüe de condensadores (2 unidades evaporadoras) elaborada con tubo PVC hidráulico de 1 1/2 mm de diám de 13.50 ml 2 codos de PVC de 45 grados x 13 mm. Incluye ranuras, resanes con mortero 1:4 mano de obra y herramienta.	PZA	1.00	1.00
Suministro y colocación de registro eléctrico pre fabricado CFE-TN-RBTB1 DE50X80X65 c. (de baja de tensión de banqueta tipo 1) con tapa de concreto, marco de ángulo de 3/4"x1 3/4x3/16" y contramarco de 2"x2"x3"/16" con anclas, marca Prefamex o similar en calidad y duración, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, acarreo, trazo, excavación, relleno y limpieza.	PZA	3.00	3.00
Suministro y tendido de tubo conduit PVC pesado de 78 mm de diámetro, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, trazo, conexiones, excavación y relleno.	ML	55.00	42.00
Suministro y colocación de cable de aluminio desnudo (AAC) cal. 4 incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo, en cualquier nivel P.U.O.T.	ML	54.00	42.00
Suministro y colocación de cable de aluminio con forro 90 grados calibre AWG #2/0 marca Conduflex o similar en calidad, incluye: materiales, mano de obra,	ML	7.00	7.00

[Firmas manuscritas]





**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-017-16-LP**

conexión, maniobras, herramienta y equipo, en cualquier nivel P.U.O.T.			
Contacto doble poliducto anillado de 3/4" con guía 8.00 ml., 3 cables no.12.	PZA	5.00	5.00
Apagador doble, poliducto anillado de 3/4" con guía 6.00 m2 cables de no.12	PZA	5.00	5.00
Suministro armado conexión y colocación de ventilador de techo de 56" color blanco, marca Cool Fan o similar, incluye: materiales, herramienta y mano de obra.	PZA	2.00	2.00
Instalación hidráulica y sanitaria			
Preparación hidráulica y sanitaria para fregadero.	PZA	1.00	1.00
Suministro e instalación de fregadero de acero inoxidable de 2 tarjas.	PZA	1.00	1.00
Suministro instalación de llave mezcladora para fregadero	PZA	1.00	1.00
Suministro y colocación de aparatos sanitarios (inodoros) color blanco mca. Vitromex o similar, incluye: herrajes, alimentador, llave de paso, pijas, asiento tapa, herramientas y mano de obra.	PZA	2.00	1.00
Suministro y colocación de ovalines cerámicos de sobrepone color blanco marca Vitromex incluye: manguera alimentadora, llave de paso, trampa de PVC materiales, herramientas y mano de obra.	PZA	2.00	2.00
Suministro y colocación de salida sanitaria con abs. Ced #40 de 4" para WC, incluye: trampa adaptador hembra, coladera de 2" materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	PZA	2.00	1.00
Suministro y colocación de llave mezcladora metálica para lavabo marca Helvex o similar, incluye: herramientas y mano de obra.	PZA	2.00	2.00
Suministro e instalación de portarrollos.	PZA	2.00	1.00
Suministro e instalación de barra de seguridad para discapacitados de acero inoxidable 1 1/4 x 24"	PZA	4.00	2.00
Suministro e instalación de tubo de PVC sanitario de 4".	ML	17.66	17.66
Suministro e instalación de tubo de PVC sanitario de 2".	ML	8.88	8.88
Suministro e instalación de tubo de 1/2" de CPVC	ML	40.36	37.50
Suministro de manguera flexible de 3/8" y regulador para instalación de gas, incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	PZA	1.00	1.00
Suministro e instalación de llave de paso de cobre de 1/2", incluye: herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	PZA	1.00	1.00
Instalación de gas			
Suministro e instalación de cilindro de gas Lp con capacidad de 45 kg.	PZA	1.00	1.00





**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-017-16-LP**

Suministro e instalación de manguera flexible de 3/8" y regulador para instalación de gas, incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para conexión de cilindro y parrilla para su correcto funcionamiento.	PZA	1.00	0.00
Barras			
Muro de block hueco de 15x20x40 cm. asentado con mortero cemento arena 1:4.	M2	3.36	1.20
Losa maciza de concreto de 10 cm. de espesor, reforzada con vr. De 3/8" @10 cm. en manos sentidos.	M2	4.11	2.31
Zarpeo y afine con mortero cemento arena 1:4.	M2	8.81	2.40
Suministro y colocación de azulejo de 20x30 c. (en barra de cocina y baño) color blanco, mca. Vitromex o similar.	M2	6.69	2.88
Mobiliario			
Suministro de refrigerador White Westinghouse de 18 P3, o similar.	PZA	1.00	1.00
Suministro e instalación de parrilla empotable 10 Mabe de 36" de acero inoxidable 1090610-10 Mabe, o similar.	PZA	1.00	1.00
Suministro e instalación de campana Acros de 20", color negro AH5500B.	PZA	1.00	1.00
Suministro de mesa plegable de 1.80 m. de largo Lifetime 80291 color Blanco o similar.	PZA	6.00	6.00
Suministro de silla plegable Resel en color blanco.	PZA	36.00	36.00
Extraordinarios			
Suministro y colocación de cancel de aluminio compuesto por 6 fijos y 6 corredizos con una superficie de 2.67x1.52 perfil de 1/2 marca cuprum o similar, incluye: cristal transparente, 5MM, accesorios, tapajuntas lateral, caja, ensamble superior y repizon.	PZA	1.00	1.00
Suministro y colocación de cancel de aluminio compuesto por 1 fijos y 1 corredizo con una superficie de .60x.60 perfil de 1/2 marca cuprum o similar, incluye. Cristal transparente: 5MM, accesorios, tapajuntas lateral, caja ensamble superior y repizon.	PZA	1.00	1.00
Suministro y colocación de cancel de aluminio compuesto por 4 fijos y 4 corredizos con una superficie de 2.00x1.52 perfil de 1/2 marca cuprum o similar, incluye: cristal transparente: 5MM, accesorios, tapa junta lateral, caja, ensamble superior y repizon.	PZA	1.00	1.00
Suministro y colocación de puerta de madera de .90x2.10 de sección incluye. Chapa, bisagra, marco, chambranas, mancha y barniz.	PZA	2.00	2.00

Que se fundamentan con las anotaciones de la Bitácora de la Obra, el cual forma parte integral de la presente Acta.





**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-017-16-LP**

El control de los Trabajos estuvo a cargo de los C.C. Arq. Jorge Rafael Herrera Bustamante e Ing. Juan Manuel Lenskin Garza, en su carácter de Secretario de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Director de Obras Publicas, respectivamente en la Administración 2013-2016.

VIII. De las Modificaciones.

Se autoriza a Empresa Contratista, Petición para realizar excedentes de los trabajos Extraordinarios, por el C. Ing. Juan Manuel Lenskin Garza, Director de Obras Públicas, Mediante oficio N°.SOP-1741-16 de Fecha 07 de Julio de 2016.

Se realiza convenio Modificadorio por Ampliación al Plazo de Ejecución por 60 Días Naturales de Fecha 10 de Junio de 2016, para Terminar los Trabajos a más tardar el Día: 05 de Agosto de 2016.

IX. De las Metas

**Contratadas: 83.20M2
Alcanzada: 81.42M2**

X. Situación Física de la Obra:

**Terminado: (X)
No Iniciada: ()
Terminado, sin Operar: ()
Suspendido: ()**

[Firmas manuscritas]

[Firma manuscrita]





**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-017-16-LP**

XI. Consideraciones Operativas de la Obra:

Opera Adecuadamente: (X)
Opera con Deficiencia: ()
No Opera: ()

XII. Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

12.1. La dependencia dentro de los términos del contrato, recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por los trabajos faltantes, mal ejecutados, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos.





**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-017-16-LP**

XIII. Firmas.

En la misma fecha y en el mismo acto, el municipio de Reynosa Tamaulipas a través de los CC. **Arq. Eduardo López Arias**, y el **Ing. Leopoldo Rodríguez Sarmiento**, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; Subsecretario de Obras Publicas y Construccion y Segundo Vocal del Comité Técnico de Obras Públicas o Servicios relacionados con la misma de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, recibe la obra: **Construccion de Comedor Escolar en Jardín de Niños Demetria Zúñiga Guevara, Calle Aldama entre Miguel Hidalgo y 16 de Septiembre, Colonia Voluntad y Trabajo, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**





**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-017-16-LP**

Por la Contratante:
El Municipio de Reynosa, Tamaulipas

Arq. Eduardo López Arias
Secretario de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente y Presidente del Comité
Técnico de Obras Públicas

**Ing. Leopoldo Rodríguez
Sarmiento**
Subsecretario de Obras Públicas y
Construcción y Segundo Vocal del
Comité Técnico de Obras Públicas

Por la Contratista

C. Lic. Raúl Alfonso González Garza
Multiservicios Macrorey, S.A de C.V.





**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-017-16-LP**

Por los Beneficiarios

CA DIRECCION DEL I. D. E. N



Profr. Ana Leticia Durazo Rm 16-12-2014
Nombre y Firma

Testigos de Asistencia

[Signature]
**C. Lic. Alejandro de la Garza
Vielma**
Contralor Municipal

[Signature]
**C. Lic. Zita del Carmen
Guadarrama Alemán**
Segundo Sindico

[Signature]
[Signature]





Liberty Fianzas



Liberty Fianzas, S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma No. 350 piso 7A, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México C.P. 06600 Tel: 51-28-07-00 R.E.C. PF19712228W1
AUTORIZADA POR LA S.H.C.P.

POLIZA DE FIANZA

Lugar: REYNOSA TAMAULIPAS A 07 DE DICIEMBRE DE 2016

Fianza No. 1782828-0000

Inicio de Vigencia: 07 DE DICIEMBRE DE 2016

Ramo / Tipo: ADMINISTRATIVA/OBRA BUENA CALIDAD

Fiado: MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V. *****

Domicilio: PEDRO J MENDEZ NO. 1480, COL. DEL PRADO, C.P. 88560, REYNOSA, TAMAULIPAS

Beneficiario: MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.

Domicilio: CALLE MORELOS NUMERO 645 COLONIA CENTRO C.P. 88500 CD. REYNOSA, TAMAULIPAS.

Liberty Fianzas, S.A. de C.V., en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de los Artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye como fiadora hasta la cantidad de: \$47,189.63

Cuarenta y Siete Mil Ciento Ochenta y Nueve Pesos 63/100 M.N.

LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V. SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE \$47,189.63 (CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 63/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE EL I.V.A. ANTE EL R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

PARA GARANTIZAR POR MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V., CON DOMICILIO EN PEDRO J. MENDEZ, NO. 1480, COL. DEL PRADO, C.P. 88560 CD. REYNOSA, TAMAULIPAS. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS EL CONTRATO NUMERO SOP-REY-FAISM-017-16-LP DE FECHA 02 DE MAYO DE 2016 Y DE SUS ANEXOS, CON UN MONTO CONTRATADO \$492,290.15 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 15/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE I.V.A. CON UN MONTO EJERCIDO DE \$471,896.27 (CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 27/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE EL I.V.A. CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y NUESTRO FIADO, REFERENTE A: CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDÍN DE NIÑOS DEMETRIA ZUÑIGA GUEVARA, CALLE ALDAMA ENTRE MIGUEL HIDALGO Y 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA VOLUNTAD Y TRABAJO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS., LA REPARACIÓN DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA OBRA EJECUTADA Y/O LOS SERVICIOS PRESTADOS, ASI COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO NUESTRO FIADO. ESTA FIANZA GARANTIZA TAMBIEN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA MANO DE OBRA UTILIZADOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS, AUN CUANDO PARTE DE ELLAS SE HUBIEREN SUBCONTRATADO, ACORDE CON LOS TERMINOS, CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO GARANTIZADO Y RESPONDE DE LOS VICIOS O DEFECTOS QUE RESULTEN DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE REALICE LA ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA CONTRATADA Y/O SERVICIOS PRESTADOS, ASI COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD NUESTRO FIADO. LA VIGENCIA DE LA FIANZA SERA POR LOS DOCE MESES ANTES INDICADOS. LA FIANZA GARANTIZA ASIMISMO, EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO GARANTIZADO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HUBIERAN SUBCONTRATADO, Y SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON DICHO CONTRATO Y SUS ANEXOS, EN EL SUPUESTO DE QUE NUESTRO FIADO NO REPARE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE LE SEAN REPORTADOS POR EL BENEFICIARIO. ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS EN LOS QUE INCURRA EL BENEFICIARIO POR DICHAS REPARACIONES, HASTA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO AFIANZADO, EN LOS CASOS EN QUE EL MONTO DE LA REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN SEA SUPERIOR AL AFIANZADO, LA AFIANZADORA UNICAMENTE RESPONDERA HASTA POR EL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL MONTO GARANTIZADO. ESTA COMPAÑÍA AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN QUE ELIJA EL BENEFICIARIO DE ENTRE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, EL BENEFICIARIO DISPONDRA DE UN TERMINO DE DIEZ MESES PARA FORMULAR LA RECLAMACIÓN DE ESTA POLIZA, EL QUE SE COMPUTARA A PARTIR DE QUE SE HAGA EXIGIBLE LA OBLIGACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS MATERIA DEL CONTRATO GARANTIZADO QUE REPRESENTA LA CUANTIFICACIÓN DE LA REPARACIÓN EFECTUADA O POR EFECTUAR DE LOS VICIOS, DEFECTOS O MAL FUNCIONAMIENTO RESULTANTES, O DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE

*Gerencia
Licencia
8/12/16*

LÍNEA DE VALIDACIÓN
14WdNDc8M

EDUARDO RODRIGUEZ RAMIREZ
Director Comercial Div. Nte



LEONEL LUNA SANCHEZ
Gte. Regional



Liberty Fianzas



Liberty Fianzas, S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma No. 350 piso 7A, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México C.P. 06600 Tel.: 51-28-07-00 R.F.C. PFI9712228W1
AUTORIZADA POR LA S.H.C.P.

Lugar: REYNOSA TAMAULIPAS A 07 DE DICIEMBRE DE 2016

POLIZA DE FIANZA



Fianza No. 1782828-0000

Inicio de Vigencia: 07 DE DICIEMBRE DE 2016

Ramo / Tipo: ADMINISTRATIVA/OBRA BUENA CALIDAD

HUBIERA INCURRIDO. ESTA COMPAÑÍA AFIANZADORA TENDRA UN PLAZO HASTA DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACIÓN PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR POR ESCRITO A EL R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA. ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LA PRESENTE FIANZA INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NUESTRO FIADO INTERPONGA CUALQUIER TIPO DE RECURSO ANTE INSTANCIAS DEL ORDEN ADMINISTRATIVO O NO JUDICIAL, POR LO QUE EL PAGO NO SE ENCONTRARA SÚPEDITADO A LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA SIEMPRE Y CUANDO NUESTRO FIADO NO HAYA ACEPTADO EXPRESAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE, UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TERMINO DE LEY PARA HACERLA EXIGIBLE SIN QUE DENTRO DE DICHO PLAZO SE HUBIERA PRESENTADO RECLAMACIÓN DE PAGO. FIN DE TEXTO.



EDUARDO RODRIGUEZ RAMIREZ
Director Comercial Div. Nte



LEONEL LUNA SANCHEZ
Gte. Regional