



**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISM-034-16-LP**

Acta administrativa que se formula para hacer constar la **Entrega-Recepción** de la obra: **Pavimentación Hidráulica en las calles: 5 de Febrero entre 3 de Enero y 10 de Mayo; 10 de Mayo entre 21 de Marzo y Acceso a Escuela, colonia 15 de Enero, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas**, sustentada en el contrato **SOP-REY-FAISM-034-16-LP** y con fundamento en el artículo 73 y 10 Fracción X de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Tamaulipas.

Lugar hora y fecha:

En la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, siendo las **12:00** horas, del día **05 de Junio de 2017**, reunidos en las oficinas de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del R. Ayuntamiento de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, sita en la calle Matamoros N°635 Oriente esquina M. Escobedo, Zona Centro.

Intervienen:

Los ciudadanos el **Arq. Eduardo López Arias**, y el **Ing. Leopoldo Rodríguez Sarmiento**, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; Subsecretario de Obras Publicas y Construccion y Segundo Vocal del Comité Técnico de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, respectivamente. El **C. Lic. Roberto Javier Salinas Ferrer**, en su carácter de representante legal de la Empresa: **Inmuebles Salsa, S.A de C.V.**, y como testigos de asistencia los **C. Lic. Alejandro de la Garza Vielma** y **C. Lic. Zita del Carmen Guadarrama Alemán**, en sus carácter de Contralor Municipal y Segundo Sindico, respectivamente.

AYUNTAMIENTO DE REYNOSA
TAMAULIPAS

OPERADO

[Firma]

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx



**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-034-16-LP**

I. Del Objeto.

- 1.1. Nombre de la empresa o persona física que entrega.
Inmuebles Salsa, S.A de C.V.
- 1.2. Número de Registro Federal de Contribuyentes.
ISA-931117-HL4

II. De la Información Básica Inicial.

- 2.1. Nombre de la Dependencia que recibe.
Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
- 2.2. Dirección o Unidad encargada de la obra.
Sub-Secretaria de Obras Publicas y Construcción.
- 2.3. Nombre y localización de la obra.
Pavimentación Hidráulica en las calles: 5 de Febrero entre 3 de Enero y 10 de Mayo; 10 de Mayo entre 21 de Marzo y Acceso a Escuela, colonia 15 de Enero, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.
- 2.4. Entidad Federativa donde se realizaron los trabajos.
Estado de Tamaulipas.
- 2.5. Fecha, número y monto de Contrato de la Obra.
**23 de Mayo de 2016
SOP-REY-FAISM-034-16-LP
\$ 947,059.44 INCLUYE I.V.A**
- 2.6. Aprobación
Acta de Cabildo No. 089/2016 de Fecha 15 de Abril de 2016 (Sesión ordinaria).



**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-034-16-LP**

III. De los Antecedentes.

- 3.1. Recursos
FAISMUN

- 3.2. Modalidad de adjudicación
Licitación Pública

- 3.3. Fecha de iniciación de los trabajos según Contrato.
24 de Mayo de 2016

- 3.4. Fecha de terminación de los trabajos según Contrato.
12 de Julio de 2016

- 3.5. Fecha real de iniciación.
13 de Julio de 2016

- 3.6. Fecha Real de Terminación.
30 de Septiembre de 2016

IV. De las Garantías.

- 4.1. Para garantizar el Cumplimiento de cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato.

Fianza N° 1713103-0000
Importe: \$ 94,705.94 INCLUYE I.V.A.
Fecha: 23 de Mayo de 2016
Afianzadora: Primero Fianzas, S.A. de C.V.



"2017. Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-034-16-LP**

4.2. Para garantizar la debida inversión o devolución total o parcial del importe del anticipo otorgado.

Fianza N° 1713102-0000

Importe: \$284,117.83 INCLUYE I.V.A.

Fecha: 23 de Mayo de 2016.

Afianzadora: Primero Fianzas, S.A. de C.V.

4.3. Para garantizar los defectos que resultaren de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que se hubiera incurrido.

Fianza N° 1847237-0000

Importe: \$92,677.92 INCLUYE I.V.A.

Fecha: 10 de Mayo de 2017

Afianzadora: Liberty Fianza, S.A. de C.V.

Misma que es parte integral de la presente Acta.

V. De la inversión y estimaciones.

5.1.

No	Fecha	Periodo de Ejecución	Importe
1.	22 de Septiembre de 2016	13 de Julio de 2016 al 10 de Agosto de 2016	\$ 137,123.66
2.	15 de Septiembre de 2016	11 de Agosto de 2016 al 08 de Septiembre de 2016	\$ 405,641.63
3.	30 de Septiembre de 2016	09 de Septiembre de 2016 al 30 de Septiembre de 2016	\$ 188,638.64
Estimación Extraordinaria Finiquito			
4.	30 de Septiembre de 2016	09 de Septiembre de 2016 al 30 de Septiembre de 2016	\$ 67,543.67
Sub-Total:			\$ 798,947.60
16% I.V.A.			\$ 127,831.61
Total			\$ 926,779.21

El cual forman parte integral de la presente Acta.



Nelly Garza Mtz

4 de 13

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-034-16-LP**

VI. De las sanciones.
No Hubo

VII. Procedimiento constructivo de los trabajos:

Conceptos	Unidad	Cantidad	
		Contratada	Alcanzada
Pavimentación hidráulica en la calle 5 de Febrero entre 3 de Enero y 10 de Mayo, Colonia 15 de Enero, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.			
Preliminares			
Trazo y nivelación topográfica para obras de pavimentación, terracerías y vialidades, estableciendo puntos de referencia, incluye: estacas, equipo, herramienta y mano de obra.	M2	614.81	780.20
Sondeo y localización de tubo de alimentación para toma de agua y descarga sanitaria existente, incluye: excavación, relleno, herramienta y mano de obra.	TOMA	10.00	16.00
Terracerías			
Excavación para apertura de caja, en material tipo A y/o B, incluye: equipo, herramienta y mano de obra.	M3	166.00	245.88
Carga mecánica y acarreo en camión del material producto de corte a tiro libre fuera de la obra, volumen medido compacto, incluye: equipo, herramienta y mano de obra.	M3	166.00	245.88
Tratamiento de terracerías a nivel de sub rasante de 15 cm. De espesor, acamellonado, humedecido, homogenizado, tendido, conformado y compactado al 85% proctor como mínimo, incluye: equipo, herramienta y mano de obra.	M2	614.81	614.20
Formación de Base de 20 cm. Con material de banco tipo caliche acamellonado, tendido, conformado y compactado al 90% PVRS, incluye: suministro, acarreos, equipo, herramienta y mano de obra.	M3	122.96	122.84
Guarniciones y Banquetas			
Construcción de guarnición trapezoidal (sección 0.035 m2) a base de conc. Prem. F'c=150 kg/cm2, TMA 19 mm, Rev. Nor. (8-12 cm), vrs 3/8" ø @ 1,0 mts, en escuadra de 15x25 cm de largo, incluye: cimbra, descimbra, herramienta y mano de obra.	ML	165.96	141.00
Conformación del terreno natural para construcción de banquetta, con material tipo A y/o B de 0 a 20 cm de espesor promedio, producto de excavación, incluye: afloje, extracción, amacise, afine de plantilla y mano de obra.	M2	192.51	181.74
Construcción de banquetta de 8 cm de espesor con conc. Premezclado f'c=150 Kkg/cm2, tma de 19 mm, r.n.(10-12 cm),	M2	192.51	181.74



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del
Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-034-16-LP**

juntas frías @ 3.00 Mts., acabado escobillado fino, volteador en juntas y aristas, Incluye: cimbra, descimbra, materiales, herramienta.			
Relleno con material producto de corte en formación manual para banquetas, incluye humedecido de material, compactación al 90% a la prueba proctor, equipo, herramienta y mano de obra.	M3	30.80	0.00
Construcción de rampa con salida izquierda y derecha con conc. Premezclado f'c=150 kg/cm2, TMA de 19 mm, rev.nor. (8-12 cm), acabado escobillado fino, incluye: demolición, cimbra, descimbra, material, herramienta y mano de obra, retiro de material y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	PZA	4.00	4.00
Pavimento Hidráulico			
Suministro y coloc. De polietileno hule negro calibre 600, en pavimento hidráulico, previo barrido, incluye: traslapes, pliegues, cortes, herramienta y mano de obra.	M2	614.81	614.20
Junta longitudinal, serán corrugadas de ½", de 64 cm. De longitud @75 cm colocadas con silletas o insertadas por vibración si se usa equipo de cimbra deslizante, modulado para corte con disco, relleno bituminoso en juntas de dilatación según diseño y machimbrado longitudinalmente, incluye: herramienta, material y mano de obra.	PZA	163.00	110.00
Junta transversal de expansión @30.00 mts con cartón asfáltico o selotex de ½" o ¾" de 10 cms de altura con vars. Lisa de ¾" @60 cms y de 50 cms. de long. (ancho de losa 6.60 mts).	PZA	3.00	0.00
Junta transversal de construcción tipo "A" formada con junta de control "zip cap" de PVC de 1/3 el espesor de la losa @3 mts (ancho de losa 6.60 mts).	ML	184.44	199.80
Pavimento hidráulico de 12 cm. De espesor, con concreto premezclado MR=42 kg/cm2 (fc=300 kg/cm2), TMA 19 MM, RN 8-10 cm, colado alternado y/o, incluye: vibrado, curado, tendido, rayado, equipo, materiales, herramienta y mano de obra.	M2	614.81	614.20
Instalaciones			
Descarga sanitaria de 6.00 mts de tubería 160 (6"Ø) de pvc S-20, Incluye: excavación, relleno, materiales, piezas especiales, herramienta y mano de obra.	PZA	10.00	15.00
Instalación de toma domiciliaria corta de 3.00 m a base de tubo flexible de cobre (1/2" Ø) incluye: excavación, relleno compactado en capas de 20 cm de espesor, piezas especiales, herramienta, equipo y mano de obra.	TOMA	5.00	7.00
Instalación de toma domiciliaria larga de 9.00 m a base de tubo flexible de cobre (1/2" Ø) incluye: excavación, relleno compactado en capas de 20 cm de espesor, piezas especiales, herramienta, equipo y mano de obra.	TOMA	5.00	6.00
Re nivelación de registro sanitario en banquetta incluye tapa, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	10.00	0.00
Señalización vertical			
Suministro e instalación de señalamiento vertical para nomenclatura en colonias a base de lámina galvanizada calibre 12 de 0.15 x 0.60 m. con poste PTR galvanizado 1 ½" x	PZA	2.00	2.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-034-16-LP**

1 ½" y papel 3M grado ingeniería prismático.			
Suministro e instalación de señalamiento vertical para alto a base de lámina galvanizada calibre 12 de 0.60 x 0.60 m. con poste PTR galvanizado 1 ½" x 1 ½" y papel 3M grado ingeniería prismático.	PZA	2.00	2.00
Suministro e instalación de señalamiento vertical para cruce de peatón a base de lámina galvanizada calibre 12 de 0.60 x 0.60 m. con poste PTR galvanizado 1 ½" x 1 ½" y papel 3M grado ingeniería prismático.	PZA	2.00	2.00
Alumbrado			
Reposición de luminaria envolve led serie wled 120/277 ERX1 (instalación certificada para garantía de 50000 hrs, incluye registro digital de cada instalación con una firma registrada sobre cada una de las luminarias, así como registro foliado sobre cada una de las lámparas para un real inventario y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	PZA	3.00	3.00
Cableado para conexión de luminaria del número 6 incluye: suministro, colocación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	ML	6.00	6.00
Señalamiento horizontal			
Línea separadora de carril M-2.2 con un ancho de 12 m pintura termoplástica en color amarillo.	ML	74.16	83.00
Línea de alto M-6 longitud variable con un ancho de .3 m @1.00 m separada perpendicularmente del cruce de peatones con pintura termoplástica color blanco.	ML	7.02	14.80
Línea para cruce de peatones M-7.1 (vialidades primarias) de 2.00 m x 0.40 m. con una separación de .40 m con pintura termoplástica, color amarillo.	ML	40.00	30.00
Pavimentación hidráulica en la calle 10 de mayo entre 21 de marzo y acceso a escuela, colonia 15 de Enero, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.			
Trazo y nivelación topográfica para obras de pavimentación, terracerías y vialidades, estableciendo puntos de referencia, incluye: estacas, equipo, herramienta y mano de obra.	M2	428.49	534.24
Renivelación de toma domiciliar superficial, incluye: excavación, relleno humedecido y compactado, equipo, herramienta y mano de obra.	TOMA	2.00	0.00
Sondeo y localización de tubo de alimentación para toma de agua y descarga sanitaria existente, incluye: excavación, relleno, herramienta y mano de obra.	TOMA	5.00	0.00
Excavación para apertura de caja, en material tipo A y/o B, incluye: equipo, herramienta y mano de obra.	M3	111.41	136.85
Carga mecánica y acarreo en camión del material producto de corte a tiro libre fuera de la obra, volumen medido compacto, incluye: equipo, herramienta y mano de obra.	M3	111.41	136.85
Tratamiento de terracerías a nivel de sub rasante de 15cm de espesor, acamellonado, humedecido, homogenizado, tendido, conformado y compactado al 85% proctor como mínimo, incluye: equipo, herramienta y mano de obra.	M2	428.49	428.24
Formación de Base de 20 cm. Con material de banco tipo caliche acamellonado, tendido, conformado y compactado al 90% PVRS, incluye: suministro, acarreos, equipo, herramienta	M3	85.70	85.47



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-034-16-LP**

y mano de obra.			
Construcción de guarnición trapezoidal (sección 0.035 m2) a base de conc. Prem. F'c=150 kg/cm2, TMA 19 mm, Rev. Nor. (8-12 cm), vrs 3/8" ø @ 1,0 mts, en escuadra de 15x25 cm de largo, incluye: cimbra, descimbra, herramienta y mano de obra.	ML	90.21	71.90
Conformación del terreno natural para construcción de banqueteta, con material tipo A y/o B de 0 a 20 cm de espesor promedio, producto de excavación, incluye: afloje, extracción, amacise, afine de plantilla y mano de obra.	M2	120.88	99.40
Construcción de banqueteta de 8 cm de espesor con conc. Premezclado f'c=150 Kkg/cm2, tma de 19 mm, r.n.(10-12 cm), juntas frías @ 3.00 Mts., acabado escobillado fino, volteador en juntas y aristas, Incluye: cimbra, descimbra, materiales, herramienta.	M2	120.88	99.40
Relleno con material producto de corte en formación manual para banquetetas, incluye humedecido de material, compactación al 90% a la prueba proctor, equipo, herramienta y mano de obra.	M3	27.80	0.00
Construcción de rampa con salida izquierda y derecha con conc. Premezclado f'c=150 kg/cm2, TMA de 19 mm, rev.nor. (8-12 cm), acabado escobillado fino, incluye: demolición, cimbra, decimbra, material, herramienta y mano de obra, retiro de material y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	PZA	4.00	4.00
Suministro y coloc. De polietileno hule negro calibre 600, en pavimento hidráulico, previo barrido, incluye: traslapes, pliegues, cortes, herramienta y mano de obra.	M2	428.49	427.68
Junta longitudinal, serán corrugadas de 1/2", de 64 cm. De longitud @75 cm colocadas con silletas o insertadas por vibración si se usa equipo de cimbra deslizante, modulado para corte con disco, relleno bituminoso en juntas de dilatación según diseño y machimbrado longitudinalmente, incluye: herramienta, material y mano de obra.	PZA	148.00	70.00
Junta transversal de expansión @30.00 mts con cartón asfáltico o selotex de 1/2" o 3/4" de 10 cms de altura con vars. Lisa de 3/4" @60 cms y de 50 cms. de long. (ancho de losa 6.60 mts).	PZA	2.00	0.00
Junta transversal de construcción tipo "A" formada con junta de control "zip cap" de PVC de 1/3 el espesor de la losa @3 mts (ancho de losa 6.60 mts).	ML	128.55	137.36
Pavimento hidráulico de 12 cm. De espesor, con concreto premezclado MR=42 kg/cm2 (fc=300 kg/cm2), TMA 19 MM, RN 8-10 cm, colado alternado y/o, incluye: vibrado, curado, tendido, rayado, equipo, materiales, herramienta y mano de obra.	M2	428.49	427.68
Descarga sanitaria de 6.00 mts de tubería 160 (6"Ø) de pvc S-20, Incluye: excavación, relleno, materiales, piezas especiales, herramienta y mano de obra.	PZA	5.00	0.00
Instalación de toma domiciliaria corta de 3.00 m a base de tubo flexible de cobre de (1/2" Ø) incluye: excavación, relleno compactado en capas de 20 cm de espesor, piezas especiales, herramienta, equipo y mano de obra.	TOMA	2.00	0.00



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-034-16-LP**

Instalación de toma domiciliaria larga de 9.00 m a base de tubo flexible de cobre (1/2" Ø) incluye: excavación, relleno compactado en capas de 20 cm de espesor, piezas especiales, herramienta, equipo y mano de obra.	TOMA	1.00	0.00
Re nivelación de pozos de visita, incluye: brocal y tapa de polietileno, excavación, demolición, relleno, aplanado interior, concreto en el área demolida f'c=250 kg/cm2, materiales y mano de obras.	POZO	1.00	2.00
Suministro e instalación de señalamiento vertical para nomenclatura en colonias a base de lámina galvanizada calibre 12 de 0.15 x 0.60 m. con poste PTR galvanizado 1 1/2" x 1 1/2" y papel 3M grado ingeniería prismático.	PZA	2.00	2.00
Suministro e instalación de señalamiento vertical para alto a base de lámina galvanizada calibre 12 de 0.60 x 0.60 m. con poste PTR galvanizado 1 1/2" x 1 1/2" y papel 3M grado ingeniería prismático.	PZA	2.00	2.00
Suministro e instalación de señalamiento vertical para cruce de peatón a base de lámina galvanizada calibre 12 de 0.60 x 0.60 m. con poste PTR galvanizado 1 1/2" x 1 1/2" y papel 3M grado ingeniería prismático.	PZA	2.00	2.00
Reposición de luminaria envolve led serie wled 120/277 ERX1 (instalación certificada para garantía de 50000 hrs, incluye registro digital de cada instalación con una firma registrada sobre cada una de las luminarias, así como registro foliado sobre cada una de las lámparas para un real inventario y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	PZA	2.00	2.00
Cableado para conexión de luminaria del número 6 incluye: suministro, colocación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	ML	4.00	4.00
Línea separadora de carril M-2.2 con un ancho de 12 m pintura termoplástica en color amarillo.	ML	41.87	40.00
Línea de alto M-6 longitud variable con un ancho de .3 m @1.00 m separada perpendicularmente del cruce de peatones con pintura termoplástica color blanco.	ML	7.20	16.16
Línea para cruce de peatones M-7.1 (vialidades primarias) de 2.00 m x 0.40 m. con una separación de .40 m con pintura termoplástica, color amarillo.	ML	42.00	30.00
Extraordinarios			
Suministro y colocación de tubo para línea de agua potable PVC de 3" de diámetro cedula 40, incluye: tapón y cople PVC de 3" ced. 40, excavación, plantilla y relleno apisonado.	M	18.00	18.00
Suministro y colocación de material de banco tipo pilancon con espesor variable según nivel freático para estabilizar suelo en áreas de vialidades, incluye: suministro, acarreos, equipo, herramienta y mano de obra.	M3	30.00	30.00

Que se fundamentan con las anotaciones de la Bitácora de la Obra, el cual forma parte integral de la presente Acta.



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-034-16-LP**

El control de los trabajos estuvo a cargo de los C.C. Arq. Jorge Rafael Herrera Bustamante e Ing. Juan Manuel Lenskin Garza, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Director de Obras Públicas, respectivamente en la Administración 2013-2016.

VIII. De las Modificaciones.

Se autoriza a Empresa Contratista, Petición para realizar excedentes de los trabajos Extraordinarios, por el **C. Ing. Juan Manuel Lenskin Garza**, Director de Obras Públicas, Mediante oficio N°.SOP/1989/16 de Fecha **09 de Septiembre de 2016**.

Se Autoriza **Convenio Modificatorio por Ampliación al Plazo de Ejecución** por **50 días naturales**, quedando como nueva fecha de término de los trabajos el día: **31 de Agosto de 2016**.

Se Autoriza **Segundo Convenio Modificatorio por Ampliación al Plazo de Ejecución** por **50 días naturales**, quedando como nueva fecha de término de los trabajos el día: **20 de Octubre de 2016**.

IX. De las Metas

Contratadas: 1,043.30 M2
Alcanzada: 1,041.88 M2

X. Situación Física de la Obra:

Terminado: (X)
No Iniciada: ()
Terminado, sin Operar: ()
Suspendido: ()



Nelly Garza Mtz.

[Handwritten signatures and stamps]
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
OPERADO



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del
Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-034-16-LP**

XI. Consideraciones Operativas de la Obra:


Opera Adecuadamente: (X)
Opera con Deficiencia: ()
No Opera: ()

XII. Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

12.1. La dependencia dentro de los términos del contrato, recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por los trabajos faltantes, mal ejecutados, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos.

XIII. Firmas.

En la misma fecha y en el mismo acto, el municipio de Reynosa Tamaulipas a través de los CC. **Arq. Eduardo López Arias**, y el **Ing. Leopoldo Rodríguez Sarmiento**, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; Subsecretario de Obras Públicas y Construcción y Segundo Vocal del Comité Técnico de Obras Públicas o Servicios relacionados con la misma de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, recibe la obra: **Pavimentación Hidráulica en las calles: 5 de Febrero entre 3 de Enero y 10 de Mayo; 10 de Mayo entre 21 de Marzo y Acceso a Escuela, colonia 15 de Enero, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**






"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del
Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**


**Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-034-16-LP**

Por la Contratante:

El Municipio de Reynosa, Tamaulipas



Arq. Eduardo López Arias
Secretario de Obras Públicas, Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente y Presidente
del Comité Técnico de Obras Públicas



Ing. Leopoldo Rodríguez Sarmiento
Subsecretario de Obras Públicas y
Construcción y Segundo Vocal del Comité
Técnico de Obras Públicas

Por la Contratista



C. Lic. Roberto Javier Salinas Ferrer
Inmuebles Salsa, S.A de C.V.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
TAMAULIPAS
OPERADO
FAISMUN 2016-0018



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del
Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-034-16-LP**

Por los Beneficiarios

Nombre y Firma

Nelly Garza Martínez

5 Febre 105 Col Margarita Moza d, Juarez

Nelly Garza Mtz.

Testigos de Asistencia


C. Lic. Alejandro de la Garza Vielma
Contralor Municipal


C. Lic. Zita del Carmen Guadarrama
Alemán
Segundo Sindico



Liberty Fianzas



Liberty Fianzas, S.A. de C.V.
Pasco de la Reforma No. 350 piso 7A, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México C.P. 06600 Tel.: 51-28-07-00 R.F.C. PFI9712228W1
AUTORIZADA POR LA S.H.C.P.

POLIZA DE FIANZA

Fianza No. 1847237-0000

Inicio de Vigencia: 10 DE MAYO DE 2017

Ramo / Tipo: ADMINISTRATIVA/OBRA BUENA CALIDAD

Fiado: INMUEBLES SALSA, S.A. DE C.V. *****

Domicilio: JOSE DE ESCANDON Y HELGUERA NO. 172, COL. FUNDADORES, C.P. 88759, REYNOSA, TAMAULIPAS

Beneficiario: MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.

Domicilio: CALLE MORELOS NUMERO 645 COLONIA CENTRO C.P. 88500 CD. REYNOSA, TAMAULIPAS.

Liberty Fianzas, S.A. de C.V., en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de los Artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye como fiadora hasta la cantidad de: \$92,677.92

Noventa y Dos Mil Seiscientos Setenta y Siete Pesos 92/100 M.N.

LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V., SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE \$92,677.92 (NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 92/100 MONEDA NACIONAL) I.V.A INCLUIDO.

ANTE EL R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

PARA GARANTIZAR POR INMUEBLES SALSA, S.A. DE C.V. CON DOMICILIO EN CALLE JOSE DE ESCANDON Y HELGUERA NO. 172, COL. FUNDADORES, C.P. 88759, REYNOSA, TAMAULIPAS., LAS OBLIGACIONES DERIVADAS EL CONTRATO NUMERO SOP-REY-FAISM-034-16-LP DE FECHA 23 DE MAYO DE 2016 Y DE SUS ANEXOS, CON UN MONTO CONTRATADO \$947,059.44 (NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 44/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE I.V.A. Y UN MONTO EJERCIDO DE \$926,779.21 (NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 21/100 MONEDA NACIONAL) I.V.A. INCLUIDO, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y NUESTRO FIADO, REFERENTE A: PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN LAS CALLES: 5 DE FEBRERO ENTRE 3 DE ENERO Y 10 DE MAYO; 10 DE MAYO ENTRE 21 DE MARZO Y ACCESO A ESCUELA, COLONIA 15 DE ENERO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS., LA REPARACIÓN DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA OBRA EJECUTADA Y/O LOS SERVICIOS PRESTADOS, ASI COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO NUESTRO FIADO. ESTA FIANZA GARANTIZA TAMBIEN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA MANO DE OBRA UTILIZADOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS, AUN CUANDO PARTE DE ELLAS SE HUBIEREN SUBCONTRATADO, ACORDE CON LOS TERMINOS, CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO GARANTIZADO Y RESPONDE DE LOS VICIOS O DEFECTOS QUE RESULTEN DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE REALICE LA ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA CONTRATADA Y/O SERVICIOS PRESTADOS, ASI COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD NUESTRO FIADO. LA VIGENCIA DE LA FIANZA SERA POR LOS DOCE MESES ANTES INDICADOS. LA FIANZA GARANTIZA ASIMISMO, EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO GARANTIZADO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HUBIERAN SUBCONTRATADO, Y SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON DICHO CONTRATO Y SUS ANEXOS, EN EL SUPUESTO DE QUE NUESTRO FIADO NO REPARA LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE LE SEAN REPORTADOS POR EL BENEFICIARIO. ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS EN LOS QUE INCURRA EL BENEFICIARIO POR DICHAS REPARACIONES, HASTA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO AFIANZADO, EN LOS CASOS EN QUE EL MONTO DE LA REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN SEA SUPERIOR AL AFIANZADO, LA AFIANZADORA UNICAMENTE RESPONDERA HASTA POR EL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL MONTO GARANTIZADO. ESTA COMPAÑIA AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN QUE ELIJA EL BENEFICIARIO DE ENTRE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, EL BENEFICIARIO DISPONDRA DE UN TERMINO DE DIEZ MESES PARA FORMULAR LA RECLAMACIÓN DE ESTA POLIZA, EL QUE SE COMPUTARA A PARTIR DE QUE SE HAGA EXIGIBLE LA OBLIGACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS MATERIA DEL CONTRATO GARANTIZADO QUE REPRESENTA LA CUANTIFICACIÓN DE LA REPARACIÓN EFECTUADA O POR EFECTUAR DE LOS VICIOS, DEFECTOS O MAL FUNCIONAMIENTO RESULTANTES, O DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO.

Gerardo s/06/17
Cantu 10:30am

LIBERTY FIANZAS
LÍNEA DE VALIDACIÓN
14WcNMCWd

EDUARDO RODRIGUEZ RAMIREZ

Director Comercial Div. Nte



LEONEL LUNA SANCHEZ

Gte. Regional

Autorizado Bajo el Oficio No. 366-III-0978/14 de la SHCP

Página 1/2

Handwritten signature



Liberty Fianzas



Liberty Fianzas, S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma No. 350 piso 7A, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México C.P. 06600 Tel: 51-28-07-00 R.F.C. PFI9712228W1
AUTORIZADA POR LA SHCP

POLIZA DE FIANZA

Lugar: REYNOSA TAMAULIPAS A 10 DE MAYO DE 2017

Fianza No. 1847237-0000

Inicio de Vigencia: 10 DE MAYO DE 2017

Ramo / Tipo: ADMINISTRATIVA/OBRA BUENA CALIDAD

ESTA COMPAÑÍA AFIANZADORA TENDRA UN PLAZO HASTA DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACIÓN PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR POR ESCRITO A EL R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA. ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LA PRESENTE FIANZA INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NUESTRO FIADO INTERPONGA CUALQUIER TIPO DE RECURSO ANTE INSTANCIAS DEL ORDEN ADMINISTRATIVO O NO JUDICIAL, POR LO QUE EL PAGO NO SE ENCONTRARA SUPEDITADO A LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA SIEMPRE Y CUANDO NUESTRO FIADO NO HAYA ACEPTADO EXPRESAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE, UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TERMINO DE LEY PARA HACERLA EXIGIBLE SIN QUE DENTRO DE DICHO PLAZO SE HUBIERA PRESENTADO RECLAMACIÓN DE PAGO. FIN DE TEXTO.

Fianzas

Fianzas

Liberty Fianzas

EDUARDO RODRIGUEZ RAMIREZ
Director Comercial Div. Nte

LÍNEA DE VALIDACIÓN
14WcNMCWd

LEONEL LUNA SANCHEZ
Gte. Regional



Handwritten signature and initials.