



**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISMUN-012-2017-LP**

Acta administrativa que se formula para hacer constar la **Entrega-Recepción** de la obra: **Pavimentación Hidráulica en calle Simón de la Garza entre León Guzmán y Benito Juárez, colonia Nuevo Amanecer, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas**, sustentada en el contrato **SOP-REY-FAISMUN-012-2017-LP** y con fundamento en el artículo 73 y 10 Fracción X de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Tamaulipas.

Lugar hora y fecha:

En la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, siendo las **12:00** horas, del día **26 de Diciembre de 2017**, reunidos en las oficinas de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del R. Ayuntamiento de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, sita en la calle Matamoros N°635 Oriente esquina M. Escobedo, Zona Centro.

Intervienen:

Los ciudadanos el **Arq. Eduardo López Arias**, y el **Ing. Leopoldo Rodríguez Sarmiento**, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; Subsecretario de Obras Publicas y Construccion y Segundo Vocal del Comité Técnico de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, respectivamente. El **C. Luis Urrutia Calvillo**, en su carácter de representante legal de la Empresa: **Construcciones y Electrificaciones Buena Vista, S.A de C.V.**, y como testigos de asistencia los **C. Lic. Alejandro de la Garza Vielma** y **C. Lic. Zita del Carmen Guadarrama Alemán**, en sus carácter de Contralor Municipal y Segundo Sindico, respectivamente.

Alicia Juana Estrada

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA
TAMAULIPAS
OPERADO
FAISMUN 2016-2017
1 de 16

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel: (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del
Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISMUN-012-2017-LP**

I. Del Objeto.

- 1.1. Nombre de la empresa o persona física que entrega.
Construcciones y Electrificaciones Buena Vista, S.A de C.V.
- 1.2. Número de Registro Federal de Contribuyentes.
CEB-0511116-E18

II, De la Información Básica Inicial.

- 2.1. Nombre de la Dependencia que recibe.
Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
- 2.2. Dirección o Unidad encargada de la obra.
Sub-Secretaria de Obras Publicas y Construcción.
- 2.3. Nombre y localización de la obra.
Pavimentación Hidráulica en calle Simón de la Garza entre León Guzmán y Benito Juárez, colonia Nuevo Amanecer, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.
- 2.4. Entidad Federativa donde se realizaron los trabajos.
Estado de Tamaulipas.
- 2.5. Fecha, número y monto de Contrato de la Obra.
**26 de Mayo de 2017
SOP-REY-FAISMUN-012-2017-LP
\$ 2, 265,303.11 INCLUYE I.V.A**
- 2.6. Aprobación
**Acta de Cabildo No. 019/2017 de Fecha 10 de Marzo de 2017
(Sesión ordinaria).**



*Estuadas
Alicia Juarez*



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISMUN-012-2017-LP**

III. De los Antecedentes.

- 3.1. Recursos
FAISMUN 2017
- 3.2. Modalidad de adjudicación
Licitación Pública
- 3.3. Fecha de iniciación de los trabajos según Contrato.
29 de Mayo de 2017
- 3.4. Fecha de terminación de los trabajos según Contrato.
25 de Octubre de 2017
- 3.5. Fecha real de iniciación.
29 de Mayo de 2017
- 3.6. Fecha Real de Terminación.
21 de Octubre de 2017



IV. De las Garantías.

- 4.1. Para garantizar el Cumplimiento de cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato.
 - Fianza N°** 1845862-0000
 - Importe:** \$ 226,530.31 INCLUYE I.V.A.
 - Fecha:** 26 de Mayo de 2017
 - Afianzadora:** Liberty Fianzas, S.A. de C.V.

Estado
Alicia Luna



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del
Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISMUN-012-2017-LP**

4.2. Para garantizar la debida inversión o devolución total o parcial del importe del anticipo otorgado.

Fianza N° 1845857-0000

Importe: \$679,590.93 INCLUYE I.V.A.

Fecha: 26 de Mayo de 2017.

Afianzadora: Liberty Fianzas, S.A. de C.V.

4.3. Para Asegurar los Bienes y Riesgos de Responsabilidad Civil.

Póliza: A737005534

Prima Total: \$4,756.00 INCLUYE I.V.A.

Vigencia: 29/Mayo/2017 al 25/Noviembre/2017

Afianzadora: ABA Seguros, S.A. de C.V.

4.4. Para garantizar los defectos que resultaren de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que se hubiera incurrido.

Fianza N° 1933890-0000

Importe: \$219,300.84 INCLUYE I.V.A.

Fecha: 14 de Diciembre de 2017

Afianzadora: Liberty Fianzas, S.A. de C.V.

Misma que es parte integral de la presente Acta.



Alicia Ferrer Escobedo



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del
Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISMUN-012-2017-LP**



V. De la inversión y estimaciones.

5.1.

Alicia Luna Estrada

No	Fecha	Periodo de Ejecución	Importe
1.	01 de Julio de 2017	29 de Mayo de 2017 al 31 de Mayo de 2017	\$ 34,658.52
2.	01 de Julio de 2017	01 de Julio de 2017 al 30 de Junio de 2017	\$ 470,860.89
3.	19 de Julio de 2017	01 de Julio de 2017 al 10 de Julio de 2017	\$ 801,400.31
4.	29 de Agosto de 2017	11 de Julio de 2017 al 31 de Julio de 2017	\$ 223,807.42
5.	21 de Septiembre de 2017	01 de Agosto de 2017 al 31 de Agosto de 2017	\$ 211,913.59
Estimación Extraordinaria			
6.	22 de Septiembre de 2017	01 de Agosto de 2017 al 31 de Agosto de 2017	\$ 43,789.04
7.	31 de Octubre de 2017	01 de Septiembre de 2017 al 30 de Septiembre de 2017	\$ 62,301.08
8.	31 de Octubre de 2017	01 de Octubre de 2017 al 21 de Octubre de 2017	\$ 41,793.59
Sub-Total:			\$ 1,890,524.44
16% I.V.A.			\$ 302,483.91
Total			\$ 2,193,008.35

El cual forman parte integral de la presente Acta.

VI. De las sanciones.
No Hubo





"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del
Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISMUN-012-2017-LP**

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA
TAMAULIPAS
OPERADO

VII. Procedimiento constructivo de los trabajos:

Conceptos	Unidad	Cantidad	
		Contratada	Alcanzada
Preliminares			
Trazo y nivelación topográfica para obras de pavimentación, terracerías y vialidades estableciendo puntos de referencia, incluye: Estacas, banco de nivel, equipo, herramienta y mano de obra.	M2	2,280.66	2,286.80
Demolición de guarnición de concreto tipo pecho de paloma, concreto simple a tiro libre fuera de la obra, incluye: apilado, carga, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	ML	12.00	0.00
Demolición de banquetas de concreto simple a tiro libre fuera de la obra, incluye: apilado, carga, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	M3	1.15	0.00
Sondeo y localización de tubo de alimentación para toma de agua y descarga sanitaria existente, incluye: excavación, relleno, herramienta y mano de obra.	TOMA	49.00	50.00
Re nivelación de toma domiciliaria superficial, incluye: excavación, relleno de material producto de la excavación, humedecido y compactado, equipo, herramienta y mano de obra.	TOMA	49.00	0.00
Excavación para apertura de caja en material tipo A y/o B, incluye: equipo, herramienta y mano de obra.	M3	935.07	750.96
Carga mecánica y acarreo en camión del material producto de corte a tiro libre fuera de la obra, volumen medido compacto, incluye: equipo, herramienta y mano de obra.	M3	935.07	750.96
Tratamiento de terracerías a nivel de sub rasante de 15cm de espesor, escarificado, acamellonado, humedecido, homogenizado, tendido, conformado y compactado al 90% proctor como mínimo, incluye: pruebas de laboratorio, equipo, herramienta y mano de obra.	M2	2,280.66	2,286.80
Formación de base hidráulica en cualquier espesor con material que cumpla con las especificaciones de la SCT, acamellonado, humedecido, homogenizado, tendido, conformado y compactado al 100% de su PVRM de la prueba AASHTPO, incluye: suministro, acarreos, equipo, herramienta y mano de obra.	M3	456.13	457.35
Construcción de guarnición trapezoidal (sección 0.035M2) a base de concreto premezclado Fc=150Kg/cm2, TMA 19MM, revenimiento 10cm, VRS 3/8" Ø @ 1.0Mts. en escuadra de 15x25cm de largo, corte con disco @3.00M, incluye: cimbra, descimbra, herramienta y mano de obra.	ML	220.38	318.17
Conformación del terreno natural para construcción de	M2	489.34	433.50

Abilio Luna Escobedo

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del
Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA
TAMAULIPAS
OPERADO
FAISMUN 2016-2018

**Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISMUN-012-2017-LP**

Alicia Luna Estrada

banqueta con material tipo A y/B de 0 A20 cm de espesor promedio, producto de excavación, incluye: afloje, extracción, amacice, afine de plantilla, herramienta y mano de obra.			
Construcción de banqueta de 8cm de espesor, concreto premezclado Fc=150Kg/cm2, TMA de 19MM, revenimiento 10cm, juntas frías @3.00Mts, acabado escobillado fino, volteador en juntas y aristas, incluye. Cimbra, descimbra, materiales, herramientas y mano de obra.	M2	489.34	703.81
Relleno con material producto de corte en forma manual para baquetas, incluye. Acarreos, humedecido de material, compactación al 90% a la prueba, equipo, herramienta y mano de obra.	M3	11.94	0.00
Construcción de rampa para personas con capacidades diferentes con conc. Premezclado Fc=150Kg/cm2, TMA de 19MM, revenimiento 10cm, acabado escobillado fino, incluye: cimbra, descimbra, material, herramienta y mano de obra, retiro de material y todo para su correcto funcionamiento.	M2	28.80	35.10
Suministro y coloc. de polietileno hule negro calibre 400, en pavimento hidráulico, previo barrido, incluye: traslapes, pliegues, cortes, herramienta y mano de obra.	M2	2,280.66	2,286.80
Junta longitudinal a base de varilla corrugada de ½" de ø de 64cm de longitud @75cm, colocadas con siletas o insertadas por vibración si se usa equipo de cimbra deslizante, modular para corte con disco, sellada la junta a base de sikaflex o material similar en calidad y costo, color plata, incluye: camisa de pvc, herramienta, material, y mano de obra.	ML	232.52	263.46
Junta transversal de expansión @30.00M. con cartón asfaltado de ½" de espesor y de 12cm de altura con var. Lisa de ¾" de ø @60cm y de 50cm. de long. Incluye: materiales, herramienta, equipo y mano de obra.	ML	76.02	24.71
Junta transversal de construcción formada con junta de control "zip cap" de pvc con una altura de 1/3 de el espesor de la lisa @3.00M, incluye. Materiales, herramienta, equipo, y mano de obra.	ML	684.20	647.43
Suministro y colocación de concreto hidráulico de 12cm de espesor con concreto premezclado Mr=42Kg/cm2, TMA 19MM, revenimiento de 10cm. incluye: colocación con extendora laser, pruebas de laboratorio, cimbra, descimbra, vibrado, curado, tendido, rayado, equipo, materiales, herramienta y mano de obra.	M2	2,280.66	2,209.99
Descarga sanitaria de 6.00Mts de longitud a base de tubo de pvc S-20 de 6" de ø, incluye: excavación, relleno, materiales, piezas especiales, herramienta y mano de obra.	PZA	49.00	4.00
Instalación de toma domiciliar corta de 3.00Mts a base de tubo flexible de cobre (1/2" ø), incluye: excavación, relleno, compacto en capas de 20cm, de espesor, piezas especiales, herramienta, equipo y mano de obra.	TOMA	22.00	24.00
Instalación de toma domiciliar larga de 9.00Mts a base tubo flexible de cobre (1/2" ø), incluye: excavación, relleno, compactado en capas de 20cm, de espesor, piezas especiales, herramienta, equipo y mano de obra.	TOMA	27.00	26.00
Re nivelación de pozo de visita con brocal y tapa de polietileno	PZA	1.00	4.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del
Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente



Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISMUN-012-2017-LP**

Alicia Luna Estrada

prensado, incluye: excavación, demolición, relleno, aplanado interior, materiales, herramienta y mano de obra.			
Desazolve, limpieza y retiro de material dentro del pozo de visita hasta 2.00M de profundidad y de 8" A 12" de diámetro de la tubería, incluye: equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	3.00	0.00
Re nivelación de registro sanitario de 60x40cm medida interior en banquetta, incluye: marco a base angulo de 2-1/2"x2-1/2"x3/16" y contramarco a base angulo de 2"x2"x3/16", tapa de concreto de 50x70cm. a base de concreto Fc=150Kg/cm2, armado con var de 3/8" de ø, @15cm, en ambos sentidos, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	23.00	0.00
Re nivelación de caja de válvulas de tipo 2 (de 1.28x 1.18x 1.27M de profundidad) con tabique de barro cocido de 7x14x28cm. asentado y junteado con mortero cemento-arena prop 1:4 tapa de concreto Fc=250Kg/cm2 armada con varilla No.3 @ 15cm, reutilizando marco, contramarco y tapa de fofo existentes, incluye: demolición, carga y retiro de material producto de la demolición, relleno, aplanado interior acabado pulido, materiales, herramienta y mano de obra.	CAJA	1.00	0.00
Suministro e instalación de señalamiento vertical (SII-6 señal informativa de identificación) doble para nomenclatura en colonias a base de lamina galvanizada calibre 156 de 0.90x0.20M con poste PTR galvanizado 2"x2" y fondo de papel reflejante grado ingeniería incluye: herrajes, juegos de tornillería y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	3.00	3.00
Suministro e instalación de señalamiento vertical (SR-6 Señal restrictiva) para alto a base de lamina galvanizada calibre 16 de 0.61x0.61M con poste PTR galvanizado 2"x2" y fondo de papel reflejante grado ingeniería incluye: herrajes, juegos de tornillería y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	4.00	4.00
Suministro e instalación de señalamiento vertical (SR-9-40 señal restrictiva de información de limite de velocidad de 40KM/H a base de lamina galvanizada calibre 16 de 0.61x0.61M con poste PTR galvanizado 2"x2" y fondo en papel reflejante grado ingeniería, incluye: herrajes, juego de tornillería y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	2.00	2.00
Suministro y instalación de señalamiento vertical (SP-32 señal preventiva) para cruce de peaton a base de lamina galvanizada calibre 12 de 0.61x0.61M con poste Ptr galvanizado 2"x2" y fondo de papel reflejante grado ingeniería incluye: herrajes, juego de tornillería y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	4.00	4.00
Suministro y aplicación de línea continua sencilla M-1.1, separadora de sentidos de circulación, (arroyo vial hasta a 6.5M y ciclo vías), con un ancho de 0.10M, con pintura termoplástica en color amarillo con aplicación de micro esfera de vidrio con índice de refracción de 1.5, incluye: trazo, aplicación, materiales, limpieza de superficie, mano de obra, equipo, y herramienta.	ML	231.93	231.93
Suministro y aplicación de línea M-6 de alto, longitud variable con un ancho de 0.40M a 1.00M, separada	ML	16.87	16.51

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA
TAMAULIPAS
OPERADO
ISMUN 2016-2018

Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISMUN-012-2017-LP**

Olivia Luna Erbita

perpendicularmente del cruce de peatones con pintura termoplástica color blanco con aplicación de micro esfera de vidrio con índice de refracción de 1.5, incluye: trazo, aplicación, materiales, limpieza de superficie, mano de obra, equipo y herramienta			
Suministro y aplicación de línea M-7.1 para cruce de peatones (vialidades primarias) con un ancho de 0.40M y una separación de 0.40M, entre sí, con pintura termoplástica color amarillo con aplicación de microesfera de vidrio con índice de refracción de 1.5, incluye: trazo, aplicación, materiales, limpieza de superficie, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	80.00	80.00
Suministro e instalación de luminaria led roadway luminare elr1 88W, 120/227v, curva E1, o similar sin fotocelda, incluye: arbotante conico circular de 9.00M de altura, 1 percha/punta de poste, fondeado, brazo para arbotante de 2.40Mx2" de ø fondeado, brazo para arbotante de 2.40M x 2" de ø fondeado anticorrosivo (instalación certificada para garantía de 22.000 Hrs). Herramienta, equipo, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	PZA	8.00	8.00
Construcción de pedestal trapezoidal de 45x65x100cm de concreto Fc=200Kg/cm2, armada con 4 varillas de 3/8" de ø @20cm. para recibir arbotante, incluye: juego de 4 anclas de varilla cold rolled de 70cm+10x3/4" de ø, 10cm de rosca en su parte superior, 8 tuercas niveladoras y rondanas, excavación, relleno, material, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	8.00	8.00
Canalización subterránea con tubería poliducto pvc de 32mm de diámetro, para alimentación de alumbrado exterior y cableado de un circuito con 2 cables cal. 10+1 cable. Cal 12 desnudo, incluye: excavación, relleno, humedecido, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	ML	249.71	249.50
Registro eléctrico a base de tubo de concreto de 10cm de diámetro y tapa, según proyecto, incluye: excavación, relleno, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	PZA	1.00	1.00
Acometida eléctrica aérea en baja tensión, área urbana, con cable de cobre 2+1 cal. No6 en caso de contar con más de 6 luminarias, conectores cobre-aluminio, aislador carrete para neutro, aterrizado con varilla 5/8" cobre rizada y conector, incluye. Equipo, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	PZA	1.00	1.00
Limpieza general de la obra, retiro de material sobrante, barrido en banquetta y calle, incluye: equipo, material, herramienta y mano de obra.	M2	2,770.00	2,290.04
EXTRARORIDNARIOS			
Suministro y colocación de concreto hidráulico de 15cm de espesor, con concreto premezclado Mr=42Kg/cm2, TMA, 19MM revenimiento de 10cm, incluye: pruebas de laboratorio, cimbra, descimbra, vibrado, curado, tendido, rayado, equipo, materiales, herramienta y mano de obra.	M2	86.33	75.11
Formación de sub-base espesor variable con material de banco tipo pilacon canto rodado (de poblado los ángeles Cd. Miguel alemán) tendido y conformado, incluye: suministro,	M3	17.27	15.02

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del
Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA
TAMAULIPAS

OPERADO

Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISMUN-012-2017-LP** FAISMUN 2016-2018

acarreos, equipo, herramienta y mano de obra.			
Corte con cortadora de disco en pavimento hidráulico, incluye: materiales, mano de obra, herrera mienta, equipo, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución	ML	19.20	19.20
Demolición de pavimento de concreto simple, incluye: carga y acarreo del material producto de la demolición, equipo, herramienta y mano de obra.	M3	12.95	11.27
Re nivelación de registro sanitario de 59x57cm medida interior en banquetta, incluye: marco a base de Angulo de 2 1/2"x 2 1/2"x3/16" y contramarco a base de Angulo de 2"x2"x3/16", tapa de concreto 69x67cm. a base de concreto Fc=150Kg/cm2, armado con var de 3/8" de ø, @15cm, en ambos sentidos, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	1.00	1.00
Re nivelación de registro sanitario de 62x59cm. Medida interior en banquetta, incluye: marco a base de Angulo de 2 1/2"x 2 1/2"x3/16" y contramarco a base Angulo de 2"x2"x3/16", tapa de concreto 72x69cm a base concreto fc=150kg/cm2, armado con var de 3/8" de ø, @15cm. en ambos sentidos, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	2.00	2.00
Re nivelación de registro sanitario de 65x58cm medida interior en banquetta, incluye: marco a base de ángulo de 2 1/2"x2 1/2"x3/16" y contramarco a base de ángulo de 2"x22x3/16", tapa de concreto 75x68cm a base concreto Fc=150Kg/cm2, armado con var de 3/8" de ø, @15cm en ambos sentidos, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	1.00	1.00
Re nivelación de registro sanitario de 66x60cm medida interior en banquetta, incluye: marco a base de ángulo de 2 1/2"x 2 1/2"x3/16" y contramarco a base de ángulo de 2"x2"x3/16", tapa de concreto 76x70cm. a base concreto Fc=150Kg/cm2, armado con var de 3/8" de ø, @15cm, en ambos sentidos, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	1.00	1.00
Re nivelación de registro sanitario de 68x63cm. medida interior en banquetta, incluye: marco a base de ángulo de 2 1/2"x 2 1/2"x 3/162 y contramarco a base de ángulo de 2"x2"x3/16" tapa de concreto 78x73cm a base concreto Fc=150Kg/cm2,armado con var de 3/8" de ø, @15cm. en ambos sentidos, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	1.00	1.00
Re nivelación de registro sanitario de 69x59cm. Medida interior en banquetta, incluye: marco a base de ángulo de 2 1/2"x2 1/2"x3/16" y contramarco a base de ángulo de 2"x2"x3/16", tapa de concreto 79x69cm. a base concreto Fc=150kg/cm2, armado con var de 3/8" de ø, @15cm en ambos sentidos, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	1.00	1.00
Re nivelación de registro sanitario de 70x70cm medida interior en banquetta, incluye: marco a base de ángulo de 2 1/2" x 2 1/2"x3/16" y contramarco a base de ángulo 2"x2"x3/16", tapa de concreto Fc=150Kg/cm2, armado con var de 3/8" de ø, @15cm en ambos sentidos, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	4.00	4.00
Re nivelación de registro sanitario de 72x68cm, medida interior en banquetta, incluye: marco a base de ángulo de 2 1/2"x2	PZA	4.00	4.00

alicia Luna Esblada

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del
Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISMUN-012-2017-LP**



Alicia Luna Estrada

1/2"x3/16", y contramarco de angulo de 2"x2"x3/16", tapa de concreto 82x78cm. a base concreto Fc=150Kg/cm2, armado con var 3/8" de ø, @15cm, en ambos sentidos, equipo, herramienta y mano de obra.

Re nivelación de registro sanitario de 73x47cm. medida interior en banquetta, incluye: marco a base de angulo de 2 1/2"x2 1/2"x3/16" y contramarco a base de angulo de 2"x2"x3/16", tapa de concreto 83x57cm, armado con var de 3/8" de ø, @15cm, en ambos sentidos, equipo, herramienta y mano de obra.

Re nivelación de registro sanitario de 74x58cm medida interior en banquetta, incluye: marco a base de angulo de 2 1/2"x2 1/2"x3/16" y contramarco a base de angulo de 2"x2"x3/16", tapa de concreto 84x68 a base concreto Fc=150Kg/cm2, armado con var de 3/8" de ø, @15cm en ambos sentidos, equipo, herramienta y mano de obra.

Re nivelación de registro sanitario de 74x67cm. medida interior en banquetta, incluye: marco a base de ángulo de 2 1/2"x2 1/2"x3/16" y contramarco a base de ángulo de 2"x2"x3/16", tapa de concreto 84x68cm, a base concreto FC=150Kg/cm2, armado con var de 3/8" de ø, @15cm en ambos sentidos, equipo, herramienta y mano de obra.

Re nivelación de registro sanitario de 75x22cm. medido interior en banquetta incluye: marco a base de ángulo de 2 1/2"x2 1/2"x3/16" y contramarco a base de ángulo de 2"x2" x3/16", tapa de concreto 85x82cm, a base concreto Fc=150kg/cm2, armado con var. De 3/8" de ø, @15cm en ambos sentidos, equipo, herramienta y mano de obra.

Re nivelación de registro sanitario de 77x68cm. medida interior en banquetta, incluye: marco a base de angulo de 2 1/2"x2 1/2"x3/16" y contramarco a base de ángulo de 2"x2"x3/16", tapa de concreto 87 x 78cm. a base de concreto Fc=150Kg/cm2, armado con var de 3/8" de ø, @15cm, en ambos sentidos, equipo, herramienta y mano de obra.

Re nivelación de registro sanitario de 78x65cm. Medida interior en banquetta, incluye: marco a base de ángulo de 2 1/2"x2 1/2"x3/16" y contramarco a base de ángulo de 2"x2"x3/16", tapa de concreto 88x75cm. a base de concreto Fc=150Kg/cm2, armado con var de 3/8" de ø,@15cm. en ambos sentidos, equipo, herramienta y mano de obra.

Re nivelación de registro sanitario de 79x60cm. Medida interior en banquetta, incluye: marco a base de angulo de 2 1/2"x 2 1/2"x3/16" y contramarco a base de ángulo de 2"x2"x3/16", tapa de concreto 89x70cm. a base concreto Fc=150Kg/cm2, armado con var de 3/8" de ø, @15cm. en ambos sentidos, equipo, herramienta y mano de obra.

Re nivelación de registro sanitario de 80x52cm. medida interior en banquetta, incluye: marco a base de angulo de 2 1/2"x2 1/2"x3 /16" y contramarco a base de angulo de 2"x2"x3/16", tapa de concreto 90x62cm.a base concreto Fc=150Kg/cm2, armado con var de 3/8" de ø, @15cm. en ambos sentidos, equipo, herramienta y mano de obra.

Re nivelación de registro sanitario de 80x60cm, Medido interior

PZA	1.00	1.00
PZA	1.00	1.00
PZA	1.00	1.00
PZA	3.00	3.00
PZA	1.00	1.00
PZA	1.00	1.00
PZA	2.00	2.00
PZA	3.00	3.00
PZA	1.00	1.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del
Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA
TAMAULIPAS

OPERADO

**Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISMUN-012-2017-LP**

FAISMUN 2016-2018

Alicia Luna Estrada

en banqueta, incluye: marco a base de angulo de 2 ½"x 2 ½"x3/16" y contramarco a base de angulo de 2"x2"x3/16", tapa de concreto 90x70cm. a base concreto Fc=150Kg/cm2, armado con var de 3/8" de ø, @15cm. en ambos sentidos, equipo, herramienta y mano de obra.			
Re nivelación de registro sanitario de 80x76cm. medida interior en banqueta, incluye: marco a base de angulo de 2 ½"x2 ½"x3/16" y contramarco a base de angulo de 2"x2"x3/16", tapa de concreto 90x86cm. a base concreto Fc=150Kg/cm2, armado con var de 3/8" de ø, @15cm. en ambos sentidos, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	1.00	1.00
Re nivelación de registro sanitario de 81x70cm. medida interior en banqueta, incluye: marco a base de angulo de 2 ½"x2 ½"x3/16" y contramarco a base concreto Fc=150KG/CM2, 2"x2"x3/16", tapa de concreto 91x80cm. a base concreto Fc=150Kg/cm2, armado con var de 3/8" de ø, @15cm. en ambos sentidos, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	1.00	1.00
Re nivelación de registro sanitario de 84x72cm. medida interior en banqueta, incluye: marco a base de angulo de 2 ½"x2 ½"x3/16" y contramarco a base de angulo de 2"x2"x3/16", tapa de concreto 94x82cm. a base concreto Fc=150Kg/cm2, armado con var de 3/8" de ø, @15cm. en ambos sentidos, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	1.00	1.00
Re nivelación de registro sanitario de 86x86cm. medida interior en banqueta, incluye: marco a base de angulo de 2 ½"x2 ½"x3/16" y contramarco a base de angulo de 2"x2"x3/16", tapa de concreto 96x96cm. a base concreto Fc=150Kg/cm2, armdo con var de 3/8" de ø, @15cm. en ambos sentidos, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	1.00	1.00
Re nivelación de registro sanitario de 90x68cm. medida interior en banqueta, incluye: marco a base de angulo de 2 ½"x2 ½"x3/16" y contramarco a base de angulo de 2"x2"x3/16", tapa de concreto 100x78cm, a base de concreto Fc=150Kg/cm2, armado con var de 3/8" de ø @15cm, en ambos, sentidos, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	1.00	1.00
Re nivelación de registro sanitario de 90x80cm. medida interior en banqueta, incluye: marco a base de angulo de 2 ½"x2 ½"x3/16" y contramarco a base de ángulo de 2"x2"x3/16", tapa de concreto 100x90cm. a base a concreto Fc=150Kg/cm2, armado con var de 3/8" de ø, @15cm. en ambos sentidos, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	1.00	1.00
Re nivelación de registro sanitario de 92x92cm. medida interior en banqueta, incluye: marco a base de angulo de 2 ½"x2 ½"x3/16" y contramarco a base de angulo de 2"x2"x3/16", tapa de concreto 102x102cm. a base concreto Fc=150Kg/cm2, armado con var de 3/8" de ø, @15cm. en ambos sentidos, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	1.00	1.00
Re nivelación de registro sanitario de 96x95cm. Medida interior en banqueta, incluye. Marco a base de ángulo de 2 ½"x 2 ½"x3/16" y contramarco a base de angulo de 2"x2"x3/16", tapa de concreto 106x105cm. a base de concreto Fc=150Kg/cm2, armado con var de 3/8" de ø, @15cm, en ambos sentidos,	PZA	1.00	1.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISMUN-012-2017-LP**

equipo, herramienta y mano de obra.			
Re nivelación de registro sanitario de 100x85cm. medida interior en banquetta, incluye: marco a base de ángulo de 2 1/2"x2 1/2"x3/16" y contramarco a base de ángulo de 2"x2"x3/16", tapa de concreto 110x95cm. a base concreto Fc=150Kg/cm2, armado con var de 3/8" de ø, @15cm. en ambos sentidos, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	1.00	1.00
Re nivelación de registro sanitario de 103x77cm. Medida interior en banquetta, incluye: marco a base de ángulo de 2 1/2"x2 1/2"x3/16" y contramarco a base de ángulo de 2"x2"x3/16", tapa de concreto 113x87cm. a base de concreto Fc=150Kg/cm2, armado con var de 3/8" de ø, @15cm. en ambos sentidos, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	1.00	1.00

Que se fundamentan con las anotaciones de la Bitácora de la Obra, el cual forma parte integral de la presente Acta.

VIII. De las Modificaciones.

Se autoriza a Empresa Contratista, Petición para realizar excedentes de los trabajos Extraordinarios, por el **C. Ing. Leopoldo Rodríguez Sarmiento**, Sub-Secretario de Obras Publicas y Construccion, Mediante oficio **N°.SOPDUMA/2620/17** de Fecha **03 de Agosto de 2017**.

Se autoriza a Empresa Contratista, Petición para realizar excedentes de los trabajos Extraordinarios, por el **C. Ing. Leopoldo Rodríguez Sarmiento**, Sub-Secretario de Obras Publicas y Construccion, Mediante oficio **N°.SOPDUMA/3350/17** de Fecha **01 de Septiembre de 2017**.

IX. De las Metas

Contratadas: 2,280.66 M2
Alcanzada: 2,209.99 M2



X. Situación Física de la Obra:

Terminado: (X)
No Iniciada: ()
Terminado, sin Operar: ()
Suspendido: ()



Alicia Luna Estrada



**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISMUN-012-2017-LP**

XI. Consideraciones Operativas de la Obra:

Opera Adecuadamente: (X)
Opera con Deficiencia: ()
No Opera: ()



XII. Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

12.1. La dependencia dentro de los términos del contrato, recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por los trabajos faltantes, mal ejecutados, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos.

XIII. Firmas.


En la misma fecha y en el mismo acto, el municipio de Reynosa Tamaulipas a través de los CC. **Arq. Eduardo López Arias**, y el **Ing. Leopoldo Rodríguez Sarmiento**, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; Subsecretario de Obras Publicas y Construccion y Segundo Vocal del Comité Técnico de Obras Públicas o Servicios relacionados con la misma de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, recibe la obra: **Pavimentación Hidráulica en calle Simón de la Garza entre León Guzmán y Benito Juárez, colonia Nuevo Amanecer, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**

Por la Contratante:

El Municipio de Reynosa, Tamaulipas


Arq. Eduardo López Arias

Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Publicas



Ing. Leopoldo Rodríguez Sarmiento
Subsecretario de Obras Publicas y Construccion y Segundo Vocal del Comité Técnico de Obras Publicas

Alicia Luna Estrada



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del
Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISMUN-012-2017-LP**

Por la Contratista

C. Luis Urrutia Calvillo
Construcciones y Electrificaciones
Buena Vista, S.A de C.V.



Por los Beneficiarios

Nombre y Firma

Alicia Luna Escobedo
SIMON DE LA CARZA
NUOVO ADIUVICER





"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del
Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISMUN-012-2017-LP**

Testigos de Asistencia

Alicia Luna
Esteban

C. Lic. Alejandro de la Garza Vielma
Contralor Municipal


C. Lic. Zita del Carmen Guadarrama
Alemán
Segundo Sindico





Liberty Fianzas



Liberty Fianzas, S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma No. 350 piso 7A, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México C.P. 06600 Tel.: 51-28-07-00 R.F.C. PFI9712228W1
AUTORIZADA POR L.A.S.H.C.P.

POLIZA DE FIANZA

Lugar: REYNOSA TAMAULIPAS A 14 DE DICIEMBRE DE 2017	Fianza No. 1933890-0000
Fiado: CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V. *****	
Ramo / Tipo: ADMINISTRATIVA/OBRA BUENA CALIDAD	Monto: \$219,300.84

Liberty Fianzas, S.A. de C.V., en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de los Artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye como fiadora hasta la cantidad de:

Doscientos Diecinueve Mil Trescientos Pesos 84/100 M.N. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA TAMAULIPAS

FECHA DE INICIO DE VIGENCIA: 14 DE DICIEMBRE DE 2017	OPERADO
DOMICILIO DEL FIADO: PANAMA NO. 801, COL. ANZALDUAS, C.P. 88630, REYNOSA, TAMAULIPAS, MÉXICO	
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	
DOMICILIO DEL BENEFICIARIO: CALLE MORELOS NUMERO 645 COLONIA CENTRO C.P. 88500 CD. REYNOSA, TAMAULIPAS.	

LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V., SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE \$219,300.84 (DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS 84/100 MONEDA NACIONAL) I.V.A INCLUIDO. ANTE EL R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

PARA GARANTIZAR POR CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V. CON DOMICILIO EN CALLE PANAMA NÚMERO 801 COL. ANZALDUAS C.P. 88630 CD. REYNOSA, TAMAULIPAS, LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NUMERO SOPREY-FAISMUN-012-2017-LP FECHA 26 DE MAYO DE 2017 Y DE SUS ANEXOS, CON UN MONTO CONTRATADO \$2,265,303.11 (DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TRES PESOS 11/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE I.V.A. Y UN MONTO EJERCIDO DE \$2,193,008.35 (DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL OCHO PESOS 35/100 MONEDA NACIONAL) I.V.A. INCLUIDO, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y NUESTRO FIADO, REFERENTE A: PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE SIMON DE LA GARZA ENTRE LEON GUZMAN Y BENITO JUAREZ, COLONIA NUEVO AMANECER, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, LA REPARACION DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA OBRA EJECUTADA Y/O LOS SERVICIOS PRESTADOS, ASI COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO NUESTRO FIADO. ESTA FIANZA GARANTIZA TAMBIEN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA MANO DE OBRA UTILIZADOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS, AUN CUANDO PARTE DE ÉLLAS SE HUBIEREN SUBCONTRATADO, ACORDE CON LOS TERMINOS, CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO GARANTIZADO Y RESPONDE DE LOS VICIOS O DEFECTOS QUE RESULTEN DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE REALICE LA ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA CONTRATADA Y/O SERVICIOS PRESTADOS, ASI COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD NUESTRO FIADO. LA VIGENCIA DE LA FIANZA SERA POR LOS DOCE MESES ANTES INDICADOS.

LA FIANZA GARANTIZA ASI MISMO, EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO GARANTIZADO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HUBIERAN SUBCONTRATADO, Y SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON DICHO CONTRATO Y SUS ANEXOS, EN EL SUPUESTO DE QUE NUESTRO FIADO NO REPARE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE LE SEAN REPORTADOS POR EL BENEFICIARIO. ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS EN LOS QUE INCURRA EL BENEFICIARIO POR DICHAS REPARACIONES, HASTA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO AFIANZADO, EN LOS CASOS EN QUE EL MONTO DE LA REPARACION Y/O REPOSICION SEA SUPERIOR AL AFIANZADO, LA AFIANZADORA UNICAMENTE RESPONDERA HASTA POR EL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL MONTO GARANTIZADO.

ESTA COMPAÑIA AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION QUE ELIJA EL BENEFICIARIO DE ENTRE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, EL BENEFICIARIO DISPONDRA DE UN TERMINO DE DIEZ MESES PARA FORMULAR LA RECLAMACION DE ESTA POLIZA, EL QUE SE COMPUTARA A PARTIR DE QUE SE HAGA EXIGIBLE LA OBLIGACION DE LA CALIDAD DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS MATERIA DEL CONTRATO GARANTIZADO QUE REPRESENTA LA CUANTIFICACION DE LA REPARACION EFECTUADA O POR EFECTUAR DE LOS VICIOS, DEFECTOS O MAL FUNCIONAMIENTO RESULTANTES, O DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO.

ESTA COMPAÑIA AFIANZADORA TENDRA UN PLAZO HASTA DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACION PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR POR ESCRITO A EL R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA. ESTA

Gerardo 26/pid/r
Cantu 9:00pm

 EDUARDO RODRÍGUEZ RAMÍREZ Director Comercial Div. Nte	LÍNEA DE VALIDACIÓN 14WN9XcN9 	 LEONEL LUNA SÁNCHEZ Gta. Regional
---	--------------------------------------	---