

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISMUN-013-2017-LP


Acta administrativa que se formula para hacer constar la Entrega-Recepción de la obra: Pavimentación Hidráulica en calle Benito Juárez entre Manuel Potrero del Llano y Francisco Zarco, Colonia Nuevo Amanecer, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas, sustentada en el contrato SOP-REY-FAISMUN-013-2017-LP y con fundamento en el artículo 73 y 10 Fracción X de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Tamaulipas.

Lugar hora y fecha:

En la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, siendo las **12:00** horas, del día **12 de Diciembre de 2017,** reunidos en las oficinas de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del R. Ayuntamiento de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, sita en la calle Matamoros N°635 Oriente esquina M. Escobedo, Zona Centro.

Intervienen:

Los ciudadanos el Arq. Eduardo López Arias, y el Ing. Leopoldo Rodríguez Sarmiento, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; Subsecretario de Obras Publicas y Construccion y Segundo Vocal del Comité Técnico de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, respectivamente. El C. Arq. Perla Margarita Cano Martínez, en su carácter de representante legal de la Empresa: Constructora Talleres y Arrendamiento, S.A de C.V., y como testigos de asistencia los C. Lic. Alexandro de la Garza Vielma y C. Lic. Zita del Carmen Guadarrama Alemán, en sus carácter de Contralor Municipal y Segundo Sindico, respectivamente.



OPERADO

FAISMUN 2016-2018

Total Care

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258) www.reynosa.gob.my 3









*2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega – Recepción Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISMUN-013-2017-LP

- I. Del Objeto.
- 1.1. Nombre de la empresa o persona física que entrega. Constructora Talleres y Arrendamiento, S.A de C.V.
- 1.2. Número de Registro Federal de Contribuyentes. CTA-851015-8V0
 - II. De la Información Básica Inicial.
- 2.1. Nombre de la Dependencia que recibe. Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
- 2.2. Dirección o Unidad encargada de la obra. Sub-Secretaria de Obras Publicas y Construcción.
- Nombre y localización de la obra. Pavimentación Hidráulica en calle Benito Juárez entre Manuel Potrero del Llano y Francisco Zarco, Colonia Nuevo Amanecer, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.
- 2.4. Entidad Federativa donde se realizaron los trabajos. Estado de Tamaulipas.
- 2.5. Fecha, número y monto de Contrato de la Obra. 26 de Mayo de 2017 SOP-REY-FAISMUN-013-2017-LP \$ 4, 912,028.34 INCLUYE I.V.A
- 2.6. Aprobación

Acta de Cabildo No. 019/2017 de Fecha 10 de Marzo de 2017 (Sesión ordinaria).

TAMAULIPAS

FAISMUN 2016-2018





"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISMUN-013-2017-LP

- III. De los Antecedentes.
- 3.1. Recursos FAISMUN 2017
- 3.2. Modalidad de adjudicación Licitación Pública
- Fecha de iniciación de los trabajos según Contrato.
 29 de Mayo de 2017
- Fecha de terminación de los trabajos según Contrato.
 26 de Agosto de 2017
- 3.5. Fecha real de iniciación. 29 de Mayo de 2017
- Fecha Real de Terminación.
 de Septiembre de 2017
- IV. De las Garantías.

 Para garantizar el Cumplimiento de cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato.

3 de 14

Fianza N°

2096146

Importe:

\$ 491,202.83 INCLUYE I.V.A.

Fecha:

26 de Mayo de 2017

Afianzadora:

Afianzadora SOFIMEX, S.A.



A

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA TAMAULIPAS

FAISMUN 2016-2018

4



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

Secretaría de Obras Públicas, **Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

Acta de Entrega - Recepción Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISMUN-013-2017-LP

4.2. Para garantizar la debida inversión o devolución total o parcial del importe del anticipo otorgado.

Fianza N° 2096073

Importe: \$1,473,608.50 INCLUYE I.V.A.

Fecha: 26 de Mayo de 2017.

Afianzadora: Afianzadora SOFIMEX, S.A.

4.3. Para garantizar los defectos que resultaren de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que se hubiera incurrido.

Fianza N°

2158196

Importe:

\$ 487,210.66 INCLUYE I.V.A.

Fecha:

30 de Octubre de 2017

Afianzadora:

Afianzadora SOFIMEX, S.A.

Misma que es parte integral de la presente Acta.

V. De la inversión y estimaciones.

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA TAMAULIPAS



FAISMUN 2016-2018

106.56

5.1.

No	Fecha	Periodo de Ejecución	Importe
1.	05 de Junio de 2017	29 de Mayo de 2017 al 31 de Mayo de 2017	\$ 116,214.95
2.	05 de Julio de 2017	01 de Junio de 2017 al 30 de Junio de 2017	\$ 1,411,656.76
3.	09 de Agosto de 2017	01 de Julio de 2017 al 31 de Julio de 2017	\$ 1,188,558.43
4.	08 de Septiembre de 2017	01 de Agosto de 2017 al 26 de Agosto de 2017	\$ 1,409,174.67
Estin	nación Extraordinaria Fini	iquito	
5.	09 de Octubre de 2017	27 de Agosto de 2017 al 26 de Septiembre de 2017	\$ 74,487.06
		Sub-Total:	\$ 4,200,091.87
		16% I.V.A.	\$ 672,014.69

4 de 14

El cual forman parte integral de la presente Acta.



Matamoros 635 Oriente esq Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx



Total



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISMUN-013-2017-LP

VI. De las sanciones. No Hubo

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA **TAMAULIPAS**



VII. Procedimiento constructivo de los trabajos:

FAISMUN_2016-2018

Conceptos		Cantidad					
		Contratada	Alcanzada				
Preliminares							
Trazo y nivelación topográfica para obras de pavimentación, terracerías y vialidades, estableciendo puntos de referencia, incluye: estacas, banco de nivel, equipo, herramienta y mano de obra.	M2	3,559.55	4,866.95				
Sondeo y localización de tubo de alimentación para toma de agua y descarga sanitaria existente, incluye: excavación, relleno, herramienta y mano de obra.	TOMA	5.00	2.00				
Re nivelación de toma domiciliaria superficial, incluye: excavación, relleno con material producto de la excavación, humedecido y compactado, equipo, herramienta y mano de obra.	ТОМА	5.00	0.00				
Demolición de guarnición de concreto tipo pecho de paloma, concreto simple a tiro libre fuera de la obra, incluye: apilado, carga, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	ML	151.21	57.70				
Demolición de banqueta de concreto simple a tiro libre fuera de obra, incluye: apilado, carga, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	МЗ	20.69	7.32				
Demolición de pavimento de concreto simple, incluye: carga y acarreo del material producto de la demolición, equipo, herramienta y mano de obra.	МЗ	93.18	92.08				
TERRACERIAS							
Excavación para apertura de caja, en material tipo A y/o B, incluye: equipo, herramienta y mano de obra.	МЗ	2,098.66	2,091.74				
Carga mecánica y acarreo en camión del material producto de corte a tiro libre fuera de la obra, volumen medido compacto, incluye: equipo, herramienta y mano de obra.	МЗ	2,098.66	2,091.74				
Tratamiento de terracerías a nivel de subrasante de 15cm de espesor, escarificado, acamellonado, humedecido, homogenizado, tendido, conformado y compactado al 90% proctor como mínimo, incluye: pruebas de laboratorio, equipo, herramienta y mano de obra.	M2	4,336.05	4,861.55				
Nivelación Y conformación del terreno natural para salida pluvial con material de banco de 0 A 30cm de espesor, incluye: material, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	МЗ	233.00	10498				



Matamoros 635 Oriente es Matamoros 635 Oriente esq. Esdobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México, GP. 88500 Tel. (899) 922-4258 | www.reyhosa.gob.mx



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

R. AYUNTAMIENTO DE REYNO TAMAULIPAS

OPERADO

Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISMUN-013-2017-LP

FAISMUN 2016-2018

М3	867.21	952.13
МЗ	711.97	713.85
M2	1,227.63	1,061.62
M2	1,227.63	1,061.62
ML	771.61	815.31
M2	57.60	59.70
МЗ	211.64	182.71
M2	4,336.05	4,336.66
ML	531.66	529.65
ML	25.84	16.80
ML	112.06	114.10
	M3 M2 M2 ML M3 M2 M1 M2 M1 M1 M2 ML ML	M3 711.97 M2 1,227.63 M2 1,227.63 ML 771.61 M2 57.60 M3 211.64 M2 4,336.05 ML 531.66 ML 25.84

G





"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

R. AYUNTAMIENTO DE REYNC TAMAULIPAS

OPERADO

Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISMUN-013-2017-LP

FAISMUN 2016-2018

mano de obra.			
Junta transversal de construccion formada con junta de control "zip cap" de PVC con una altura de 1/3, de el espesor de la losa @3.00M, incluye: materiales, herramienta, equipo y mano de obra.	ML	1,329.27	1,316.20
Suministro y colocación de concreto hidráulico de 15cm de espesor con concreto premezclado MR=42kg//cm2, TMA 19MM, revenimiento de 10cm, incluye: colocación con ex tendedora laser, pruebas de laboratorio, cimbra, descimbra, vibrado, curado, tendido, rayado, equipo, materiales, herramienta y mano de obra.	M2	3,559.55	3,569.28
Suministro y colocación de concreto hidráulico de 12cm de espesor con concreto premezclado MR=42kg/cm2, TMA 19MM, revenimiento de 10cm, incluye: pruebas de laboratorio, corte con disco, cimbra, descimbra, vibrado, curado, tendido, rayado, equipo, materiales, herramienta y mano de obra.	M2	776.50	767.38
Descarga sanitaria de 6.00Mts de longitud, a base de tubo de Pvc S-20 de 6" DE ø, incluye: excavación, relleno, materiales, piezas especiales, herramienta y mano de obra.	PZA	19.00	16.00
Instalaciones de toma domiciliaria corta de 3.00Mts, a base de tubo flexible de cobre (1/2" ø) incluye: excavación, relleno compactado en capas de 20cm. de espesor, piezas especiales, herramienta, equipo y mano de obra.	TOMA	4.00	0.00
Instalación de toma domiciliaria larga de 9.00Mts a base de tubo flexible de cobre (1/2"ø), incluye: excavación, relleno compactado en capas de 20cm de espesor, piezas especiales, herramienta, equipo y mano de obra.	TOMA	1.00	8.00
Re nivelación de pozo de visita con brocal y tapa de polietileno prensado, incluye: excavación, demolición, relleno, aplanado interior, materiales, herramienta y mano de obra.	POZ	3.00	8.00
Re nivelación de caja de válvulas de tipo 2 (de 1.28x 1.18x1.27m de profundidad) con tabique de barro cocido de 7x14x28cm, asentado y junteado con mortero cemento-arena prop 1:4 tapa de concreto Fc=250kg/cm2, armada con varilla No.3 @ en ambos sentidos @15cm, reutilizando marco, contra marco y tapa de fofo existentes, incluye: demolición, carga y retiro del material producto de la demolición, relleno, aplanado interior acabado pulido, materiales, herramienta y mano de obra.	CAJA	1.00	1.00
Desazolve, limpieza, retiro de material dentro del pozo de visita de 2.00M de profundidad y 8" A 12" ø, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y equipo para su correcta ejecución.	POZO	3.00	0.00
SEÑALIZACION VERTICAL			
Suministro e instalación de señalamiento vertical (SII-6 señal para informativa de identificación) doble para nomenclatura en colonias a base de lamina galvanizada calibre 16 de 0.90x0.20M con poste PTR galvanizado 2"x2" y fondo en papel reflejante grado ingeniería, incluye: herrajes, juego de tornillería y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	8.00	8.00



Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500 Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx

X



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOS. TAMAULIPAS

OPERADO

Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISMUN-013-2017-LP

FAISMUN 2016-2018

		Ĺ	eda e service e la la segunda de la capación de la contracta que
Suministro e instalación de señalamiento vertical (SR-6 señal restrictiva) para alto a base de lamina galvanizada calibre 16 de 0.61x 0.61M con poste PTR galvanizado 2"x2" y fondo en papel reflejante grado ingeniería, incluye: herrajes, juego de tornillería y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	8.00	8.00
Suministro e instalación de señalamiento vertical (SR-9-40 señal restrictiva) de información de limite de velocidad de 40 KM/H a base de lamina galvanizada calibre 16 de 0.61x0.61M, con poste Ptr galvanizado 2" x2" y fondo en papel reflejante grado ingeniería, incluye: herrajes, juego de tornillería y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	4.00	4.00
Suministro e instalación de señalamiento vertical (SP-32 señal preventiva) para cruce de peatón base de lamina galvanizada calibre 16 de 0.61x0.61M con poste PTR galvanizado 2"x2" y fondo en papel reflejante grado ingeniería, incluye: herrajes, juego de tornillería y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	8.00	8.00
SEÑALIZACION HORIZONTAL Suministro y aplicación de línea continua sencilla M-1.1, separadora de sentidos de circulación, (arroyo vial hasta a 6.5M y ciclo vías) con un ancho de 0.10M con pintura termo plástica en color amarillo con aplicación de micro esfera de vidrio con índice de refracción de 1.5; incluye: trazo, aplicación, materiales, limpieza de superficie, mano de obra, equipo y herramienta,	ML	391.36	354.65
Suministro y aplicación de línea M-6, de alto, longitud variable con un ancho de 0.40M a 1.00M, separada perpendicularmente del cruce de peatones con pintura ermoplástica color blanco con aplicación de micro esfera de vidrio con índice de refracción de 1.5, incluye: trazo, aplicación, materiales, limpieza de superficie, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	32.40	28.81
Suministro y aplicación de línea M-7.1 para curce de peatones vialidades primarias) con un ancho de 0.40M, y una separación de 0.40M, con una separación de 0.40M, entre si, con pintura termoplástica color amarillo con aplicación de nicro esfera de vidrio con índice de refracción de 1.5, incluye: razo, aplicación, materiales, limpieza de superficie, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	166.00	156.00
Suministro e instalación de luminaria led roadway luminaire Elr1 88 W, 120/277 v, curva E1, o similar sin fotocelda, incluye: arbotante conico circular de 9.00M de altura, 1 percha/ punta de poste, fondeado, brazo para arbotante de 2.40Mx2" de ø, fondeado anticorrosivo (instalación certificada para garantía de 22,000Hrs) herramienta, equipo, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	PZA	15.00	15.00
Construccion de pedestal trapezoidal de 45x65x100cm de concreto Fc=200kg/cm2, armado con 4 varillas de 3/8" de ø, estribos con varilla de 3/8" de ø, @20cm, para recibir arbotante, incluye: juego de 4 anclas de varilla cold rolled de	PZA	15.00	15.00
	N.		1 11 11 1





"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

R. AYUNTAMIENTO DE REYN **TAMAULIPAS**

Acta de Entrega - Recepción Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISMUN-013-2017-L

FAISMUN 2016-2078

				-
70cm+10cm ¾" de ø, 10cm de rosca en su parte superior, 8 tuercas niveladoras y rondanas, excavación, relleno, material, equipo, herramienta y mano de obra.			Angular set an also has been a fact to receive and	
Canalización subterránea con tubería poliducto PVC de 32MM de diámetro, para alimentación de alumbrado exterior y cableado de un circuito con 2 cables cal. 10+1 cable cal. 12 desnudo, incluye: excavación, relleno, humedecido y compactado, cableado, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	ML	434.32	443.75	
Registro eléctrico a base de tubo de concreto de 30cm de diámetro y tapa, según proyecto, incluye: excavación, relleno, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	PZA	2.00	2.00	
Acometida eléctrica aérea en baja tensión, área urbana, con cable de cobre 2+1 cal. No.8 en caso de contar con 6 luminarias o menos, conectores cobre-aluminio, aislador carrete para neutro, aterrizado con varilla 5/8" cobre rizado y conector, incluye: equipo, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. JARDINERIA	PZA	2.00	2.00	
Suministro y sembrado de arboles tipo encino roble de 6.00M de altura tronco 4" de diámetro para jardinería, fertilizante, abono y riego diario durante su adaptación, incluye: material, herramienta y mano de obra. LIMPIEZA	PZA	18.00	0.00	
Limpieza general de la obra, retiro de material sobrante, barrido en banqueta y calle, incluye: equipo, material, herramienta y mano de obra.	M2	5,563.54	5,461.04	
RED DE ATARJEAS DE 8" DE ø				
OBRA CIVIL Trazo y nivelación en obras de drenaje sanitario y agua potable, estableciendo puntos de referencia, incluye: estacas, banco de nivel, equipo, herramienta y mano de obra.	ML	68.53	68.50	
Señalamiento, desvíos, bandereros y luces necesarias, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y equipo para su correcta ejecución.	ML	68.53	0.00	
Excavación a mano en zanjas en material común en seco de 0.00 A 2.00M de profundidad en zona B, incluye: herramienta y mano de obra necesaria para la correcta ejecución de los trabajos.	МЗ	5.76	0.00	
Excavación con equipo en zanjas en material común en seco en zona B de 0.00 A 2.00M de profundidad, en zona B, incluye: herramienta y mano de obra necesaria para la correcta ejecución de los trabajos.	МЗ	51.81	50.85	
Excavación a mano para zanjas en material "C" rompedora neumática en seco hasta 2.00M de profundidad en zona C, incluye: herramienta y mano de obra necesaria para la correcta ejecución de los trabajos.	МЗ	2.47	6.00	
Excavación con equipo para zanjas en material "C" en seco hasta 2.00M de profundidad en zona, incluye: herramienta y mano de obra necesaria para la correcta ejecución de los	МЗ	22.20	ploo!	
	1		_[1] /	





*2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA **TAMAULIPAS**

Acta de Entrega - Recepción Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISMUN-013-2017-LP

FAISMUN 2016-2018

		F	
trabajos.			
Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas con material producto de banco, incluye. Materiales, equipo, herramienta y mano de obra.	МЗ	5.14	0.00
Extracción de tubería de concreto dañada de 20cm de diámetro, incluye. Equipo, herramienta y mano de obra necesaria para su correcta ejecución.	ML	68.53	67.80
Acarreo de tubería PVC sanitaria serie métrica (serie-20) de 8" de diámetro, incluye: equipo, herramienta y mano de obra necesaria para su correcta ejecución	ML	68.53	67.80
nstalación de tubería PVC sanitario serie métrica (serie-20) de 3"ø, incluye: equipo, herramienta y mano de obra necesaria para su correcta ejecución.	ML	68.53	67.80
Sombeo de achique con bomba autocebante propiedad del contratista de 3" de diámetro y 6 H.P.	HR	11.00	33.00
Relleno en zanjas compactado al 90% de proctor con material producto de banco (caliche), incluye: material puesto en obra, herramienta, mano de obra equipo necesario para su correcta ejecución.	М3	23.55	22.28
Relleno en zanjas compactado al 90% de la prueba proctor con material producto de excavación, incluye. Material puesto en obra, herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecución.	М3	53.55	26.44
Desazolve, limpieza, retiro de material dentro del pozo de visita de 2.00M de profundidad y 8" A 12" de diámetro, incluye. Materiales, equipo, herramienta y mano de obra necesario para su correcta ejecución.	POZO	2.00	5.00
Acarreo primer kilometro producto de excavación en camión, ncluye: carga mecánica, materiales, herramienta, equipo y nano de obra necesaria para su correcta ejecución.	МЗ	30.84	22.28
Acarreo kilómetros sub se cuentes al primer producto de excavación en camión, incluye: materiales, herramienta, equipo y mano de obra necesaria para su correcta ejecución.	мз-км	154.19	111.40
nter conexión en tubería de 20cm de diámetro a los pozos de visita, incluye: materiales, herramienta, equipo y mano de obra necesaria para su correcta ejecución.	INTER	3.00	2.00
RED DE ATARJEAS DE 8" DE ø			
SUMINISTRO			
ubo de PVC sanitario serie métrica (SERIE-20) de 8" de diámetro	М	68.53	68.50
EXTRAORDINARIOS			
Revestimiento de talud en la calle Benito Juárez (curva) a base de concreto hecho en obra de Fc:150Kg/cm2 de 8cm de espesor, incluye: dentellón de 10x10cm, de concreto hecho en obra Fc:150kg/cm2, relleno con material producto de corte, compactación y afine de talud, colocación manual de pilancon seleccionado de 2" A 4" de diámetro, cimbra, colado	M2	214.50	214.45
descimbrado, herramienta y mano de obra.	l	CAKI	

Que se fundamentan con las anotaciones de la Bitacora de la Obra, el cual

10 de 14

forma parte integral de la presente Acta.





"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISMUN-013-2017-LP

VIII. De las Modificaciones.

Se autoriza a Empresa Contratista, Petición para realizar excedentes de los trabajos Extraordinarios, por el C. Ing. Leopoldo Rodríguez Sarmiento, Subsecretario de Obras Publicas y Construcción Mediante oficio N°.SOPDUMA/3082/17 de Fecha 28 de Agosto de 2017.

Se Autoriza Convenio Modificatorio por Ampliación al Plazo de Ejecución por 31 Días Naturales, quedando como nueva fecha de término de los Trabajos el día: 26 de Septiembre de 2017.

Dice: Pavimentación Hidráulica en calle Benito Juárez entre Manuel Potrero del Llano y Francisco Zarco, Colonia Nuevo Amanecer, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas

Y debe decir: Pavimentación Hidráulica en calle Benito Juárez entre Valentín Gómez Farías y Francisco Zarco, Calle Benito Quijano entre Manuel Buen Rostro y Calle Benito Juárez, Colonia Nuevo Amanecer, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

IX. De las Metas

Contratadas: 4,336.05 M2 Alcanzada: 4,336.66 M2

X. Situación Física de la Obra:

Terminado: (X)
No Iniciada: (X)
Terminado, sin Operar: ()
Suspendido: (X)

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA TAMAULIPAS

OPERADO

FAISMUN 2016-2018

oedo

de 14 Cd. Re





SECRETARÍA DE **PUBLICAS**

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

Secretaría de Obras Públicas. Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISMUN-013-2017-LP

VI	Consideraciones	0	norotivoo	40	la.	Ohras
AI.	Consideraciones	U	perativas	ue	la	Opra:

Opera Adecuadamente: Opera con Deficiencia: No Opera:

XII. Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA TAMAULIPAS

12.1. La dependencia dentro de los términos del contrato, recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por los trabajos faltantes, mal ejecutados, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos.

XIII. Firmas.

En la misma fecha y en el mismo acto, el municipio de Reynosa Tamaulipas a través de los CC. Arq. Eduardo López Arias, y el Ing. Leopoldo Rodríguez Sarmiento, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; Subsecretario de Obras Publicas y Construccion y Segundo Vocal del Comité Técnico de Obras Públicas o Servicios relacionados con la misma de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, recibe la obra: Pavimentación Hidráulica en calle Benito Juárez entre Manuel Potrero del Llano y Francisco Zarco, Colonia Nuevo Amanecer, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

Por la Contratante:

El Municipio de Reynosa, Tamaulipas

Arg. Eduardo López Arias

Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Publicas

Ing. Leopoldo Rodríguez Sarmiento Subsecretario de Obras Hublicas y

Construccion y Segundo Vocal del Comité

Técnico de Obras Publicas



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Nonagésimo Sexlo Aniversario de la Constitución Política Local".

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISMUN-013-2017-LP

Por la Contratis

C. Arq. Perla Margarita Cand Martínez
Constructora Talleres y Arrendamiento, S.A de C.V.

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA TAMAULIPAS

OPERADO

FAISMUN 2016-2018

Por los Beneficiarios

Nombre y Firma

S. DE LA GARZA 821 Col. Nob. BARRACCER











SECRETARÍA DE **PÚBLICAS**

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISMUN-013-2017-LP

Testigos de Asistencia

C. Lic. Alexandro de la Garza Vielma

Contralor Municipal

C. Lic. Zita del Carmen Guadarrama Alemán

Segundo Sindico

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA TAMAULIPAS



Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500

Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx



Blvd. Adolfo López Mateos No. 1941. Col. Los Alpes Ciudad de México, C.P. 01010. Tel. y Fax: 5480R.F.C. ASG-950531-ID1 www.sofimex.com.mx

POLIZA DE FIANZA

FIANZA 2158196 MOVIMIENTO EMISION

Cludad de Mome	ge 1554			CALDION	
2500				DOCUMENTO	
AR Y FECHA DE EXPEDICIÓN				1548591	
DAD DE MEXICO, A 30 DE OC	17	MONEDA	OFICINA	AGENTE	
MONTO DEL MOVIMIENTO	MONTO TOTAL DE LA FIANZA		14	2031	
\$487,210.66	0.07.010.66 / 1		1 14		
	OBRA				
ADMINISTRATIVAS	le atornó al Go	bierno Federal por conducto de	e la Secretaria de Haciend	a y Crédito Público	
ADMINISTRATIVAS ADMINISTRATIVAS STANZADORA SOFIMEX S.A. En Ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Hacier STANZADORA SOFIMEX S.A. En Ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Hacier STANZADORA SOFIMEX S.A. En Ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Hacier STANZADORA SOFIMEX S.A. En Ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Hacier STANZADORA SOFIMEX S.A. En Ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Hacier STANZADORA SOFIMEX S.A. En Ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Hacier STANZADORA SOFIMEX S.A. En Ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Hacier STANZADORA SOFIMEX S.A. En Ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la suchicia de la Secretaria de Hacier STANZADORA SOFIMEX S.A. En Ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la suchicia de la Secretaria de Hacier STANZADORA SOFIMEX S.A. En Ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Hacier STANZADORA SOFIMEX S.A. En Ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Hacier STANZADORA SOFIMEX S.A. En Ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Hacier STANZADORA SOFIMEX S.A. En Ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Hacier STANZADORA SOFIMEX S.A. En Ejercicio de la Autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Hacier STANZADORA SOFIMEX S.A. En Ejercicio de la Autorización de la Secretaria de Hacier STANZADORA SOFIMEX S.A. En Ejercicio de la Autorización de la Se				d	

AFIANZADORA SOFIMEX, S.A., En Ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Sec en los términos de los artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se Constituye fiadora hasta por la suma de:

\$487.210.66 (***CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 66/100 M.N.***)

AFIANZADORA SOFINEX, S. A., SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DÈ \$ 487,210.66 M.N. (CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE AFIANZADORA SOFINEX, S. A., SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DÈ \$ 487,210.66 M.N. (CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE AFIANZADORA SOFINEX, S. A., SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DÈ \$ 487,210.66 M.N. (CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 66/100 M.N.), ANTE EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 66/100 M.N.), ANTE EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 66/100 M.N.), ANTE LE MUNICIPIO DE PECHA 26 DE MAYO DE 2017 Y DE SUS ANEXOS, CON DESARROLO PEDE CONTRATO NOMBRO SOP-REY-FAISMIN-013, POLOCE MIL VENTIOCHO PESOS 34/100 M.N.) INCLIVE IVA, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, LA MANDIEL POTRERO DEL LIAMO Y FRANCISCO ZOCIONA NU NEVO MANACERE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA AND SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, LA MANDIEL POTRERO DEL LIAMO Y FRANCISCO ZOCIONA NU NEVO MANACERE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA ASÍ COMO DE CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUILIERRA INCURRIDO NUESTRO FLADO. SECRETARIO DE DEFETOS Y/O VÍCTOS OCUBIERRA INCURRIDO NUESTO ASÍ COMO DE MESOS ASÍ COMO DE MES

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA **TAMAULIPAS** FAISMUN 2016-2018

Recia 10:06 cm Serado 12/12/17

FIRMA

PRIEGO SANCHEZ NINFA ISELA GERENTE DE OFICINA

SELLO DIGITAL

JIB JISDOPSI XDQZ schligPPVZTYXRgiOZ5mitw8sxRHiike+QQJ6UI9ZSpirwHeP2gSQxqP3bpbe6ZXv8s8xA4rO9ovoi5v0VFZdM3x1+SirC5jBLa5FZBUSpimVkonee7NARPoiI5K/WinxFoDGM5q^{*}UKhFlObGo02eWr4i PRIEGO SANCHEZ NIRIFA ISELA

LINEA DE VALIDACIÓN 0602158196ARRXFI

Esta póliza se otorga en terminos de las Normas Reguladoras establecidas al reverso de este documento, autorizadas por la Comisión Nacional de Seguros y

Fianzas, consultables también en www.sofimex.com.mx 54802559 54802506 o en www.amig.org.mx con la línea de validación: 0602158196ARRXFI