



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del
Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISMUN-025-2017-IR**

Acta administrativa que se formula para hacer constar la **Entrega-Recepción** de la obra: **Construcción de Aula en Escuela CONAFE Nuevo Amanecer, Calle Francisco Zarco, Colonia Nuevo Amanecer, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas**, sustentada en el contrato **SOP-REY-FAISMUN-025-2017-IR** y con fundamento en el artículo 73 y 10 Fracción X de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Tamaulipas.

Lugar hora y fecha:

En la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, siendo las **12:00** horas, del día **18 de Diciembre de 2017**, reunidos en las oficinas de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del R. Ayuntamiento de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, sita en la calle Matamoras N°635 Oriente esquina M. Escobedo, Zona Centro.

Intervienen:

Los ciudadanos el **Arq. Eduardo López Arias**, y el **Ing. Leopoldo Rodríguez Sarmiento**, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; Subsecretario de Obras Publicas y Construccion y Segundo Vocal del Comité Técnico de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, respectivamente. El **C. Ing. Ramiro García Ramos**, en su carácter de representante legal de la Empresa: **Ramiro García Ramos.**, y como testigos de asistencia los **C. Lic. Alejandro de la Garza Vielma** y **C. Lic. Zita del Carmen Guadarrama Alemán**, en sus carácter de Contralor Municipal y Segundo Sindico, respectivamente.



Benabe Mendiola A.



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISMUN-025-2017-IR**

I. Del Objeto.

- 1.1. Nombre de la empresa o persona física que entrega.
Ramiro García Ramos
- 1.2. Número de Registro Federal de Contribuyentes.
GARR-850818-CC4

II. De la Información Básica Inicial.

- 2.1. Nombre de la Dependencia que recibe.
Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
- 2.2. Dirección o Unidad encargada de la obra.
Sub-Secretaria de Obras Publicas y Construcción.
- 2.3. Nombre y localización de la obra.
Construcción de Aula en Escuela CONAFE Nuevo Amanecer, Calle Francisco Zarco, Colonia Nuevo Amanecer, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.
- 2.4. Entidad Federativa donde se realizaron los trabajos.
Estado de Tamaulipas.
- 2.5. Fecha, número y monto de Contrato de la Obra.
**07 de Julio de 2017
SOP-REY-FAISMUN-025-2017-IR
\$ 359,999.71 INCLUYE I.V.A**
- 2.6. Aprobación
**Acta de Cabildo No. 019/2017 de Fecha 10 de Marzo de 2017
(Sesión ordinaria).**



Beinabe Mendiola

(Handwritten signatures)

(Handwritten mark)



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISMUN-025-2017-IR**

III. De los Antecedentes.

- 3.1. Recursos
FAISMUN 2017
- 3.2. Modalidad de adjudicación
Invitación a Cuando Menos Tres Contratista
- 3.3. Fecha de iniciación de los trabajos según Contrato.
10 de Julio de 2017
- 3.4. Fecha de terminación de los trabajos según Contrato.
07 de Octubre de 2017
- 3.5. Fecha real de iniciación.
02 de Agosto de 2017
- 3.6. Fecha Real de Terminación.
15 de Octubre de 2017



IV. De las Garantías.

- 4.1. Para garantizar el Cumplimiento de cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato.

Fianza N° 1861086-0000
Importe: \$ 35,999.97 INCLUYE I.V.A.
Fecha: 07 de Julio de 2017
Afianzadora: Liberty Fianzas, S.A. de C.V.

(Handwritten signatures in blue ink)

(Handwritten signature in red ink)

Bernabé Mendiola A.



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISMUN-025-2017-IR**

4.2. Para garantizar la debida inversión o devolución total o parcial del importe del anticipo otorgado.

Fianza N° 1861084-0000

Importe: \$107,999.91 INCLUYE I.V.A.

Fecha: 07 de Julio de 2017.

Afianzadora: Liberty Fianzas, S.A. de C.V.

4.3. Para Asegurar los Bienes y Riesgos de Responsabilidad

Póliza: 4500130008578

Prima Total: \$7,815.42 INCLUYE I.V.A.

Vigencia: 10/Julio/2017 al 07/Noviembre/2017

Afianzadora: Seguros Inbursa, S.A.

4.4. Para garantizar los defectos que resultaren de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que se hubiera incurrido.

Fianza N° 1929998-0000

Importe: \$ 35,822.57 INCLUYE I.V.A.

Fecha: 11 de Diciembre de 2017

Afianzadora: Liberty Fianzas, S.A de C.V.

Misma que es parte integral de la presente Acta.



Bernabé Mendiola A.



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISMUN-025-2017-IR**

V. De la inversión y estimaciones.

5.1.

No	Fecha	Periodo de Ejecución	Importe
1.	06 de Septiembre de 2017	02 de Agosto de 2017 al 31 de Agosto de 2017	\$ 162,755.16
2.	09 de Octubre de 2017	01 de Septiembre de 2017 al 30 de Septiembre de 2017	\$ 131,249.70
3.	06 de Noviembre de 2017	01 de Octubre de 2017 al 15 de Octubre de 2017	\$ 14,810.36
Sub-Total:			\$ 308,815.22
16% I.V.A.			\$ 49,410.43
Total			\$ 358,225.65

El cual forman parte integral de la presente Acta.

VI. De las sanciones.
No Hubo



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Bernabe Merdiola A.



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del
Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISMUN-025-2017-IR**



VII. Procedimiento constructivo de los trabajos:

Conceptos	Unidad	Cantidad	
		Contratada	Alcanzada
Preliminares			
LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN ÁREA EDIFICABLE. INC. DESHIERBE Y RETIRO DE MALEZA, EQUIPO TOPOGRÁFICO, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, MATERIALES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, FLETES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	72.88	62.43
EXCAVACIÓN EN ZANJAS PARA CUALQUIER TIPO DE TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, PARA CIMENTACIONES A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYENDO CARGA Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE, INCLUYENDO AFINE DE TALUDES Y FONDOS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	27.60	27.11
DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE MADERA A BASE DE LAMINA CAL. 24. SOPORTES DE BARROTES DE MADERA DE 10X10 CMS., INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	64.00	51.25
PLANTILLA PARA DESPLANTE DE 5 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C =100 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	31.36	24.32
CIMENTACION			
RELLENO DE ZANJAS PARA CIMENTACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR EN CAPAS DE 20 CM: DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREOS, TRASPALEOS, INCORPORACIÓN DE AGUA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	12.45	14.54
RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS PARA CIMENTACIONES CON MATERIAL DE BANCO (INERTE) COMPACTADO AL 90% PROCTOR EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. INCLUYE: MATERIAL, MANIOBRAS, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	12.72	14.44
CONCRETO HIDRÁULICO EN CIMENTACIÓN, SIN INCLUIR MOLDES Y OBRA FALSA, RESISTENCIA F'C =250 KG/CM2, INCLUYE: COLOCADO, VIBRADO Y CURADO,	M3	5.15	3.64

Beinobé Mendiola A.





"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del
Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISMUN-025-2017-IR**



HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			
CIMBRA NO APARENTE, INCLUYENDO OBRA FALSA Y DESCIMBRADO EN CIMENTACIÓN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	20.14	26.62
ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN, LIMITE ELÁSTICO F'Y=2530 KG/CM2. (ALAMBRÓN NO. 2) 1/4" Ø, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	31.86	44.76
ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN, LIMITE ELÁSTICO F'Y=4200 KG/CM2. (CORRUGADA # 3) 3/8" Ø, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	97.85	128.58
ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN, LIMITE ELÁSTICO F'Y=4200 KG/CM2. (CORRUGADA # 4) 1/2" Ø, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	255.00	159.88
MURO DE ENRASE EN CIMENTACIÓN DE BLOCK HUECO DE CONCRETO DE 15X20X40 CM DE 15 CM DE ESPESOR, RELLENO CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2. ASENTADO CON MORTERO CEM.-ARENA 1:5 . INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA. A CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	19.27	20.23
ESTRUCTURA			
CONCRETO F'C 250 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A.3/4 INCLUYE: COLOCACION, VIBRADO Y CURADO EN LOSAS, AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZACION, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	10.05	9.15
CIMBRA APARENTE EN ESTRUCTURA (LOSAS, TRABES), CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM, INCLUYE: OBRA FALSA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLÁN, GOTERÓN Y FRENTE (OCHAVOS), A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	102.74	95.58
ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA C/ALAMBRON No. 2, F'Y 2530 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS, INCLUYE, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	37.99	42.17
ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA #3 F'Y 4200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS,	KG	490.97	580.83

Benabe Mendiolaza



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del
Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISMUN-025-2017-IR**



INCLUYE, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			
ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA #4 F'Y 4200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS SILLETAS Y DESPERDICIOS, INCLUYE, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	186.27	155.70
ALBAÑILERIA CONCRETO F'C 250 KG/CM2 EN CASTILLOS Y CADENAS T.M.A.3/4 INCLUYE: COLOCACION, VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	1.78	2.40
CIMBRA APARENTE EN CASTILLOS Y CADENAS CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	21.59	31.16
ACERO DE REFUERZO EN CASTILLOS Y CADENAS CON ALAMBRO No.2, Fy = 2530 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	70.00	74.19
ACERO DE REFUERZO EN CASTILLOS Y CADENAS CON VARILLA No. 3 (3/8") Ø, Fy = 4200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS, INCLUYE, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	75.00	236.28
MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15 X 20 X 40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO COMUN INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA. A CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	54.82	54.25
REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/1010 EN PISOS INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION. INCLUYE, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	58.95	56.60
PISO DE CONCRETO F'c = 150 KG/CM2, DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RALLADO CON BROCHA DE PELO, ACABADO CON VOLTEADOR, INCLUYE, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	57.74	56.60
GUARNICIONES DE CONCRETO F'c = 150 KG/CM2, DE 15 X 30 CMS, SIN ARMAR INCLUYE CIMBRA DESCIMBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	7.83	8.36
FORJADO DE NARIZ DE CONCRETO F'c = 150 KG/CM2, INCLUYE: SOLO CIMBRA Y ACERO 0.80 KG/ML PARA REMATE PISO LADO POSTERIOR Y LATERALES DE EDIFICIO.	ML	16.07	24.71

Benabé Mendiola A.



8 de 15



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA
TAMAULIPAS
OPERADO
FAISMUN 2016-2018

**Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISMUN-025-2017-IR**

INCLUYE, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			
BANQUETA DE 10 CMS. DE ESPESOR, CONCRETO F'c = 150 KG/CM2, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU ELABORACION	M2	7.83	7.58
ACABADOS			
APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA INCLUYE REMATES Y EMBOQUILLADOS. HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	237.30	134.90
PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS INTERIORES COLOR: BLANCO OSTIÓN 843 (REBAJADO) MARCA BEREL O SIMILAR, TRABAJO TERMINADO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE REBABEAR Y EMPLASTE NECESARIO. INCLUYE, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	183.60	173.68
PINTURA VINILICA LAVABLE EN ANTEPECHO DE VENTANAS, TRABE T-1 Y ESPESOR DE LOSA COLOR:ROJO LADRILLO 805 MARCA BEREL O SIMILAR TRABAJO TERMINADO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE REBABEAR Y EMPLASTE NECESARIO. INCLUYE, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	26.80	19.13
PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS COLOR: CREMA COLONIAL 803 (REBAJADO) MARCA BEREL O SIMILAR TRABAJO TERMINADO PREPARACION DE LA SUPERFICIE REBABEAR Y EMPLASTE NECESARIO. INCLUYE, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	37.76	64.86
PINTURA VINILICA LAVABLE EN ZOCLO COLOR: GRIS FRANCÉS 815 MARCA BEREL O SIMILAR, TRABAJO TERMINADO PREPARACION DE LA SUPERFICIE REBABEAR Y EMPLASTE NECESARIO. INCLUYE, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2.23	6.51
IMPERMEABILIZACION MULTICAPA DE ASFALTO MODIFICADO APP ACABADO APARENTE CON GRAVILLA DE 3.5 MM ESPESOR INCLUYE PRIMER ASFALTICO 0.20 L/M2 SELLADO CON CEMENTO PLASTICO ASFALTICO PREVIA LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE. TRABAJO TERMINADO. , INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	81.50	89.04
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO CERAMICO DE 30 X 30 CM COLOR BLANCO, EN PISO DE CONCRETO. MARCA VITROMEX O SIMILAR. ASENTADO CON CEMENTO CREST O SIMILAR., INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	59.60	102.52

Bernabé Mendiola A.



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del
Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISMUN-025-2017-IR**

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA
TAMAULIPAS

OPERADO

FAISMUN 2016-2018

PUERTAS Y VENTANAS			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL DE ALUMINIO COMPUESTO POR 8 FIJOS Y 8 CORREDIZOS CON UNA SUPERFICIE DE 4.08X 1.52 PERFIL DE 1 1/2 MARCA CUPRUM O SIMILAR INCLUYE CRISTAL TRANSPARENTE 5 MM ACCESORIOS TAPAJUNTA LATERAL CAJA ENSAMBLE SUPERIOR Y REPISON., INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL DE ALUMINIO COMPUESTO POR 6 FIJOS Y 6 CORREDIZOS CON UNA SUPERFICIE DE 3.08X 1.52 PERFIL DE 1 1/2 MARCA CUPRUM O SIMILAR INCLUYE CRISTAL TRANSPARENTE 5 MM ACCESORIOS TAPAJUNTA LATERAL CAJA ENSAMBLE SUPERIOR Y REPISON., INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL DE ALUMINIO COMPUESTO POR 2 FIJOS Y 2 CORREDIZOS CON UNA SUPERFICIE DE 1.07 X 1.52 PERFIL DE 1 1/2 MARCA CUPRUM O SIMILAR INCLUYE CRISTAL TRANSPARENTE 5 MM ACCESORIOS TAPAJUNTA LATERAL CAJA ENSAMBLE SUPERIOR Y REPISON., INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL DE ALUMINIO COMPUESTO POR MARCO PERFIL DE 2 PULG MARCA CUPRUM O SIMILAR SUPERFICIE DE 1.00 X 2.50 M INCLUYE PUERTA MULTYPANEL Y CHAPA., INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	2.00
CHAPA PARA PUERTA DE SOBREPONER DE DOBLE CILINDRO MARCA FANAL, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	2.00	2.00
BISAGRA PARA PUERTA DE 3", INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.00	6.00
ELECTRICO			
SUMINISTRO, ARMADO, CONEXIÓN Y COLOCACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER DE 0.60X1.20 CM. INC. FOCOS AHORRADORES DE ENERGIA PARA ILUMINAR 100 WATTS C/U INC. MATERIALES M.O. Y HERRAMIENTA	PZA	8.00	8.00
SALIDA PARA ABANICO CON TUBERIA CONDUIT PVC PESADO POR LOSA, INC. 7.00 M. DE POLIDUCTO ANILLADO DE 3/4" CON GUIA, 3 CABLES No. 12THW CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CAJA PVC, APAGADOR, TAPA TIPO QUINZIÑO, CON DIAMETROS Y CALIBRES ESPECIFICADOS EN PROYECTO A 3.00 M. ALTURA INC. MANO DE OBRA, PRUEBAS, ACARREOS, FLETES Y DESPERDICIOS	SAL	2.00	2.00
SALIDA PARA PROYECTOR CON POLIDUCTO ANILLADO DE 3/4 CON GUIA DE 15.00ML. 3 CABLES DE 12 THWN	SAL	1.00	1.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Bernabé Mendiola A.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del
Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA
TAMAULIPAS

OPERADO

**Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISMUN-025-2017-IR**

FAISMUN 2016-2018

CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CAJA 2 X 4" GALVANIZADA, APAGADO, TAPA QUINZIÑO, INCLUYE: MANO DE OBRA, CONEXIONES, PRUEBAS, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO			
SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA GENERAL (C.C-1) DE 2 V. DE TERMICO DE 100 AMP. DE 2 P. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	1.00	1.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA (C.C-2) DE 8 VENTANAS CON 4 TERMICOS DE 1 POLO DE 15 AMP. MARCA SQUARE-D O SIMILAR, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	1.00
CANALIZACION SUBTERRANEA CON POLIDUCTO DE 1-1/4", CABLE DE COBRE: 3 HILOS #4, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	7.20	7.20
CANALIZACION POR CIELO CON TUBERIA POLIDUCTO DE 19 MM. DE DIAMETRO CON CABLE DE COBRE: 2 HILOS #12, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	34.13	32.90
CANALIZACION POR CIELO CON TUBERIA POLIDUCTO DE 19 MM. DE DIAMETRO CON CABLE DE COBRE: 4 HILOS #12, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	3.20	3.20
PREPARACION ELECTRICA PARA AIRE ACONDICIONADO CON TUBERIA CONDUIT PVC LIGERO DE 1" INCLUYE: CAJA DE REGISTROS DE FIERRO GALVANIZADO DE 12.7X12.7X5.08 CM. 2 CODOS DE 90 GRADOS DE 1", 11.00ML DE TUBO, GUIA DE ALAMBRE, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	2.00
PREPARACION PARA PASO DE TUBERIAS REFRIGERANTES LIQUIDO Y DE GAS DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO CON TUBO PVC DE 3" 3.00 ML, 1 CODO DE 45, 2 CODOS DE 90, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	2.00
CANALIZACION ELECTRICA PARA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, CON POLIDUCTO ANILLADO DE 3/4" CON GUIA 15.00 ML, 3 H. DEL # 8, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	1.00
PREPARACION HIDRAULICA PARA DESAGUE DE CONDENSADORES (2 UNIDADES EVAPORADORAS) ELABORADA CON TUBO PVC HIDRAULICO DE 1" DE DIAM DE 13.50ML. 2 CODOS DE PVC DE 45 GRADOS X 13MM. INCLUYE: RANURAS, RESANES CON MORTERO 1:4, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	2.00
CONTACTO DOBLE, POLIDUCTO ANILLADO DE 3/4" CON GUIA 8.00 ML., 3 CABLES NO. 12., INCLUYE: EQUIPO,	PZA	6.00	6.00

Bernabé Mendiola A.



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**



**Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISMUN-025-2017-IR**

HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			
APAGADOR DOBLE, POLIDUCTO ANILLADO DE 3/4" CON GUIA 6.00M. 2 CABLES DE NO. 12, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00	3.00
CONTACTO PARA PROYECTOR CON POLIDUCTO ANILLADO DE 3/4" CON GUIA 12.00 ML, Y CABLE VGA, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	1.00
SUMINISTRO ARMADO CONEXIÓN Y COLOCACION DE ABANICO DE TECHO DE 56" COLOR BLANCO, MARCA COOL FAN O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	2.00
MOBILIARIO			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIZARRON BLANCO PARA MARCADOR PORCELANIZADO MAGNETICO DE 90 X 300 CMS FORMADO POR UNA SUPERFICIE METALICA PORCELANIZADA HORNEADA A 850 GRAD CENT., MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO CON RIBETE PORTA MARCADOR EN TODO LO LARGO DEL PIZARRON SUPERFICIE ALTAMENTE RESISTENTE, PERMITE USO DE ACCESORIOS MAGNETICOS.PUESTO EN OBRA.	PZA	1.00	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE PARA VIDEOPROYECTOR UNIVERSAL EXTENSION 1500, CARACTERISTICAS: TILDEO, PANELO, AJUSTABLE, FACIL DE MONTAR, ADAPTABLE, PARA TODAS LAS MARCAS.	PZA	1.00	0.00
LIMPIEZA			
LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA CERAMICA ETC. CON CEPILLO AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO., INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	58.35	102.52
LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	5.20	17.51

Que se fundamentan con las anotaciones de la Bitácora de la Obra, el cual forma parte integral de la presente Acta.

VIII. De las Modificaciones.

Se autoriza **Convenio Modificatorio por Ampliación al Plazo de Ejecución por 23 Días Naturales**, quedando como Nueva Fecha de los Trabajos el día: **30 de Octubre de 2017**

Bernabé Mendiola A.



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISMUN-025-2017-IR**

IX. De las Metas

Contratadas: 81.50M2
Alcanzada: 89.04M2

X. Situación Física de la Obra:

Terminado: (X)
No Iniciada: ()
Terminado, sin Operar: ()
Suspendido: ()



XI. Consideraciones Operativas de la Obra:

Opera Adecuadamente: (X)
Opera con Deficiencia: ()
No Opera: ()

XII. Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

12.1. La dependencia dentro de los términos del contrato, recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por los trabajos faltantes, mal ejecutados, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos.

XIII. Firmas.

En la misma fecha y en el mismo acto, el municipio de Reynosa Tamaulipas a través de los CC. **Arq. Eduardo López Arias**, y el **Ing. Leopoldo Rodríguez Sarmiento**, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; Subsecretario de Obras Públicas y Construcción y Segundo Vocal del Comité Técnico de Obras Públicas o Servicios relacionados con la misma de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, recibe la obra: **Construcción de Aula en Escuela CONAFE Nuevo Amanecer, Calle Francisco Zarco, Colonia Nuevo Amanecer, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**

Bernabe Mendiolaza A.



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del
Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISMUN-025-2017-IR**

Por la Contratante:

El Municipio de Reynosa, Tamaulipas

Arq. Eduardo Lopez Arias
Secretario de Obras Públicas, Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente y Presidente
del Comité Técnico de Obras Publicas

Ing. Leopoldo Rodríguez Sarmiento
Subsecretario de Obras Publicas y
Construccion y Segundo Vocal del Comité
Técnico de Obras Publicas



Por la Contratista

C. Ramiro García Ramos
GARR-850818-CC4

Beinabe Mendiolaza A



Liberty Fianzas



Liberty Fianzas, S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma No. 350 piso 7A, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México C.P. 06600 Tel.: 51-28-07-00 R.F.C. PFI9712228W1
AUTORIZADA POR LA S.H.C.P.

POLIZA DE FIANZA

Lugar: REYNOSA TAMAULIPAS A 11 DE DICIEMBRE DE 2017

Fianza No. 1929998-0000

Fiado: GARCIA RAMOS RAMIRO *****

Ramo / Tipo: ADMINISTRATIVA/OBRA BUENA CALIDAD

Monto: \$35,822.57

Liberty Fianzas, S.A. de C.V., en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de los Artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye como fiadora hasta la cantidad de:

Treinta y Cinco Mil Ochocientos Veintidos Pesos 57/100 M.N.

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA
TAMAULIPAS

OPERADO

FECHA DE INICIO DE VIGENCIA: 11 DE DICIEMBRE DE 2017
DOMICILIO DEL FIADO: GUILLERMO ACEBO NO. 608, COL. LUIS DONALDO COLOSIO, C.P. 88793, REYNOSA, TAMAULIPAS, MEXICO
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.
DOMICILIO DEL BENEFICIARIO: CALLE MORELOS NUMERO 645 COLONIA CENTRO C.P. 88500 CD. REYNOSA, TAMAULIPAS.

LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V., SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE \$35,822.57 (TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 57/100 MONEDA NACIONAL) I.V.A INCLUIDO.

ANTE EL R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

PARA GARANTIZAR POR RAMIRO GARCIA RAMOS, CON DOMICILIO EN CALLE GUILLERMO ACÉBO NUMERO 608, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, C.P. 88501, REYNOSA, TAMAULIPAS, LAS OBLIGACIONES DERIVADAS EL CONTRATO NUMERO SOP-REY-FAISMUN-025-2017-IR. FECHA 07 DE JULIO DE 2017 Y DE SUS ANEXOS, CON UN MONTO CONTRATADO \$359,999.71 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 71/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE I.V.A. Y UN MONTO EJERCIDO DE \$358,225.65 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 65/100 MONEDA NACIONAL) I.V.A. INCLUIDO, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y NUESTRO FIADO, REFERENTE A: CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA CONAFE NUEVO AMANECER, CALLE FRANCISCO ZARGO, COLONIA NUEVO AMANECER, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, LA REPARACIÓN DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA OBRA EJECUTADA Y/O LOS SERVICIOS PRESTADOS, ASI COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO NUESTRO FIADO. ESTA FIANZA GARANTIZA TAMBIEN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA MANO DE OBRA UTILIZADOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS, AUN CUANDO PARTE DE ELLAS SE HUBIEREN SUBCONTRATADO, ACORDE CON LOS TERMINOS, CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO GARANTIZADO Y RESPONDE DE LOS VICIOS O DEFECTOS QUE RESULTEN DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE REALICE LA ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA CONTRATADA Y/O SERVICIOS PRESTADOS, ASI COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD NUESTRO FIADO. LA VIGENCIA DE LA FIANZA SERA POR LOS DOCE MESES ANTES INDICADOS. LA FIANZA GARANTIZA ASI MISMO, EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO GARANTIZADO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HUBIERAN SUBCONTRATADO, Y SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON DICHO CONTRATO Y SUS ANEXOS, EN EL SUPUESTO DE QUE NUESTRO FIADO NO REPARA LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE LE SEAN REPORTADOS POR EL BENEFICIARIO. ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS EN LOS QUE INCURRA EL BENEFICIARIO POR DICHAS REPARACIONES, HASTA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO AFIANZADO, EN LOS CASOS EN QUE EL MONTO DE LA REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN SEA SUPERIOR AL AFIANZADO, LA AFIANZADORA UNICAMENTE RESPONDERA HASTA POR EL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL MONTO GARANTIZADO. ESTA COMPAÑIA AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN QUE ELIJA EL BENEFICIARIO DE ENTRE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, EL BENEFICIARIO DISPONDRÁ DE UN TERMINO DE DIEZ MESES PARA FORMULAR LA RECLAMACIÓN DE ESTA POLIZA, EL QUE SE COMPUTARA A PARTIR DE QUE SE HAGA EXIGIBLE LA OBLIGACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS MATERIA DEL CONTRATO GARANTIZADO QUE REPRESENTA LA CUANTIFICACIÓN DE LA REPARACIÓN EFECTUADA O POR EFECTUAR DE LOS VICIOS, DEFECTOS O MAL FUNCIONAMIENTO RESULTANTES, O DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO. ESTA COMPAÑIA AFIANZADORA TENDRA UN PLAZO HASTA DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE INTEGRO LA RECLAMACIÓN PARA PROCEDER A SU PAGO O EN SU CASO, PARA COMUNICAR POR ESCRITO A EL R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA. ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LA PRESENTE FIANZA INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NUESTRO FIADO INTERPONGA CUALQUIER TIPO DE RECURSO ANTE INSTANCIAS DEL ORDEN ADMINISTRATIVO O NO JUDICIAL, POR LO QUE EL PAGO NO SE ENCONTRARA SUPEDITADO A LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA SIEMPRE Y CUANDO NUESTRO FIADO NO HAYA ACEPTADO EXPRESAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE

Gerardo Cantú
18/12/17 10:00am

LIBERTY FIANZAS
LÍNEA DE VALIDACIÓN
14WNMND CD

EDUARDO RODRIGUEZ RAMIREZ
Director Comercial Div. Nte



JESUS GERARDO REYNA GARZA
Ejecutivo De Cuenta



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del
Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISMUN-025-2017-IR**

Por los Beneficiarios



Nombre y Firma

Bernabi Merdiola A.
Call. Manuel potrero del Llano #1614
Col. Nueva Amanecer

Testigos de Asistencia


C. Lic. Alejandro de la Garza Vielma
Contralor Municipal


C. Lic. Zita del Carmen Guadarrama Alemán
Segundo Sindico



Liberty Fianzas



Liberty Fianzas, S.A. de C.V.
Pasco de la Reforma No. 350 piso 7A, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México C.P. 06600 Tel.: 51-28-07-00 R.F.C. PFI9712228W1
AUTORIZADA POR LA S.H.C.P.

POLIZA DE FIANZA

Lugar: REYNOSA TAMAULIPAS A 11 DE DICIEMBRE DE 2017

Fianza No. 1929998-0000

Fiado: GARCIA RAMOS RAMIRO *****

Ramo / Tipo: ADMINISTRATIVA/OBRA BUENA CALIDAD

Monto: \$35,822.57

Liberty Fianzas, S.A. de C.V., en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de los Artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye como fiadora hasta la cantidad de:

Treinta y Cinco Mil Ochocientos Veintidos Pesos 57/100 M.N.

ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE, UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TERMINO DE LEY PARA HACERLA EXIGIBLE SIN QUE DENTRO DE DICHO PLAZO SE HUBIERA PRESENTADO RECLAMACIÓN DE PAGO. FIN DE TEXTO.

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA
TAMAULIPAS
OPERADO
FAISMUN 2016-2018



Liberty Fianzas

EDUARDO RODRÍGUEZ RAMÍREZ LÍNEA DE VALIDACIÓN 14WNMNDCC JESUS GERARDO REYNA GARZA

Director.Comercial.Div_Nte



Ejecutivo-De-Cuenta