



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del  
Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas**  
**Secretaría de Obras Públicas,**  
**Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega – Recepción**  
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISMUN-026-2017-IR**

Acta administrativa que se formula para hacer constar la **Entrega-Recepción** de la obra: **Construcción de Aula Escolar en Kinder CAIC en Calle Benito Juárez, Colonia Nuevo Amanecer, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas**, sustentada en el contrato **SOP-REY-FAISMUN-026-2017-IR** y con fundamento en el artículo 73 y 10 Fracción X de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Tamaulipas.

**Lugar hora y fecha:**

En la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, siendo las **12:00** horas, del día **26 de Enero de 2018**, reunidos en las oficinas de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del R. Ayuntamiento de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, sita en la calle Matamoras N°635 Oriente esquina M. Escobedo, Zona Centro.

**Intervienen:**

Los ciudadanos el **Arq. Eduardo López Arias**, y el **Ing. Leopoldo Rodríguez Sarmiento**, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; Subsecretario de Obras Publicas y Construccion y Segundo Vocal del Comité Técnico de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, respectivamente. El **C. Ing. Juvenal Medina Vargas**, en su carácter de representante legal de la Empresa: **QROMEX Servicios Industriales, S.A de C.V.**, y como testigos de asistencia los **C. Lic. Alexandro de la Garza Vielma** y **C. Lic. Zita del Carmen Guadarrama Alemán**, en sus carácter de Contralor Municipal y Segundo Sindico, respectivamente.

Matilde  
G





*"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del  
Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".*

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas  
Secretaría de Obras Públicas,  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega – Recepción  
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISMUN-026-2017-IR**

**I. Del Objeto.**

- 1.1. Nombre de la empresa o persona física que entrega.  
**QROMEX Servicios Industriales, S.A de C.V.**
- 1.2. Número de Registro Federal de Contribuyentes.  
**QSI-141015-742**

**II. De la Información Básica Inicial.**

- 2.1. Nombre de la Dependencia que recibe.  
**Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.**
- 2.2. Dirección o Unidad encargada de la obra.  
**Sub-Secretaria de Obras Publicas y Construcción.**
- 2.3. Nombre y localización de la obra.  
**Construcción de Aula Escolar en Kinder CAIC en Calle Benito Juárez,  
Colonia Nuevo Amanecer, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**
- 2.4. Entidad Federativa donde se realizaron los trabajos.  
**Estado de Tamaulipas.**
- 2.5. Fecha, número y monto de Contrato de la Obra.  
**07 de Julio de 2017  
SOP-REY-FAISMUN-026-2017-IR  
\$ 359,997.65 INCLUYE I.V.A**
- 2.6. Aprobación  
**Acta de Cabildo No. 019/2017 de Fecha 10 de Marzo de 2017  
(Sesión ordinaria).**



Matilde Torres I.



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del  
Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas**  
**Secretaría de Obras Públicas,**  
**Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega – Recepción**  
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISMUN-026-2017-IR**

**III. De los Antecedentes.**

- 3.1. Recursos  
**FAISMUN 2017**
- 3.2. Modalidad de adjudicación  
**Invitación a Cuando Menos Tres Contratistas**
- 3.3. Fecha de iniciación de los trabajos según Contrato.  
**10 de Julio de 2017**
- 3.4. Fecha de terminación de los trabajos según Contrato.  
**07 de Octubre de 2017**
- 3.5. Fecha real de iniciación.  
**10 de Julio de 2017**
- 3.6. Fecha Real de Terminación.  
**30 de Septiembre de 2017**



**IV. De las Garantías.**

- 4.1. Para garantizar el Cumplimiento de cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato.  
**Fianza N° 3245-00995-7**  
**Importe: \$ 35,999.77 INCLUYE I.V.A.**  
**Fecha: 07 de Julio de 2017**  
**Afianzadora: Afianzadora Aserta, S.A. de C.V.**



Matilde Torres I.



*"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del  
Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".*

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas  
Secretaría de Obras Públicas,  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega – Recepción  
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISMUN-026-2017-IR**

4.2. Para garantizar la debida inversión o devolución total o parcial del importe del anticipo otorgado.

**Fianza N° 3245-00994-4**

**Importe: \$107,999.30 INCLUYE I.V.A.**

**Fecha: 07 de Julio de 2017**

**Afianzadora: Afianzadora Aserta, S.A. de C.V.**

4.3. Para Asegurar los Bienes y Riesgos de Responsabilidad Civil.

**Póliza: A736011580**

**Prima Total: \$4,756.00 INCLUYE I.V.A.**

**Vigencia: 24/NOV/2016 AL 24/NOV/2017**

**Afianzadora: ABA Seguros, S.A. de C.V.**

4.4. Para garantizar los defectos que resultaren de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que se hubiera incurrido.

**Fianza N°3245-01069-0**

**Importe: \$ 35,829.52 INCLUYE I.V.A.**

**Fecha: 17 de Enero de 2018**

**Afianzadora: Afianzadora Aserta, S.A. de C.V.**

**Misma que es parte integral de la presente Acta.**



Matilde Torres I.



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del  
Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas**  
**Secretaría de Obras Públicas,**  
**Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega – Recepción**  
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISMUN-026-2017-IR**

**V. De la inversión y estimaciones.**

5.1.

No	Fecha	Periodo de Ejecución	Importe
1.	05 de Septiembre de 2017	10 de Julio de 2017 al 31 de Julio de 2017	\$ 71,534.70
2.	09 de Noviembre de 2017	01 de Agosto de 2017 al 31 de Agosto de 2017	\$ 220,825.60
<b>Estimación Finiquito Extraordinaria</b>			
3.	28 de Noviembre de 2017	01 de Septiembre de 2017 al 30 de Septiembre de 2017	\$ 16,514.84
<b>Sub-Total:</b>			<b>\$ 308,875.14</b>
<b>16% I.V.A.</b>			<b>\$ 49,420.03</b>
<b>Total</b>			<b>\$ 358,295.17</b>

El cual forman parte integral de la presente Acta.

**VI. De las sanciones.**  
No Hubo





"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas**  
**Secretaría de Obras Públicas,**  
**Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega – Recepción**  
**Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISMUN-026-2017-IR**

**VII. Procedimiento constructivo de los trabajos:**

Conceptos	Unidad	Cantidad	
		Contratada	Alcanzada
<b>Preliminares</b>			
LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN ÁREA EDIFICABLE. INC. DESHIERBE Y RETIRO DE MALEZA, EQUIPO TOPOGRÁFICO, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, MATERIALES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, FLETES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	77.10	50.12
EXCAVACIÓN EN ZANJAS PARA CUALQUIER TIPO DE TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, PARA CIMENTACIONES A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYENDO CARGA Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE, INCLUYENDO AFINE DE TALUDES Y FONDOS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	25.22	16.64
DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE MADERA A BASE DE LAMINA CAL. 24. SOPORTES DE BARROTES DE MADERA DE 10X10 CMS., INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	37.50	36.00
DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO RESISTENCIA DE F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	2.96	4.20
PLANTILLA PARA DESPLANTE DE 5 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C =100 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	28.02	30.40
<b>CIMENTACION</b> RELLENO DE ZANJAS PARA CIMENTACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR EN CAPAS DE 20 CM: DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREOS, TRASPALCOS, INCORPORACIÓN DE AGUA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	17.26	7.39
RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS PARA CIMENTACIONES CON MATERIAL DE BANCO (INERTE) COMPACTADO AL 90% PROCTOR EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. INCLUYE: MATERIAL, MANIOBRAS, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	10.46	15.78
CONCRETO HIDRÁULICO EN CIMENTACIÓN, SIN INCLUIR MOLDES Y OBRA FALSA, RESISTENCIA F'C =250 KG/CM2, INCLUYE: COLOCADO, VIBRADO Y CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	5.47	6.03
CIMBRA NO APARENTE, INCLUYENDO OBRA FALSA Y DESCIMBRADO EN CIMENTACIÓN, INCLUYE CIMBRADO Y	M2	18.79	19.60

AYUNTAMIENTO DE REYNOSA  
TAMAULIPAS  
**OPERADO**  
FAISMUN 2016-2018



Matilde Torres J. de 15

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo  
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México, C.P. 88500  
Tel. (899) 922-4258 | [www.reynosa.gob.mx](http://www.reynosa.gob.mx)



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del  
Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas**  
**Secretaría de Obras Públicas,**  
**Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega – Recepción**  
**Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISMUN-026-2017-IR**

DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			
ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN, LIMITE ELÁSTICO FY=2530 KG/CM2. (ALAMBRÓN NO. 2) 1/4" Ø, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	30.14	29.38
ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN, LIMITE ELÁSTICO FY=4200 KG/CM2. (CORRUGADA # 3) 3/8" Ø, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	115.30	171.36
ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN, LIMITE ELÁSTICO FY=4200 KG/CM2. (CORRUGADA # 4) 1/2" Ø, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	358.19	110.88
MURO DE ENRASE EN CIMENTACIÓN DE BLOCK HUECO DE CONCRETO DE 15X20X40 CM DE 15 CM DE ESPESOR, RELLENO CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2. ASENTADO CON MORTERO CEM.-ARENA 1:5 . INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA. A CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	17.16	19.36
<b>ESTRUCTURA</b>			
CONCRETO F'C 250 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A.3/4 INCLUYE: COLOCACION, VIBRADO Y CURADO EN LOSAS, AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZACION, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	9.43	8.80
CIMBRA APARENTE EN ESTRUCTURA (LOSAS, TRABES), CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM, INCLUYE: OBRA FALSA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLÁN, GOTERÓN Y FRENTES (OCHAVOS), A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	99.70	82.08
ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA C/ALAMBRON No. 2, F'Y 2530 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS, INCLUYE, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	43.45	38.12
ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA #3 F'Y 4200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS, INCLUYE, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	680.91	677.82
ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA #4 F'Y 4200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS SILLETAS Y DESPERDICIOS, INCLUYE, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	216.95	197.60
<b>ALBAÑILERIA</b>			
CONCRETO F'C 250 KG/CM2 EN CASTILLOS Y CADENAS T.M.A.3/4 INCLUYE: COLOCACION, VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	1.28	2.16
CIMBRA APARENTE EN CASTILLOS Y CADENAS CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO	M2	17.47	28.67

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA  
TAMAULIPAS  
**OPERADO**  
FAISMUN 2016-2018



Matilde Torres Jr



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas**  
**Secretaría de Obras Públicas,**  
**Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega – Recepción**  
**Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISMUN-026-2017-IR**

DESCRIPCIÓN DE OBRAS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LO NESARARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. ACERO DE REFUERZO EN CASTILLOS Y CADENAS CON ALAMBRO No.2, Fy = 2530 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	43.00		57.75
ACERO DE REFUERZO EN CASTILLOS Y CADENAS CON VARILLA No. 3 (3/8") Ø, Fy = 4200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS, INCLUYE, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NESARARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	142.70		190.90
MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15 X 20 X 40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO COMUN INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA. A CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	30.05		49.64
REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/1010 EN PISOS INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION. INCLUYE, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NESARARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	50.12		45.92
PISO DE CONCRETO Fc = 150 KG/CM2, DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RALLADO CON BROCHA DE PELO, ACABADO CON VOLTEADOR, INCLUYE, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NESARARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	50.12		45.92
GUARNICIONES DE CONCRETO Fc = 150 KG/CM2, DE 15 X 30 CMS, SIN ARMAR INCLUYE CIMBRA DESCIMBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NESARARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	8.15		10.00
FORJADO DE NARIZ DE CONCRETO Fc = 150 KG/CM2, INCLUYE: SOLO CIMBRA Y ACERO 0.80 KG/ML PARA REMATE PISO LADO POSTERIOR Y LATERALES DE EDIFICIO. INCLUYE, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NESARARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	8.15	15.45	
BANQUETA DE 10 CMS. DE ESPESOR, CONCRETO Fc = 150 KG/CM2, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU ELABORACION	M2	16.30	8.15	
<b>ACABADOS</b>				
APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA INCLUYE REMATES Y EMBOQUILLADOS. HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NESARARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	63.84	114.50	
PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS INTERIORES COLOR: BLANCO OSTIÓN 843 (REBAJADO) MARCA BEREL O SIMILAR, TRABAJO TERMINADO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE REBABEAR Y EMPLASTE NECESARIO. INCLUYE, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NESARARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	127.90		128.04
PINTURA VINILICA LAVABLE EN ZOCLO COLOR: GRIS FRANCÉS 815 MARCA BEREL O SIMILAR, TRABAJO TERMINADO PREPARACION DE LA SUPERFICIE REBABEAR Y EMPLASTE NECESARIO. INCLUYE, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NESARARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2.80		5.42

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA  
TAMAULIPAS  
OPERADO  
FAISMUN 2016-2018



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas**  
**Secretaría de Obras Públicas,**  
**Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega – Recepción**  
**Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISMUN-026-2017-IR**

EJECUCION.			
PINTURA VINILICA LAVABLE EN ANTEPECHO DE VENTANAS, TRABE T-1 Y ESPESOR DE LOSA COLOR:ROJO LADRILLO 805 MARCA BEREL O SIMILAR TRABAJO TERMINADO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE REBABEAR Y EMPLASTE NECESARIO.INCLUYE, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	11.97	20.95
PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS COLOR: CREMA COLONIAL 803 (REBAJADO) MARCA BEREL O SIMILAR TRABAJO TERMINADO PREPARACION DE LA SUPERFICIE REBABEAR Y EMPLASTE NECESARIO. INCLUYE, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	54.33	53.05
IMPERMEABILIZACION MULTICAPA DE ASFALTO MODIFICADO APP ACABADO APARENTE CON GRAVILLA DE 3.5 MM ESPESOR INCLUYE PRIMER ASFALTICO 0.20 L/M2 SELLADO CON CEMENTO PLASTICO ASFALTICO PREVIA LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE.TRABAJO TERMINADO. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	78.48	77.28
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO CERAMICO DE 30 X 30 CM COLOR BLANCO, EN PISO DE CONCRETO. MARCA VITROMEX O SIMILAR. ASENTADO CON CEMENTO CREST O SIMILAR., INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	47.02	45.92
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL DE ALUMINIO COMPUESTO POR 8 FIJOS Y OCHO CORREDIZOS CON UNA SUPERFICIE DE 4.08X 1.52 PERFIL DE 2" MARCA CUPRUM O SIMILAR INCLUYE CRISTAL TRANSPARENTE 6 MM ACCESORIOS TAPA JUNTA LATERAL CAJA ENSAMBLE SUPERIOR Y REPISON MATERIALES HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL DE ALUMINIO COMPUESTO POR 6 FIJOS Y SEIS CORREDIZOS CON UNA SUPERFICIE DE 3.08X 1.52 PERFIL DE 2" MARCA CUPRUM O SIMILAR INCLUYE CRISTAL TRANSPARENTE 6 MM ACCESORIOS TAPA JUNTA LATERAL CAJA ENSAMBLE SUPERIOR Y REPISON MATERIALES HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL DE ALUMINIO COMPUESTO POR MARCO PERFIL DE 2" MARCA CUPRUM O SIMILAR SUPERFICIE DE 1.00 X 2.50 M INCLUYE PUERTA MULTYPANEL Y CHAPA MATERIALES HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	1.00
CHAPA PARA PUERTA DE SOBREPONER DE DOBLE CILINDRO MARCA FANAL, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	1.00	0.00
BISAGRA PARA PUERTA DE 3", INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5.00	2.00
<b>ELECTRICO</b>			
SUMINISTRO, ARMADO, CONEXIÓN Y COLOCACION DE LUMINARIA DE SOBREPONER DE 30X30 CM, INCL. FOCOS AHORRADORES DE ENERGÍA PARA ILUMINAR 100 WATTS C/U, MATERIAL PARA SU INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	6.00	6.00
SALIDA PARA ABANICO CON TUBERIA CONDUIT PVC PESADO	SAL	2.00	2.00

AYUNTAMIENTO DE REYNOSA  
TAMAULIPAS  
**OPERADO**  
FAI JUN 2016-2018



Matilde Torres I. 9 de 15

Matamoras 635 Oriente esq. Escobedo  
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500  
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del  
Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas**  
**Secretaría de Obras Públicas,**  
**Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega – Recepción**  
**Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISMUN-026-2017-IR**

POR LOSA, INC. 7.00 M. DE POLIDUCTO ANILLADO DE 3/4" CON GUIA, 3 CABLES No. 12THW CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CAJA PVC, APAGADOR, TAPA TIPO QUINZIÑO, CON DIAMETROS Y CALIBRES ESPECIFICADOS EN PROYECTO A 3.00 M. ALTURA INC. MANO DE OBRA, PRUEBAS, ACARREOS, FLETES Y DESPERDICIOS			
SALIDA PARA PROYECTOR CON POLIDUCTO ANILLADO DE 3/4 CON GUIA' DE 15.00ML. 3 CABLES DE 12 THWN CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CAJA 2 X 4" GALVANIZADA, APAGADO, TAPA QUINZIÑO, INCLUYE: MANO DE OBRA, CONEXIONES, PRUEBAS, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO	SAL	1.00	1.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA GENERAL (C.C-1) DE 2 VENTANAS CON TERMICO DE 100 AMP. DE 2 P. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	1.00	1.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA (C.C-2) DE 8 VENTANAS CON 4 TERMICOS DE 1 POLO DE 15 AMP. MARCA SQUARE-D O SIMILAR	PZA	1.00	1.00
CANALIZACION SUBTERRANEA CON POLIDUCTO DE 1-1/4", CABLE DE COBRE: 3 HILOS #4, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	1.70	0.00
CANALIZACION POR CIELO CON TUBERIA POLIDUCTO DE 19 MM. DE DIAMETRO CON CABLE DE COBRE: 2 HILOS #12, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	22.30	23.00
CANALIZACION POR CIELO CON TUBERIA POLIDUCTO DE 19 MM. DE DIAMETRO CON CABLE DE COBRE: 4 HILOS #12, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	2.00	2.00
PREPARACION ELECTRICA PARA AIRE ACONDICIONADO CON TUBERIA CONDUIT PVC LIGERO DE 1" INCLUYE: CAJA DE REGISTROS DE FIERRO GALVANIZADO DE 12.7X12.7X5.08 CM. 2 CODOS DE 90 GRADOS DE 1", 11.00ML DE TUBO, GUIA DE ALAMBRE, MANO DE OBRA MATERIALES Y HERRAMIENTA. P.O.U.T.	PZA	1.00	0.00
PREPARACION PARA PASO DE TUBERIAS REFRIGERANTES LIQUIDO Y DE GAS DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO CON TUBO PVC DE 3" 3.00 ML, 1 CODO DE 45, 2 CODOS DE 90 MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	1.00	1.00
CANALIZACION ELECTRICA PARA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, CON POLIDUCTO ANILLADO DE 3/4" CON GUIA 15.00 ML, 3 H. DEL # 8, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA P.O.U.T.	PZA	1.00	1.00
PREPARACION HIDRAULICA PARA DESAGUE DE CONDENSADORES (2 UNIDADES EVAPORADORAS) ELABORADA CON TUBO PVC HIDRAULICO DE 1" DE DIAM DE 13.50ML. 2 CODOS DE PVC DE 45 GRADOS X 13MM. INCLUYE: RANURAS, RESANES CON MORTERO 1:4 MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	1.00	0.00
CONTACTO DOBLE, POLIDUCTO ANILLADO DE 3/4" CON GUIA 8.00 ML., 3 CABLES NO. 12., INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5.00	5.00
APAGADOR DOBLE, POLIDUCTO ANILLADO DE 3/4" CON GUIA 8.00M. 2 CABLES DE NO. 12, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	2.00
CONTACTO PARA PROYECTOR CON POLIDUCTO ANILLADO	PZA	1.00	1.00

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA  
TAMAULIPAS  
**OPERADO**  
FAISMUN 2016-2018



Matilde Torres I. 10 de 15

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo  
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500  
Tel. (899) 922-4258 | [www.reynosa.gob.mx](http://www.reynosa.gob.mx)



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del  
Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas**  
**Secretaría de Obras Públicas,**  
**Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega – Recepción**  
**Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISMUN-026-2017-IR**

DE 3/4" CONGUIA 12.00 ML, Y CABLE VGA INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			
SUMINISTRO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE ABANICO DE TECHO TIPO INDUSTRIAL MCA. ULTRAVENT BIRTMAN MODELO C5601 O SIMILAR EN CALIDAD Y DURACIÓN, 5 VELOCIDADES, CONTROL DE PARED, MOTOR DE ALTA VELOCIDAD 341 RPM, 56" DE DIAMETRO, INCLUYE: TUBERIA EXTENSION (50 CM.), MATERIAL DE FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	2.00
<b>OBRA EXTERIOR RED ELECTRICA</b>			
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO PREFABRICADO CFE-TN-RBTB1 DE 50 X 80 X 65 CM (DE BAJA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 1) CON TAPA DE CONCRETO HIDRÁULICO, MARCO DE ÁNGULO 1-3/4" X 1-3/4" X 3/16" Y CONTRAMARCO DE 2" X 2" X 3/16" CON ANCLAS MARCA PREFAMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y DURACIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA.	PZA	1.00	1.00
SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 41MM DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, PRUEBAS, CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACIÓN Y RELLENO.	ML	20.00	0.00
CABLE DE ALUMINIO CON FORRO 90 °C CALIBRE AWG # 6, MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONEXIÓN, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. EN CUALQUIER NIVEL.	ML	64.00	18.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO DESNUDO (AAC) CALIBRE NO. 6, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CONEXIÓN, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. EN CUALQUIER NIVEL (P.U.O.T.)	ML	22.00	0.00
<b>MOBILIARIO</b>			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIZARRON BLANCO PARA MARCADOR PORCELANIZADO MAGNETICO DE 90 X 300 CMS FORMADO POR UNA SUPERFICIE METALICA PORCELANIZADA HORNEADA A 850 GRAD CENT., MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO CON RIBETE PORTA MARCADOR EN TODO LO LARGO DEL PIZARRON SUPERFICIE ALTAMENTE RESISTENTE, PERMITE USO DE ACCESORIOS MAGNETICOS. PUESTO EN OBRA.	PZA	1.00	1.00
SILLA PREESCOLAR ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO TUBULAR REDONDO DE 3/4" CON REFUERZOS EN FIERRO MACIZO ELECTROSOLDADA CON MICRO-ALAMBRE CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA, MICROPULVERIZADA AL HORNO A 200° C. CON CONCHA DE PLASTICO INYECTADA EN -POLIPROPILENO EN DIFERENTES COLORES MEDIDAS: 30 x 25 x 30 CM DE ALTO MARCA CENTRAL MUEBLERA MOD. KIDS O SIMILAR.	PZA	44.00	44.00
MESA RECTANGULAR DE 80x60 CM Y 50 CM. DE ALTURA PARA PREESCOLAR, FABRICADA EN TUBULAR CUADRADO DE 1 1/4", CON CUBIERTA DE POLIPROPILENO CON TRANSFERENCIA TERMICA, COLORES VARIOS MARCA DEKORA MODELO MR8060P O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO	PZA	11.00	11.00
SUMINISTRO Y COCACION DE SOPORTE PARA VIDEOPROYECTOR UNIVERSAL EXTENSION 1500, CARACTERISTICAS TILDEO, PANEÓ, AJUSTABLE, FACIL DE MONTAR, ADAPTABLE PARA TODAS LAS MARCAS.	PZA	1.00	1.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT INVERTER DE 2 TONELADAS FRIO/CALOR MARCA LG, INCLUYE: HERRAMIENTA,	PZA	1.00	0.00

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA  
TAMAULIPAS  
**OPERADO**  
FAISMUN 2016-2018

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Matilde Torres I. 11 de 15

*[Handwritten mark]*

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo  
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500  
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas**  
**Secretaría de Obras Públicas,**  
**Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega – Recepción**  
**Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISMUN-026-2017-IR**

MANO DE OBRA INSTALACION SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDEOPROYECTOR LED PROFESIONAL DE 2000 LUMENES HDMI FULL, HD 1080 P, 3D MARCA OEM MODELO PLTV3 O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO.	PZA	1.00	1.00
<b>LIMPIEZA</b> LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA CERAMICA ETC. CON CEPILLO AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO., INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	47.00	45.92
LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	7.52	10.88
<b>EXTRAORDINARIO</b> SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 1.0 T.R. MARCA RHEEM O SIMILAR FRIO/CALOR ALIMENTACION 110 VOLTS, INCLUYE: BASE METALICA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00	2.00

**Que se fundamentan con las anotaciones de la Bitácora de la Obra, el cual forma parte integral de la presente Acta.**

**VIII. De las Modificaciones.**

Se autoriza a Empresa Contratista, Petición para realizar excedentes de los trabajos Extraordinarios, por el **C. Ing. Leopoldo Rodríguez Sarmiento**, Subsecretario de Obras Públicas y Construcción, Mediante oficio N°.SOPDUMA/3524/17 de Fecha **25 de Septiembre de 2017**.

**IX. De las Metas**

**Contratadas: 78.48M2**  
**Alcanzada: 77.28M2**

**X. Situación Física de la Obra:**

**Terminado: ( X )**  
**No Iniciada: ( )**  
**Terminado, sin Operar: ( )**  
**Suspendido: ( )**



**XI. Consideraciones Operativas de la Obra:**

**Opera Adecuadamente: ( X )**  
**Opera con Deficiencia: ( )**  
**No Opera: ( )**



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del  
Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas**  
**Secretaría de Obras Públicas,**  
**Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega – Recepción**  
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISMUN-026-2017-IR**

**XII. Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:**

- 12.1. La dependencia dentro de los términos del contrato, recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por los trabajos faltantes, mal ejecutados, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos.

**XIII. Firmas.**

En la misma fecha y en el mismo acto, el municipio de Reynosa Tamaulipas a través de los CC. **Arq. Eduardo López Arias**, y el **Ing. Leopoldo Rodríguez Sarmiento**, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; Subsecretario de Obras Publicas y Construccion y Segundo Vocal del Comité Técnico de Obras Públicas o Servicios relacionados con la misma de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, recibe la obra: **Construcción de Aula Escolar en Kinder CAIC en Calle Benito Juárez, Colonia Nuevo Amanecer, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**

**Arq. Eduardo López Arias**

Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Publicas



**Por la Contratante:**

El Municipio de Reynosa, Tamaulipas

**Ing. Leopoldo Rodríguez Sarmiento**

Subsecretario de Obras Publicas y Construccion y Segundo Vocal del Comité Técnico de Obras Publicas



*"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del  
Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".*

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas  
Secretaría de Obras Públicas,  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega – Recepción**  
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISMUN-026-2017-IR**

Por la Contratista

**C. Ing. Juyenal Medina Vargas**  
**QROMEX Servicios Industriales, S.A de C.V.**

Por los Beneficiarios

Ponciano Arriaga #607  
Col. Nuevo Amanecer

Nombre y Firma

Matilde Torres Ignacio





*"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del  
Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".*


**Municipio de Reynosa, Tamaulipas  
Secretaría de Obras Públicas,  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega – Recepción  
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISMUN-026-2017-IR**

**Testigos de Asistencia**

  
**C. Lic. Alejandro de la Garza Vielma**  
Contralor Municipal

  
**C. Lic. Zita del Carmen Guadarrama  
Alemán**  
Segundo Sindico











Matilde Torres I.

**Afianzadora Aserta, S.A. de C.V.,**  
Grupo Financiero Aserta  
RFC: AAS9207314T7  
Avenida Periférico Sur Número 4829,  
Interior Piso 9  
Col. Parque del Pedregal  
México 14010, Delegación Tlalpan,  
Ciudad de México  
Teléfono: (55) 5447-3900

**Fianza Número:** 3245-01069-0  
**Código de Seguridad:** V3xsovx  
**Folio:** 2308854  
**Monto de la fianza:** \$35,829.52  
**Monto de este movimiento:** \$35,829.52

**PÓLIZA DE FIANZA**

**Lugar y Fecha de Expedición:** Ciudad de México, 17 de Enero de 2018

**Movimiento:** Emisión

**Fiado:** QROMEX SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

**Moneda:** MXN

**Vigencia:** De conformidad con el texto de la póliza de fianza.

**Afianzadora ASERTA, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA,** en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de los Artículos 11° y 36° de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora:

Ante MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA, SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE \$35,829.52 (TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 52/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

ANTE EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, A FAVOR Y A DISPOSICION DE LA SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS MUNICIPAL.

PARA GARANTIZAR POR QROMEX SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CON R.F.C. QSI141015742 Y DOMICILIO EN CALLE VEINTIUNO No. 108 COLONIA AZTLAN, C.P. 88740 CD, REYNOSA, TAMAULIPAS, LAS OBLIGACIONES DERIVADAS EL CONTRATO NUMERO SOP-REY-FAISMUN-026-2017-IR DE FECHA 07 DE JULIO DE 2017 Y DE SUS ANEXOS, CON UN MONTO CONTRATADO \$359,997.65 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 65/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE I.V.A. Y UN MONTO EJERCIDO DE \$358,295.17 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 17/100 MONEDA NACIONAL) I.V.A. INCLUIDO, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y NUESTRO FIADO, REFERENTE A: CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN KÍNDER CAIC EN CALLE BENITO JUÁREZ, COLONIA NUEVO AMANECER, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS., LA REPARACIÓN DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA OBRA EJECUTADA Y/O LOS SERVICIOS PRESTADOS, ASI COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO NUESTRO FIADO. ESTA FIANZA GARANTIZA TAMBIEN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA MANO DE OBRA UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS, AUN CUANDO PARTE DE ELLAS SE HUBIEREN SUBCONTRATADO, ACORDE CON LOS TERMINOS, CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO GARANTIZADO Y RESPONDE DE LOS VICIOS O DEFECTOS QUE RESULTEN DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE REALICE LA ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA CONTRATADA Y/O SERVICIOS PRESTADOS, ASI COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD NUESTRO FIADO. LA VIGENCIA DE LA FIANZA SERA POR LOS DOCE MESES ANTES INDICADOS. LA FIANZA GARANTIZA ASIMISMO, EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO GARANTIZADO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HUBIERAN SUBCONTRATADO, Y SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON DICHO CONTRATO Y SUS ANEXOS, EN EL SUPUESTO DE QUE NUESTRO FIADO NO REPARE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE LE SEAN REPORTADOS POR EL BENEFICIARIO. ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS EN LOS QUE INCURRA EL BENEFICIARIO POR DICHAS REPARACIONES, HASTA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO AFIANZADO, EN LOS CASOS EN QUE EL MONTO DE LA REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN SEA SUPERIOR AL AFIANZADO, LA AFIANZADORA ÚNICAMENTE RESPONDERA HASTA POR EL 100% (CIEN POR

PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESA A [www.aserta.com.mx](http://www.aserta.com.mx)

**CLAUSULAS IMPORTANTES AL REVERSO DE ESTA PÓLIZA**

Esta fianza es nula para garantizar operaciones de crédito aun cuando el texto de la misma diga lo contrario. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas LA AFIANZADORA podrá usar equipos y medios electrónicos, y el uso de los medios de identificación en sustitución de la firma autógrafa producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y tendrán el mismo valor probatorio. Con la aceptación de esta póliza, el beneficiario manifiesta expresamente su consentimiento para que AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. (GRUPO FINANCIERO ASERTA), emita las fianzas y los documentos modificatorios a su favor, indistintamente en forma escrita o a través de medios electrónicos. Esta fianza es la impresión de un documento digital el cual ha sido emitido de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio respecto a la Firma Electrónica Avanzada. Con la aceptación de esta póliza y con el fin de establecer que la fianza electrónica proviene de LA AFIANZADORA, se acuerda en los términos del artículo 90 bis del Código de Comercio, como procedimiento de identificación y validación de la misma, la obtención del certificado de autenticidad disponible en la página de internet [www.aserta.com.mx](http://www.aserta.com.mx), para todos los efectos legales. Forma parte de esta póliza el anexo: "NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PÓLIZA DE FIANZA".

**OPERADO**

Recibo  
Gerardo Cantú 26/01/18  
91550

HECTOR FRANCISCO MARTINEZ PORTILLA

LÍNEA DE VALIDACIÓN

A18I OBM3 18

Firma: Toms4K5y3J30HEB8CDYR5TYVgmon9UduBVF9pwKTOJHCl6xGPwVpAGwTshZgIKLOvqBKSzse6VEK9gKqQhKV4LBrAyKZdXJua2wpGULB-KUHmWdKQWxo+TTOK1VBQFJaYofV4h7RsvYDIzI3SgIF1wgu= Digital Firmante: ALAN CRISTIAN ALVAREZ GARZA. Serie Certificado: 0000010000990009191. Prestador de Servicios de Certificación: Cecoban

**Afianzadora Aserta, S.A. de C.V.,**  
Grupo Financiero Aserta  
RFC: AAS9207314T7  
Avenida Periférico Sur Número 4829,  
Interior Piso 9  
Col. Parque del Pedregal  
México 14010, Delegación Tlalpan,  
Ciudad de México  
Teléfono: (55) 5447-3900

Fianza Número: 3245-01069-0  
Código de Seguridad: V3xsovx  
Folio: 2308854  
Monto de la fianza: \$35,829.52  
Monto de este movimiento: \$35,829.52

**PÓLIZA DE FIANZA**

**Lugar y Fecha de Expedición:** Ciudad de México, 17 de Enero de 2018  
**Movimiento:** Emisión  
**Fiado:** QROMEX SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

**Moneda:** MXN  
**Vigencia:** De conformidad con el texto de la póliza de fianza.

**Afianzadora ASERTA, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA,** en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de los Artículos 11° y 36° de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora:

Ante MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

CIENTO) DEL MONTO GARANTIZADO. ESTA COMPANÍA AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN QUE ELIJA EL BENEFICIARIO DE ENTRE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, EL BENEFICIARIO DISPONDRÁ DE UN TERMINO DE DIEZ MESES PARA FORMULAR LA RECLAMACIÓN DE ESTA POLIZA, EL QUE SE COMPUTARÁ A PARTIR DE QUE SE HAGA EXIGIBLE LA OBLIGACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS MATERIA DEL CONTRATO GARANTIZADO QUE REPRESENTA LA CUANTIFICACIÓN DE LA REPARACIÓN EFECTUADA O POR EFECTUAR DE LOS VICIOS, DEFECTOS O MAL FUNCIONAMIENTO RESULTANTES, O DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO. ESTA COMPANÍA AFIANZADORA TENDRÁ UN PLAZO HASTA DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE INTEGRO LA RECLAMACIÓN PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR POR ESCRITO A EL R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA. ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LA PRESENTE FIANZA INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NUESTRO FIADO INTERPONGA CUALQUIER TIPO DE RECURSO ANTE INSTANCIAS DEL ORDEN ADMINISTRATIVO O NO JUDICIAL, POR LO QUE EL PAGO NO SE ENCONTRARÁ SUPEDITADO A LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA SIEMPRE Y CUANDO NUESTRO FIADO NO HAYA ACEPTADO EXPRESAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE, UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TERMINO DE LEY PARA HACERLA EXIGIBLE SIN QUE DENTRO DE DICHO PLAZO SE HUBIERA PRESENTADO RECLAMACIÓN DE PAGO.

=FIN DE TEXTO=

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA  
TAMAULIPAS

**OPERADO**

PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESA A [www.aserta.com.mx](http://www.aserta.com.mx)

**CLAUSULAS IMPORTANTES AL REVERSO DE ESTA PÓLIZA**

Esta fianza es nula para garantizar operaciones de crédito aun cuando el texto de la misma diga lo contrario. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas LA AFIANZADORA podrá usar equipos y medios electrónicos, y el uso de los medios de identificación en sustitución de la firma autógrafa producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y tendrán el mismo valor probatorio. Con la aceptación de esta póliza, el beneficiario manifiesta expresamente su consentimiento para que AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA, emita las fianzas y los documentos modificatorios a su favor, indistintamente en forma electrónica, a través de medios electrónicos. Esta fianza es la impresión de un documento digital el cual ha sido emitido de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio respecto a la Firma Electrónica Avanzada. Con la aceptación de esta póliza y con el fin de establecer que la fianza electrónica proviene de LA AFIANZADORA, se acuerda en los términos del artículo 90 bis del Código de Comercio, como procedimiento de identificación y validación de la misma, la obtención del certificado de autenticidad disponible en la página de Internet [www.aserta.com.mx](http://www.aserta.com.mx), para todos los efectos legales. Forma parte de esta póliza el anexo: "NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PÓLIZA DE FIANZA".

HECTOR FRANCISCO MARTINEZ PORFILLA

Firma: T0nms4Gy3J30NEbiB8CDYR5TYvgnpru9LjUDBAVF9pwKTOJH0i0i6xGPw+VpAGw7slnz.gIEKLDwqUBK54z2e6VEK9xjqOhKv4LBrAyKHzdZu4JzwpGULB+KUnlWdKfKOWxo+TT0K11VBQFJaY0Fv4h7RsvYDuz3sGIF1wzU= Digital Firmante: ALAN CRISTHIAN ALVAREZ GARZA, Serie Certificado: 00000100009900009191, Prestador de Servicios de Certificación: Cecoban