



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del
Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISMUN-028-2017-IR**

Acta administrativa que se formula para hacer constar la **Entrega-Recepción** de la obra: **Construcción de Aula en Escuela CONAFE en calle Quinta, Colonia Ramón Pérez, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas**, sustentada en el contrato **SOP-REY-FAISMUN-028-2017-IR** y con fundamento en el artículo 73 y 10 Fracción X de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Tamaulipas.

Lugar hora y fecha:

En la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, siendo las **12:00** horas, del día **04 de Enero de 2018**, reunidos en las oficinas de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del R. Ayuntamiento de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, sita en la calle Matamoros N°635 Oriente esquina M. Escobedo, Zona Centro.

Intervienen:

Los ciudadanos el **Arq. Eduardo López Arias**, y el **Ing. Leopoldo Rodríguez Sarmiento**, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; Subsecretario de Obras Publicas y Construccion y Segundo Vocal del Comité Técnico de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, respectivamente. El **C. C.P. Marco Antonio Hernández Valdez**, en su carácter de representante legal de la Empresa: **Urbanizaciones y Proyectos PIN de Reynosa, S. de R.L.**, y como testigos de asistencia los **C. Lic. Alejandro de la Garza Vielma** y **C. Lic. Zita del Carmen Guadarrama Alemán**, en sus carácter de Contralor Municipal y Segundo Sindico, respectivamente.

Catalina

[Handwritten signature]





"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISMUN-028-2017-IR**

I. Del Objeto.

- 1.1. Nombre de la empresa o persona física que entrega.
Urbanizaciones y Proyectos PIN de Reynosa, S. de R.L.
- 1.2. Número de Registro Federal de Contribuyentes.
UPP-060929-7Y1

II. De la Información Básica Inicial.

- 2.1. Nombre de la Dependencia que recibe.
Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
- 2.2. Dirección o Unidad encargada de la obra.
Sub-Secretaria de Obras Publicas y Construcción.
- 2.3. Nombre y localización de la obra.
Construcción de Aula en Escuela CONAFE en calle Quinta, Colonia Ramón Pérez, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.
- 2.4. Entidad Federativa donde se realizaron los trabajos.
Estado de Tamaulipas.
- 2.5. Fecha, número y monto de Contrato de la Obra.
**07 de Julio de 2017
SOP-REY-FAISMUN-028-2017-IR
\$ 359,132.47 INCLUYE I.V.A**
- 2.6. Aprobación
**Acta de Cabildo No. 019/2017 de Fecha 10 de Marzo de 2017
(Sesión ordinaria).**



Catalina

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del
Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISMUN-028-2017-IR**

III. De los Antecedentes.

- 3.1. Recursos
FAISMUN 2017
- 3.2. Modalidad de adjudicación
Invitación a Cuando Menos Tres Contratista
- 3.3. Fecha de iniciación de los trabajos según Contrato.
10 de Julio de 2017
- 3.4. Fecha de terminación de los trabajos según Contrato.
07 de Octubre de 2017
- 3.5. Fecha real de iniciación.
02 de Agosto de 2017
- 3.6. Fecha Real de Terminación.
30 de Octubre de 2017



Catalina

IV. De las Garantías.

- 4.1. Para garantizar el Cumplimiento de cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato.
Fianza N° 1853103-0000
Importe: \$ 35,913.25 INCLUYE I.V.A.
Fecha: 07 de Julio de 2017
Afianzadora: Liberty Fianzas, S.A. de C.V.





"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del
Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISMUN-028-2017-IR**

4.2. Para garantizar la debida inversión o devolución total o parcial del importe del anticipo otorgado.

Fianza N° 1853097-0000

Importe: \$107,739.74 INCLUYE I.V.A.

Fecha: 07 de Julio de 2017.

Afianzadora: Liberty Fianzas, S.A. de C.V.

4.3. Para Asegurar los Bienes y Riesgos de Responsabilidad Civil.

Póliza: A737007111

Prima Total: \$4,756.00 INCLUYE I.V.A.

Vigencia: 10/JUL/2017 AL 7/NOV/2017

Afianzadora: ABA Seguros, S.A. de C.V.

4.4. Para garantizar los defectos que resultaren de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que se hubiera incurrido.

Fianza N°1934680-0000

Importe: \$ 34,152.11 INCLUYE I.V.A.

Fecha: 19 de Diciembre de 2017

Afianzadora: Liberty Fianzas, S.A. de C.V.

Misma que es parte integral de la presente Acta.



Catalina



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISMUN-028-2017-IR**

V. De la inversión y estimaciones.

5.1.

No	Fecha	Periodo de Ejecución	Importe
1.	04 de Septiembre de 2017	02 de Agosto de 2017 al 31 de Agosto de 2017	\$ 134,637.64
2.	06 de Octubre de 2017	01 de Septiembre de 2017 al 30 de Septiembre 2017	\$ 47,128.31
3.	06 de Noviembre de 2017	01 de Octubre de 2017 al 30 de Octubre de 2017	\$ 73,955.25
Estimación Extraordinaria Finiquito			
4.	06 de Noviembre de 2017	01 de Octubre de 2017 al 30 de Octubre de 2017	\$ 38,693.50
Sub-Total:			\$ 294,414.70
16% I.V.A.			\$ 47,106.36
Total			\$ 341,521.06

El cual forman parte integral de la presente Acta.

**VI. De las sanciones.
No Hubo**



Catalina



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISMUN-028-2017-IR**

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA
TAMAULIPAS

OPERADO

VII. Procedimiento constructivo de los trabajos:

Conceptos	Unidad	Cantidad	
		Contratada	Alcanzada
Preliminares			
LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN ÁREA EDIFICABLE. INC. DESHIERBE Y RETIRO DE MALEZA, EQUIPO TOPOGRÁFICO, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, MATERIALES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, FLETES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	85.21	85.89
EXCAVACIÓN EN ZANJAS PARA CUALQUIER TIPO DE TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, PARA CIMENTACIONES A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYENDO CARGA Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE, INCLUYENDO AFINE DE TALUDES Y FONDOS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	27.51	11.14
CIMENTACION			
PLANTILLA PARA DESPLANTE DE 5 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C =100 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	23.65	27.25
RELLENO DE ZANJAS PARA CIMENTACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR EN CAPAS DE 20 CM: DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREOS, TRASPALEOS, INCORPORACIÓN DE AGUA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	18.16	15.85
RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS PARA CIMENTACIONES CON MATERIAL DE BANCO (INERTE) COMPACTADO AL 90% PROCTOR EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. INCLUYE: MATERIAL, MANIOBRAS, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	17.28	23.68
CONCRETO HIDRÁULICO EN CIMENTACIÓN, SIN INCLUIR MOLDES Y OBRA FALSA, RESISTENCIA F'C =250 KG/CM2, INCLUYE: COLOCADO, VIBRADO Y CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	5.50	5.28
CIMBRA NO APARENTE, INCLUYENDO OBRA FALSA Y DESCIMBRADO EN CIMENTACIÓN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	30.15	30.28
ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN, LIMITE ELÁSTICO F'Y=2530 KG/CM2. (ALAMBRÓN NO. 2) 1/4" Ø, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	47.40	34.66
ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN, LIMITE ELÁSTICO F'Y=4200 KG/CM2. (CORRUGADA # 3) 3/8" Ø, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	157.36	142.80

Catalina



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del
Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente



Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISMUN-028-2017-IR**

ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN, LIMITE ELÁSTICO FY=4200 KG/CM2. (CORRUGADA # 4) 1/2" Ø, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	125.14	123.96
MURO DE ENRASE EN CIMENTACIÓN DE BLOCK HUECO DE CONCRETO DE 15X20X40 CM DE 15 CM DE ESPESOR, RELLENO CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2. ASENTADO CON MORTERO CEM.-ARENA 1:5 . INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA. A CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	18.96	28.14
ESTRUCTURA			
CIMBRA APARENTE EN ESTRUCTURA (LOSAS, TRABES), CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM, INCLUYE: OBRA FALSA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLÁN, GOTERÓN Y FRENTES (OCHAVOS), A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	131.85	74.18
ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA C/ALAMBRO No. 2, F'Y 2530 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS, INCLUYE, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	193.65	35.87
ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA #3 F'Y 4200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS, INCLUYE, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	334.32	255.20
ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA #4 F'Y 4200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS SILLETAS Y DESPERDICIOS, INCLUYE, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	237.41	177.40
CONCRETO F'C 250 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A.3/4 INCLUYE: COLOCACION, VIBRADO Y CURADO EN LOSAS, AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZACION, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	9.37	8.84
ALBAÑILERIA			
CADENA DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 14 X 10 SIN ARMAR, ACABADO APARENTE, INCLUYE: CIMBRA APARENTE, DESCIMBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA MANO DE OBRA, EQUIPO, A CUALQUIER ALTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	31.30	0.00
CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 20 CM, ARMADA CON 4 VRS NO 3 Y ESTRIBOS NO 2 @ 15 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANCLAJES NECESARIOS, CIMBRA COMÚN Y DESCIMBRA. A CUALQUIER ALTURA.	ML	15.92	28.40
CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 15 CM, ARMADA CON 4 VRS N°. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 @ 15 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANCLAJES NECESARIOS, CIMBRA COMÚN Y DESCIMBRA. A CUALQUIER ALTURA.	ML	31.85	14.61
CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 20 CM, ARMADA CON 4 VRS. NO 4 Y ESTRIBOS NO 2 @ 20 CM. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA COMUN,	ML	24.00	15.31

Catalina

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del
Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISMUN-028-2017-IR**



DESMOLDANTE, TORSALES, CRUCES DE VARILLA, NIVELACION, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO.			
CONCRETO F'c= 250 KG/CM2 EN CASTILLOS Y CADENAS T.M.A.3/4 INCLUYE: COLOCACION, VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NESARARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	1.62	1.30
CONSTRUCCION DE TRABE DE 20X40 CMS.DE SECCION, ARMADO CON 4 VRS. DEL #4 EN PARTE SUPERIOR, Y 3 VRS. DEL #4 EN PARTE INFERIOR, ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CMS., CONCRETO HIDRAULICO, F'c=200 KG/CM2, CIMBRA COMUN A BASE DE MADERA DE PINO DE SEGUNDA, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES MANO DE OBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO DE CONCRETO, DESPERDICIOS, HABILITADO DE ACERO Y TODO LO NECESARIO PARA CU CORRECTA EJECUCION	ML	19.30	11.70
MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15 X 20 X 40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO COMUN INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA. A CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	79.57	56.51
REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/1010 EN PISOS INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION. INCLUYE, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NESARARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	57.90	54.70
PISO DE CONCRETO F'c = 150 KG/CM2, DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RALLADO CON BROCHA DE PELO, ACABADO CON VOLTEADOR, INCLUYE, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NESARARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	57.90	54.70
GUARNICIONES DE CONCRETO F'c = 150 KG/CM2, DE 15 X 30 CMS, SIN ARMAR INCLUYE CIMBRA DESCIMBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NESARARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	31.30	0.00
FORJADO DE NARIZ DE CONCRETO F'c = 150 KG/CM2, INCLUYE: SOLO CIMBRA Y ACERO 0.80 KG/ML PARA REMATE PISO LADO POSTERIOR Y LATERALES DE EDIFICIO. INCLUYE, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NESARARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	25.30	19.46
BANQUETA DE 10 CMS. DE ESPESOR, CONCRETO F'c = 150 KG/CM2, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU ELABORACION	M2	23.46	8.12
ACABADOS			
APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA INCLUYE REMATES Y EMBOQUILLADOS. HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NESARARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	163.50	198.68
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, APLICADA SOBRE MUROS, COLUMNAS, TRABES Y/O PLAFONES DE CUALQUIER TIPO DE ACABADO, A DOS MANOS, CON APLICACIÓN DE FONDO. INC. SUMINISTRO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS. A CUALQUIER ALTURA.	M2	163.24	267.06
IMPERMEABILIZACION MULTICAPA DE ASFALTO MODIFICADO APP ACABADO APARENTE CON GRAVILLA DE 3.5 MM ESPESOR	M2	79.65	78.96

Catalina

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del
Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISMUN-028-2017-IR**



INCLUYE PRIMER ASFALTICO 0.20 L/M2 SELLADO CON CEMENTO PLASTICO ASFALTICO PREVIA LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE. TRABAJO TERMINADO. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			
PUERTAS Y VENTANAS			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL DE ALUMINIO COMPUESTO POR 8 FIJOS Y 8 CORREDIZOS CON UNA SUPERFICIE DE 4.08X 1.52 PERFIL DE 1 1/2 MARCA CUPRUM O SIMILAR INCLUYE CRISTAL TRANSPARENTE 5 MM ACCESORIOS TAPAJUNTA LATERAL CAJA ENSAMBLE SUPERIOR Y REPISON., INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL DE ALUMINIO COMPUESTO POR 6 FIJOS Y 6 CORREDIZOS CON UNA SUPERFICIE DE 3.08X 1.52 PERFIL DE 1 1/2 MARCA CUPRUM O SIMILAR INCLUYE CRISTAL TRANSPARENTE 5 MM ACCESORIOS TAPAJUNTA LATERAL CAJA ENSAMBLE SUPERIOR Y REPISON., INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL DE ALUMINIO COMPUESTO POR MARCO PERFIL DE 2 PULG MARCA CUPRUM O SIMILAR SUPERFICIE DE 1.00 X 2.50 M INCLUYE PUERTA MULTYPANEL Y CHAPA., INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	2.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL DE ALUMINIO COMPUESTO POR 1 FIJOS Y 1 CORREDIZOS CON UNA SUPERFICIE DE 0.60 X 1.52 PERFIL DE 1 1/2 MARCA CUPRUM O SIMILAR INCLUYE CRISTAL TRANSPARENTE 6 MM ACCESORIOS TAPAJUNTA LATERAL CAJA ENSAMBLE SUPERIOR Y REPISON., INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	0.00
CHAPA PARA PUERTA DE SOBREPONER DE DOBLE CILINDRO MARCA FANAL, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	1.00	0.00
BISAGRA PARA PUERTA DE 3", INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00
ELECTRICO			
SUMINISTRO, ARMADO, CONEXIÓN Y COLOCACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER DE 0.60X1.20 CM. INC. FOCOS AHORRADORES DE ENERGIA PARA ILUMINAR 100 WATTS C/U INC. MATERIALES M.O. Y HERRAMIENTA	PZA	8.00	8.00
SALIDA PARA ABANICO CON TUBERIA CONDUIT PVC PESADO POR LOSA, INC. 7.00 M. DE POLIDUCTO ANILLADO DE 3/4" CON GUIA, 3 CABLES No. 12THW CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CAJA PVC, APAGADOR, TAPA TIPO QUINZIÑO, CON DIAMETROS Y CALIBRES ESPECIFICADOS EN PROYECTO A 3.00 M. ALTURA INC. MANO DE OBRA, PRUEBAS, ACARREOS, FLETES Y DESPERDICIOS	SAL	3.00	2.00
SALIDA PARA PROYECTOR CON POLIDUCTO ANILLADO DE 3/4 CON GUIA' DE 15.00ML. 3 CABLES DE 12 THWN CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CAJA 2 X 4" GALVANIZADA, APAGADO, TAPA QUINZIÑO, INCLUYE: MANO DE OBRA, CONEXIONES, PRUEBAS, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO	SAL	1.00	1.00
CANALIZACION SUBTERRANEA CON POLIDUCTO DE 1 1/4", CABLE: 3 HILOS DEÑ #4, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE	ML	13.12	23.97

Catalina

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del
Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISMUN-028-2017-IR**

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA
TAMAULIPAS
OPERADO
FAISMUN 2016-2018

OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO			
CANALIZACION POR CIELO CON TUBERIA POLIDUCTO DE 19 MM. DE DIAMETRO CON CABLE DE COBRE: 2 HILOS #12, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	29.69	29.69
CANALIZACION POR CIELO CON TUBERIA POLIDUCTO DE 19 MM. DE DIAMETRO CON CABLE DE COBRE: 4 HILOS #12, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	2.14	0.00
PREPARACION ELECTRICA PARA AIRE ACONDICIONADO CON TUBERIA CONDUIT PVC LIGERO DE 1" INCLUYE: CAJA DE REGISTROS DE FIERRO GALVANIZADO DE 12.7X12.7X5.08 CM. 2 CODOS DE 90 GRADOS DE 1", 11.00ML DE TUBO, GUIA DE ALAMBRE, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00
PREPARACION PARA PASO DE TUBERIAS REFRIGERANTES LIQUIDO Y DE GAS DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO CON TUBO PVC DE 3" 3.00 ML, 1 CODO DE 45, 2 CODOS DE 90, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	2.00
CANALIZACION ELECTRICA PARA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, CON POLIDUCTO ANILLADO DE 3/4" CON GUIA 15.00 ML, 3 H. DEL # 8, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	1.00
PREPARACION HIDRAULICA PARA DESAGUE DE CONDENSADORES (2 UNIDADES EVAPORADORAS) ELABORADA CON TUBO PVC HIDRAULICO DE 1" DE DIAM DE 13.50ML. 2 CODOS DE PVC DE 45 GRADOS X 13MM. INCLUYE: RANURAS, RESANES CON MORTERO 1:4, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00
CONTACTO DOBLE, POLIDUCTO ANILLADO DE 3/4" CON GUIA 8.00 ML, 3 CABLES NO. 12., INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5.00	2.00
APAGADOR DOBLE, POLIDUCTO ANILLADO DE 3/4" CON GUIA 6.00ML. 2 CABLES DE NO. 12, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2.00
CONTACTO PARA PROYECTOR CON POLIDUCTO ANILLADO DE 3/4" CON GUIA 12.00 ML, Y CABLE VGA, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	1.00
LIMPIEZA			
LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA CERAMICA ETC. CON CEPILLO AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO., INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	52.34	54.70
LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	17.74	15.88
EXTRAORDINARIOS			
Suministro y colocación de centro de carga QO6 marca Square-D o similar, incluye: fijación, herrajes, herramienta, mano de obra, pruebas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	PZA	1.00	1.00

Catalina





"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA
TAMAULIPAS

OPERADO

**Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISMUN-028-2017-IR**

FAISMUN 2016-2018

Suministro e instalación de interruptor termo magnético de 2 polos de 30amp. Tipo Square-D o similar en calidad, incluye: herramienta, mano de obra y pruebas.	PZA	2.00	2.00
Suministro e instalación de interruptor termo magnético de 1 polos de 30amp. Tipo Square-D o similar en calidad, incluye: herramienta, mano de obra y pruebas.	PZA	2.00	2.00
Suministro y colocación de varilla Copperweld incluye: conector bipartido, cable del No.8 con desarrollo de 3Mts, herramienta, mano de obra y pruebas.	PZA	1.00	1.00
Suministro de silla para maestra (madera), estructura perfil tubular cuadro de ¾" cal. 18 diam, con 2 asnillas que forman las patas y con refuerzo transv. Acabado con pintura electrostática epoxica micropulverizada con tratam. Y color duranodic asiento y respaldo formado con 2 capas de triplay de madera de pino, acabado con sellador tapaporo y 2 manos de barniz nat. En ambas caras medidas 0.39x0.448M, alturas total 0.795m de asiento 0.44M puesta en obra.	PZA	1.00	1.00
Suministro y colocación de pizarrón blanco para marcador porcelanizada magnético de 90x300cms formado por una superficie metálica porcelanizada horneada a 850Grad, cent. Marco de aluminio anodizado con ribete porta marcador en todo lo largo del pizarrón superficie altamente resistente permite uso de accesorios magnéticos puesto en obra.	PZA	1.00	1.00
Suministro y armado de mesa para maestro de 1200x600x750mm de altura formada con estructura de lam. Cal. 16 en 2 asnillas con largueros transv. Patas tubulares con placas de respaldo cal. 3/16" y 2 largueros long. Cubierta de madera aglutinada en hoja de 16mm de esp. Acabado con lamina plástica decorativa, puesta en obra.	PZA	1.00	1.00
Suministro de silla de paleta y respaldo de madera fabricada con tubular cuadrado de 1" lam. Cal. 18 asiento y respaldo con 2 capas de triplay de pino de 6MM de esp. Acabado con sellador tapaporos y 2 manos de barniz nat. Ambas caras, paleta de triplay de 16mm de esp. Acabado con sellador tapaporos y 2 manos de barniz nat. En ambas caras con charola portallibros a base de lam. Lisa negra cal. 22 dimensiones altura de asiento 43 cms de paleta 722cms puesta en obra.	PZA	40.00	40.00
Suministro y colocación de soporte para videoproector universal extensión 1500, características: tildeo, paneo, ajustable, fácil de montar, adaptable para todas las marcas puestas en obra.	PZA	1.00	1.00

Que se fundamentan con las anotaciones de la Bitácora de la Obra, el cual forma parte integral de la presente Acta.

catalina



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISMUN-028-2017-IR**

VIII. De las Modificaciones.

Se autoriza a Empresa Contratista, Petición para realizar excedentes de los trabajos Extraordinarios, por el **C. Ing. Leopoldo Rodríguez Sarmiento**, Subsecretario de Obras Publicas y Construccion, Mediante oficio N°.SOPDUMA/4036/17 de Fecha **12 de Octubre de 2017**.

Se Autoriza Convenio Modificatorio por Ampliación al Plazo de Ejecución por **23 días Naturales**, quedando como nueva fecha de término de los Trabajos el día: **30 de Octubre de 2017**.

IX. De las Metas

Contratadas: 79.65M2
Alcanzada: 78.96M2



X. Situación Física de la Obra:

Terminado: (X)
No Iniciada: ()
Terminado, sin Operar: ()
Suspendido: ()

Catalina

[Handwritten signature]

XI. Consideraciones Operativas de la Obra:

Opera Adecuadamente: (X)
Opera con Deficiencia: ()
No Opera: ()

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del
Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISMUN-028-2017-IR**



XII. Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

12.1. La dependencia dentro de los términos del contrato, recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por los trabajos faltantes, mal ejecutados, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos.

XIII. Firmas.

En la misma fecha y en el mismo acto, el municipio de Reynosa Tamaulipas a través de los CC. **Arq. Eduardo López Arias**, y el **Ing. Leopoldo Rodríguez Sarmiento**, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; Subsecretario de Obras Publicas y Construccion y Segundo Vocal del Comité Técnico de Obras Públicas o Servicios relacionados con la misma de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, recibe la obra: **Construcción de Aula en Escuela CONAFE en calle Quinta, Colonia Ramón Pérez en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**

Por la Contratante:

El Municipio de Reynosa, Tamaulipas

catarina

Arq. Eduardo López Arias

Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Publicas

Ing. Leopoldo Rodríguez Sarmiento

Subsecretario de Obras Publicas y Construccion y Segundo Vocal del Comité Técnico de Obras Publicas



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del
Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISMUN-028-2017-IR**

Por la Contratista

C. C.P. Marco Antonio Hernández Valdez
Urbanizaciones y Proyectos PIN de Reynosa, S. de R.L.



Por los Beneficiarios

Catalina Jaldana Rodríguez
PNU-13 202
Col. Ramon Pérez 3

Nombre y Firma



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del
Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISMUN-028-2017-IR**

Testigos de Asistencia


C. Lic. Alejandro de la Garza Vielma
Contralor Municipal


**C. Lic. Zita del Carmen Guadarrama
Alemán**
Segundo Sindico



Catalina



Liberty Fianzas



Liberty Fianzas, S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma No. 350 piso 7A, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México C.P. 06600 Tel.: 51-28-07-00 R.F.C. PFI9712228W1
AUTORIZADA POR L.A.S.H.C.P.

POLIZA DE FIANZA

Lugar: REYNOSA TAMAULIPAS A 19 DE DICIEMBRE DE 2017	Fianza No. 1934680-0000
Fiado: URBANIZACIONES Y PROYECTOS PIN DE REYNOSA S. DE R.L. *****	
Ramo / Tipo: ADMINISTRATIVA/OBRA BUENA CALIDAD	Monto: \$34,152.11

Liberty Fianzas, S.A. de C.V., en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de los Artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye como fiadora hasta la cantidad de:

Treinta y Cuatro Mil Ciento Cincuenta y Dos Pesos 11/100 M.N.

FECHA DE INICIO DE VIGENCIA: 19 DE DICIEMBRE DE 2017
DOMICILIO DEL FIADO: JALAPA NO. 120 INT. LOCAL 4, COL. RODRIGUEZ, C.P. 88630, REYNOSA, TAMAULIPAS, MÉXICO
BENEFICIARIO: INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DOMICILIO DEL BENEFICIARIO: CALLE MORELOS NUMERO 645 COLONIA CENTRO C.P. 88500 CD. REYNOSA, TAMAULIPAS



LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V., SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE \$ 34,152.11 (TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 11/100 M.N.) I.V.A INCLUIDO.

ANTE EL R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

PARA GARANTIZAR POR URBANIZACIONES Y PROYECTOS PIN DE REYNOSA, S DE R.L., CON DOMICILIO EN CALLE JALAPA No. 120 LOCAL 4, RODRIGUEZ C.P. 88630 CD. REYNOSA, TAMAULIPAS., LAS OBLIGACIONES DERIVADAS EL CONTRATO NUMERO SOP-REY-FAISMUN-028-2017-IR FECHA 07 DE JULIO DE 2017 Y DE SUS ANEXOS, CON UN MONTO CONTRATADO \$359,132.47 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 47/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE I.V.A. Y UN MONTO EJERCIDO DE \$341,521.06 (TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 06/100 MONEDA NACIONAL) I.V.A. INCLUIDO, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y NUESTRO FIADO, REFERENTE A CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA CONAFE EN CALLE QUINTA, COLONIA RAMON PEREZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, LA REPARACIÓN DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA OBRA EJECUTADA Y/O LOS SERVICIOS PRESTADOS, ASI COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO NUESTRO FIADO. ESTA FIANZA GARANTIZA TAMBIEN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA MANO DE OBRA UTILIZADOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS, AUN CUANDO PARTE DE ELLAS SE HUBIEREN SUBCONTRATADO, ACORDE CON LOS TERMINOS, CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO GARANTIZADO Y RESPONDE DE LOS VICIOS O DEFECTOS QUE RESULTEN DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE REALICE LA ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA CONTRATADA Y/O SERVICIOS PRESTADOS, ASI COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD NUESTRO FIADO. LA VIGENCIA DE LA FIANZA SERA POR LOS DOCE MESES ANTES INDICADOS. LA FIANZA GARANTIZA ASI MISMO, EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO GARANTIZADO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HUBIERAN SUBCONTRATADO, Y SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON DICHO CONTRATO Y SUS ANEXOS, EN EL SUPUESTO DE QUE NUESTRO FIADO NO REPARE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE LE SEAN REPORTADOS POR EL BENEFICIARIO. ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS EN LOS QUE INCURRA EL BENEFICIARIO POR DICHAS REPARACIONES, HASTA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO AFIANZADO, EN LOS CASOS EN QUE EL MONTO DE LA REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN SEA SUPERIOR AL AFIANZADO, LA AFIANZADORA UNICAMENTE RESPONDERA HASTA POR EL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL MONTO GARANTIZADO. ESTA COMPAÑIA AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN QUE ELIJA EL BENEFICIARIO DE ENTRE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, EL BENEFICIARIO DISPONDRA DE UN TERMINO DE DIEZ MESES PARA FORMULAR LA RECLAMACIÓN DE ESTA POLIZA, EL QUE SE COMPUTARA A PARTIR DE QUE SE HAGA EXIGIBLE LA OBLIGACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS MATERIA DEL CONTRATO GARANTIZADO QUE REPRESENTA LA CUANTIFICACIÓN DE LA REPARACIÓN EFECTUADA O POR EFECTUAR DE LOS VICIOS, DEFECTOS O MAL FUNCIONAMIENTO RESULTANTES, O DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO. ESTA COMPAÑIA AFIANZADORA TENDRA UN PLAZO HASTA DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACIÓN PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR POR ESCRITO A EL R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA. ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LA PRESENTE FIANZA INDEPENDIEMENTE DE QUE NUESTRO FIADO INTERPONGA CUALQUIER TIPO DE RECURSO ANTE INSTANCIAS DEL ORDEN ADMINISTRATIVO O NO JUDICIAL, POR LO QUE EL PAGO NO

Reubi Gerardo Cantu
04/01/18 1:28pm

	LÍNEA DE VALIDACIÓN 14WM8CMWC	
--	----------------------------------	--

EDUARDO RODRÍGUEZ RAMIREZ
Director Comercial Div. Nte



LEONEL LUNA SANCHEZ
Gte. Regional



Liberty Fianzas



Liberty Fianzas, S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma No. 350 piso 7A, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México C.P. 06600 Tel.: 51-28-07-00 R.F.C. PFI9712228W1

AUTORIZADA POR LA S.H.C.P.

POLIZA DE FIANZA

Lugar: REYNOSA TAMAULIPAS A 19 DE DICIEMBRE DE 2017

Fianza No. 1934680-0000

Fiado: URBANIZACIONES Y PROYECTOS PIN DE REYNOSA S. DE R.L. *****

Ramo / Tipo: ADMINISTRATIVA/OBRA BUENA CALIDAD

Monto: \$34,152.11

Liberty Fianzas, S.A. de C.V., en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de los Artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye como fiadora hasta la cantidad de:

Treinta y Cuatro Mil Ciento Cincuenta y Dos Pesos 11/100 M.N.

SE ENCONTRARA SUPEDITADO A LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA SIEMPRE Y CUANDO NUESTRO FIADO NO HAYA ACEPTADO EXPRESAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE, UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TERMINO DE LEY PARA HACERLA EXIGIBLE SIN QUE DENTRO DE DICHO PLAZO SE HUBIERA PRESENTADO RECLAMACIÓN DE PAGO. FIN DE TEXTO.

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA
TAMAULIPAS

OPERADO

FAISMUN 2016-2018



Liberty Fianzas

EDUARDO RODRIGUEZ RAMIREZ LÍNEA DE VALIDACIÓN 14WM8CMWC LEONEL LUNA SANCHEZ

EDUARDO RODRIGUEZ RAMIREZ

Director Comercial Div. Nte



LEONEL LUNA SANCHEZ

Gte. Regional