

**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISMUN-029-2017-IR**

Acta administrativa que se formula para hacer constar la **Entrega-Recepción** de la obra: **Construcción de Comedor Escolar en Escuela Primaria Serapio Rendón en la calle Serapio Rendón y Principal, Colonia Modulo 2000 Rancho Grande, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas**, sustentada en el contrato **SOP-REY-FAISMUN-029-2017-IR** y con fundamento en el artículo 73 y 10 Fracción X de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Tamaulipas.

Lugar hora y fecha:

En la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, siendo las **12:00** horas, del día **12 de Diciembre de 2017**, reunidos en las oficinas de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del R. Ayuntamiento de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, sita en la calle Matamoras N°635 Oriente esquina M. Escobedo, Zona Centro.

Intervienen:

Los ciudadanos el **Arq. Eduardo López Arias**, y el **Ing. Leopoldo Rodríguez Sarmiento**, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; Subsecretario de Obras Públicas y Construcción y Segundo Vocal del Comité Técnico de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, respectivamente. El **C. Ing. Arturo Francisco Torres Elizondo**, en su carácter de representante legal de la Empresa: **Edificaciones AT, S.A de C.V.**, y como testigos de asistencia los **C. Lic. Alexandro de la Garza Vielma** y **C. Lic. Zita del Carmen Guadarrama Alemán**, en sus carácter de Contralor Municipal y Segundo Sindico, respectivamente.





**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISMUN-029-2017-IR**

I. Del Objeto.

- 1.1. Nombre de la empresa o persona física que entrega.
Edificaciones AT, S.A de C.V.
- 1.2. Número de Registro Federal de Contribuyentes.
EAT-090126-9Q2



II. De la Información Básica Inicial.

- 2.1. Nombre de la Dependencia que recibe.
Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
- 2.2. Dirección o Unidad encargada de la obra.
Sub-Secretaria de Obras Publicas y Construcción.
- 2.3. Nombre y localización de la obra.
Construcción de Comedor Escolar en Escuela Primaria Serapio Rendón en la calle Serapio Rendón y Principal, Colonia Modulo 2000 Rancho Grande, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.
- 2.4. Entidad Federativa donde se realizaron los trabajos.
Estado de Tamaulipas.
- 2.5. Fecha, número y monto de Contrato de la Obra.
07 de Julio de 2017
SOP-REY-FAISMUN-029-2017-IR
\$ 540,941.50 INCLUYE I.V.A
- 2.6. Aprobación
Acta de Cabildo No. 019/2017 de Fecha 10 de Marzo de 2017
(Sesión ordinaria).

Escrito por



**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISMUN-029-2017-IR**

III. De los Antecedentes.

- 3.1. Recursos
FAISMUN 2017
- 3.2. Modalidad de adjudicación
Invitación a Cuando Menos Tres Contratista
- 3.3. Fecha de iniciación de los trabajos según Contrato.
10 de Julio de 2017
- 3.4. Fecha de terminación de los trabajos según Contrato.
07 de Octubre de 2017
- 3.5. Fecha real de iniciación.
10 de Julio de 2017
- 3.6. Fecha Real de Terminación.
07 de Octubre de 2017



RECIBIDO DE T. S. S. S. S.

IV. De las Garantías.

- 4.1. Para garantizar el Cumplimiento de cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato.

Fianza N° 2108823
Importe: \$ 54,094.15 INCLUYE I.V.A.
Fecha: 07 de Julio de 2017
Afianzadora: Afianzadora Sofimex, S.A.



**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISMUN-029-2017-IR**

- 4.2. Para garantizar la debida inversión o devolución total o parcial del importe del anticipo otorgado.

Fianza N° 2108819

Importe: \$162,282.45 INCLUYE I.V.A.

Fecha: 07 de Julio de 2017.

Afianzadora: Afianzadora Sofimex, S.A.

- 4.3. Para garantizar los defectos que resultaren de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que se hubiera incurrido.

Fianza N° 2157161

Importe: \$ 52,948.06 INCLUYE I.V.A.

Fecha: 06 de Diciembre de 2017

Afianzadora: Afianzadora SOFIMEX, S.A.

Misma que es parte integral de la presente Acta.

V. De la inversión y estimaciones.

5.1.

No	Fecha	Periodo de Ejecución	Importe
1.	01 de Agosto de 2017	10 de Julio de 2017 al 31 de Julio de 2017	\$ 94,998.38
2.	01 de Septiembre de 2017	01 de Agosto de 2017 al 31 de Agosto de 2017	\$ 138,772.80
3.	02 de Octubre de 2017	01 de Septiembre de 2017 al 30 de Septiembre de 2017	\$ 208,176.60
Estimación Finiquito Extraordinaria			
4.	07 de Octubre de 2017	01 de Octubre de 2017 al 07 de Octubre de 2017	\$ 14,501.00
Sub-Total:			\$ 456,448.78
16% I.V.A.			\$ 73,031.80
Total			\$ 529,480.58

El cual forman parte integral de la presente Acta.



RECIBIDO DE T. GARCIA P.



**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISMUN-029-2017-IR**

VI. De las sanciones.
No Hubo

VII. Procedimiento constructivo de los trabajos:



Conceptos	Unidad	Cantidad	
		Contratada	Alcanzada
Preliminares			
LIMPIA TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN ÁREA EDIFICABLE, INC. DESHIERBE Y RETIRO DE MALEZA, EQUIPO TOPOGRÁFICO, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, MATERIALES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, FLETES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	79.88	74.91
TALA DE ÁRBOL EXISTENTE CON TRONCO DE 0.20 DE DIAM. Y DE 4 A 6MTS DE ALTURA, INC. EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	2.00
EXCAVACIÓN EN ZANJAS PARA CUALQUIER TIPO DE TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, PARA CIMENTACIONES A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYENDO CARGA Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE, INCLUYENDO AFINE DE TALUDES Y FONDOS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	25.96	26.88
CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO HIDRÁULICO PARA DEMOLICIÓN DEL MISMO, INCLUYE. TRAZO Y MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	20.44	8.70
DEMOLICIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE A TIRO LIBRE FUERA DE OBRA, INCLUYE: APILADO, CARGA, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	0.15	0.28
CIMENTACION			
CONSTRUCCION DE ZAPATA CORRIDA DE 80 X 15 CMS. DE SECCION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO F'C= 200 KG/CM2 ARMADA CON 4 VRS. DE 3/8" DIAM. EN EL SENTIDO LONGITUDINAL Y BASTONES DE VRS DE 3/8" DIAM. @ 20 CMS EN EL SENTIDO TRANSVERSAL, INCLUYE: CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO APRA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	46.60	43.25
PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS DE ESPESOR	ML	31.40	43.25
MURO DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK HUECO DE CONCRETO DE 15X20X40 CMS. DE 15 CMS DE ESPESOR, RELLENO CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA A CUALQUIER ALTURA.	M2	28.95	24.78



**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISMUN-029-2017-IR**

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA
TAMAULIPAS

OPERADO

FAISMUN 2016-2018

CONTRATARSE DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2 DE 15 X 35 CMS. DE SECCION ARMADA CON 4 VRS No. 4 Y ESTRIBOS No. 2 @ 20 CMS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA COMUN, DESMOLDANTE, TORSALES, CRUCES DE VARILLA, NIVELACION, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO.	ML	46.60	41.30
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION (PARA CIMENTACION) COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: RELLENO EN ZANJAS PARA CIMENTACIONES, TRASPALOS, INCORPORACION DE HUMEDAD, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA	M3	15.83	13.19
RELLENO COMPACTADO EN ZANJAS PARA CIMENTACIONES CON MATERIAL DE BANCO (INERTE) COMPACTADO AL 90% PROCTOR EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. INCLUYE: MATERIAL, MANIOBRAS, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	7.46	27.66
ESTRUCTURA			
CIMBRA APARENTE EN ESTRUCTURA (LOSAS) CON TRIPLAY DE PINO 16 MM INCLUYE: OBRA FALSA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERON Y FRENTES (OCHAVOS) A CUALQUIER ALTURA	M2	83.45	87.96
CONSTRUCCION DE TRABE DE 20X40 CMS. DE SECCION, ARMADO CON 4 VRS. DEL #4 EN PARTE SUPERIOR, Y 3 VRS. DEL #4 EN PARTE INFERIOR ESTRIBOS #2 @ 20 CMS. CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2 CIMBRA COMUN A BASE DE MADERA DE PINO DE SEGUNDA, INC. HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO DE CONCRETO, DESPERDICIOS, HABILITADO DE ACERO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	16.40	16.30
ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA C/ALAMBRO No. 2 FY 2530 KG	KG	33.01	10.50
ACERO DE REFUERZO EB ESTRUCTURA #3 FY 4200 KG/CM2 INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	541.80	372.97
ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA #4 FY 4200 KG/CM2 INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	173.60	48.70
CONCRETO HIDRAULICO EN ESTRUCTURA SIN INCLUIR MOLDES Y OBRA FALSA RESISTENCIA F'C =250 KG/CM2 A CUALQUIER ALTURA	M3	11.30	9.57
ALBAÑILERIA Y ACABADOS			
FORJADO DE NARIZ DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 INCLUYE: SOLO CIMBRA Y ACERO 0.80 KG/ML PARA REMATE PISO LADO POSTERIOR Y LATERALES EDIFICIO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, ACARREOS, NIVELACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML	24.53	24.79
PISO FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6, 10/10 ACABADO ESCOBILLADO CON BROCHA DE PELO, UNTAS FRIAS, ACABADO CON VOLTEADOR, INC. CIMBRA, ACARREOS, NIVELACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA	M2	77.54	59.58
CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO F'C = 150 KG/CM2 TMA DE 19 MM REVENIMIENTO 10 CMS. ARMADA CON MALLA	M2	8.57	97.29

RECIBO DE J. J. J. J. J.



**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISMUN-029-2017-IR**



ELECTROSOLDADA 66-10/10 ACABADO ESCOBILLADO FINO, VOLTEADOR EN JUNTAS Y ARISTAS INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.			
GUARNICION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 30 CMS. SIN ARMAR INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANCLAJES NECESARIOS, CIMBRA COMUN Y DESCIMBRA.	ML	8.57	67.01
CASTILLO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15 X 20 CMS. ARMADO CON 4 VRS. No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 @ 15 CMS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANCLAJES NECESARIOS, CIMBRA COMUN Y DESCIMBRA, A CUALQUIER ALTURA	ML	67.60	78.90
CASTILLO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15 X 15 CMS. ARMADO CON 4 VRS. No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 @ 15 CMS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANCLAJES NECESARIOS, CIMBRA COMUN Y DESCIMBRA, A CUALQUIER ALTURA.	ML	8.88	1.95
CADENA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15 X 20 CMS. ARMADA CON 4 VRS. No. 4 Y ESTRIBOS No. 2 @ 20 CMS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA COMUN, DESMOLDANTE, TORSALLES, CRUCES DE VARILLA, NIVELACION, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO	ML	32.60	49.60
MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO 15 X 20 X 40 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR ACABADO COMUN, A PLOMO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, A CUALQUIER ALTURA.	M2	112.90	81.15
APLANADO DE MORTERO ACABADO FINO EN MUROS DE 2 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: ZARPEO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4 , MATERIALES, MANO DE OBRA, REMATES, EMBOQUILLADOS Y PERFILADO DE ARISTAS, A PLOMO Y REGLA A CUALQUIER ALTURA.	M2	328.39	211.83
PINTURA VINILICA LAVABLE EN ANTEPECHO DE VENTANAS TRABE T-1 Y ESPESOR DE LOSA COLOR ROJO LADRILLO 805 MARCA BEREL O SIMILAR TRABAJO TERMINADO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR Y EMPLASTE NECESARIO INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	19.33	21.81
PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS COLOR CEMA COLONIAL 803 (REBAJADO) MARCA BEREL O SIMILAR, TRABAJO TERMINADO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR Y EMPLASTE NECESARIO INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	309.71	199.54
PINTURA VINILICA LAVABLE EN ZOCLO COLOR GRIS FRANCES 815 MARCA BEREL O SIMILAR, TRABAJO TERMINADO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE REBABEAR Y EMPLASTE NECESARIO INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.38	3.15
IMPERMEABILIZACION MULTICAPA DE AZOTEA, SISTEMA PREFABRICADO, IMPERMEABILIZANTE MULTICAPA DE ASFALTO APP, ACABADO APARENTE CON GRAVILLA DE 3.5 MM DE ESPESOR, INCLUYE. PRIMER ASFALTICO A RAZÓN DE 0.20 L/m2, SELLADO DE FISURAS Y GRIETAS CON CEMENTO PLASTICO.	M2	96.72	95.68
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO CERAMICO DE 33 X 33 CMS. COLOR BLANCO MARCA VITROMEX O SIMILAR ASENTADO CON CEMENTO CREST O SIMILAR Y BOQUILLA DE COLOR	M2	62.25	63.11

Recepcion de J. J. J. J.



**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISMUN-029-2017-IR**

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA
TAMAULIPAS

OPERADO

FAISMUN 2016-2018

INCLUYE: ZOCLO DE 11 CMS. DE ANCHO DEL MISMO MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			
PUERTAS Y VENTANAS			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL DE ALUMINIO COMPUESTO PO 3 FIJOS Y 3 CORREDIZOS CON UNA SUPERFICIE DE 3.00 X 1.52 MTS PERFIL 2" MARCA CUPRUM O SIMILAR INCLUYE: CRISTAL TRANSPARENTE 6 MM ACCESORIOS TAPAJUNTA LATERAL CAJA ENSAMBLE SUPERIOR Y REPISON, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL DE ALUMINIO COMPUESTO POR 2 FIJOS Y 2 CORREDIZOS CON UNA SUPERFICIE DE 2.00 X 1.52M PERFIL DE 2" MARCA CUPRUM O SIMILAR INCLUYE: CRISTAL TRANSPARENTE 6 MM ACCESORIOS TAPAJUNTA LATERAL CAJA ENSAMBLE SUPERIOS Y REPISON, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL DE ALUMINIO CIMPUESTO PO 1 FIJO Y 1 CORREDIZO CON UNA SUPERFICIE DE 0.4 X 0.60 PERFIL DE 2" MARCA CUPRUM O SIMILAR, INCLUYE: CRISTAL TRANSLUCIDO 3 MM, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	2.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL DE ALUMINIO COMPUESTO POR MARCO PERFIL DE 2" MARCA CUPRUM O SILMILAR SUPERFICIE DE 1.00 X 2.50 M INCLUYE: PUERTA MULTIPANEL Y CHAPA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	1.00
CHAPA PARA PUERTA DE SOBREPONER DE DOBLE CILINDRO MARCA FANAL INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	0.00
BISAGRA PARA PUERTA METALICA PARA 3", INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5.00	2.00
INSTALACION ELECTRICA			
SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA (C.C-2) DE 8 VENTANAS CON 4 TERMICOS DE 1 POLO DE 15 AMP MARCA SQUARE-D O SIMILAR, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	1.00
SUMINISTRO, ARMADO, CONEXION Y COLOCACION DE LUMINARIA FLUORECENTE DE SOBREPONER DE 0.60X1.20 M INCLUYE: FOCOS, AHORRADORES DE ENERGIA PARA ILUMINAR 100 WATTS C/U MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	6.00	6.00
SUMINISTRO, ARMADO, CONEXION Y COLOCACION LUMINARIA FLUORECENTE DE SOBREPONER DE 3X30 CMS INC, FOCOS AHORRADORES DE ENERGIA PARA ILUMINAR 100 WATTS C/U MATERIAL PARA SU INSTALACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	4.00	4.00
SALIDA PARA ABANICO CON TUBERIA CONDUIT PVC LIGERO POR LOSA MURO O PISO CABLE THW CONDUMEX O SIMILAR	SAL	2.00	2.00
PREPARACION PARA PASO DE ALIMENTACION ELECTRICA, PARA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CON TUBO CONDUIT DE FIERRO GAL. P.D. DE 1" DE DIAM., INCLUYE: 1 CAJA REGISTRO DE FIERRO GAL. DE 15.24X15.24 CMS., 2 CODOS	PZA	2.00	2.00

Recepcion de J. Lopez P.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del
Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISMUN-029-2017-IR**



DE 90 GRADOS X 1" DE DIAM. DE FIERRO GALV. P.D., 1.50 ML DE TUBERIA FIERRO GALV. P.D. DE 1" DE DIAM., 1 NIPLE DE FIERRO GALV. DE 1" DIAM. X 10 CMS. DE LONGITUD, GUIA CON ALAMBRE GALV. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.			
PREPARACION PARA USO DE TUBERIAS REFRIGERANTES LIQUIDO Y DE GAS DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO CON TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO P.D. DE 2" DE DIAM., INCLUYE: 1.20 ML DE TUBERIA DE FIERRO GALV. DE 2" DE DIAM. P.D., CAJA REGISTRO DE 15.24X15.24 CMS., 2 CODOS DE 90 GRADOS X 2" DE FIERRO GALV. P.D., 1 NIPLE DE 2" DE DIA. X 10 CMS DE FIERRO GALV. P.D. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	2.00
PREPARACION HIDRAULICA PARA DESAGUE DE CONDENSADORES (2 UNIDADES EVAPORADAS) ELABORADA CON TUBO PVC HIDRAULICO DE 1" DE DIAM. DE 13.50 ML, 2 CODOS DE PVC DE 45 GRADOS X 13 MM, INCLUYE: RANURAS, RESANES CON MORTERO 1:4 MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	1.00
CONTACTO DOBLE, POLIDUCTO ANILLADO DE 3/4" CON GUIA 8.00 ML 3 CABLES No. 12, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	8.00	8.00
APAGADOR DOBLE, POLIDUCTO ANILLADO DE 3/4" CON GUIA 6.00 M 2 ACBLES DEL No. 12, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5.00	5.00
CANALIZACION POR CIELO CON TUBERIA POLIDUCTO DE 19 MM DE DIAM. CON CABLE: 2 HILOS DEL #12 INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	130.00	84.70
CANALIZACION ELECTRICA POR CIELO PARA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CON POLIDUCTO DE 3/4" CON CABLE DE COBRE. 3 HILOS CAL.8 INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	14.00	13.30
SUMINISTRO, ARMADO CONEXION Y COLOCACION DE ABANICO DE TECHO DE 56" COLOR BLANCO MARCA COOL FAN O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	2.00
CANALIZACION ELECTRICA POR CIELO CON TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA DE 1-1/4" CABLE DE COBRE: 3 HILOS CAL.4 INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	28.00	22.80
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE TIPO COMERCIAL PROFUNDIDAD DE 18 CM. CALIBRE 22 Y MEDIDAS GENERALES DE 84X56 CM. INC. LLAVE MEZCLADORA, CESPOL CROMADO PARA FREGADERO, TRAMPA DOBLE URREA O SIMILAR EN CALIDAD Y DURACION, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARATO SANITARIO (INODORO) COLOR BLANCO MCA. VITROMEX O SIMILAR INCLUYE: HERRAJES, ALIMENTADOR, LLAVE DE PASO, PIJAS, ASIENTO TAPA, CUELLO DE CERA CON GUIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	2.00	2.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO TIPO OVALINES CERAMICOS DE SOBREPONER EN PLACA DE CONCRETO COLOR BLANCO MARCA VITROMEX, INCLUYE: MANGUERA	PZA	2.00	2.00

Recepción de obra



**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**



Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISMUN-029-2017-IR** MUN 2016-2018

ALIMENTADORA, LLAVE DE PASO, TRAMPA DE PVC, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.			
SALIDA DE MUEBLE SANITARIO PARA AGUA FRIA Y/O CALIENTE CON MATERIAL HIDRAULICO ABS DED.40 DE 4" INCLUYE: VALVULA DE CONTROL, CONEXIONES A COLADERAS TUBO DE VENTILACION, CODOS, TEE, YEE, ETC. MATERIALES, DESPERDICIOS, CONEXION Y PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (3.0704.12 G.01 A.)	PZA	2.00	2.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTARROLLO EMPOTRABLE, ACABADO CROMO, MODELO DN5075, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00	2.00
REGISTRO SANITARIO DEV 90X60 CMS. HASTA 1.00 M DE PROFUNDIDAD A BASE DE BLOCK DE 15X20X40 CMS. INCLUYE: FIRME DE CONCRETO, TAPA DE CONCRETO CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 3/16" X 1-1/4", HERRAMIENTA, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCION.	PZA	2.00	2.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE SEGURIDAD PARA DISCAPACITADOS DE ACERO INOXIDABLE DE 1-1/4" X 24" DE DESARROLLO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00	2.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" DIAM. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, CODOS DE PVC DE 4" DIA. X 90° Y 45°, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	22.76	20.35
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 2" DIAM. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, CODOS DE PVC DE 2" DIAM. X 90° Y 45°, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	13.80	16.50
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 1/2" DIAM. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, CORTES, CODO DE 1/2" DIAM. DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	40.00	33.05
SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE PASO DE COBRE DE 1/2" DIAM. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	2.00	2.00
INSTALACION DE GAS			
SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA FLEXIBLE DE 3/8" DIAM. Y REGULADOR PARA INSTALACION DE GAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	3.20	3.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CILINDRO DE GAS LP CON CAPACIDAD DE 45 KG INCLUYE: INSTALACION DE TANQUE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	PZA	1.00	1.00
BARRAS PARA COCINA INTEGRAL			
MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO DE 15 X 20 X 40 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR ACABADO COMUN, A PLOMO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, A CUALQUIER ALTURA.	M2	3.36	3.36
CONSTRUCCION DE BARRA DE CONCRETO F'C =150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR ARMADA CON VRS DEL No. 3 @ 10 CMS. EN AMBOS SENTIDOS APOYADA EN MOCHETAS DE BLOCK	M2	5.01	4.46

RECEBIDO DE J. GARCIA

RECEBIDO

g



**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA/
TAMAULIPAS

OPERADO

**Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISMUN-029-2017-IR**

FAISMUN 2016-2018

FORRADA DE PORCELANATO MCA. DALTILE MOD. MARANELLO BEIGE ZH03. INCLUYE: PREPARACION PARA RECIBIR LAVABO, SUMINISTRO, HABILITADO, Y ARMADO DE ACERO, COLADO, VIBRADO, CURADO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA, ACARREOS, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA EN CUALQUIER NIVEL (P.U.O.T.)			
APLANADO DE MORTERO ACABADO FINO EN MUROS DE 2 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: ZARPEO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4, MATERIALES, MANO DE OBRA, REMATES, EMBOQUILLADOS Y PERFILADO DE ARISTAS, A PLOMO Y REGLA A CUALQUIER ALTURA.	M2	11.73	6.96
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMBRIN A UNA ALTURA DE 1.75 M DE AZULEJO MODELO ELEGANZA COLOR BLANCO DE 20X30 CMS. MARCA VITROMEX O SIMILAR INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS.	M2	4.17	7.19
BARRAS PARA LAVABO			
CONSTRUCCION DE BARRA DE CONCRETO F'C =150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR ARMADA CON VRS DEL No. 3 @ 10 CMS. EN AMBOS SENTIDOS APOYADA EN MOCHETAS DE BLOCK FORRADA DE PORCELANATO MCA. DALTILE MOD. MARANELLO BEIGE ZH03. INCLUYE: PREPARACION PARA RECIBIR LAVABO, SUMINISTRO, HABILITADO, Y ARMADO DE ACERO, COLADO, VIBRADO, CURADO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA, ACARREOS, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA EN CUALQUIER NIVEL (P.U.O.T.)	M2	1.08	0.79
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMBRIN A UNA ALTURA DE 1.75 M DE AZULEJO MODELO ELEGANZA COLOR BLANCO DE 20X30 CMS. MARCA VITROMEX O SIMILAR INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS.	M2	1.52	5.02
MOBILIARIO			
SUMINISTRO E INSTALACION DE PARRILLA EMPOTRABLE 10 MABE DE 36" DE ACERO INOXIDABLE 1090610-10 MABE O SIMILAR, INCLUYE: INSTALACION	PZA	1.00	1.00
SUMINISTRO DE MESA PLEGABLE DE 1.80 M DE LARGO X 0.61 M DE ANCHO, CUBIERTA DE PLASTICO MARCA LIFETIME MOD. 80291 COLOR BLANCO O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO	PZA	6.00	3.00
SUMINISTRO DE SILLA PLASTICA PLEGABLE REDEL EN COLOR BLANCO MARCA LIFETIME MOD. 4409 ASIENTO Y RESPALDO DE POLIETILENO O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO.	PZA	36.00	18.00
LIMPIEZA			
LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA CERAMICA ETC. CON CEPILLO AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	62.18	63.11
LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR MABAS CARAS, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	16.11	16.96
EXTRAORDINARIOS			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE TAMBOR DE 1.00X2.10M. INCLUYE: MARCO, DE MADERA, CHAMBRANAS, CHAPA CON LLAVE, BISAGRAS, ACABADO CAFÉ CHOCOLATE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	2.00	2.00

RECEPCION DE J. REYNOSA

RECEPCION DE J. REYNOSA

RECEPCION DE J. REYNOSA



**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISMUN-029-2017-IR**

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TAMBOR DE 0.90X2.10M, INCLUYE: MARCO DE MADERA, CHAMBRANAS, CHAPA CON LLAVE, BISAGRA, ACABADO CAFÉ CHOCOLATE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1.00	1.00
PINTURA VINILICA LAVABLE EN CIELOS COLOR BLANCO MARCA BEREL O SIMILAR EN CALIDAD, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE. PREPARACION PARA LA SUPERFICIE, REBABEO Y EMPLASTE NECESARIO, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	93.30	87.96

Que se fundamentan con las anotaciones de la Bitácora de la Obra, el cual forma parte integral de la presente Acta.

VIII. De las Modificaciones.

Se autoriza a Empresa Contratista, Petición para realizar excedentes de los trabajos Extraordinarios, por el **C. Ing. Leopoldo Rodríguez Sarmiento**, Sub Secretario de Obras Publicas y Construcción, Mediante oficio **Nº.SOPDUMA/3280/17** de Fecha **11 de Septiembre de 2017**.

IX. De las Metas

Contratadas: 96.72M2
Alcanzada: 95.68M2

X. Situación Física de la Obra:

Terminado: (X)
No Iniciada: ()
Terminado, sin Operar: ()
Suspendido: ()



XI. Consideraciones Operativas de la Obra:

Opera Adecuadamente: (X)
Opera con Deficiencia: ()
No Opera: ()



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del
Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISMUN-029-2017-IR**



XII. Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

- 12.1. La dependencia dentro de los términos del contrato, recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por los trabajos faltantes, mal ejecutados, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos.

XIII. Firmas.

En la misma fecha y en el mismo acto, el municipio de Reynosa Tamaulipas a través de los CC. **Arq. Eduardo López Arias**, y el **Ing. Leopoldo Rodríguez Sarmiento**, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; Subsecretario de Obras Públicas y Construcción y Segundo Vocal del Comité Técnico de Obras Públicas o Servicios relacionados con la misma de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, recibe la obra: **Construcción de Comedor Escolar en Escuela Primaria Serapio Rendón en la calle Serapio Rendón y Principal, Colonia Modulo 2000 Rancho Grande, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**

Por la Contratante:
El Municipio de Reynosa, Tamaulipas

Arq. Eduardo López Arias
Secretario de Obras Públicas, Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente y Presidente
del Comité Técnico de Obras Públicas

Ing. Leopoldo Rodríguez Sarmiento
Subsecretario de Obras Públicas y
Construcción y Segundo Vocal del Comité
Técnico de Obras Públicas





"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del
Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISMUN-029-2017-IR**

Por la Contratista

C. Ing. Arturo Francisco Torres Elizondo
Edificaciones AT, S.A de C.V.



Por los Beneficiarios

Nombre y Firma

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DE TAMAULIPAS
ESCUELA PRIMARIA
SERAPIO RENDON
C.C.T. 280PR1564P
ZONA 073 SECTOR 03
CD. REYNOSA, TAM.

EE PRIMA DE JESUS RENDON
P. RENDON

[Handwritten signature]



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del
Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISMUN-029-2017-IR**

Testigos de Asistencia


C. Lic. Alexandro de la Garza Vielma
Contralor Municipal


**C. Lic. Zita del Carmen Guadarrama
Alemán**
Segundo Sindico





Afianzadora
SOFIMEX S.A.

Bld. Adolfo López Mateos No. 1941. Col. Los Alpes
Ciudad de México, C.P. 01010. Tel. y Fax: 5480-
2500

R.F.C. ASG-950531-ID1
www.sofimex.com.mx

POLIZA DE FIANZA

FIANZA
2157161
MOVIMIENTO
EMISION
DOCUMENTO
1546936
AGENTE
2031

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

CIUDAD DE MEXICO, A 6 DE DICIEMBRE DE 2017

MONTO DEL MOVIMIENTO	MONTO TOTAL DE LA FIANZA	MONEDA	OFICINA
\$52,948.06	\$52,948.06	PESOS	14

RAMO	SUBRAMO
------	---------

ADMINISTRATIVAS	OBRA
-----------------	------

AFIANZADORA SOFIMEX, S.A., En Ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de los artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se Constituye fiadora hasta por la suma de:

\$52,948.06 (**CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 06/100 M.N.**)

AFIANZADORA SOFIMEX, S. A., SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE \$ 52,948.06 M.N. (CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 06/100 M.N.), ANTE EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. PARA GARANTIZAR POR EDIFICACIONES AT, S.A. DE C.V., LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NUMERO SOP-REY-FAISMUN-029-2017-IR DE FECHA 07 DE JULIO DE 2017 Y DE SUS ANEXOS, CON UN MONTO CONTRATADO DE \$ 540,941.50 M.N. (QUINIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 50/100 M.N.) INCLUYE IVA, Y CON UN MONTO EJERCIDO DE \$ 529,480.58 M.N. (QUINIENTOS VEINTI NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 58/100 M.N.) INCLUYE IVA, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE Y NUESTRO FIADO, REFERENTE A: CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA SERAPIO RENDON EN LA CALLE SERAPIO RENDON Y PRINCIPAL, COLONIA MODULO 2000 RANCHO GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, LA REPARACIÓN DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA OBRA EJECUTADA Y/O LOS SERVICIOS PRESTADOS ASÍ COMO DE CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO NUESTRO FIADO. ESTA FIANZA GARANTIZA TAMBIÉN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES DE LA MANO DE OBRA UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS, AUN CUANDO PARTE DE ELLAS SE HUBIEREN SUBCONTRATADO, ACORDE CON LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO GARANTIZADO Y RESPONDE DE LOS VICIOS O DEFECTOS QUE RESULTEN DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE REALICE LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA Y/O SERVICIOS PRESTADOS, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD NUESTRO FIADO. LA VIGENCIA DE LA FIANZA SERÁ POR LOS DOCE MESES ANTES INDICADOS. LA FIANZA GARANTIZA ASÍ MISMO, EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO GARANTIZADO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HUBIERAN SUBCONTRATADO, Y SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON DICHO CONTRATO Y SUS ANEXOS, EN EL SUPUESTO DE QUE NUESTRO FIADO NO REPARA LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE LE SEAN REPORTADOS POR EL BENEFICIARIO. ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS EN LOS QUE INCURRA EL BENEFICIARIO POR DICHAS REPARACIONES, HASTA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO AFIANZADO, EN LOS CASO EN QUE EL MONTO DE LA REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN SEA SUPERIOR AL AFIANZADO, LA AFIANZADORA ÚNICAMENTE RESPONDERÁ HASTA POR EL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL MONTO GARANTIZADO. ESTA COMPAÑÍA AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN QUE ELIJA EL BENEFICIARIO DE ENTRE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, EL BENEFICIARIO DISPONDRÁ DE UN TÉRMINO DE DIEZ MESES PARA FORMULAR LA RECLAMACIÓN DE ESTA PÓLIZA, EL QUE SE COMPUTARÁ A PARTIR DE QUE SE HAGA EXIGIBLE LA OBLIGACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS MATERIA DEL CONTRATO GARANTIZADO QUE REPRESENTA LA CUANTIFICACIÓN DE LA REPARACIÓN EFECTUADA O POR EFECTUAR DE LOS VICIOS, DEFECTOS O MAL FUNCIONAMIENTO RESULTANTES, O DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO. ESTA COMPAÑÍA AFIANZADORA TENDRÁ UN PLAZO HASTA DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACIÓN PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR POR ESCRITO AL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA. ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LA PRESENTE FIANZA INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NUESTRO FIADO INTERPONGA CUALQUIER TIPO DE RECURSO ANTE INSTANCIAS DEL ORDEN ADMINISTRATIVO O NO JUDICIAL, POR LO QUE EL PAGO NO SE ENCONTRARA SUPEDITADO A LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA SIEMPRE Y CUANDO NUESTRO FIADO NO HAYA ACEPTADO EXPRESAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE, UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TÉRMINO DE LEY PARA HACERLA EXIGIBLE SIN QUE DENTRO DE DICHO PLAZO SU HUBIERA PRESENTADO RECLAMACIÓN DE PAGO. ***FIN DE TEXTO***

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA
TAMAULIPAS

OPERADO

FAISMUN 2016-2018

Recibí 8:59 am
Gerardo 12/12/17
Cantu

FIRMA

PRIEGO SANCHEZ NINFA ISELA
GERENTE DE OFICINA

SELLO DIGITAL

0a309g0v4Zu0+r8dyq2m8p1XoN90xNH+MEZIGv=9DNEVWm9gpc5VxbAWeN3doSE1V3n64FE1i3BVRpe8TloisNGvrbAfyndiaKVH5GS0D-OBMCc89RXsEsZBEW6p5Dym3R/KTQUCe93sQPqjXIRYoa23=