



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISM-009-16-LP**

[Handwritten signature]

Acta administrativa que se formula para hacer constar la **Entrega-Recepción** de la obra: **Construcción de Drenaje Sanitario en las calles: Hijos de Ejidatarios y Jorge Negrete entre calle Ing. Arnoldo González y Calle Tercera, Colonia Ramón Pérez Sección 1, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas**, sustentada en el contrato **SOP-REY-FAISM-009-16-LP**, y con fundamento en el artículo 73 y 10 Fracción X de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Tamaulipas.

Lugar hora y fecha:


En la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, siendo las **13:00** horas, del día **19 de Septiembre de 2016**, reunidos en las oficinas de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del R. Ayuntamiento de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, sita en la calle Matamoros N° 635 Oriente Esquina Ma. Escobedo Zona Centro.

Intervienen:

Los ciudadanos el **Arq. Jorge Rafael Herrera Bustamante**, y el **Ing. Juan Manuel Lenskin Garza**, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; Director de Obras Publicas y Primer Vocal del Comité Técnico de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, respectivamente. El **C. Arq. Juan Manuel Ureña Pinedo**, en su carácter de representante legal de la Empresa: **Grupo Edyconsa, S.A. de C.V.**, Así mismo para su Conservación y Mantenimiento el **C. Ing. Felipe de Jesús Chiw Vega** como Gerente Técnico de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) y como testigos de asistencia las **C.C. Lic. Nidia Ivett Cisneros Vargas** y **Lic. Ma. Luisa Guerreo Díaz**, en sus carácter de Contralor Municipal y Segundo Sindico, respectivamente.

Surelio Santiago

[Handwritten signature]





REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISM-009-16-LP**

I. Del Objeto.

- 1.1. Nombre de la empresa o persona física que entrega.
Grupo Edyconsa, S.A. de C.V.
- 1.2. Número de Registro Federal de Contribuyentes.
GED-060809-HM4

II. De la Información Básica Inicial.

- 2.1. Nombre de la Dependencia que recibe.
Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
- 2.2. Dirección o Unidad encargada de la obra.
Dirección de Obras Públicas.
- 2.3. Nombre y localización de la obra.
Construcción de Drenaje Sanitario en las calles: Hijos de Ejidatarios y Jorge Negrete entre calle Ing. Arnoldo González y Calle Tercera, Colonia Ramón Pérez Sección 1, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.
- 2.4. Entidad Federativa donde se realizaron los trabajos.
Estado de Tamaulipas.
- 2.5. Fecha, número y monto de Contrato de la Obra.
25 de Abril de 2016
SOP-REY-FAISM-009-16-LP
\$2'199,753.83 INCLUYE I.V.A.





REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 - 2016

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISM-009-16-LP**

2.6. Aprobación
Acta de Cabildo No. 082/2016 de Fecha 04 de Febrero de 2016 (Sesión ordinaria).

III. De los Antecedentes.

3.1. Recursos
Faismun

3.2. Modalidad de adjudicación
Licitación Pública

3.3. Fecha de iniciación de los trabajos según Contrato.
26 de Abril de 2016

3.4. Fecha de terminación de los trabajos según Contrato.
24 de Junio de 2016

3.5. Fecha real de iniciación.
07 de Julio de 2016

3.6. Fecha Real de Terminación.
05 de Agosto de 2016



Dorelia Santiago S.
Defensor



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISM-009-16-LP**

IV. De las Garantías.

4.1. Para garantizar el Cumplimiento de cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato.

Fianza N° 1701559
Importe: \$219,975.38 MAS I.V.A.
Fecha: 25 de Abril de 2016
Afianzadora: ACE Fianzas Monterrey, S.A.

Aurelio Santiago f.
afianz

4.2. Para garantizar la debida inversión o devolución total o parcial del importe del anticipo otorgado.

Fianza N° 1701565
Importe: \$659,926.15 INCLUYE I.V.A.
Fecha: 25 de Abril de 2016
Afianzadora: ACE Fianzas Monterrey, S.A.

4.3. Para garantizar los defectos que resultaren de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que se hubiera incurrido.

Fianza N° 1737578
Importe: \$219,975.38 INCLUYE I.V.A.
Fecha: 14 de Septiembre de 2016
Afianzadora: ACE Fianzas Monterrey, S.A.

Misma que es parte integral de la presente Acta.





REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013-2016

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISM-009-16-LP**

V. De la inversión y estimaciones.

5.1.

No	Fecha	Periodo de Ejecución	Importe
1.	19 de Agosto de 2016	Del 07 de Julio al 05 de Junio de 2016	\$ 994,691.12
2.	19 de Agosto de 2016	Del 07 de Julio al 05 de Junio de 2016	\$ 233,198.25
3.	30 de Agosto de 2016	Del 06 al 23 de Julio de 2016	\$ 360,612.07
4.	01 de Septiembre de 2016	Del 24 de Julio al 05 de Agosto de 2016	\$ 307,838.07
Sub-Total:			\$ 1'896,339.51
16% I.V.A.			\$ 303,414.32
Total			\$ 2'199,753.83

Doroteo Santiago
Cedera

El cual forman parte integral de la presente Acta.

VI. De las sanciones.

No Hubo



VII. Procedimiento constructivo de los trabajos:

Conceptos	Unidad	Cantidad	
		Contratada	Alcanzada
OBRA CIVIL			
TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE TRABAJO	M.	3,193.00	3283.10
TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO CONCRETO	M.	24.00	30.00
RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO CONCRETO	M3.	1.35	2.27

1



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-009-16-LP

EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN EN SECO HASTA 4.00 M DE PROFUNDIDAD	M3	87.79	0.00
EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN EN SECO EN ZONA B DE 2.00 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD	M3	351.18	192.60
EXCAVACION A MANO EN ZANJAS EN MATERIAL "C" ROMPEDORA NEUMATICA HASTA 4.00 M DE PROFUNDIDAD	M3	87.79	21.39
EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "C" EN SECO HASTA 4.00 M DE PROFUNDIDAD	M3	351.18	555.75
PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3	37.68	32.49
EXTRACCION DE TUBERÍA CONCRETO DAÑADA DE 20 CM DE DIAMETRO	M	438.00	406.15
INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIO DE 8" DIAMETRO	M.	438.00	401.25
ACARREO DE TUBERIA PVC SANITARIO DE 8" DIAMETRO	M.	438.00	401.25
INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIO SERIE METRICA (SERIE-20) DE 12"	M.	33.00	29.70
ACARREO DE TUBERIA PVC SANITARIO SERIE METRICA (SERIE-20) DE 12"	M.	33.00	29.70
RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90 % DE PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3.	247.64	261.05
RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90 % DE PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION	M3.	588.18	474.60
POZO DE VISITA TIPO COMUN HASTA 1.25 M DE PROFUNDIDAD INCLUYE BROCAL Y TAPA DE Fo.Fo.	POZO	3.00	2.00
POZO DE VISITA TIPO COMUN HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD INCLUYE BROCAL Y TAPA DE Fo.Fo.	POZO	1.00	200
POZO DE VISITA TIPO COMUN HASTA 2.50 M DE PROFUNDIDAD INCLUYE BROCAL Y TAPA DE Fo.Fo.	POZO	6.00	6.00
REPOSICION DE TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" DE DIAMETRO	REP.	20.00	20.00
DESCARGA DOMICILIARIA DE 6" DE DIAMETRO (6.00 M DE "B") SUM-MO (PVC)	DES	280.00	222.00

Aurelio Santiago
@ysand

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA
TAMAULIPAS
OPERADO
FAISMUN 2015-2017



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-009-16-LP

REPOSICION DE PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR	M2	9.00	15.00
BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE PROPIEDAD DEL CONTRATISTA DE 3" DE DIAMETRO Y 6 H.P.	HR.	56.00	56.00
DESAZOLVE, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL (ESTO ES LA LIMPIEZA HASTA PLANTILLA DEL POZO, LLANTAS, TIERRA, BASURA Y TODO LO QUE OBSTRUYA EL PASO LIBRE DE LAS AGUAS RESIDAULES) DENTRO DEL POZO DE VISITA DE 1.50 M DE PROFUNDIDAD DE TUBERIA DE 8" DIAMETRO	PZA	31.00	29.00
RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA EN DIFERENTES DIAMETROS	POZO	8.00	8.00
SEÑALAMIENTO, DESVIOS, BANDEREROS Y LUCES NECESARIAS	M.	3,193.00	2685.20
DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE TUBERÍA DE PVC DE 20 CM DE DIAMETRO INCLUYE PRUEBAS DE ESCURRIMIENTO, RETIRO DE ESCOMBRO Y MATERIAL DE DESAZOLVE. (CON EQUIPO VACTOR)	M	2,722.00	2790.95
RENIVELACION DE POZO DE VISITA, INCLUYE EXCAVACION, RELLENO, CIMBRA, TABIQUE, CONCRETO, ETC.	PZA	9.00	30.00
LIMPIEZA Y BARRIDO DEL AREA	M2	9.00	15.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO SANITARIO (PESADO) PARA POZO DE VISITA	JGO	9.00	0.00
ACARREO PRIMER KILOMETRO PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION INCLUYE CARGA MECANICA	M3.	323.69	261.05
ACARREO KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMER PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION	M3-KM	1,618.44	1305.25
INTERCONEXION EN TUBERIA DE 20 CM DE DIAMETRO A LOS POZOS DE VISITA	INTER	4.00	2.00
OBRA SUMINISTRO			
TUBO PVC SANITARIO SERIE METRICA (SERIE-20) DE 8" DE DIAMETRO	M.	438.00	401.25
TUBO PVC SANITARIO SERIE METRICA (SERIE-20) DE 12" DE DIAMETRO	M.	33.00	29.70

Doroteo Santisgof

REYNOSA
TAMAULIPAS
OPERADO
FAISMUN 2015-2017

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISM-009-16-LP**

CONCEPTO EXTRAORDINARIO			
DESCARGA SANITARIA DE 6.00 M. A BASE DE TUBERIA DE 6" PVC S-20 INCLUYE: EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "C" RELLENO, MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	75.00	75.00

Que se fundamentan con las anotaciones de la Bitácora de la Obra, el cual forma parte integral de la presente Acta.

VIII. De las Modificaciones.

Se Autoriza a la Empresa Contratista, **Diferimiento**, por **60 Días Naturales** por el C. Ing. **David Herrera Ramos**, Director de Supervisión y Control de Obras, mediante Oficio N° **SOP/1394/16** de Fecha **13 de Junio de 2016**, y se establece como nueva fecha probable de término el día: **05 de Agosto de 2016**.

IX. De las Metas

Instalación de Tubería Sanitaria PVC de 8" de Diámetro

Contratadas: 438.00 M
Alcanzada: 401.25 M

Instalación de Tubería PVC Sanitaria Serie Métrica de 12" de Diámetro

Contratadas: 33.00 M
Alcanzada: 29.70 M

X. Situación Física de la Obra:

Terminado: (X)
No Iniciada: ()
Terminado, sin Operar: ()
Suspendido: ()



Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISM-009-16-LP**

XI. Consideraciones Operativas de la Obra:

Opera Adecuadamente: (X)
Opera con Deficiencia: ()
No Opera: ()




XII. Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

12.1. La dependencia dentro de los términos del contrato, recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por los trabajos faltantes, mal ejecutados, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos.

Dorelio Santiago J.
Officer

XIII. Firmas.

En la misma fecha y en el mismo acto, el municipio de Reynosa Tamaulipas a través de los CC. **Arq. Jorge Rafael Herrera Bustamante**, y el **Ing. Juan Manuel Lenskin Garza**, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; Director de Obras Públicas y Primer Vocal del Comité Técnico de Obras Públicas o Servicios relacionados con la misma de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Así mismo para su Conservación y Mantenimiento el **C. Ing. Felipe de Jesús Chiv Vega** como Gerente Técnico de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) reciben la obra: **Construcción de Drenaje Sanitario en las calles: Hijos de Ejidatarios y Jorge Negrete** entre calle **Ing. Arnoldo González** y **Calle Tercera**, Colonia **Ramón Pérez Sección 1**, en el **Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**



OPERADO
FAISMUN 2016-2017

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISM-009-16-LP**

Por la Contratante:
El Municipio de Reynosa, Tamaulipas

Aurelio Santiago A. @jand


Arq. Jorge Rafael Herrera
Bustamante

Secretario de Obras Públicas, Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente y Presidente
del Comité Técnico de Obras Publicas



Ing. Juan Manuel Lenskin Garza
Director de Obras Publicas y Primer
Vocal del Comité Técnico de Obras
Publicas

Para su Conservación y Mantenimiento




Ing. Felipe de Jesús Chiv Vega
Gerente Técnico y Operativo de Comisión Municipal
de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA)

Por la Contratista



C. Arq. Juan Manuel Ureña Pinedo
Grupo Edyconsa, S.A. de C.V.





SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-009-16-LP

Por los Beneficiarios

*Durela Sanfrisco Apcocho
Jose As. Jimenez #109 col. Ramon Perez*
Nombre y Firma

[Signature]
Testigos de Asistencia

[Signature]
Lic. Nidia Ivett Cisneros Vargas
Contralor Municipal

[Signature]
Lic. Ma. Luisa Guerrero Díaz
Segundo Sindico





ACE Fianzas Monterrey

Para verificar los datos de la presente póliza de fianza, usted puede acceder a www.acefianzasmonterrey.com o comunicarse a los teléfonos 01 800 01 826432 VALIDA

F. A. 19/SEP/16

POLIZA DE FIANZA BENEFICIARIO				EXPEDICION
MONTO DE FIANZA	MONEDA	NO. DE FIANZA	INCLUSION	14-09-2016
219,975.38	PESOS	1737578	0	ENDOSO
				0000

ACE Fianzas Monterrey, S.A., con domicilio en Av. Paseo de la Reforma No. 250 Piso 15 "Torre Niza", Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de México, México; en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de los artículos 11o. y 36o de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 219,975.38 DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 38/100 M.N.

Por GRUPO EDYCONSA, S.A. DE C.V.
Dirección: ZACATECAS 307 SN RODRIGUEZ REYNOSA TAMAULIPAS


Ante: MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
Dirección: MATAMOROS 635 ZONA CENTRO REYNOSA TAMAULIPAS

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES: HIJOS DE EJIDATARIOS Y JORGE NEGRETE ENTRE CALLE ING. ARNOLDO GONZALEZ Y CALLE TERCERA, COLONIA RAMON PEREZ SECCION 1, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.

PARA GARANTIZAR POR: GRUPO EDYCONSA, S.A. DE C.V. CON R.F.C. GED060809HM4 Y CON DOMICILIO EN CALLE ZACATECAS NO. 307 COLONIA RODRIGUEZ, REYNOSA, TAMAULIPAS C.P. 88630., POR EL TERMINO DE UN AÑO LA BUENA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y MANG DE OBRA ASI COMO DE POSIBLES VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS QUE SE EFECTUARON DE ACUERDO CON EL CONTRATO No. SOP-REY-FAISM-009-16-LR DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2016 Y CON UN MONTO CONTRATADO DE \$2,199,753.83 (DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 83/100 M.N.). INCLUYE IVA RELATIVO A: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES: HIJOS DE EJIDATARIOS Y JORGE NEGRETE ENTRE CALLE ING. ARNOLDO GONZALEZ Y CALLE TERCERA, COLONIA RAMON PEREZ SECCION 1, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, EJERCIENDO LA CANTIDAD DE \$2,199,753.83 (DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 83/100 M.N.) INCLUYE IVA, AFIANZANDO EL 10% CORRESPONDIENTE A \$219,975.38 (DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 38/100 M.N.), INCLUYE IVA. ESTA FIANZA EMPIEZA A SURTIR SUS EFECTOS A PARTIR DE LA FECHA DE EXPEDICION Y ESTARA EN VIGOR HASTA TERMINO DE UN AÑO, EN CONSECUENCIA ACE FIANZAS MONTERREY, S.A., PAGARA A MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. HASTA EL VALOR DE ESTE DOCUMENTO EN CASO DE QUE APARECIERAN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LOS TRABAJOS EFECTUADOS POR EL FIADO Y NO SEAN REPARADOS O CORREGIDOS POR ESTE. UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO INDICADO Y NO HABER RECLAMACION POR PARTE DEL BENEFICIARIO CESARA TODA RESPONSABILIDAD PARA LA COMPAÑIA AFIANZADORA.

FIN DE TEXTO

Recibi: Elena Acosta.



Expedido en: OFICINA: 00205; CIUDAD REYNOSA, TAMAULIPAS

ACE Fianzas Monterrey, S.A. SE SUJETA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS Y EN ESPECIAL A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL CAPITULO DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE LA(S) OBLIGACION(ES) QUE ESTA POLIZA CONSIGNA.

AIDA JIMENEZ MARTINEZ
JMAE80727Q89

ACE Fianzas Monterrey, S.A. POR NINGUN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARÁ PAGOS EN EFECTIVO. EN TODO CASO, LOS PAGOS DEBERAN HACERSE A TRAVES DE SUCURSALES BANCARIAS. EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUES, ESTE DEBERÁ SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE ACE FIANZAS MONTERREY, S.A. CUALQUIER PAGO QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SERÁ RECONOCIDO POR ESTA INSTITUCION DE FIANZAS.

Consulte nuestro aviso de privacidad en www.acefianzasmonterrey.com



FIRMA DIGITAL

LINEA DE VALIDACION
0917 614F 75

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS. MIEMBRO DE LA ASOCIACION MEXICANA DE INSTITUCIONES DE GARANTIAS, A.C.

R.F.C. FMO330802PB1 ACE Fianzas Monterrey, S.A.



Este documento es una representación gráfica de una póliza emitida en términos de las disposiciones en materia de Comercio Electrónico previstas dentro del Código de Comercio Vigente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, esta documentación contractual quedó registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 01 de Marzo de 2016, con el número CNSF-F0009-0039-2016 y se vincula a la documentación contractual que ACE Fianzas Monterrey, S.A. ya tiene registrada para uso general de todos los tipos de fianza, misma que será aplicable independientemente del producto específico de que se trate.

FEBPTA FIA...
Noticia Digital