



**Municipio de Reynosa, Tamaulipas  
Secretaría de Obras Públicas,  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción  
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-021-16-LP**

Acta administrativa que se formula para hacer constar la **Entrega-Recepción** de la obra: **Construcción de Comedor Escolar en Jardín de Niños Enrique Pestalozzi**, en las calles **Revolución, 18 de Julio y División del Norte**, Colonia **Aquiles Serdán**, en el **Municipio de Reynosa, Tamaulipas**, sustentada en el contrato **SOP-REY-FAISM-021-16-LP** y con fundamento en el artículo 73 y 10 Fracción X de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Tamaulipas.

**Lugar hora y fecha:**

En la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, siendo las **12:00** horas, del día **22 de Noviembre de 2016**, reunidos en las oficinas de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del R. Ayuntamiento de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, sita en la calle Matamoros N°635 Oriente esquina M. Escobedo, Zona Centro.

**Intervienen:**

Los ciudadanos el **Arq. Eduardo López Arias**, y el **Ing. Leopoldo Rodríguez Sarmiento**, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; Subsecretario de Obras Publicas y Construcción y Segundo Vocal del Comité Técnico de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, respectivamente. El **C. Lic. Raúl Alfonso González Garza**, en su carácter de representante legal de la Empresa: **Multiservicios Macrorey, S.A de C.V.**, y como testigos de asistencia los **C. Lic. Alejandro de la Garza Vielma** y **C. Lic. Zita del Carmen Guadarrama Alemán**, en sus carácter de Contralor Municipal y Segundo Sindico, respectivamente.





**Municipio de Reynosa, Tamaulipas  
Secretaría de Obras Públicas,  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción  
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-021-16-LP**

**I. Del Objeto.**

- 1.1. Nombre de la empresa o persona física que entrega.  
**Multiservicios Macrorey, S.A de C.V.**
- 1.2. Número de Registro Federal de Contribuyentes.  
**MMA-110113-715**

**II. De la Información Básica Inicial.**

- 2.1. Nombre de la Dependencia que recibe.  
**Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.**
- 2.2. Dirección o Unidad encargada de la obra.  
**Dirección de Obras Públicas.**
- 2.3. Nombre y localización de la obra.  
**Construcción de Comedor Escolar en Jardín de Niños Enrique Pestalozzi, en las calles Revolución, 18 de Julio y División del Norte, Colonia Aquiles Serdán, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**
- 2.4. Entidad Federativa donde se realizaron los trabajos.  
**Estado de Tamaulipas.**
- 2.5. Fecha, número y monto de Contrato de la Obra.  
**13 de Mayo de 2016  
SOP-REY-FAISM-021-16-LP  
\$ 541,945.09 INCLUYE I.V.A**







**Municipio de Reynosa, Tamaulipas  
Secretaría de Obras Públicas,  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción  
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-021-16-LP**

**2.6. Aprobación**

**Acta de Cabildo No. 082/2016 de Fecha 04 de Febrero de 2016  
(Sesión ordinaria).**

**III. De los Antecedentes.**

**3.1. Recursos  
Faismun**

**3.2. Modalidad de adjudicación  
Licitación Pública**

**3.3. Fecha de iniciación de los trabajos según Contrato.  
16 de Mayo de 2016**

**3.4. Fecha de terminación de los trabajos según Contrato.  
14 de Julio de 2016**

**3.5. Fecha real de iniciación.  
21 de Junio de 2016**

**3.6. Fecha Real de Terminación.  
25 de Julio de 2016**



*Escrito a mano*

*Escrituras a mano*



**Municipio de Reynosa, Tamaulipas  
Secretaría de Obras Públicas,  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción  
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-021-16-LP**

**IV. De las Garantías.**

4.1. Para garantizar el Cumplimiento de cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato.

**Fianza N° 1705044-0000**  
**Importe: \$ 54,194.51 INCLUYE I.V.A.**  
**Fecha: 13 de Mayo de 2016**  
**Afianzadora: Primero Fianzas, S.A. de C.V.**

4.2. Para garantizar la debida inversión o devolución total o parcial del importe del anticipo otorgado.

**Fianza N° 1705042-0000**  
**Importe: \$ 162,583.53 INCLUYE I.V.A.**  
**Fecha: 13 de Mayo de 2016**  
**Afianzadora: Primero Fianzas, S.A. de C.V.**

4.3. Para garantizar los defectos que resultaren de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que se hubiera incurrido.

**Fianza N° 1761808-0000**  
**Importe: \$ 50,737.69 INCLUYE I.V.A.**  
**Fecha: 04 de Noviembre de 2016**  
**Afianzadora: Liberty Fianzas, S.A de C.V.**

**Misma que es parte integral de la presente Acta.**





**Municipio de Reynosa, Tamaulipas  
Secretaría de Obras Públicas,  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción  
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-021-16-LP**

**V. De la inversión y estimaciones.**

**5.1.**

No	Fecha	Periodo de Ejecución	Importe
1.	02 de Septiembre de 2016	21 de Junio al 20 de Julio del 2016	\$ 408,427.89
2.	09 de Septiembre de 2016	21 al 25 de Julio de 2016	\$ 7,284.38
3.	09 de Septiembre de 2016	21 al 25 de Julio de 2016	\$ 21,676.58
<b>Sub-Total:</b>			<b>\$ 437,393.85</b>
<b>16% I.V.A.</b>			<b>\$ 69,983.01</b>
<b>Total</b>			<b>\$ 507,376.86</b>

**El cual forman parte integral de la presente Acta.**

**VI. De las sanciones.**

No Hubo

**VII. Procedimiento constructivo de los trabajos:**

Conceptos	Unidad	Cantidad	
		Contratada	Alcanzada
<b>Preliminares</b>			
Limpia trazo y nivelación del terreno en área de edificios	M2	77.54	89.96
Despalme de terreno, 20 cm.	M2	77.54	0.00
Excavación en forma mecánica a cualquier	M3	18.66	16.57







**Municipio de Reynosa, Tamaulipas  
Secretaría de Obras Públicas,  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción  
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-021-16-LP**

profundidad, incluye: afine de talud, acarreo dentro y fuera de material no útil			
<b>Cimentación</b>			
Plantilla de concreto hecho de obra F'C=100kg/cm2 de cms de espesor	M2	26.82	26.30
Relleno y compactación de zanjas con material producto de excavación con pisón y agua, en capas de 20cms de esp. Incluye. Acarre dentro de la obra medio compacto.	M2	18.49	13.36
Suministro y relleno de material inerte compactado con pisón y agua en capas de 20cms de esp. Incluye: acarreo dentro de la obra, medir compacto.	M3	33.66	24.49
Concreto FC=250KG/CM2 en cimentación T.M.A. de 19MM. Incluye: colocado, vibrado y curado.	M2	4.01	5.96
Cimbra para cimentación con madera de pino de 3era acabado común, incluye: cimbrado y descimbrado.	M2	19.09	26.58
Acero para refuerzo en cimentación, con alambión Num2 Fy=2530Kg/cm2, incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos y desperdicios.	KG	40.50	47.43
Acero para refuerzo en cimentación con varilla Num3 Fy=4200Kg/cm2, incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos y desperdicios.	KG	173.82	190.03
Acero para refuerzo en cimentación con varilla Num4 Fy=4200Kg/cm2, incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos y desperdicios.	KG	66.80	35.02
Murete de enrase en cimentación con block de concreto de 15x20x40cm. Asentado con mortero cemento arena pro. 1-5.	M2	18.84	22.62
Cadena de concreto Fc=250Kg/cm2 de 15x20arm. Con 4 Vrs #3 y estribos #2 a cada 20 incluye cimbra.	ML	7.86	0.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





**Municipio de Reynosa, Tamaulipas  
Secretaría de Obras Públicas,  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción  
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-021-16-LP**

Preparación para recibir adose en estructuras demolición de volado de losa (7.2M2) conservando puntas de varillas, traslapes, preparación de superficie de castillos existentes, aplicación de adhesivo MCA, Sikadur 32 gel, o similar en los mismos, incluye. Resanes y pintura.	PZA	1.00	1.00
<b>Estructura</b>			
Cimbra para losas, acabado aparente con triplay de pino de 16MM, incluye. Cimbrado, descimbrado, chaflán, goterón y frentes (ochavos)	M2	90.22	84.44
Cimbra aparente en trabes con triplay de pino 16MM, incluye. Cimbrado, descimbrado, chaflán, ochavos y frentes.	M2	12.15	10.12
Acero de refuerzo en estructura c/alambrón Fy=2530Kg/cm2, incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos, silletas y desperdicios.	KG	33.01	39.32
Acero de refuerzo en estructura #3 Fy=4200Kg/cm2, incluye. Suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos, silletas y desperdicios.	KG	541.80	488.75
Acero de refuerzo en estructura #4 Fy=4200Kg/cm2, incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos, silletas y desperdicios.	KG	173.60	106.17
Concreto Fc=250Kg/cm2 en estructura y losas T.M.A. ¾ incluye: colocación, vibrado y curado en losas, incluye: afine y acabado para recibir impermeabilización.	M3	9.90	9.92
Acero de refuerzo #3 Fy=4200Kg/cm2, en nicho para tanque de gas.	KG	4.55	0.00
<b>Albañilería</b>			
Cadena de concreto fc=250 de 14x10 sin armar, incluye: cimbra.	ML	31.86	0.00
Castillo de concreto Fc250Kg/cm2 de	ML	29.13	61.01

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*







**Municipio de Reynosa, Tamaulipas  
Secretaría de Obras Públicas,  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción  
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-021-16-LP**

15x15cm arado con R4 Vars #3 Fy 4200Kg/cm2 estribos #2 a cada 15 incluye: cimbra aparente y cruce de varillas.			
Cadena de concreto Fc250 de 15x20 armado con 4 Vars #3 Fy4200 Kg/cm2 estribos #2 a cada 30cms. Incluye: cimbra aparente y cruce de varillas.	ML	23.66	0.00
Cadena CD-2, O castillo de concreto Fc=250Kg/cm2 de 15x20cm. Armado con 4Vars #4 Fy 4200Kg/cm2 estribos #2 a cada 20. Incluye: cimbra aparente y cruce de varillas.	ML	15.70	15.66
Castillo de concreto Fc=250Kg/cm2 de 15x20cm armado con 4VRS #3 Fy=4200Kg/cm2 estribos #2 a cada 15. Incluye cimbra aparente y cruce de varillas.	ML	10.00	18.22
Muro de block hueco de cemento 15x20x40 sentado con mortero cemento arena 1:3 acabado común.	M2	79.35	64.31
Refuerzo con malla electro soldada 6x6/1010 en pisos, incluye: suministro y colocación.	M2	62.80	61.50
Piso de concreto Fc=150 de 10cms de espesor acabado pulido o rallado con brocha de pel losa de 3.06x2.0M juntas frías, acabado con volteador, incluye cimbra.	M2	77.54	70.55
Guarniciones de concreto de Fc=150Kg/cm2 de 15x30cms sin armar incluye cimbra.	ML	8.32	9.05
Forjado de nariz de concreto Fc=150Kg/cm2 incluye: solo cimbra y acero de 0.80Kg/ML para remate piso lado posterior y laterales de edificio.	ML	17.64	16.43
Registro eléctrico pre fabricado CFE-TN-RBTB1CM de baja tensión de banquetta tipo1) con tapa de concreto marco de angulo de 3/4 x1 3/16 y contramarco de 2x2x3/16 con anclas marca prefamex o similar.	PZA	3.00	0.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*







**Municipio de Reynosa, Tamaulipas  
Secretaría de Obras Públicas,  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción  
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-021-16-LP**

Losa maciza de concreto de 10cm de espesor, reforzada con VR de 3/8" @10cm en ambos sentidos (en área de ovalines)	M2	1.08	0.60
<b>Acabados</b>			
Aplanado muros con mortero cemento arena 1:4 a plomo y regla, acabado llana de madera, incluye: remates y emboquillados.	M2	132.89	162.74
Pintura vinilica lavable en muros, columnas trabes y plafones, trabajo terminado incluye preparación de la superficie rebabeear y emplaste necesario, incluye zoclos.	M2	244.30	286.80
Limpieza de piso de concreto, mosaico de pasta cerámica etc. Con cepillo agua y acido clorhídrico.	M2	62.80	61.50
Limpieza de vidrios y tabletas por ambas caras	M2	11.72	7.11
Impermeabilización multicapa de losa de azotea, sistema prefabricado, impermeabilizante multicapa de asfalto app, acabado aparente con gravilla de 3.5MM de espesor, incluye: primer asfaltico a razón de 0.20L/M2, sellado de fisuras y grietas con cemento plástico.	M2	90.22	89.96
Suministro y colocación de azulejo de 20x30cm color banco, en muros de baño hasta altura 1.20M en área de ovalines, marca vitromex o similar.	M2	20.22	14.35
<b>Herrería</b>			
Suministro y colocación de cancel de aluminio compuesto por 8 fijos y ocho corredizos con una superficie de 2.00x1.52 perfil de 1/2 marca cuprum o similar, incluye. Cristal transparente 5MM accesorios, tapa junta lateral, caja ensamble superior y repizon.	PZA	1.00	0.00

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*





**Municipio de Reynosa, Tamaulipas  
Secretaría de Obras Públicas,  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción  
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-021-16-LP**

Suministro y colocación de cancel de aluminio compuesto por 6 fijos y seis corredizos con una superficie de 3.08x1.52 perfil de 1/2 marca cuprum o similar, incluye: cristal transparente 5MM accesorios, tapa junta lateral, caja ensamble superior y repizon.	PZA	1.00	1.00
Suministro y colocación de cancel de aluminio compuesto por marco perfil de 2 pulg mara cuprum o similar, superficie de 1.00x2.50M incluye puerta multipanel Y Chapa.	PZA	4.00	4.00
Suministro y colocación de cancel de aluminio compuesto por 1 fijo y 1 corredizo con una superficie de 0.60x0.40 perfil de 1/2 marca cuprum o similar, incluye: cristal transparente 5MM accesorios, tapa junta lateral, caja, ensamble superior y repizon.	PZA	2.00	2.00
<b>Instalación Eléctrica</b>			
Suministro e instalación de centro de carga general (C.C-1) de 8 ventanas de 100amp. 1 térmico general de 70amp. Incluye: herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su buen funcionamiento.	PZA	1.00	1.00
Suministro e instalación de centro de carga de distribución (C.C-2) de 8 ventanas con 2 térmicos de 2 polos de 30amp, 4 térmicos de 1 polo de 15amp. Incluye: herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su buen funcionamiento.	PZA	1.00	1.00
Suministro e instalación de canalización de 3H. Del #4 con poliducto de 1 1/4", incluye. Herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	ML	27.60	18.00

*Manuel...*

*[Firma]*  
*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*







**Municipio de Reynosa, Tamaulipas  
Secretaría de Obras Públicas,  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción  
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-021-16-LP**

Suministro, armado, conexión y colocación de luminaria fluorescente de sobreponer de 1.20x0.60M. inc. Focos ahorradores de energía para iluminar 100Watts C/U Inc. materiales M.O. y herramienta.	PZA	4.00	4.00
Suministro, armado, conexión y colocación de luminaria fluorescente de sobreponer de 0.30x0.30M. inc. Focos ahorradores de energía para iluminar 100 Watts C/U inc. Materiales. M.O. y herramienta.	PZA	2.00	2.00
Salida para abanico con tubería Conduit PVC pesado por losa, INC. 7.00M de poliducto anillado de 3/4" con guía, 3 cables No. 12 THW condumex o similar en cálida y caja PVC, apagador, tapa tipo quinziño, con diámetros y calibres especificados en proyecto a 3.00M. Altura, incluye: mano de obra, pruebas, acarreo, fletes y desperdicios.	SALIDA	2.00	2.00
Preparación eléctrica para aire acondicionado con tubería conduit PVC ligera de 1" incluye: caja de registros de fierro galvanizado de 12.7x12.7x5.08cm. 2 codos de 90 grados de 1", 11.00ML de tubo, guía de alambre, mano de obra, materiales y herramienta, P.O.U.T.	PZA	2.00	2.00
Preparación para paso de tuberías refrigerantes líquido y de gas de unidades de aire acondicionado con tubo pvc de 32 3.00ML, 1 codo de 45,2 codos de 90 mano de obra, materiales y herramienta P.U.O.T.	PZA	2.00	2.00
Preparación eléctrica para unida de aire acondicionado tipo mini Split, con poliducto anillado de 3/4" con guía 15.00ML, 3 cables No.8, 1 cable No.10, mano de obra, materiales y herramienta. P.U.O.T.	PZA	2.00	2.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





**Municipio de Reynosa, Tamaulipas  
Secretaría de Obras Públicas,  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción  
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-021-16-LP**

Preparación hidráulica para desagüe de condensadores (2 unidades evaporadoras) elaborada con tubo PVC hidráulico de 1 1/2MM de diam de 13.50ML, 2 Codos de PVC de 45 grados x 13MM. Incluye: ranuras, resanes con mortero 1:4 mano de obra y herramienta.	PZA	2.00	2.00
Contacto doble, poliducto anillado de 3/4" con guía 8.00ML, 3 Cables de No.12	PZA	5.00	3.00
Apagador doble, poliducto anillado de 3/4" con guía de 6.00M, 2 cables de No.12.	PZA	5.00	3.00
Canalización eléctrica para unidad de aire acondicionado tipo mini Split, con poliducto anillado de 3/4" con guía 15.00ML. 3H. del #8, incluye: mano de obra, materiales, y herramienta. P.O.U.T.	ML	15.00	15.00
Suministro armado conexión y colocación de ventilador de techo de 56" color blanco, marca cool fan o similar, incluye. Materiales, herramienta y mano de obra.	PZA	2.00	2.00
<b>Instalación Hidráulica y Sanitaria</b>			
Registro sanitario con block de 15x20x40cm, medidas interiores 0.90x0.60M, incluye: firme de concreto, tapa de concreto con marco y contramarco de Angulo.	PZA	5.00	2.00
Preparación hidráulica y sanitaria para fregadero	PZA	1.00	1.00
Preparación hidráulica y sanitaria para W.c.	PZA	2.00	2.00
Preparación Hidráulica y sanitaria para ovalin.	PZA	2.00	2.00
Suministro e instalación de fregadero de acero inoxidable de tarjas.	PZA	1.00	1.00
Suministro e instalación de lave mezcladora para fregadero	PZA	1.00	1.00

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*







**Municipio de Reynosa, Tamaulipas  
Secretaría de Obras Públicas,  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción  
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-021-16-LP**

Suministro y colocación de aparatos sanitarios (inodoros) color blanco, modelo maratón, marca vitromex o similar incluye: herrajes, alimentador, llave de paso, pijas, asiento tapa, herramientas y mano de obra.	PZA	2.00	2.00
Suministro y colocación de ovalines cerámicos de sobreponer color blanco, modelo gardenia, marca vitromex incluye: manguera alimentadora, llave de paso, trampa de pvc materiales, herramientas y mano de obra.	PZA	2.00	2.00
Suministro y colocación de llave mezcladora metálica para lavabo marca Helvex o similar, incluye: herramientas y mano de obra.	PZA	2.00	2.00
Suministro e instalación de portarrollos metálico.	PZA	2.00	2.00
Suministro e instalación de barra de seguridad para discapacitados de acero inoxidable 1 1/4"x24"	PZA	4.00	4.00
Suministro e instalación de tubo de PVC sanitario de 2"	ML	3.00	6.50
Suministro e instalación de tubo de 1/2" de cobre.	ML	34.74	71.90
Suministro e instalación de tubo de PVC sanitario de 4"	ML	15.00	57.60
Suministro e instalación de tubo de PVC sanitario de 6"	ML	33.00	0.00
Suministro e instalación de llave de paso de 1/2"	PZA	1.00	1.00
Suministro e instalación de conexión a toma existente.	PZA	1.00	1.00
<b>Instalación de Gas</b>			
Suministro e instalación de cilindro de gas LP con capacidad de 45Kg.	PZA	1.00	1.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





**Municipio de Reynosa, Tamaulipas  
Secretaría de Obras Públicas,  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción  
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-021-16-LP**

Suministro e instalación de manguera flexible de 3/8" y regulador para instalación de gas, incluye. Material y todo lo necesario para conexión de cilindro y parilla para su correcto funcionamiento.	ML	3.30	1.00
<b>Barras</b>			
Muro de block de 15x20x40cm, asentado con mortero cemento arena 1:4	M2	3.36	3.40
Losa maciza de concreto de 10cm de espesor, reforzada con VR. De 3/8" @10cm en ambos sentidos	M2	5.10	4.15
Zarpeo y afine con mortero cemento arena 1:4	M2	8.81	8.00
Suministro y colocación de azulejo de 20x30C, color blanco, MCA vitromex no similar.	M2	7.51	5.46
<b>Mobiliario</b>			
Suministro de refrigerador White Westinghouse de 18P3, o similar.	PZA	1.00	1.00
Suministro e instalación de parilla empotable 10 mabe de 36" de acero inoxidable 1090610-10 mabe, o similar	PZA	1.00	1.00
Suministro e instalación de campana acros de 20", color negro AH5500B	PZA	1.00	1.00
Suministro de mesa plegable de 1.80M de largo lifetime 80291 color blanco, o similar.	PZA	6.00	6.00
Suministro de silla plástica plegable resel en color blanco.	PZA	36.00	36.00
<b>Extraordinario</b>			
Suministro y colocación de vitropiso de 33x33cm. marca vitromex o similar, asentado con cemento crest y boquilla de color, incluye. Material, herramienta y mano de obra.	M2	5.75	5.75
Salida para luminaria, incluye roseta.	PZA	4.00	4.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*







**Municipio de Reynosa, Tamaulipas  
Secretaría de Obras Públicas,  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción  
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-021-16-LP**

Suministro y colocación de cancel de aluminio compuesto por 4 fijos y 4 corredizos con una superficie de 1.90x1.37M. Perfil de 1/2" marca cuprum o similar, incluye: cristal transparente de 5MM. Accesorios, tapa junta lateral caja, ensamble superior y repizon.	PZA	1.00	1.00
---	-----	------	------

**Que se fundamentan con las anotaciones de la Bitácora de la Obra, el cual forma parte integral de la presente Acta.**

**El Control de los Trabajos estuvo a cargo de los C.C. Arq. Jorge Rafael Herrera Bustamante e Ing. Juan Manuel Leskin Garza, en su Carácter de Secretario de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Director de Obras Publicas, respectivamente en la Administración 2013-2016.**

**VIII. De las Modificaciones.**

**Se autoriza a Empresa Contratista, Petición para realizar excedentes de los trabajos Extraordinarios, por el C. Ing. Juan Manuel Lenskin Garza, Director de Obras Públicas, Mediante oficio N°.SOP-1742-16 de Fecha 21 de Julio de 2016.**

**Se autoriza Convenio Modificadorio por Ampliación al Plazo de Ejecución por 36 Días Naturales de Diferimiento, quedando como nueva fecha de término de los Trabajos el día: 19 de Agosto de 2016.**

**IX. De las Metas**

**Contratadas: 7.69M2  
Alcanzada: 9.36M2**





**Municipio de Reynosa, Tamaulipas  
Secretaría de Obras Públicas,  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción  
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-021-16-LP**

**X. Situación Física de la Obra:**

Terminado: ( X )  
No Iniciada: ( )  
Terminado, sin Operar: ( )  
Suspendido: ( )

**XI. Consideraciones Operativas de la Obra:**

Opera Adecuadamente: ( X )  
Opera con Deficiencia: ( )  
No Opera: ( )

**XII. Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:**

12.1. La dependencia dentro de los términos del contrato, recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por los trabajos faltantes, mal ejecutados, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos.







**Municipio de Reynosa, Tamaulipas  
Secretaría de Obras Públicas,  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción  
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-021-16-LP**


**XIII. Firmas.**

En la misma fecha y en el mismo acto, el municipio de Reynosa Tamaulipas a través de los CC. **Arq. Eduardo López Arias**, y el **Ing. Leopoldo Rodríguez Sarmiento**, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; Subsecretario de Obras Publicas y Construcción y Segundo Vocal del Comité Técnico de Obras Públicas o Servicios relacionados con la misma de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, recibe la obra: **Construcción de Comedor Escolar en Jardín de Niños Enrique Pestalozzi**, en las calles **Revolución, 18 de Julio y División del Norte**, Colonia **Aguiles Serdán**, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

**Por la Contratante:  
El Municipio de Reynosa, Tamaulipas**

**Arq. Eduardo López Arias**  
Secretario de Obras Públicas,  
Desarrollo Urbano y Medio  
Ambiente y Presidente del Comité  
Técnico de Obras Publicas

**Ing. Leopoldo Rodríguez  
Sarmiento**  
Subsecretario de Obras Publicas y  
Construcción y Segundo Vocal del  
Comité Técnico de Obras Publicas





**Municipio de Reynosa, Tamaulipas  
Secretaría de Obras Públicas,  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción  
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-021-16-LP**



**Por la Contratista**

**C. Lic. Raúl Alfonso González Garza  
Multiservicios Macrorey, S.A de C.V**

**Por los Beneficiarios**



**Dora Luz Mateos Avalos  
Nombre y Firma**

**Testigos de Asistencia**



**C. Lic. Alexandro de la Garza  
Vielma  
Contralor Municipal**



**C. Lic. Zita del Carmen  
Guadarrama Alemán  
Segundo Sindico**







# Liberty Fianzas



Liberty Fianzas, S.A. de C.V.  
Paseo de la Reforma No. 350 piso 7A, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México C.P. 06600 Tel.: 51-28-07-00 R.F.C. PFI9712228W1  
AUTORIZADA POR LA S.H.C.P.

**POLIZA DE FIANZA**

Fianza No. 1761808-0000 Inicio de Vigencia: 04 DE NOVIEMBRE DE 2016

Ramo / Tipo: ADMINISTRATIVA/OBRA BUENA CALIDAD

Fiado: MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V. \*\*\*\*\*

Domicilio: PEDRO J MENDEZ NO. 1480, COL. DEL PRADO, C.P.88560, REYNOSA, TAMAULIPAS

Beneficiario: MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.

Domicilio: CALLE MATAMOROS N°635 ORIENTE ESQUINA M. ESCOBEDO, ZONA CENTRO.

Liberty Fianzas, S.A. de C.V., en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de los Artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye como fiadora hasta la cantidad de: \$50,737.69

Cincuenta Mil Setecientos Treinta y Siete Pesos 69/100 M.N.

LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V. SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE \$50,737.69 (CINCUENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 69/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE EL I.V.A. ANTE EL R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. PARA GARANTIZAR POR MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V., CON DOMICILIO EN PEDRO J. MENDEZ, NO. 1480, COL. DEL PRADO, C.P. 88560 CD.REYNOSA, TAMAULIPAS. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS EL CONTRATO NUMERO SOP-REY-FAISM-021-16-LP DE FECHA 13 DE MAYO DE 2016 Y DE SUS ANEXOS, CON UN MONTO CONTRATADO \$541,945.09 (QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 09/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE I.V.A. CON UN MONTO EJERCIDO DE \$507,376.86 (QUINIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 86/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE EL I.V.A. CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y NUESTRO FIADO, REFERENTE A: CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE PESTALOZZI, EN LAS CALLES REVOLUCIÓN, 18 DE JULIO Y DIVISIÓN DEL NORTE, COLONIA AGUILES SERDÁN, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS., LA REPARACIÓN DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA OBRA EJECUTADA Y/O LOS SERVICIOS PRESTADOS, ASI COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO NUESTRO FIADO. ESTA FIANZA GARANTIZA TAMBIEN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA MANO DE OBRA UTILIZADOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS, AUN CUANDO PARTE DE ELLAS SE HUBIEREN SUBCONTRATADO, ACORDE CON LOS TERMINOS, CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO GARANTIZADO Y RESPONDE DE LOS VICIOS O DEFECTOS QUE RESULTEN DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE REALICE LA ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA CONTRATADA Y/O SERVICIOS PRESTADOS, ASI COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD NUESTRO FIADO. LA VIGENCIA DE LA FIANZA SERA POR LOS DOCE MESES ANTES INDICADOS. LA FIANZA GARANTIZA ASIMISMO, EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO GARANTIZADO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HUBIERAN SUBCONTRATADO, Y SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON DICHO CONTRATO Y SUS ANEXOS, EN EL SUPUESTO DE QUE NUESTRO FIADO NO REPARA LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE LE SEAN REPORTADOS POR EL BENEFICIARIO. ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS EN LOS QUE INCURRA EL BENEFICIARIO POR DICHAS REPARACIONES, HASTA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO AFIANZADO, EN LOS CASOS EN QUE EL MONTO DE LA REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN SEA SUPERIOR AL AFIANZADO, LA AFIANZADORA UNICAMENTE RESPONDERA HASTA POR EL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL MONTO GARANTIZADO. ESTA COMPAÑÍA AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN QUE ELIJA EL BENEFICIARIO DE ENTRE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, EL BENEFICIARIO DISPONDRA DE UN TERMINO DE DIEZ MESES PARA FORMULAR LA RECLAMACIÓN DE ESTA POLIZA, EL QUE SE COMPUTARA A PARTIR DE QUE SE HAGA EXIGIBLE LA OBLIGACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS MATERIA DEL CONTRATO GARANTIZADO QUE REPRESENTA LA CUANTIFICACIÓN DE LA REPARACIÓN EFECTUADA O POR EFECTUAR DE LOS VICIOS, DEFECTOS O MAL FUNCIONAMIENTO RESULTANTES, O DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO. ESTA COMPAÑÍA AFIANZADORA TENDRA UN PLAZO HASTA DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA

\*\*\*\*\*

EDUARDO RODRIGUEZ RAMIREZ  
Director Comercial Div. Nte

LÍNEA DE VALIDACIÓN  
14WddNWNc



LEONEL LUNA SANCHEZ  
Gte. Regional

Recibido  
23/11/2016  
2:44



# Liberty Fianzas



Liberty Fianzas, S.A. de C.V.  
Paseo de la Reforma No. 350 piso 7A, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México C.P. 06600 Tel.: 51-28-07-00 R.F.C. PF19712228W1  
AUTORIZADA POR LA S.H.C.P.


**POLIZA DE FIANZA**

Fianza No. 1761808-0000

Inicio de Vigencia: 04 DE NOVIEMBRE DE 2016

Ramo / Tipo: ADMINISTRATIVA/OBRA BUENA CALIDAD

FECHA EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACIÓN PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR POR ESCRITO A EL R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA. ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LA PRESENTE FIANZA INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NUESTRO FIADO INTERPONGA CUALQUIER TIPO DE RECURSO ANTE INSTANCIAS DEL ORDEN ADMINISTRATIVO O NO JUDICIAL, POR LO QUE EL PAGO NO SE ENCONTRARA SUPEDITADO A LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA SIEMPRE Y CUANDO NUESTRO FIADO NO HAYA ACEPTADO EXPRESAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE, UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TERMINO DE LEY PARA HACERLA EXIGIBLE SIN QUE DENTRO DE DICHO PLAZO SE HUBIERA PRESENTADO RECLAMACIÓN DE PAGO. FIN DE TEXTO.



\*\*\*\*\*

EDUARDO RODRIGUEZ RAMIREZ  
Director Comercial Div. Nte

LÍNEA DE VALIDACIÓN  
14WddNWNc



LEONEL LUNA SANCHEZ  
Gte. Regional







INFORME QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA: CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE PESTALOZZI, EN LAS CALLES REVOLUCION. 18 DE JULIO Y DIVISION DEL NORTE, COLONIA AQUILES SERDAN EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

AMPARADA POR EL CONTRATO: SOP-REY-FAISM-021-16-LP

A CARGO DE LA EMPRESA CONTRATISTA: MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V.

EN APEGO AL ARTICULO 73 Y 75 PÁRRAFO 1 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS

LOS QUE INTERVIENEN EN LA PRESENTE DILIGENCIA Y DESPUÉS DE HABERSE REVISADO DETALLADAMENTE LA OBRA PÚBLICA EN MENCIÓN DETERMINAN LO SIGUIENTE:

REPORTE DE VERIFICACION DE SOLVENTACIONES

DE ACUERDO AL OFICIO SIN DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016 DE SOLVENTACION DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA EN CUESTION, HAGO DE SU CONOCIMIENTO, QUE LAS OBSERVACIONES DETECTADAS EN LO REFERENTE A LA CALIDAD DE LA OBRA, EN RECORRIDO CONJUNTO CON LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS, FUERON SOLVENTADAS EN SU TOTALIDAD, DEL CUAL SE ANEXA EL SIGUIENTE REPORTE FOTOGRAFICO

EL PRESENTE INFORME NO LIBERA DE OTRAS OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES QUE DERIVE DE REVISIONES POSTERIORES

POR LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

*[Signature]*  
 Sr. Karla Cárdenas Treviño

no se presento

*[Signature]*  
 Ing. Alejandra Cárdenas Maldonado

04/11/2016