



**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-022-16-LP**

Acta administrativa que se formula para hacer constar la **Entrega-Recepción** de la obra: **Construcción de Comedor Escolar en Telesecundaria Profra. Ofelia Gutiérrez de Salazar Ceballos** entre las calles: **21 de Marzo, 10 de Mayo y 3 de Enero, Colonias 15 de Enero y Ampl. Margarita Maza de Juárez**, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas., en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas., sustentada en el contrato **SOP-REY-FAISM-022-16-LP** y con fundamento en el artículo 73 y 10 Fracción X de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Tamaulipas.

OPERADO

NOVIEMBRE 2016

Lugar hora y fecha:

En la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, siendo las **12:00** horas, del día **08 de Noviembre de 2016**, reunidos en las oficinas de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del R. Ayuntamiento de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, sita en la calle Matamoros N°635 Oriente esquina M. Escobedo, Zona Centro.

Intervienen:

Los ciudadanos el **Arq. Eduardo López Arias**, y el **Ing. Leopoldo Rodríguez Sarmiento**, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; Subsecretario de Obras Publicas y Construccion y Segundo Vocal del Comité Técnico de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, respectivamente. El **C. Jorge Luis Hueso Salas**, en su carácter de representante legal de la Empresa: **Jorge Luis Hueso Salas.**, y como testigos de asistencia los **C. Lic. Alexandro de la Garza Vielma** y **C. Lic. Zita del Carmen Guadarrama Alemán**, en sus carácter de Contralor Municipal y Segundo Sindico, respectivamente.

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-022-16-LP**

I. Del Objeto.

- 1.1. Nombre de la empresa o persona física que entrega.
Jorge Luis Hueso Salas
- 1.2. Número de Registro Federal de Contribuyentes.
HUSJ690329714

MUNICIPIO DE REYNOSA
TAMAULIPAS

OPERADO

FAISMUN 2015-2017

II. De la Información Básica Inicial.

- 2.1. Nombre de la Dependencia que recibe.
Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
- 2.2. Dirección o Unidad encargada de la obra.
Dirección de Obras Públicas.
- 2.3. Nombre y localización de la obra.
Construcción de Comedor Escolar en Telesecundaria Profra. Ofelia Gutiérrez de Salazar Ceballos entre las calles: 21 de Marzo, 10 de Mayo y 3 de Enero, Colonias 15 de Enero y Ampl. Margarita Maza de Juárez, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas., en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.
- 2.4. Entidad Federativa donde se realizaron los trabajos.
Estado de Tamaulipas.

Jaimar

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



[Firma manuscrita]





**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-022-16-LP**

- 2.5. Fecha, número y monto de Contrato de la Obra.
13 de Mayo de 2016
SOP-REY-FAISM-022-16-LP
\$ 513,040.26 INCLUYE I.V.A

- 2.6. Fecha, número y monto de **Convenio Modificatorio Adicional al Monto del Contrato** de la Obra.
11 de Julio de 2016
SOP-REY-FAISM-022-16-LP
\$ 128,260.07 INCLUYE I.V.A

- 2.7. Aprobación
Acta de Cabildo No. 082/2016 de Fecha 04 de Febrero de 2016
(Sesión ordinaria).

III. De los Antecedentes.

- 3.1. Recursos
FAISM

- 3.2. Modalidad de adjudicación
Licitación Pública

- 3.3. Fecha de iniciación de los trabajos según Contrato.
16 de Mayo de 2016

AYUNTAMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS
TAMAULIPAS
OPERADO
FAISMUN 2016 2017

Jaimen

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]





**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-022-16-LP**

3.4. Fecha de terminación de los trabajos según Contrato.
14 de Julio de 2016

3.5. Fecha real de iniciación.
16 de Mayo de 2016

3.6. Fecha Real de Terminación.
14 de Julio de 2016

IV. De las Garantías.

4.1. Para garantizar el Cumplimiento de cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato.

Fianza N° 1714413-0000
Importe: \$ 51,304.03 INCLUYE I.V.A.
Fecha: 13 de Mayo de 2016
Afianzadora: Primero Fianzas, S.A. de C.V.

4.2. Para garantizar el Cumplimiento de cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del **Convenio Modificatorio Adicional al Monto de Contrato** del contrato.

Fianza N° 1714413-0000
Importe: \$ 12,826.01 INCLUYE I.V.A.
Fecha: 11 de Julio de 2016
Afianzadora: Primero Fianzas, S.A. de C.V.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
TAMAULIPAS
OPERADO

AGOSTO 2016 2017

Salmer

[Handwritten signature]



**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-022-16-LP**

4.3. Para Asegurar la Responsabilidad Civil de acuerdo a las condiciones generales y especiales de esta póliza a la contratista de cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato.

Póliza N°03-74-07001379-0000-01

Suma Asegurada: \$1,000,00.00

Fecha: 10 de Juno de 2016

Afianzadora: Grupo Mexicano de Seguros S.A. de C.V.

4.4. Para garantizar los defectos que resultaren de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que se hubiera incurrido.

Fianza N° 1782771-0000

Importe: \$62,578.80 INCLUYE I.V.A.

Fecha: 18 de Noviembre de 2016

Afianzadora: Liberty Fianzas, S.A. de C.V.

Misma que es parte integral de la presente Acta.

V. De la inversión y estimaciones.

5.1.

No	Fecha	Periodo de Ejecución	Importe
1.	18 de Julio de 2016	16 de Mayo de 2016 al 10 de Junio de 2016	\$ 348,146.09
2.	01 de Septiembre de 2016	11 de Junio de 2016 al 07 de Julio de 2016	\$ 69,052.14
3.	21 de Septiembre de 2016	30 de Junio de 2016 al 14 de Julio de 2016	\$ 122,274.21
Sub-Total:			\$ 539,472.44
16% I.V.A.			\$ 86,315.59
Total			\$ 625,788.03

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
TAMAULIPAS
OPERADO
EJECUCIÓN 0016 0216

Jaimes

[Handwritten signature]



**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-022-16-LP**

El cual forman parte integral de la presente Acta.

VI. De las sanciones.
No Hubo

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
TAMAULIPAS

OPERADO

VII. Procedimiento constructivo de los trabajos:

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Conceptos	Unidad	Cantidad	
		Contratada	Alcanzada
Preliminares			
Limpia, trazo y nivelación del terreno en área de edificios.	M2	83.20	116.67
Despalme del terreno, 20 cm.	M2	83.20	98.58
Excavación a mano terreno tipo "B" investigado en obra, cualquier profundidad, incluye: afine de talud, acarreo dentro y fuera de material no útil.	M3	32.77	36.25
Corte con disco en firme existente, incluye: herramienta, mano de obra.	ML	6.40	6.40
Corte con disco en muro para recibir flashing.	ML	5.06	0.00
Corte con disco en banquetta existente, incluye: herramienta, mano de obra.	ML	25.00	20.80
Demolición de banquetta, incluye: herramienta, mano de obra.	M3	0.46	1.18
Flashing de 20 cms, con lámina galvanizada cal. 26, incluye: sikaflex, herramienta, mano de obra.	ML	5.06	0.00
Demolición de firme de 8 cms. De espesor.	M3	0.12	0.52
Corte y retiro de lámina galvanizada de comedor existente.	M2	2.75	2.75
Demolición de muro de block de 15x20x40 cms, a una altura de 2.00 de alto, incluye: herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su ejecución.	M2	6.00	7.35
Desmontaje y retiro de ventana de 1.20 x 1.20 m., incluye: herramienta, mano de obra.	PZA	1.00	1.00
Cimentación			
Plantilla de concreto hecho en obra F'c= 100 kg/cm2 de 6 cms de espesor.	M2	34.50	38.16

Amador

g



Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-022-16-LP

Relleno y compactación de zanjas con material producto de excavación con pisón y agua, en capas de 20 cms de esp., incluye: acarreo dentro de la obra medido compacto.	M3	19.04	21.44
Suministro y relleno de material inerte compactado con pisón y agua, en capas de 20 cms esp. Incluye acarreo dentro de la obra, medir compacto.	M3	16.64	17.86
Zapata aislada de 80x80x15 cms, armada con 4 vrs del #3 en ambos sentidos, concreto F'c 250 kg/cm2, incluye: herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	2.00
Concreto F'c=250 kg/cm2 en cimentación T.M.A. de 19 mm, incluye: colocado, vibrado y curado.	M3	5.29	6.85
Cimbra para cimentación con madera de pino de 3era acabado común, incluye: cimbrado y descimbrado.	M2	22.29	10.01
Acero para refuerzo en cimentación con alambón num. 2 FY:2530 kg/cm2 incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos y desperdicios.	KG	40.50	47.46
Acero para refuerzo en cimentación, con varilla núm. 3 FY=4200 kg/cm2. Incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos y desperdicios.	KG	188.15	225.74
Acero para refuerzo en cimentación, con varilla núm. 4 FY=4200 kg/cm2. Incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos y desperdicios.	KG	98.48	98.52
Murete de enrase en cimentación con block de concreto 15x20x40 cm asentado con mortero cemento-arena prop. 1-5.	M2	23.64	23.82
Cadena de concreto F'c= 250 kg/cm2 de 15x20 arm. Con 4 vars. #3 y estribos "2 a cada 20", incluye: cimbra.	ML	7.86	0.00
Preparación para recibir adose en estructuras demolición de volado de losa (7.2 m2) conservando puntas de varillas, traslapes, preparación de superficie de castillos existentes, aplicación de adhesivo mca. Sikadur 32 gel o similar en los mismos, incluye: resanes y pintura.	PZA	1.00	0.00
Estructura			
Cimbra para losas acabado aparente con triplay de pino de 16 mm, incluye: cimbrado, descimbrado, chaflán, goterón y frentes (ochavos).	M2	109.04	0.00
Cimbra aparente en trabes con triplay de pino de 16 mm. Incluye: cimbrado, descimbrado, chaflanes, ochavos y frentes.	M2	12.15	11.10
Acero de refuerzo en estructura c/alambón F'Y2530 kg/cm2, incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos, silletas y desperdicios.	KG	33.01	49.95
Acero de refuerzo en estructura #3 FY 4200 kg/cm2, incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos, silletas y desperdicios.	KG	541.80	510.79
Acero de refuerzo en estructura #4 FY 4200 kg/cm2,	KG	173.60	169.90

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
OPERADO

Jaimen

g



Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-022-16-LP

incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos, silletas y desperdicios.			
Concreto F' c 250 kg/cm2 en estructura y losas T.M.A. ¾ incluye colocación, vibrado y curado en losas, incluye: afine y acabado para recibir impermeabilización.	M3	9.90	11.53
Albañilería			
Cadena de concreto FC 250 de 14x10 sin armar, incluye: cimbra aparente.	ML	31.86	0.00
Castillo de concreto FC 250 kg/cm2 de 15x15 cm armado con R4 vars #3 FY 4200 kg/cm2 estribos #2 a cada 15 incluye: cimbra aparente y cruces de varillas.	ML	25.90	23.96
Cadena de concreto FC 250 de 15x 20 armado con 4 vars #3 FY 4200 kg/cm2 estribos #2 a cada 30 cms. Incluye: cimbra aparente y cruces de varillas.	ML	23.66	29.01
Cadena cd-2, o castillo de concreto FC 250 kg/cm2 de 15x20 cm armado con 4 vars #4 FY 4200 kg/cm2 estribos #2 a cada 20, incluye: cimbra aparente y cruces de varillas.	ML	15.70	29.55
Castillo de concreto FC 250 kg/cm2 de 15x20 cm armado con 4 vars #3 FY 4200 kg/cm2 estribos #2 a cada 15. Incluye: cimbra aparente y cruces de varillas.	ML	49.66	33.54
Muro de block hueco de cemento 15x20x40 asentado con mortero cemento arena 1:3 acabado común.	M2	99.35	86.11
Refuerzo con malla electrosoldada 6x6/1010 en pisos. Incluye suministro y colocación.	M2	64.00	70.55
Piso de concreto F' C 150 de 10 cms de espesor acabado pulido o rallado con brocha de pelo losas de 3.06 x 2.0 juntas frias, acabado con volteador, incluye cimbra.	M2	64.00	70.55
Reposición de firme de 8 cms., incluye: herramienta, mano de obra y todo lo necesario.	M2	1.28	1.28
Reposición de banquetta de 10 cms de espesor, incluye: herramienta, mano de obra y todo lo necesario.	M2	4.55	7.00
Guarniciones de concreto F' C 150 kg/cm2 de 15x30 cms sin armar, incluye cimbra.	ML	8.32	12.33
Cd-5 de concreto F' C =250 kg/cm2, armado con 5 vrs del #4, estribos del #2 @115 cms, incluye: cimbra aparente, herramienta, mano de obra.	ML	3.00	4.80
Forjado de nariz de concreto F' C 150 kg/cm2, incluye: solo cimbra y acero de 0.80 kg/ml para remate piso lado posterior y laterales de edificio.	ML	17.64	18.32
Banqueta de 10 cms. de espesor, concreto F' C= 150 kg/cm2, armado con malla electrosoldada C6X6/10-10, incluye: herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su elaboración.	M2	10.99	24.09

RECEPCIONADO
OPERADO
JAMES

[Handwritten signature]



Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
TAMAULIPAS

OPERADO

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-022-16-LP

04/07/2017

Acabados			
Aplanado muros con mortero, cemento arena 1:4 a plomo y regla, acabado con llana de madera, incluye: remates y emboquillados.	M2	152.89	186.10
Pintura vinílica lavable en muros, columnas trabes y plafones, trabajo terminado incluye preparación de la superficie rebabeear y emplaste necesario, incluye zoclos.	M2	264.30	426.06
Limpieza de piso de concreto, mosaico de pasta cerámica etc. Con cepillo agua y ácido clorhídrico.	M2	64.00	59.55
Limpieza de vidrios y tabletas por ambas caras.	M2	11.72	15.00
Impermeabilización multicapa de losa de azotea, sistema prefabricado, impermeabilizante multicapa de asalto app, acabado aparente con gravilla de 3.5 mm de espesor, incluye: primer asfáltico a razón de 0.20 l/m2, sellado de fisuras y grietas con cemento plástico.	M2	109.04	101.14
Herrería			
Suministro y colocación de cancel de aluminio (V-1) compuesto por 8 fijos y ocho corredizos con una superficie de 2.00 x 1.52 perfil de 1/2 marca Cuprum o similar, incluye: cristal transparente 5 mm accesorios, tapajuntas lateral, caja, ensamble superior y repizon.	PZA	1.00	1.00
Suministro y colocación de cancel de aluminio de 40x60 (V-2) cms, con vidrio biselado no transparente con mosquitero negro, incluye: herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su instalación.	PZA	2.00	2.00
Suministro y colocación de cancel de aluminio (V-3) compuesto por 6 fijos y seis corredizos con una superficie de 308 x 1.52 perfil de 1/2 marca cuprum o similar, incluye: cristal transparente 5 mm accesorios tapajuntas lateral caja ensamble superior y repizon.	PZA	1.00	1.00
Instalación eléctrica			
Suministro, armado, conexión y colocación de luminaria fluorescente de sobreponer de 1.20 x 0.60 m. incluye: materiales, mano de obra y herramienta.	PZA	6.00	6.00
Salida para luminaria con roseta.	PZA	4.00	4.00
Salida para abanico con tubería conduit PVC pesado por losa , inc. 7.00 m de poliducto anillado de 3/4" con guía, 3 cables No. 12THW Condumex o similar en calidad y caja PVC, apagador, tapa tipo quinzifio, con diámetros y calibres especificados en proyecto a 3.00 m. altura, incluye: mano de obra, pruebas, acarrees, fletes y desperdicios.	SALIDA A	2.00	2.00
Suministro y colocación de tablero de control para 12 circuitos monofásicos para intemperie marca Square-D o similar, incluye: fijación, herrajes, herramienta, mano de obra, pruebas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	PZA	1.00	1.00

Jaimen

GA



Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-022-16-LP

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
TAMAULIPAS
OPERADO

Suministro y colocación de tablero de control general de 2 circuitos monofásicos de 100 amp. Marca Square-D para intemperie similar, incluye: fijación, herrajes, herramienta, mano de obra, pruebas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	PZA	1.00	1.00
Interruptor termo magnético de 2 polos de 30 amp. Tipo Square-D o similar en calidad, incluye: suministro colocación, herramienta, mano de obra y pruebas.	PZA	2.00	2.00
Interruptor termomagnético de 15 amp. Tipo Square-D o similar en calidad, incluye: suministro colocación, herramienta, mano de obra y pruebas.	PZA	4.00	4.00
Interruptor termomagnético de 2 polos de 100 e 100 H línea easytiker mod. T6032/100 para tablero general Tipo Square-D o similar en calidad, incluye: suministro colocación, herramienta, mano de obra y pruebas.	PZA	1.00	1.00
Preparación eléctrica para aire acondicionado con tubería conduit PVC ligero de 1", 11.00 ml de tubo, guía de alambre, mano de obra materiales y herramienta P.O.U.T.	PZA	2.00	2.00
Preparación para paso de tuberías refrigerantes líquido y de gas de unidades de aire acondicionado con tubo PVC de 3" 3.00 ML, 1 codo de 45, 2 codos de 90 mano de obra, materiales y herramienta P.U.OT.	PZA	2.00	2.00
Preparación eléctrica para unidad de aire acondicionado tipo minisplit, con poliducto anillado de 3/4" con guía 15.00 ml, 2 cables no. 8, 1 cable No.10, mano de obra, materiales y herramienta P.U.O.T.	PZA	2.00	2.00
Preparación hidráulica para desagüe de condensadores (2 unidades evaporadoras) elaborada con tubo PVC hidráulico de 1 1/2 mm de diám de 13.50 ml, 2 codos de PVC de 45 grados x 13 mm, incluye: ranuras, resanes con mortero 1:40 mano de obra y herramienta.	PZA	1.00	1.00
Suministro y colocación de registro eléctrico prefabricado CFE-TN-RBTB1 DE50X80X65 cm (de baja tensión de banqueta tipo 1) Con tapa de concreto, marca de angulo de 3/4"x1 3/4 2x3/16" y contramarco de 2"x2"x3"/16" con anclas, marca prefamex o similar en calidad y duración, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, acarreo, trazo, excavación, relleno y limpieza.	PZA	3.00	3.00
Suministro y tendido de tubo conduit PVC pesado de 78 mm de diámetro, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, trazo, conexiones, excavación y relleno.	ML	55.00	30.50
Suministro y colocación de cable de aluminio desnudo (AAC) cal. 4, incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo en cualquier nivel P.U.O.T.	ML	54.00	50.00

Palmer

[Handwritten signature]



Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-022-16-LP


SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
REYNOSA, TAMAUULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
MAY 10 2017

Suministro y colocación de cable de aluminio con forro 90 grados calibre AWG #2/0 marca Condumex o similar en calidad, incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo, en cualquier nivel P.U.O.T.	ML	7.00	100.00
Contacto doble, poliducto anillado de 3/4" con guía 8.00 ml, 3 cables no. 12.	PZA	5.00	5.00
Apagador doble, poliducto anillado de 3/4" con guía 6.00 ml, 2 cables no. 12.	PZA	5.00	7.00
Suministro armado conexión y colocación de ventilador de techo de 56" color blanco, marca cool fan o similar, incluye, materiales, herramienta y mano de obra.	PZA	2.00	2.00
Instalación hidráulica y sanitaria			
Registro sanitario con block de 15x20x40 cm; medidas interiores 0.40x0.60 m, inc. Firme de concreto, tapa de concreto con marco y contramarco de ángulo.	PZA	5.00	6.00
Preparación hidráulica y sanitaria para fregadero.	PZA	1.00	0.00
Suministro e instalación de fregadero de acero inoxidable en de 2 tarjas.	PZA	1.00	0.00
Suministro y colocación de 2 aparatos sanitarios (inodoros) color blanco mca Vitromex o similar incluye: herrajes alimentador, llave de paso, pijas, asiento tapa, herramientas y mano de obra.	PZA	2.00	2.00
Suministro y colocación de ovalines cerámicos de sobrepone color blanco marca Vitromex incluye: manguera alimentadora, llave de paso, trampa de PVC, materiales, herramientas y mano de obra.	PZA	2.00	2.00
Suministro y colocación de salida sanitaria con ABS ced #40 de 4" para WC, incluye: trampa adaptador hembra, coladera de 2" materiales desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	PZA	2.00	2.00
Suministro y colocación de llave mezcladora metálica para lavabo marca Helvex o similar, incluye: herramientas y mano de obra.	PZA	2.00	2.00
Suministro e instalación de portarollo.	PZA	2.00	2.00
Suministro e instalación de barra de seguridad para discapacitados de acero inoxidable 1 1/4 x 24".	PZA	4.00	4.00
Suministro e instalación de tubo de PVC sanitario de 4", incluye: excavación, relleno y compactación.	ML	60.95	60.95
Suministro e instalación de tubo de PVC sanitario de 2", incluye: excavación, relleno y compactación.	ML	1.92	1.92
Suministro e instalación de tubo de 1/2" de PVC.	ML	27.39	29.02
Suministro de manguera flexible de 3/8" y regulador para instalación de gas, incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	ML	2.05	0.00

Valmes

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-022-16-LP

Suministro e instalación de llave de paso de cobre de 1/2", incluye: herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	PZA	1.00	1.00
Descarga sanitaria a drenaje municipal (longitud de 4 ml), incluye: corte y con disco, demolición y reposición de concreto hidráulico de 12 cms de espesor y conexión.	PZA	1.00	1.00
Barras			
Muro de block hueco de 15x20x40 cm, asentado con mortero cemento arena 1:4	M2	0.99	0.00
Losa maciza de concreto de 10 cm de espesor, reforzada con vr, de 3/8" @10 cm., en ambos sentidos.	M2	2.07	0.00
Zarpeo y afine con mortero cemento arena 1:4	M2	6.03	
Suministro y colocación de azulejo de 20x30 c. (en barra de cocina y baño) color blanco, mca, Vitromex no. Similar.	M2	4.14	2.18
Mobiliario			
Suministro de mesa plegable de 1.80 m. de largo lifetime 80291 color blanco o similar.	PZA	6.00	6.00
Suministro de silla plástica plegable Resel en color blanco.	PZA	36.00	36.00
Extraordinarios			
Suministro y colocación de puerta de tambor en baños, incluye: fijo de madera de marco de madera, chapa, bisagras, pintura, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	2.00
Suministro y colocación de vitropiso en comedor color Niza Ivory 33x33 de primera incluye: materiales, herramienta y mano de obra.	M2	59.54	59.54
Suministro y colocación de plafón de tabla roca incluye: pintura, andamios, materiales, herramienta y mano de obra.	M2	31.50	31.50
Suministro y colocación de minisplit de 2 toneladas 220 V mca. Mirage o similar, incluye: instalación mecánica e instalación eléctrica a 50.00 m. materiales, herramienta y mano de obra.	PZA	2.00	2.00
Sellado, relleno y aislamiento térmico a base de polietileno en vacíos entre techado y cadena para fuga de aire acondicionado, incluye: cortes, fijación de polietileno, zarpeado y afine con mortero Cem-are 1:3, andamios, limpieza, mano de obra, herramienta y equipo de seguridad.	M	29.08	29.08
Suministro y colocación de protección para ventana de 2.00 x 1.50 cm. Base de perfil metálico incluye: nivelación, colocación, resanes, limpieza, mano de obra y equipo de seguridad.	PZA	1.00	1.00



**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-022-16-LP**

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
TAMAULIPAS

OPERADO

Suministro y colocación de protección para ventana de 3.00x 1.50 m. a base de perfil metálico, incluye: nivelación, colocación, resanes, limpieza, mano de obra y equipo de seguridad.

PZA

1.00

9441.00

2017-03-17

Que se fundamentan con las anotaciones de la Bitácora de la Obra, el cual forma parte integral de la presente Acta.

El control de los trabajos estuvo a cargo de los C.C. Arq. Jorge Rafael Herrera Bustamante e Ing. Juan Manuel Lenskin Garza, en su carácter de Secretario de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Director de Obras Publicas, respectivamente en la Administración 2013-2016.

VIII. De las Modificaciones.

Se autoriza a Empresa Contratista, Petición para realizar excedentes de los trabajos Extraordinarios, por el **C. Ing. Miguel Ángel García Cubría**, Coordinador General de Fondos Municipales, Mediante oficio N°.CGFM/1952/2016 de Fecha **24 de Mayo de 2016**.

Lalmer

IX. De las Metas

Contratadas: 109.04M2

Alcanzada: 101.14M2

[Handwritten mark]





**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-022-16-LP**

X. Situación Física de la Obra:

Terminado: (X)
No Iniciada: ()
Terminado, sin Operar: ()
Suspendido: ()

XI. Consideraciones Operativas de la Obra:

Opera Adecuadamente: (X)
Opera con Deficiencia: ()
No Opera: ()

TAMAUULIPAS
OPERADO
2016-11-17 11:17

XII. Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

12.1. La dependencia dentro de los términos del contrato, recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por los trabajos faltantes, mal ejecutados, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos.

James

[Handwritten signature]



**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-022-16-LP**


XIII. Firmas.

En la misma fecha y en el mismo acto, el municipio de Reynosa Tamaulipas a través de los CC. **Arq. Eduardo López Arias**, y el **Ing. Leopoldo Rodríguez Sarmiento**, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; Subsecretario de Obras Publicas y Construccion y Segundo Vocal del Comité Técnico de Obras Públicas o Servicios relacionados con la misma de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, recibe la obra: **Construcción de Comedor Escolar en Telesecundaria Profra. Ofelia Gutiérrez de Salazar Ceballos entre las calles: 21 de Marzo, 10 de Mayo y 3 de Enero, Colonias 15 de Enero y Ampl. Margarita Maza de Juárez, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas., en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**

**Por la Contratante:
El Municipio de Reynosa, Tamaulipas**



Arq. Eduardo López Arias
Secretario de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente y Presidente del Comité
Técnico de Obras Publicas



**Ing. Leopoldo Rodríguez
Sarmiento**
Subsecretario de Obras Publicas y
Construccion y Segundo Vocal del
Comité Técnico de Obras Publicas

Sarmiento





**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-022-16-LP**

Por la Contratista

**C. Jorge Luis Hueso Salas
Jorge Luis Hueso Salas.**

SECRETARIA DE EDUCACION DE TAMAULIPAS
Ejec. Regional
"Profr. Ochoa Gallo de Salazar Calles"
CCT 280702027
Col. 15 de enero, Reynosa, Tamaulipas

Por los Beneficiarios

**Lic. Julio César Jaimes Salinas
Nombre y Firma**



Calle 21 de Marzo S/N Col. 15 de enero

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
REYNOSA, TAMAUULIPAS
CERRADO

Testigos de Asistencia

**C. Lic. Alejandro de la Garza
Vielma
Contralor Municipal**

**C. Lic. Zita del Carmen
Guadarrama Alemán
Segundo Sindico**





Liberty Fianzas



Liberty Fianzas, S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma No. 350 piso 7A, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México C.P. 06600 Tel.: 51-28-07-00 R.E.C. PFI9712228W1
AUTORIZADA POR LA S.H.C.P.

Lugar: REYNOSA TAMAULIPAS A 18 DE NOVIEMBRE DE 2016

POLIZA DE FIANZA

Fianza No. 1782771-0000

Inicio de Vigencia: 18 DE NOVIEMBRE DE 2016

Ramo / Tipo: ADMINISTRATIVA/OBRA BUENA CALIDAD

CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACIÓN PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR POR ESCRITO A EL R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA. ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LA PRESENTE FIANZA INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NUESTRO FIADO INTERPONGA CUALQUIER TIPO DE RECURSO ANTE INSTANCIAS DEL ORDEN ADMINISTRATIVO O NO JUDICIAL, POR LO QUE EL PAGO NO SE ENCONTRARA SUPEDITADO A LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA SIEMPRE Y CUANDO NUESTRO FIADO NO HAYA ACEPTADO EXPRESAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE, UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TERMINO DE LEY PARA HACERLA EXIGIBLE SIN QUE DENTRO DE DICHO PLAZO SE HUBIERA PRESENTADO RECLAMACIÓN DE PAGO. FIN DE TEXTO.

TAMAULIPAS
CREADO

Liberty Fianzas

EDUARDO RODRIGUEZ RAMIREZ LÍNEA DE VALIDACIÓN 14WdNCWdN LEONEL LUNA SANCHEZ

Director Comercial Div. Nte



Gte. Regional