

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas**  
**Secretaría de Obras Públicas,**  
**Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción**  
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISM-036-16-LP**

Acta administrativa que se formula para hacer constar la **Entrega-Recepción** de la obra: **Construcción de Aula en la Esc. Prim. Bicentenario de la Independencia de México calle Sor Juana Inés de la Cruz entre Angélica y Ninfa, Colonia Ampliación Villas del Roble, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas,** sustentada en el contrato **SOP-REY-FAISM-036-16-LP,** y con fundamento en el artículo 73 y 10 Fracción X de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Tamaulipas.

**Lugar hora y fecha:**

En la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, siendo las **10:00** horas, del día **20 de Septiembre de 2016,** reunidos en las oficinas de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del R. Ayuntamiento de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, sita en la calle Matamoros N° 635 Oriente Esquina Ma. Escobedo Zona Centro.

**Intervienen:**

Los ciudadanos el **Arq. Jorge Rafael Herrera Bustamante,** y el **Ing. Juan Manuel Lesnkin Garza,** en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; Director de Obras Públicas y Primer Vocal del Comité Técnico de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, respectivamente. El **C. Lic. Raúl Alfonso González Garza,** en su carácter de representante legal de la empresa: **Multiservicios Macrorey, S.A. de C.V.,** y como testigos de asistencia las **C.C. Lic. Nidia Ivett Cisneros Vargas** y **Lic. Ma. Luisa Guerrero Díaz,** en sus carácter de Contralor Municipal y Segundo Sindico, respectivamente.



**Municipio de Reynosa, Tamaulipas**  
**Secretaría de Obras Públicas,**  
**Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción**  
**Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-036-16-LP**

**I. Del Objeto.**

- 1.1. Nombre de la empresa o persona física que entrega.  
**Multiservicios Macrorey, S.A. de C.V.**
- 1.2. Número de Registro Federal de Contribuyentes.  
**MMA-110113-715**

**II. De la Información Básica Inicial.**

- 2.1. Nombre de la Dependencia que recibe.  
**Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.**
- 2.2. Dirección o Unidad encargada de la obra.  
**Dirección de Obras Públicas.**
- 2.3. Nombre y localización de la obra.  
**Construcción de Aula en la Esc. Prim. Bicentenario de la Independencia de México calle Sor Juana Inés de la Cruz entre Angélica y Ninfa, Colonia Ampliación Villas del Roble, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**
- 2.4. Entidad Federativa donde se realizaron los trabajos.  
**Estado de Tamaulipas.**
- 2.5. Fecha, número y monto de Contrato de la Obra.  
**23 de Mayo de 2016**  
**SOP-REY-FAISM-036-16-LP**  
**\$347,468.43 INCLUYE I.V.A.**





**Municipio de Reynosa, Tamaulipas**  
**Secretaría de Obras Públicas,**  
**Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción**  
**Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-036-16-LP**

2.6. Aprobación  
**Acta de Cabildo No. 089/2016 de Fecha 15 de Abril de 2016 (Sesión ordinaria).**

**III. De los Antecedentes.**

3.1. Recursos  
**Faismun**

3.2. Modalidad de adjudicación  
**Licitación Pública**

3.3. Fecha de iniciación de los trabajos según Contrato.  
**24 de Mayo de 2016**

3.4. Fecha de terminación de los trabajos según Contrato.  
**22 de Julio de 2016**

3.5. Fecha real de iniciación.  
**23 de Junio de 2016**

3.6. Fecha Real de Terminación.  
**25 de Julio de 2016**



**Municipio de Reynosa, Tamaulipas**  
**Secretaría de Obras Públicas,**  
**Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción**  
**Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-036-16-LP**

**IV. De las Garantías.**

4.1. Para garantizar el Cumplimiento de cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato.

**Fianza N°** 1710190-0000  
**Importe:** \$34,746.84 INCLUYE I.V.A.  
**Fecha:** 23 de Mayo de 2016  
**Afianzadora:** Primero Fianzas, S.A. de C.V.

4.2. Para garantizar la debida inversión o devolución total o parcial del importe del anticipo otorgado.

**Fianza N°** 1710189-0000  
**Importe:** \$104,240.53 INCLUYE I.V.A.  
**Fecha:** 23 de Mayo de 2016  
**Afianzadora:** Primero Fianzas, S.A. de C.V.

4.3. Para garantizar los defectos que resultaren de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que se hubiera incurrido

**Fianza N°** 1737979-0000  
**Importe:** \$30,944.80 INCLUYE I.V.A.  
**Fecha:** 19 de Septiembre de 2016  
**Afianzadora:** Primero Fianzas, S.A. de C.V.

**Misma que es parte integral de la presente Acta.**

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas**  
**Secretaría de Obras Públicas,**  
**Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción**  
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-036-16-LP

**V. De la inversión y estimaciones.**

5.1.

No	Fecha	Periodo de Ejecución	Importe
1.	16 de Agosto de 2016	Del 23 de Junio al 22 de Julio de 2016	\$ 265,377.04
2.	07 de Septiembre de 2016	Del 23 al 25 de Julio de 2016	\$ 1,388.51
<b>Sub-Total:</b>			\$ 266,765.55
<b>16% I.V.A.</b>			\$ 42,682.49
<b>Total</b>			\$ 309,448.04

El cual forman parte integral de la presente Acta.

**VI. De las sanciones.**  
No Hubo

**VII. Procedimiento constructivo de los trabajos:**

Conceptos	Unidad	Cantidad	
		Contratada	Alcanzada
<b>OBRA CIVIL</b>			
LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE EDIFICIO	M2	72.60	69.13
EXCAVACION A MANO TERRENO TIPO "B" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE TALUD, ACARREO DENTRO Y FUERA DE MATERIAL NO UTIL	M3	27.98	14.38
CORTE CON DISCO EN LOSA, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	ML	10.40	10.40
DEMOLICION DE LOSA MACIZA,, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M3	0.62	0.62





**Municipio de Reynosa, Tamaulipas**  
**Secretaría de Obras Públicas,**  
**Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción**  
**Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-036-16-LP**

PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 DE 6 CMS DE ESPESOR	M2	18.61	17.77
RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESP., INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA MEDIDO COMPACTO	M3	14.57	8.92
SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CMS. ESP. INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA MEDIR COMPACTO	M3	32.50	8.99
CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACION T.M.A. DE 19 MM INCLUYE COLOCADO, VIBRADO Y CURADO	M3	2.27	2.37
CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE SEGUNDA ACABADO COMUN, INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO	M2	14.25	5.94
ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON ALAMBRO NUM 2 FY=2530 KG/CM2, INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO ARMADO, TRASLAPES GANCHOS Y DESPERDICIOS	KG	17.64	31.97
ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION , CON VARILLA NUM 3 FY=4200 KG/CM2 INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO ARMADO, TRASLAPES GANCHOS Y DESPERDICIOS	KG	83.64	114.61
ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION, CON VARILLA NUM 4 FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMISTRO, HABILITADO ARMADO, TRASLAPES GANCHOS Y DESPERDICIOS	KG	47.80	79.44
MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON BLOCK DE CONCRETO 15X20X40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1-5	M2	18.06	10.95
CADENA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 15 X 20 ARM. CON 4 VARS. #3 Y ESTRIBOS #2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA	ML	7.86	0.00
PREPARACION PARA RECIBIR ADOSE EN ESTRUCTURAS DEMOLICION DE VOLADO DE LOSA ( 7.2 M2 ) CONSERVADO PUNTAS DE VARILLAS, TRASLAPES, PREPARACION DE SUPERFICIE DE CASTILLOS EXISTENTES, APLICACIÓN DE ADHESIVO MCA. SIKADUR 32 GEL O SIMILAR EN LOS MISMOS, INCLUYE: RESANES Y PINTURA	PZA	1.00	0.00



**REYNOSA**  
TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO  
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas**  
**Secretaría de Obras Públicas,**  
**Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción**  
**Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-036-16-LP**

<b>ESTRUCTURA</b>			
CIMBRA PARA LOSAS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM, INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN GOTERON Y FRENTE (OCHAVOS)	M2	69.59	64.24
CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES, OCHAVOS Y FRENTE	M2	8.76	11.40
ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA C/ALAMBRON F FY 2530 KG/ CM2, INCLUYE: SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS SILLETAS Y DESPERDICIOS	KG	33.01	36.77
ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA #3 F'Y 4200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS SILLETAS Y DESPERDICIOS	KG	371.30	330.61
ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA #4 F'Y 4200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS SILLETAS Y DESPERDICIOS	KG	115.03	112.73
CONCRETO F'C 250 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A 3/4 INCLUYE COLOCACION, VIBRADO TY CURADO EN LOSAS INCLUYE AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPEARMEABILIZACION	M3	8.18	7.61
<b>ALBAÑILERIA Y ACABADOS</b>			
CADENA DE CONCRETO FC 250 DE 14 X 10 SIN ARMAR. INCLUYE: CIMBRA APARENTE	ML	18.86	0.00
CADENA O CASTILLO DE CONCRETO FC 250 KG/ CM2 DE 15 X 15 ARMADO CON 4 VARS #2.5 O #3 FY 4200 KG/CM2 ESTRIBOS #2 A CADA 30 CMS INCLUYE: CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLAS	ML	18.29	30.82
CADENA DE CONCRETO FC 250 DE 15X15 ARMADO CON 4 VARS #4 FY 4200 KG/CM2 ESTRIBOS #2 A CADA 20 INCLUYE: CIMBRA APARENTE Y CRUCE DE VARILLAS	ML	6.80	18.75
CADENA O CASTILLO DE CONCRETO FC 250 KG/ CM2 DE 15 X 15 ARMADO CON 4 VARS #4 FY 4200 KG/CM2 ESTRIBOS #2 A CADA 20 CMS INCLUYE: CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLAS	ML	7.80	0.00





**Municipio de Reynosa, Tamaulipas**  
**Secretaría de Obras Públicas,**  
**Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción**  
**Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-036-16-LP**

MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO COMUN	M2	35.59	43.16
RFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6X1010 EN PISOS INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION	M2	46.61	68.19
PISO DE CONCRETO F'C 150 DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RALLADO CON BROCHA DE PELO LOSAS DE 3.06 X 2.0 M JUNTAS FRIAS, ACABADO CON VOLTEADOR, INCLUYE CIMBRA	M2	55.06	68.19
GUARNICIONES DE CONCRETO F'C 150 KG/CM2 DE 15 X 30 CMS SIN ARMAR INCLUYE CIMBRA	ML	7.53	17.30
FORJADO DE NARIZ DE CONCRETO F'C 150 KG/CM2, INBCLUYE: SOLO CIMBRA Y ACERO 0.80 KG/ML PARA REMATE PISO LADO POSTERIOR Y LATERALES DE EDIFICIO	ML	14.00	6.27
APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA INCLUYE, REMATES Y EMBOQUILLADOS	M2	73.90	82.05
PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS TRABES Y PLAFONES, TRABAJO TERMINADO INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE REBABEAR Y EMPLASTE NECESARIO, INCLUYE ZOCLOS	M2	158.68	182.62
LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA CERAMICA ETC. CON CEPILLO AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO	M2	55.06	52.45
LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS	M2	20.80	26.76
IMPERMEABILIZACION MULTICAPA DE LOSAS DE AZOTEA, SISTEMA PREFABRICADO, IMPERMEABILIZANTE MULTICAPA DE ASFALTO APP, ACABADO APARENTE CON GRAVILLA DE 3.5 MM. DE ESPESOR INC. PRIMER ASFALTICO A RAZON DE 0.20 L/M2, SELLADO DE FISURAS Y GRIETAS CON CEMENTO PLASTICO	M2	72.80	67.60
<b>HERRERERIA</b>			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL DE ALUMINIO COMPUESTO POR 8 FIJOS Y OCHO CORREDIZOS CON UNA SUPERFICIE DE 4.08 X 1.52 PERFIL DE 1 1/2 MARCA CUPRUM O SIMILAR INCLUYE CRISTAL TRASPARENTE 5 MM ACCESORIOS	PZA	1.00	1.00





**REYNOSA**  
TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO  
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas**  
**Secretaría de Obras Públicas,**  
**Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción**  
**Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-036-16-LP**

TAPAJUNTA LATERAL CAJA ENSAMBKLE SUPERIOR Y REPISON			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL DE ALUMINIO COMPUESTO POR 6 FIJOS Y SEIS CORREDIZOS CON UNA SUPERFICIE DE 3.08 X 1.52 PERFIL DE 1 1/2 MARCA CUPRUM O SIMILAR INCLUYE CRISTAL TRASPARENTE 5 MM ACCESORIOS TAPAJUNTA LATERAL CAJA ENSAMBKLE SUPERIOR Y REPISON	PZA	1.00	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL DE ALUMINIO COMPUESTO POR MARCO PERFIL DE 2 PULG. MARCA CUPRUM O SIMILAR SUPERFICIE DE 1.00 X 2.50 M INCLUYE: PUERTA MULTYPANEL Y CHAPA	PZA	1.00	1.00
SUMINISTRO, ARMADO, CONEXIÓN Y COLOCACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER DE 1.20 X 1.20 CM. INC. FOCOS AHORRADORES DE ENERGIA PARA ILUMINAR 100 WATTS C/U INC. MATERIALES M.O. Y HERRAMIENTA	PZA	5.00	5.00
SALIDA PARA ABANICO CON TUBERIA CONDUIT PVC PESADO POR LOSA, INC 7.00 M. DE POLIDUCTO ANILLADO DE 3/4" CON GUIA, 3 CABLES No. 12 THW CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CAJA PVC, APAGADOR, TAPA TIPO QUINZIÑO, CON DIAMETROS Y CALIBRES ESPECIFICADOS EN PROYECTO A 3.00 M ALTURA INC. MANO DE OBRA, PRUEBAS, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SALIDA	2.00	4.00
SALIDA PARA PROYECTOR CON POLIDUCTO ANILLADO DE 3/4 CON GUIA DE 15.00 ML. 3 CABLES DE 12 THWN CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CAJA PVC, APAGADO, TAPA QUINZIÑO. INC. MANO DE OBRA, CONEXIONES, PRUEBAS, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO	SALIDA	1.00	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL PARA 12 CIRCUITOS MONOFASICOS PARA INTERPERIE MARCA SQUARE-D O SIMILAR, INCLUYE: FIJACION, HERRAJES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZA	1.00	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL GENERAL DE 2 CIRCUITOS MONOFASICOS	PZA	1.00	2.00

*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signature in black ink]*

*[Handwritten signature in purple ink]*

*[Handwritten signature in black ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas**  
**Secretaría de Obras Públicas,**  
**Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción**  
**Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-036-16-LP**

DE 100 AMP. MARCA SQUARE-D PARA INTEMPERIE SIMILAR, INCLUYE: FIJACION, HERRAJES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO			
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS DE 30 AMP. TIPO SQUARE-D O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZA	2.00	2.00
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 15 AMP TIPO SQUARE-D O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE. SUMINISTRO COLICACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PRUEBAS	PZA	4.00	4.00
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 100 AMP E 100 H LINEA EASYTIKER MOD. T6032/100 PARA TABLERO GENERAL TIPO SQUARE-D O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PRUEBAS	PZA	1.00	2.00
PREPARACION ELECTRICA PARA AIRE ACONDICIONADO CON TUBERIA CONDUIT PVC LIGERO DE 1" INCLUYE: CAJA DE REGISTROS DE FIERRO GALVANIZADO DE 12.7 X 12.7 X 5.08 CM 2 CODOS DE 90 GRADOS DE 1", 11.00 ML DE TUBO, GUIA DE ALAMBRE, MANO DE OBRA MATERIALES Y HERRAMIENTA P.O.U.T	PZA	1.00	1.00
PREPARACION PARA PASO DE TUBERIAS REFRIGERANTES LIQUIDO Y DE GAS DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO CON TUBO PVC DE 3" ML, 1 CODO DE 45, 2 CODOS DE 90 MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA P.U.O.T	PZA	1.00	1.00
PREPARACION ELECTRICA PARA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, CON POLIDUCTO ANILLADO DE 3/4" CON GUIA 15.00 ML, 2 CABLES NO. 8, 1 HERRAMIENTA P.O.U.T	PZA	2.00	1.00
PREPARACION HIDRAULICA PARA DESAGUE DE CONDENSADORES ( 2 UNIDADES EVAPORADORAS) ELABORADA CON TUBO PVC HIDRAULICO DE 13MM. DE DIAMETRO DE 13.50 ML. 2 CODOS DE PVC DE 45 GRADOS X 13MM. INCLUYE: RANURAS, RESANES CON MORTERO 1:4 MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	1.00	1.00





**Municipio de Reynosa, Tamaulipas**  
**Secretaría de Obras Públicas,**  
**Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción**  
**Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-036-16-LP**

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELECTRICO PRE FABRICADO CFE-TN-RBTB1 DE50X80X65CM ( DE BAJA TENSION DE BANQUETA TIPO 1) CN TAPA DE CONCRETO , MARCO DE ANGULO DE 3/4"X1 3/42X3/16" Y CONTRAMARCO DE 2"X2"X3"/16" CON ANCLAS, MARCA PREFAMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y DURACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREROS, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO Y LIMPIEZA	PZA	3.00	3.00
SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 78 MM DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, PRUEBAS, TRAZO, CONEXIONES, EXCAVACION Y RELLENO	ML	55.00	20.30
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO DESNUDO (AAC) CAL 4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CONEXIÓN, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL P.U.O.T	ML	54.00	20.30
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO CON FORRO 90 GRADOS CALIBRE AWG #270 MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CONEXIÓN, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL P.U.O.T	ML	147.00	60.90
CONTACTO DOBLE, POLIDUCTO ANILLADO DE 3/4" CON GUIA 8.00 ML, 3 CABLES NO. 12	PZA	5.00	5.00
APAGADOR DOBLE, POLIDUCTO ANILLADO DE 3/4" CON GUIA 6.00 M 2 CABLES DE NO. 12	PZA	1.00	1.00
CONTACTO PARA PROYECTOR CON POLIDUCTO ANILLADO DE 3/4" CON GUIA 12.00 ML, Y CABLE VGA	PZA	1.00	1.00

**Que se fundamentan con las anotaciones de la Bitácora de la Obra, el cual forma parte integral de la presente Acta.**



**Municipio de Reynosa, Tamaulipas**  
**Secretaría de Obras Públicas,**  
**Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción**  
**Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-036-16-LP**

**VIII. De las Modificaciones.**

Se Autoriza a la Empresa Contratista, **Diferimiento al Plazo** por el C. Ing. **David Herrera Ramos**, Director de Supervisión y Control de Obras, mediante Oficio N° **SOP/1204-bis/16** de Fecha **23 de Junio de 2016**, para terminar mas tardar el día **22 de Agosto de 2016**.

**IX. De las Metas**

**Contratadas: 72.80 M2**  
**Alcanzadas: 67.60 M2**

**X. Situación Física de la Obra:**

**Terminado: ( X )**  
**No Iniciada: ( )**  
**Terminado, sin Operar: ( )**  
**Suspendido: ( )**

**XI. Consideraciones Operativas de la Obra:**

**Opera Adecuadamente: ( X )**  
**Opera con Deficiencia: ( )**  
**No Opera: ( )**





**REYNOSA**  
TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO  
2013 - 2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas**  
**Secretaría de Obras Públicas,**  
**Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción**  
**Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-036-16-LP**

**XII. Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:**

12.1. La dependencia dentro de los términos del contrato, recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por los trabajos faltantes, mal ejecutados, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos.

**XIII. Firmas.**

En la misma fecha y en el mismo acto, el municipio de Reynosa Tamaulipas a través de los CC. **Arq. Jorge Rafael Herrera Bustamante**, y el **Ing. Juan Manuel Lenskin Garza**, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; Director de Obras Publicas y Primer Vocal del Comité Técnico de Obras Públicas o Servicios relacionados con la misma de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, recibe la obra: **Construcción de Aula en la Esc. Prim. Bicentenario de la Independencia de México calle Sor Juana Inés de la Cruz entre Angélica y Ninfa, Colonia Ampliación Villas del Roble, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas**  
**Secretaría de Obras Públicas,**  
**Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción**  
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-036-16-LP

**Por la Contratante:**  
El Municipio de Reynosa, Tamaulipas



**Arq. Jorge Rafael Herrera**  
**Bustamante**  
Secretario de Obras Públicas, Desarrollo  
Urbano y Medio Ambiente y Presidente  
del Comité Técnico de Obras Publicas



**Ing. Juan Manuel Lenskin Garza**  
Director de Obras Publicas y Primer  
Vocal del Comité Técnico de Obras  
Publicas



**Por la Contratista**



**C. Lic. Raúl Alfonso González Garza**  
Multiservicios Macrorey, S.A. de C.V.





**REYNOSA**  
TAMAULIPAS  
R. AYUNTAMIENTO  
2013 -2016

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas**  
**Secretaría de Obras Públicas,**  
**Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción**  
**Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-036-16-LP**

**Por los Beneficiarios**

MARTHA BEATRIZ CERÓN CASTRO

**Nombre y Firma**

**Testigos de Asistencia**



**Lic. Nidia Ivett Cisneros Vargas**  
Contralor Municipal



**Lic. Ma. Luisa Guerrero Díaz**  
Segundo Sindico