



**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-038-16-LP**

Acta administrativa que se formula para hacer constar la Entrega-Recepción de la obra: **Construcción de Módulos Sanitarios en Escuela Telesecundaria Profa. Ofelia Gutiérrez de Salazar Ceballos entre las calles: 21 de Marzo con 13 de Septiembre, Colonia 15 de Enero, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas., sustentada en el contrato SOP-REY-FAISM-038-16-LP y con fundamento en el artículo 73 y 10 Fracción X de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Tamaulipas.**

Lugar hora y fecha:

En la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, siendo las **12:00** horas, del día **14 de Diciembre de 2016**, reunidos en las oficinas de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del R. Ayuntamiento de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, sita en la calle Matamoros N°635 Oriente esquina M. Escobedo, Zona Centro.

Intervienen:

Los ciudadanos el **Arq. Eduardo López Arias**, y el **Ing. Leopoldo Rodríguez Sarmiento**, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; Subsecretario de Obras Publicas y Construccion y Segundo Vocal del Comité Técnico de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, respectivamente. El **C. Arq. Nohemí Alemán Hernández**, en su carácter de representante legal de la Empresa: **Grupo Constructor Alegor, S.A. de C.V.**, y como testigos de asistencia los **C. Lic. Alexandro de la Garza Vielma** y **C. Lic. Zita del Carmen Guadarrama Alemán**, en sus carácter de Contralor Municipal y Segundo Sindico, respectivamente.



**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-038-16-LP**

I. Del Objeto.

- 1.1. Nombre de la empresa o persona física que entrega.
Grupo Constructor Alegor, S.A de C.V.
- 1.2. Número de Registro Federal de Contribuyentes.
GCA-090128-416

II. De la Información Básica Inicial.

- 2.1. Nombre de la Dependencia que recibe.
Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
- 2.2. Dirección o Unidad encargada de la obra.
Dirección de Obras Públicas.
- 2.3. Nombre y localización de la obra.
Construcción de Módulos Sanitarios en Escuela Telesecundaria Profa. Ofelia Gutiérrez de Salazar Ceballos entre las Calles: 21 de Marzo con 13 de Septiembre, Colonia 15 de Enero, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.
- 2.4. Entidad Federativa donde se realizaron los trabajos.
Estado de Tamaulipas.

Jaime

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]



**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-038-16-LP**

2.5. Fecha, número y monto de Contrato de la Obra.

23 de Mayo de 2016

SOP-REY-FAISM-038-16-LP

\$ 611,481.66 INCLUYE I.V.A

2.6. Aprobación

**Acta de Cabildo No. 089/2016 de Fecha 15 de Abril de 2016
(Sesión ordinaria).**

III. De los Antecedentes.

3.1. Recursos

FAISM

3.2. Modalidad de adjudicación

Licitación Pública

3.3. Fecha de iniciación de los trabajos según Contrato.

24 de Mayo de 2016

3.4. Fecha de terminación de los trabajos según Contrato.

22 de Julio de 2016

3.5. Fecha real de iniciación.

22 de Junio de 2016

3.6. Fecha Real de Terminación.

07 de Septiembre de 2016



**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-038-16-LP**

IV. De las Garantías.

- 4.1. Para garantizar el Cumplimiento de cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato.

Fianza N° 3736-02860-5
Importe: \$ 61,148.17 INCLUYE I.V.A.
Fecha: 22 de Mayo de 2016
Afianzadora: Afianzadora Aserta, S.A. de C.V.

- 4.2. Para garantizar la debida inversión o devolución total o parcial del importe del anticipo otorgado.

Fianza N° 3736-02859-3
Importe: \$183,444.50 INCLUYE I.V.A.
Fecha: 23 de Mayo de 2016.
Afianzadora: Afianzadora Aserta, S.A. de C.V.

- 4.3. Para garantizar los defectos que resultaren de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que se hubiera incurrido.

Fianza N° 1783917-0000
Importe: \$ 50,383.86 INCLUYE I.V.A.
Fecha: 09 de Diciembre de 2016
Afianzadora: Liberty Fianzas, S.A. de C.V.

Misma que es parte integral de la presente Acta.

A

4

G

[Signature]

Jaime

[Signature]



**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-038-16-LP**

V. De la inversión y estimaciones.

5.1.

No	Fecha	Periodo de Ejecución	Importe
1.	26 de Agosto de 2016	Del 22 de Junio de 2016 al 21 de Julio de 2016	\$ 70,856.32
2.	08 de Septiembre de 2016	Del 22 de Julio de 2016 al 20 de Agosto de 2016	\$ 150,296.45
3.	26 de Septiembre de 2016	Del 21 de Agosto de 2016 al 02 de Septiembre de 2016	\$ 198,691.51
4.	30 de Septiembre de 2016	Del 03 de Septiembre de 2016 al 07 de Septiembre de 2016	\$ 14,499.32
Sub-Total:			\$ 434,343.60
16% I.V.A.			\$ 69,494.97
Total			\$ 503,838.57

El cual forman parte integral de la presente Acta.

**VI. De las sanciones.
No Hubo**



**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-038-16-LP**

VII. Procedimiento constructivo de los trabajos:

Conceptos	Unidad	Cantidad	
		Contratada	Alcanzada
Preliminares			
Limpia, trazo y nivelación del terreno en área de edificios.	M2	77.11	62.42
Despalme de terreno ,20 cm.	M2	77.11	62.42
Excavación en forma mecánica, cualquier profundidad. Incluye afine en talud, acarreo dentro y fuera de material no útil.	M3	18.99	30.20
Corte con disco en banquetta incluye: herramienta, mano de obra.	ML	2.30	0.00
Demolición de muro de block para descarga sanitaria.	M2	0.14	0.00
Cimentación			
Plantilla de concreto hueco en obra F'c=100 kg/cm2 de 6 Cm de espesor.	M2	19.20	27.20
Relleno y compactación de zanjas con material producto de excavación con pisón y agua, en capas de 20 cms. De esp., incluye acarreo dentro de la obra medido compacto.	M3	8.84	13.47
Relleno con material de banco tipo caliche compactado en capas de 20 cms de espesor incluye: suministro, acarreo, humedecido, equipo, herramienta y mano de obra.	M3	46.26	69.75
Suministro y relleno de material inerte compactado con pison y agua, en capas de 20 cms esp. Incluye acarreo dentro de la obra, medir compacto.	M3	71.19	0.00
Concreto F'c=250 kg/cm2 en cimentación T.M.A. de 19 mm incluye colocado, vibrado, curado.	M3	3.60	4.08
Acero para refuerzo en cimentación, con alambón núm. 2 FY=2530 kg/cm2, incluye suministro, habilitado armado, traslapes, ganchos y desperdicios.	KG	32.16	0.00
Acero para refuerzo en cimentación, con varilla núm. 3 FY=4200 kg/cm2, incluye suministro, habilitado armado, traslapes, ganchos y desperdicios.	KG	145.25	128.57
Acero para refuerzo en cimentación, con VR núm. 4 FY=4200 kg/cm2, incluye suministro, habilitado armado, traslapes, ganchos y desperdicios.	KG	47.80	0.00
Murete de enrase en cimentación con block de concreto 15x20x40 cm asentado con mortero cemento arena prop. 1.5	M2	24.60	32.69

Jaimen

[Signature]

[Signature]

[Signature]

X

[Signature]



Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-038-16-LP

Estructura			
Cimbra para losas, acabado aparente con triplay de pino de 16 mm, incluye cimbrado, descimbrado, chaflán goterón y frentes (ochavos)	M2	77.53	67.81
Cimbra aparente en trabes con triplay de pino de 16 mm., incluye cimbrado descimbrado, chaflanes, ochavos y frentes.	M2	122.47	10.53
Acero de refuerzo en estructura c/alambrón FY 2530 kg/cm2, incluye suministro habilitado, armado traslapes, ganchos silletas y desperdicios.	KG	33.92	37.16
Acero de refuerzo en estructura #3 FÝ 4200 kg/cm2. Incluye suministro habilitado, armado traslapes, ganchos, silletas y desperdicios.	KG	424.08	473.74
Acero de refuerzo en estructura con vr del #4 FÝ 4200 kg/cm2, incluye suministro habilitado, armado traslapes, ganchos, silletas y desperdicios.	KG	118.52	144.42
Concreto F´c 250 kg/cm2 en estructura y losas T.M.A. ¾ incluye colocación, vibrado y curado en losas incluye afine y acabado para recibir impermeabilización.	M3	7.75	8.44
Albañilería			
Cadena de concreto FC 250 de 14 x 10 sin armar incluye cimbra aparente.	ML	27.00	27.30
Cimbra para castillo, cadena y dala con triplay de pino de 16 mm de 3ra. Incl. Cimbrado y descimbrado, ochavos y frentes.	M2	11.99	0.00
Castillo de concreto FC 250 kg/cm2 de 15 x 15 cm armado con 4 vars #3 FY 4200 kg/cm2 estribos #2 a cada 20 incluye cimbra aparente y cruces de varillas.	ML	49.00	48.84
Cadena de concreto FC 250 de 15x20 armado con 4 vars #4 FY 4200 kg/cm2 estribos #2 a cada 20 cms incluye cimbra aparente y cruce de varillas.	ML	97.22	64.27
Castillo integral con varilla #3	ML	20.29	32.72
Dala de desplante (DL-1) de 10x15 cm. armada con 4 var #4 y est #2 @20 cm, concreto F´C=250 kg/cm2	ML	18.91	18.57
Contratrabe CT-1 de 35 x 15 cm armada con 4 vr. de #4 anillos de #2 @20 cms concreto F´C= 250 kg/cm2	ML	48.61	34.50
Trabe T-1 de 40x 20 cm. armada con 7 vr. de #4 , anillos de #2 @200 cms, concreto F´C=250 KG/CM2	ML	14.40	0.00
Muro De block hueco de cemento 15x20x40 asentado con mortero cemento arena 1:3 acabado común.	M2	105.31	78.99
Muro de block hueco de cemento 10x20x40 asentado con mortero cemento arena 1:3 acabado común.	M2	31.04	33.45
Refuerzo con malla electrosoldada 6x6/1010 en pisos incluye suministro y colocación.	M2	46.85	44.92
Piso de concreto F´C 150 de 10 cms de espesor acabado ouido o rallado con brocha de pelo losas de 3.06 x 2.0 mjuntas frías acabado con volteador, incluye	M2	46.85	44.92



**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-038-16-LP**

cimbra.			
Banqueta de 10 cms de espesor, concreto F´C= 150 kg/cm2, armado con malla electrosoldada c 6x6/10-10, incluye: herramienta, mano de obra, y todo lo necesario para su elaboración.	M2	26.99	31.47
Guarniciones de concreto F´C 150 kg/cm2 de 15x30 cms sin armar ncluye cimbra.	ML	9.06	0.00
Losa de concreto F´C 150 kg/cm2 para ovalines de 10 cm de espesor, incluye cimbra M.O. y todo lo necesario para so construcción .6x3.55 m	M2	1.83	1.01
Reposición de banqueta de concreto , producto de corte con disco para canalización eléctrica, incluye: herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta elaboración.	M2	2.34	0.00
Acabados			
Pintura vinilica lavable en muros, columnas trabes y plafones trabajo terminado incluye preparación de la superficie rebabeear y emplaste necesario, incluye zoclos.	M2	283.07	223.04
Impermeabilización multicapa de asfalto modificado app acabado aparente con gravilla de 3.5 mm espesor incluye primer asfáltico 0.20 l/m2 sellado con cemento plástico asfáltico previa limpieza y preparación de la superficie.	M2	80.36	74.88
Zarpeo y afine en muros interiores y exteriores	M2	283.07	137.26
Suministro y colocación de piso de 33x33 cm, marca Vitromex o similar, asentado con cemento Crest y boquilla de color, incluye: zoclo del mismo material, herramienta y mano de obra.	M2	43.11	40.42
Suministro y colocación de lambrin a una altura de 1.75 m. de azulejo mod. Eleganza color blanco 20x30 cm marca Vitromex o similar.	M2	62.44	115.15
Cancelería			
Suministro y colocación de cancel de aluminio corredizos con una superficie de 1.90 x 0.77 perfil de 1 1/2 marca Cuprum o similar incluye cristal transparente 5 mm accesorios tapa junta lateral caja ensamble superior y repizon.	PZA	2.00	2.00
Suministro y colocación de cancel de aluminio corredizos con una superficie de 1.70 x 0.77 perfil de 1 1/2 marca Cuprum o similar incluye cristal transparente 5 mm accesorios tapajuntas lateral caja ensamble superior y repizon.	PZA	2.00	2.00



Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-038-16-LP

Instalaciones eléctricas

Apagador doble, poliducto anillado de 3/4" con guía 6.00 m, 2 cables de No.12	PZA	5.00	5.00
Suministro e instalación de centro de carga general (C.C-1) de 2 ventanas de 70 amp., 1 térmico de 60 amp. Marca square-d o similar.	PZA	1.00	1.00
Suministro e instalación de centro de carga (C.C-2) de 8 ventanas con 4 térmico de 1 polo de 15 amp. Marca square-d o similar.	PZA	1.00	1.00
Suministro, armado, conexión y colocación de luminaria fluorescente de gabinete de sobreponer de 60x60 cm. de 2 x32 watts inc. materiales m.o. y herramienta,	PZA	7.00	7.00
Canalización de 3H#6, subterránea a base de poliducto de 1" de diámetro para centro de carga: excavación, relleno, humedecido y compactado, cableado, material, herramienta y mano de obra.	ML	11.75	20.50
Canalización por cielo con tubería poliducto de 19 mm. De diámetro con cable: 2 hilos del #12, incluye: herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	ML	21.74	24.80
Canalización por cielo con tubería poliducto de 19 mm. De diámetro con cable: 4 hilos del #12, incluye: herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	ML	1.46	2.45
Contacto doble, poliducto anillado de 3/4" con guía 8.00 ml, 3 cables no.12.	PZA	6.00	0.00
Suministro y colocación salida de cielo para recibir lámpara fluorescente de 60x60, incluye: lo necesario para el buen funcionamiento.	PZA	7.00	7.00
Instalaciones Sanitarias			
Registro sanitario con block de 15x20x40 cm. medidas interiores 0.90x0.60m. incl. Firme de concreto , tapa de concreto con marco y contramarco de ángulo.	PZA	3.00	2.00
Suministro e instalación de llave de paso. Incl.. Material, herramienta y mano de obra.	PZA	1.00	1.00
Suministro e instalación de tubo de PVC sanitario de 4", incluye: excavación, relleno, humedecido y compactación.	ML	42.29	36.95
Suministro e instalación de tubo de PVC sanitario de 2", incluye: excavación, relleno, humedecido y compactación.	ML	18.21	18.80
Suministro e instalación de tubo de cobre de 1/2", incl.: excavación , relleno, humedecido y compactación.	ML	42.63	80.65
Preparación hidráulica y sanitaria para ovalin.	SAL	4.00	4.00
Preparación hidráulica y sanitaria para lavabo.	SAL	2.00	2.00

James

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-038-16-LP**

Preparación hidráulica y sanitaria para inodoro.	SAL	12.00	12.00
Preparación hidráulica y sanitaria para mingitorio.	SAL	2.00	2.00
Preparación hidráulica y sanitaria para pileta.	SAL	1.00	1.00
Mobiliario sanitario			
Suministro e instalación de lavabo para manos, incl. Material y mano de obra.	PZA	2.00	2.00
Suministro y colocación de aparatos sanitarios (inodoros) color blanco mca. Vitromex o similar incluye herrajes alimentador, llave de paso, pijas, asiento tapa, herramientas y mano de obra.	PZA	12.00	12.00
Suministro e instalación de mingitorios cerámicos color blanco mca. Vitromex o similar incluye: alimentador, llave de piso, pijas, herramientas y mano de obra.	PZA	2.00	2.00
Suministro y colocación de ovalines cerámicos de sobreponer color blanco marca Vitromex incluye llave mezcladora alimentadores, llaves alimentadora, trampa de PVC, materiales herramientas y mano de obra.	PZA	4.00	4.00
Suministro y colocación de llave mezcladora metálica para lavabo marca Helvex o similar incluye, herramientas y mano de obra.	PZA	6.00	2.00
Suministro e instalación de barra de seguridad de 0.60 m. incl.. Material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	4.00	4.00
Suministro e instalación de portarrollos.	PZA	12.00	12.00
Puertas			
Suministro e instalación de puerta de plástico laminado color gris cálido, de 0.60x1.50 inc. herrajes, pasador y bisagras de acero inoxidable.	PZA	10.00	10.00
Suministro e instalación de puerta de plástico laminado color gris cálido, de 1.00 x1.50 m inc. Herrajes, pasador y bisagras de acero inoxidable.	PZA	2.00	2.00
Suministro e instalación de puerta multipanel lisa, inc. marco metálico en acabado fondo anticorrosivo y pintura de esmalte y chapa de 1.00 x2.10 mt.	PZA	2.00	2.00
Limpieza			
Retiro de material producto de demolición fuera de la obra.	M3	25.56	0.00
Limpieza de piso de concreto, mosaico de pasta cerámica etc. con cepillo agua y ácido clorhídrico.	M2	40.35	40.42
Limpieza de vidrios y tabletas para ambas caras.	M2	5.54	5.55

Que se fundamentan con las anotaciones de la Bitácora de la Obra, el cual forma parte integral de la presente Acta.

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]



**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-038-16-LP**

El Control de los Trabajos estuvo a cargo de los C.C. Arq. Jorge Rafael Herrera Bustamante e Ing. Juan Manuel Lenskin Garza, en su carácter de Secretario de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Director de Obras Publicas, respectivamente en la Administración 2013-2016.

VIII. De las Modificaciones.

Se Autoriza Convenio Modificadorio por Ampliación al Plazo de Ejecución por 60 Días Naturales de Diferimiento, de Fecha de 22 de Julio de 2016, quedando como nueva fecha de término de los Trabajos: 21 de Agosto de 2016.

Se Autoriza Segundo Convenio Modificadorio por Ampliación al Plazo de Ejecución por 17 Días Naturales de Prórroga, de Fecha de 19 de Agosto de 2016, quedando como nueva fecha de término de los Trabajos: 07 de Septiembre de 2016.

IX. De las Metas

Contratadas: 80.36 M2
Alcanzada: 74.88M2

X. Situación Física de la Obra:

Terminado: (X)
No Iniciada: ()
Terminado, sin Operar: ()
Suspendido: ()

Jarimes

[Firma]

G

[Firma]

J

[Firma]



**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
 Secretaría de Obras Públicas,
 Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
 Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-038-16-LP**

XI. Consideraciones Operativas de la Obra:

Opera Adecuadamente: (X)
 Opera con Deficiencia: ()
 No Opera: ()

XII. Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

12.1. La dependencia dentro de los términos del contrato, recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por los trabajos faltantes, mal ejecutados, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos.

XIII. Firmas.

En la misma fecha y en el mismo acto, el municipio de Reynosa Tamaulipas a través de los CC. Arq. Eduardo López Arias, y el Ing. Leopoldo Rodríguez Sarmiento, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; Subsecretario de Obras Publicas y Construccion y Segundo Vocal del Comité Técnico de Obras Públicas o Servicios relacionados con la misma de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, recibe la obra: **Construccion de Módulos Sanitarios en Escuela Telesecundaria Profa. Ofelia Gutiérrez de Salazar Ceballos entre las Calles: 21 de Marzo con 13 de Septiembre, Colonia 15 de Enero, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**

Firmas

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]



**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-038-16-LP**

**Por la Contratante:
El Municipio de Reynosa, Tamaulipas**

Arq. Eduardo López Arias
Secretario de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente y Presidente del Comité
Técnico de Obras Públicas

**Ing. Leopoldo Rodríguez
Sarmiento**
Subsecretario de Obras Públicas y
Construcción y Segundo Vocal del
Comité Técnico de Obras Públicas

Por la Contratista

C. Arq. Nohemí Alemán Hernández
Grupo Alegor, S.A de C.V.



**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-038-16-LP**

Por los Beneficiarios

Nombre y Firma



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE TAMAULIPAS
Esc. Telesecundaria
"Prof. Otilio Gutiérrez De Salazar Cobarríos"
CCT 280TV2027
Col. 16 de enero, Cd. Reynosa, Tamaulipas

Lic. Julio César Jaimes Salinas

Testigos de Asistencia

**C. Lic. Alejandro de la Garza
Vielma
Contralor Municipal**

**C. Lic. Zita del Carmen
Guadarrama Alemán
Segundo Sindico**



Liberty
Fianzas

14/Dic/16



Liberty Fianzas, S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma No. 350 piso 7A, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México C.P. 06600 Tel: 51-28-07-00 R.F.C. PFI9712228W1
AUTORIZADA POR LA S.H.C.P.

POLIZA DE FIANZA

Lugar: REYNOSA TAMAULIPAS A 09 DE DICIEMBRE DE 2016

Fianza No. 1783917-0000 Inicio de Vigencia: 09 DE DICIEMBRE DE 2016

Ramo / Tipo: ADMINISTRATIVA/OBRA BUENA CALIDAD

Fiado: GRUPO CONSTRUCTOR ALEGOR, S.A. DE C.V. *****

Domicilio: SINALOA NO. 415 INT. DEPTO 7, COL. RODRIGUEZ, C.P. 88630, REYNOSA, TAMAULIPAS

Beneficiario: MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.

Domicilio: CALLE MORELOS NUMERO 645 COLONIA CENTRO C.P. 88500 CD. REYNOSA, TAMAULIPAS.

Liberty Fianzas, S.A. de C.V., en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de los Artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye como fiadora hasta la cantidad de: \$50,383.86

Cincuenta Mil Trescientos Ochenta y Tres Pesos 86/100 M.N.

LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V. SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE \$50,383.86 (CINCUENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 86/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE EL I.V.A. ANTE EL R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

PARA GARANTIZAR POR GRUPO CONSTRUCTOR ALEGOR, S.A. DE C.V., CON DOMICILIO EN CALLE SINALOA, NO. 415, COL. RODRIGUEZ, C.P. 88630 CD. REYNOSA, TAMAULIPAS. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS EL CONTRATO NUMERO SOP-REY-FAISM-038-16-LP DE FECHA 23 DE MAYO DE 2016 Y DE SUS ANEXOS, CON UN MONTO CONTRATADO \$611,481.66 (SEISCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE I.V.A. CON UN MONTO EJERCIDO DE \$503,838.57 (QUINIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 57/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE EL I.V.A. CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y NUESTRO FIADO, REFERENTE A: CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA, TELESECUNDARIA PROFA. OFELIA GUTIÉRREZ DE SALAZAR CEBALLOS ENTRE LAS CALLES: 21 DE MARZO CON 13 DE SEPTIEMBRE, COLONIA 15 DE ENERO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS., LA REPARACIÓN DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA OBRA EJECUTADA Y/O LOS SERVICIOS PRESTADOS, ASI COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO NUESTRO FIADO. ESTA FIANZA GARANTIZA TAMBIEN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA MANO DE OBRA UTILIZADOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS, AUN CUANDO PARTE DE ELLAS SE HUBIEREN SUBCONTRATADO, ACORDE CON LOS TERMINOS, CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO GARANTIZADO Y RESPONDE DE LOS VICIOS O DEFECTOS QUE RESULTEN DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE REALICE LA ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA CONTRATADA Y/O SERVICIOS PRESTADOS, ASI COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD NUESTRO FIADO. LA VIGENCIA DE LA FIANZA SERA POR LOS DOCE MESES ANTES INDICADOS. LA FIANZA GARANTIZA ASIMISMO, EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO GARANTIZADO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HUBIERAN SUBCONTRATADO, Y SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON DICHO CONTRATO Y SUS ANEXOS, EN EL SUPUESTO DE QUE NUESTRO FIADO NO REPARE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE LE SEAN REPORTADOS POR EL BENEFICIARIO. ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS EN LOS QUE INCURRA EL BENEFICIARIO POR DICHAS REPARACIONES, HASTA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO AFIANZADO, EN LOS CASOS EN QUE EL MONTO DE LA REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN SEA SUPERIOR AL AFIANZADO, LA AFIANZADORA UNICAMENTE RESPONDERA HASTA POR EL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL MONTO GARANTIZADO. ESTA COMPAÑÍA AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN QUE ELIJA EL BENEFICIARIO DE ENTRE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, EL BENEFICIARIO DISPONDRA DE UN TERMINO DE DIEZ MESES PARA FORMULAR LA RECLAMACIÓN DE ESTA POLIZA, EL QUE SE COMPUTARA A PARTIR DE QUE SE HAGA EXIGIBLE LA OBLIGACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS MATERIA DEL CONTRATO GARANTIZADO QUE REPRESENTA LA CUANTIFICACIÓN DE LA REPARACIÓN EFECTUADA O POR

14/Dic/16

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LÍNEA DE VALIDACIÓN
14WdNcNM

[Handwritten signature]



Liberty
Fianzas



Liberty Fianzas, S.A. de C.V.
Pasco de la Reforma No. 350 piso 7A, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México C.P. 06600 Tels.: 51-28-07-00 R.F.C. PFI9712228W1
AUTORIZADA POR LA S.H.C.P.

Lugar: REYNOSA TAMAULIPAS A 09 DE DICIEMBRE DE 2016

POLIZA DE FIANZA

Fianza No. 1783917-0000

Inicio de Vigencia: 09 DE DICIEMBRE DE 2016

Ramo / Tipo: ADMINISTRATIVA/OBRA BUENA CALIDAD

EFECTUAR DE LOS VICIOS, DEFECTOS O MAL FUNCIONAMIENTO RESULTANTES, O DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO. ESTA COMPAÑÍA AFIANZADORA TENDRA UN PLAZO HASTA DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACIÓN PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR POR ESCRITO A EL R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA. ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LA PRESENTE FIANZA INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NUESTRO FIADO INTERPONGA CUALQUIER TIPO DE RECURSO ANTE INSTANCIAS DEL ORDEN ADMINISTRATIVO O NO JUDICIAL, POR LO QUE EL PAGO NO SE ENCONTRARA SUPEDITADO A LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA SIEMPRE Y CUANDO NUESTRO FIADO NO HAYA ACEPTADO EXPRESAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE, UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TERMINO DE LEY PARA HACERLA EXIGIBLE SIN QUE DENTRO DE DICHO PLAZO SE HUBIERA PRESENTADO RECLAMACIÓN DE PAGO. FIN DE TEXTO.



Liberty
Fianzas



Liberty
Fianzas



Liberty
Fianzas

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in black ink.

LÍNEA DE VALIDACIÓN
14WdNcCNM

Handwritten signature in black ink.