



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISM-044-16-LP**

Acta administrativa que se formula para hacer constar la **Entrega-Recepción** de la obra: **Construcción de Drenaje Sanitario (Subcolector y Red de Atarjeas) en varias calles de las Colonias Luis Donaldo Colosio y Ampliación Luis Donaldo Colosio, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas, sustentada en el contrato SOP-REY-FAISM-044-16-LP** y con fundamento en el artículo 73 y 10 Fracción X de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Tamaulipas.

Lugar hora y fecha:

En la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, siendo las **10:00** horas, del día **28 de Septiembre de 2016**, reunidos en las oficinas de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del R. Ayuntamiento de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, sita en la calle Matamoros N° 635 Oriente Esquina M. Escobedo Zona Centro.

AYUNTAMIENTO DE REYNOSA
TAMAULIPAS

OPERADO

Intervienen:

Los ciudadanos el **Arq. Jorge Rafael Herrera Bustamante**, y el **Ing. Juan Manuel Lenskin Garza**, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; Director de Obras Publicas y Primer Vocal del Comité Técnico de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, así mismo El **Ing. Felipe de Jesús Chiw Vega** en su Carácter de Gerente Técnico de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) respectivamente. El **C. Guillermo Gilberto Villalobos García**, en su carácter de representante como Persona Física: **Guillermo Gilberto Villalobos García**, y como testigos de asistencia las C.C. **Lic. Nidia Ivett Cisneros Vargas** y **Lic. Ma. Luisa Guerrero Díaz**, en sus carácter de Contralor Municipal y Segundo Sindico, respectivamente.



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISM-044-16-LP**

I. Del Objeto.

- 1.1. Nombre de la empresa o persona física que entrega.
Guillermo Gilberto Villalobos García
- 1.2. Número de Registro Federal de Contribuyentes.
VIGG-640404-CR2

II. De la Información Básica Inicial.

- 2.1. Nombre de la Dependencia que recibe.
Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

- 2.2. Dirección o Unidad encargada de la obra.
Dirección de Obras Públicas.

AYUNTAMIENTO DE REYNOSA
TAMAULIPAS

- 2.3. Nombre y localización de la obra.
Construcción de Drenaje Sanitario (Subcolector y Red de Atarjeas) en varias calles de las Colonias Luis Donald Colosio, y Ampliación Luis Donald Colosio, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

OPERADO

- 2.4. Entidad Federativa donde se realizaron los trabajos.
Estado de Tamaulipas.

- 2.5. Fecha, número y monto de Contrato de la Obra.
03 de Junio de 2016
SOP-REY-FAISM-044-16-LP
\$6'999,600.82 INCLUYE I.V.A.



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISM-044-16-LP**

2.6. Aprobación
Acta de Comité de Obras Públicas No. 082/2016 de Fecha 04 de Febrero de 2016 (Sesión ordinaria).

III. De los Antecedentes.

3.1. Recursos
Faismun

3.2. Modalidad de adjudicación
Licitación Pública

3.3. Fecha de iniciación de los trabajos según Contrato.
06 de Junio de 2016

AYUNTAMIENTO DEL ESTADO DE REYNOSA
TAMAULIPAS
OPERADO
FAISMUN 2013-2017

3.4. Fecha de terminación de los trabajos según Contrato.
04 de Agosto de 2016

3.5. Fecha real de iniciación.
06 de Junio de 2016

3.6. Fecha Real de Terminación.
03 de Septiembre de 2016



Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISM-044-16-LP**

IV. De las Garantías.

4.1. Para garantizar el Cumplimiento de cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato.

Fianza N° 1675750-0000
Importe: \$699,960.08 INCLUYE I.V.A.
Fecha: 03 de Junio de 2016
Afianzadora: Primero Fianzas, S.A. de C.V.

4.2. Para garantizar la debida inversión o devolución total o parcial del importe del anticipo otorgado.

Fianza N° 1575751-0000
Importe: \$2'099,880.25 INCLUYE I.V.A.
Fecha: 03 de junio de 2016
Afianzadora: Primero Fianzas, S.A. de C.V.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
OPERADO
FACSIMIL 2016-07-17

4.3. Para garantizar los defectos que resultaren de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que se hubiera incurrido.

Fianza N° 1722781-0000
Importe: \$699,960.08 INCLUYE I.V.A.
Fecha: 27 de Septiembre de 2016
Afianzadora: Primero Fianzas, S.A. de C.V.

Misma que es parte integral de la presente Acta.



Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISM-044-16-LP**

V. De la inversión y estimaciones.

5.1.

No	Fecha	Periodo de Ejecución	Importe
1.	29 de Agosto de 2016	Del 06 de Junio al 05 de Julio del 2016	\$ 4'306,997.95
2.	30 de Agosto de 2016	Del 06 de Julio al 04 de Agosto de 2016	\$ 1'432,515.95
3.	07 de Septiembre de 2016	Del 05 de Agosto al 03 de Septiembre 2016	\$ 294,624.73
Sub-Total:			\$ 6'034,138.63
16% I.V.A.			\$ 965,462.18
Total			\$ 6'999,600.81

El cual forman parte integral de la presente Acta.

VI. De las sanciones.
No Hubo

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TAMAULIPAS
OPERADO
FACIMUN 2016-2017

VII. Procedimiento constructivo de los trabajos:

Conceptos	Unidad	Cantidad	
		Contratada	Alcanzada
OBRA CIVIL			
TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE TRABAJO	M.	3145.00	3202.00
TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO	M	540.00	540.00
RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO	M3	20.25	21.60



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-044-16-LP

EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN EN SECO HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD	M3	259.23	0.00
EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN EN SECO EN ZONA B DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD	M3	2333.04	2713.88
EXCAVACION A MANO EN ZANJAS EN MATERIAL "C" ROMPEDORA NEUMATICA HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD	M3	111.10	118.63
EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "C" EN SECO HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD	M3	999.87	1200.17
PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3	235.88	240.46
EXTRACCION DE TUBERIA CONCRETO DAÑADA DE 20 CM DE DIAMETRO	M.	138.00	0.00
INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIO SERIE METRICA (SERIE-20) DE 8"	M.	3145.00	3202.00
ACARREO DE TUBERIA PVC SANITARIO SERIE METRICA (SERIE-20) DE 8"	M.	3145.00	3202.00
RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90 % DE PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3.	1010.57	1153.49
RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90 % DE PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION	M3.	2357.99	2542.99
POZO DE VISITA TIPO COMUN HASTA 1.25 M DE PROFUNDIDAD INCLUYE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO	POZO	24.00	5.00
POZO DE VISITA TIPO COMUN HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD INCLUYE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO	POZO	12.00	22.00
POZO DE VISITA TIPO COMUN HASTA 1.75 M DE PROFUNDIDAD INCLUYE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO	POZO	4.00	12.00
POZO DE VISITA TIPO COMUN HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD INCLUYE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO	POZO	4.00	3.00
POZO DE VISITA TIPO COMUN HASTA 2.50 M DE PROFUNDIDAD INCLUYE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO	POZO	2.00	3.00

OPERADO
REYNOSA, TAM.
BANCALIN 2016



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-044-16-LP

REPOSICION DE TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" DE DIAMETRO	REP.	134.00	111.00
DESCARGA DOMICILIARIA DE 6" DE DIAMETRO (6.00 M DE "B") SUM-MO (PVC)	DES	268.00	202.00
REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO CON CARPETA DE 7.5 CM DE ESPESOR	M2	202.50	267.30
BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE PROPIEDAD DEL CONTRATISTA DE 3" DE DIAMETRO Y 6 H.P.	HR.	224.00	120.00
LIMPIEZA Y BARRIDO DEL AREA	M2.	202.50	267.30
DESAZOLVE, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL DENTRO DEL POZO DE VISITA DE 2.00 M DE PROFUNDIDAD Y 8" A 12" DIAMETRO	PZA	5.00	5.00
SEÑALAMIENTO, DESVIOS, BANDEREROS Y LUCES NECESARIAS	M.	3145.00	3135.60
ACARREO PRIMER KILOMETRO PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION INCLUYE CARGA MECANICA	M3.	1340.06	1481.57
ACARREO KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMER PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION	M3-KM	6700.32	7407.86
INTERCONEXION EN TUBERIA DE 20 CM DE DIAM A LOS POZOS DE VISITA	INTER	5.00	10.00
OBRA SUMINISTRO			
TUBO PVC SANITARIO SERIE METRICA (SERIE-20) DE 8" DE DIAMETRO	M.	3145.00	3202.00
RED DE SUBCOLECTOR 38 CM			
OBRA CIVIL			
TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE TRABAJO	M.	850.50	0.00
TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO	M	60.00	0.00
RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO	M3	5.70	2558.21
EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN EN SECO HASTA 4.00 M DE PROFUNDIDAD	M3	404.96	61.49
EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN EN SECO EN ZONA B DE 2.00 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD	M3	3644.61	2558.21

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
TAMAULIPAS
OPERADO



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-044-16-LP

EXCAVACION A MANO EN ZANJAS EN MATERIAL "C" ROMPEDORA NEUMATICA HASTA 4.00 M DE PROFUNDIDAD	M3	173.55	61.49
EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "C" EN SECO HASTA 4.00 M DE PROFUNDIDAD	M3	1561.98	2767.41
PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3	80.80	122.94
INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIO NOVAFORT DE 16" DE DIAMETRO	M.	850.50	790.40
ACARREO DE TUBERIA PVC SANITARIO NOVAFORT DE 16" DE DIAMETRO	M.	850.50	790.40
RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90 % DE PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3.	1655.47	1274.86
RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90 % DE PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION	M3.	3862.76	38886.72
POZO DE VISITA TIPO COMUN HASTA 1.25 M DE PROFUNDIDAD INCLUYE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO	POZO	1.00	1.00
POZO DE VISITA TIPO COMUN HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD INCLUYE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO	POZO	1.00	1.00
POZO DE VISITA TIPO COMUN HASTA 1.75 M DE PROFUNDIDAD INCLUYE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO	POZO	2.00	0.00
POZO DE VISITA TIPO COMUN HASTA 2.50 M DE PROFUNDIDAD INCLUYE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO	POZO	1.00	3.00
POZO DE VISITA TIPO COMUN HASTA 3.00 M DE PROFUNDIDAD INCLUYE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO	POZO	2.00	0.00
POZO DE VISITA TIPO COMUN HASTA 3.50 M DE PROFUNDIDAD INCLUYE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO	POZO	2.00	3.00
POZO DE VISITA TIPO COMUN HASTA 3.75 M DE PROFUNDIDAD INCLUYE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO	POZO	1.00	2.00

REYNOSA, TAMAUULIPAS
1/1/2017
OPERADO
2017/01/17



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 - 2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-044-16-LP

POZO DE VISITA TIPO COMUN HASTA 4.00 M DE PROFUNDIDAD INCLUYE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO	POZO	4.00	2.00
POZO DE VISITA TIPO COMUN HASTA 4.50 M DE PROFUNDIDAD INCLUYE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO	POZO	1.00	2.00
POZO DE VISITA TIPO COMUN HASTA 5.00 M DE PROFUNDIDAD INCLUYE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO	POZO	3.00	4.00
INCREMENTO DEL PRECIO AL POZO DE VISITA A CADA 0.25 M DE PROFUNDIDAD	INC	6.00	10.28
REPOSICION DE TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" DE DIAMETRO	REP.	20.00	0.00
DESCARGA DOMICILIARIA DE 6" DE DIAMETRO (6.00 M DE "B") SUM-MO (PVC)	DES	10.00	0.00
REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO CON CARPETA DE 7.5 CM DE ESPESOR	M2	45.00	0.00
ADEME METALICO DESLIZANTE	M2.	1316.00	0.00
BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE PROPIEDAD DEL CONTRATISTA DE 3" DE DIAMETRO Y 6 H.P.	HR.	224.00	120.00
LIMPIEZA Y BARRIDO DEL AREA	M2.	45.00	0.00
DESAZOLVE, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL DENTRO DEL POZO DE VISITA DE 5.00 M DE PROFUNDIDAD Y 24" A 48" DIAMETRO	PZA	1.00	0.00
SEÑALAMIENTO, DESVIOS, BANDEREROS Y LUCES NECESARIAS	M.	850.50	790.40
ACARREO PRIMER KILOMETRO PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION INCLUYE CARGA MECANICA	M3.	2159.52	1500.55
ACARREO KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMER PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION	M3-KM	10797.59	7502.71
PERFORACION HORIZONTAL DE TUBERÍA DE POLIETILENO PEAD DE 16" DE DIAMETRO	M	44.00	43.10
TERMOFUSION DE TUBERÍA DE POLIETILENO PEAD DE 16" DE DIAMETRO	M	44.00	43.10
INTERCONEXION DE TUBERÍA DE 38 CM DE DIAMETRO A LOS POZOS DE VISITA	INTER	5.00	0.00
OBRA SUMINISTRO			

REYNOSA, TAM. 16/05/2017
OPERADO
EXAMINADO



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 - 2016

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISM-044-16-LP**

SUMINISTRO DE TUBO DE POLIETILENO PAD TIPO N-17 DE 16" DE DIAM	M.	44.00	43.10
TUBO PVC SANITARIO NOVAFORT DE 16" DE DIAMETRO	M.	850.00	790.40

Que se fundamentan con las anotaciones de la Bitácora de la Obra, el cual forma parte integral de la presente Acta.

VIII. De las Modificaciones.

Se Autoriza a la Empresa Contratista, Prorroga de Tiempo por el C. Ing. **David Herrera Ramos**, Director de Supervisión y Control de Obras, mediante Oficio N° **SOP/1467-BIS/16** de Fecha **06 de Agosto de 2016**, para terminar más tardar el día **03 de Septiembre de 2016**.

En referencia al contrato en mención, debido las circunstancias existentes y de acuerdo al análisis técnico realizado se hace un **Convenio Modificadorio por Ampliación al Plazo de Ejecución**, por **30 Días Naturales** quedando como nueva fecha de término el día: **03 de Septiembre de 2016**.

IX. De las Metas

Instalación de Tubo PVC sanitario serie métrica (serie-20) de 8" de Diámetro

Contratada: 3,145.00 M
Alcanzada: 3,202.00 M

Instalación de Tubería PVC sanitario Novafort de 16" de Diámetro

Contratada: 850.50 M
Alcanzada: 790.40 M

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
TAMAULIPAS
OPERADO
EJECUCIÓN 2016 2017



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISM-044-16-LP**

X. Situación Física de la Obra:

Terminado: (X)
No Iniciada: ()
Terminado, sin Operar: ()
Suspendido: ()

XI. Consideraciones Operativas de la Obra:

Opera Adecuadamente: (X)
Opera con Deficiencia: ()
No Opera: ()

XII. Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

12.1. La dependencia dentro de los términos del contrato, recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por los trabajos faltantes, mal ejecutados, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos.

TAMAULIPAS
OPERADO
FAISMUN 2013-2017



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 - 2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISM-044-16-LP**

XIII. Firmas.

En la misma fecha y en el mismo acto, el municipio de Reynosa Tamaulipas a través de los CC. **Arq. Jorge Rafael Herrera Bustamante**, y el **Ing. Juan Manuel Lenskin Garza**, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; Director de Obras Publicas y Primer Vocal del Comité Técnico de Obras Públicas o Servicios relacionados con la misma de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, así mismo El **Ing. Felipe de Jesús Chiw Vega** en su Carácter de Gerente Técnico de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) recibe la obra: **Construcción de Drenaje Sanitario (Subcolector y Red de Atarjeas) en varias calles de las Colonias Luis Donald Colosio y Ampliación Luis Donald Colosio, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
TAMAULIPAS
OPERADO
EJECUTIVO 2015-2017



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 - 2016

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISM-044-16-LP**

Por la Contratante:
El Municipio de Reynosa, Tamaulipas

**Arq. Jorge Rafael Herrera
Bustamante**
Secretario de Obras Públicas, Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente y Presidente
del Comité Técnico de Obras Publicas

Ing. Juan Manuel Lenskin Garza
Director de Obras Publicas y Primer
Vocal del Comité Técnico de Obras
Publicas

Para su Conservación y Mantenimiento

Ing. Felipe De Jesús Chiv Vega
Gerente Técnico de la Comisión Municipal
de Agua Potable y Alcantarillado COMAPA

Por la Contratista

C. Guillermo Gilberto Villalobos García
VIGG-640404-CR2

AYUNTAMIENTO DE REYNOSA
TAMAULIPAS
OPERADO
PERIODO 2015-2017



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISM-044-16-LP**

Por los Beneficiarios

C. Camerino Hernández González -
Quindanarro # 609
Ampl. Luis Donald Colosio Murrieta
Nombre y Firma

Testigos de Asistencia

Lic. Nidia Ivett Cisneros Vargas
Contralor Municipal

Lic. Ma. Luisa Guerrero Díaz
Segundo Sindico

MUNICIPIO DE REYNOSA
TAMAULIPAS
OPERADO
FAS/ JUN 2016 1017