



**Municipio de Reynosa, Tamaulipas  
Secretaría de Obras Públicas,  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS  
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE  
TAMAULIPAS  
**OPERADO**  
FEBRERO 2015-2017

**Acta de Entrega - Recepción  
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-047-16-LP**

Acta administrativa que se formula para hacer constar la **Entrega-Recepción** de la obra: **Construcción de Drenaje Pluvial en Blvd. Riberas Central, cruce carretera Reynosa-Laredo, a desembocar a canal Anzaldúas, Colonia Riberas de Rancho Grande en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas., sustentada en el contrato SOP-REY-FAISM-047-16-LP y con fundamento en el artículo 73 y 10 Fracción X de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Tamaulipas.**


**Lugar hora y fecha:**

En la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, siendo las **12:00** horas, del día **15 de Diciembre de 2016**, reunidos en las oficinas de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del R. Ayuntamiento de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, sita en la calle Matamoros N°635 Oriente esquina M. Escobedo, Zona Centro.

**Intervienen:**

Los ciudadanos el **Arq. Eduardo López Arias**, y el **Ing. Leopoldo Rodríguez Sarmiento**, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; Subsecretario de Obras Publicas y Construccion y Segundo Vocal del Comité Técnico de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, respectivamente. El **C. Lic. Jesús Escobar Cantú**, en su carácter de representante legal de la Empresa: **Constructora Jesca de Tamaulipas, S.A. de C.V.**, y como testigos de asistencia los **C. Lic. Alexandro de la Garza Vielma** y **C. Lic. Zita del Carmen Guadarrama Alemán**, en sus carácter de Contralor Municipal y Segundo Sindico, respectivamente.

SINIA. M. ROSALES

X   



**Municipio de Reynosa, Tamaulipas  
Secretaría de Obras Públicas,  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción  
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-047-16-LP**

**I. Del Objeto.**

- 1.1. Nombre de la empresa o persona física que entrega.  
**Constructora Jesca de Tamaulipas, S.A de C.V.**
- 1.2. Número de Registro Federal de Contribuyentes.  
**CJT-150508-JY3**

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS,  
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE  
TAMAULIPAS

**OPERADO**

REYNOSA, TAMAULIPAS  
FEBRUARIO 2016

**II. De la Información Básica Inicial.**

- 2.1. Nombre de la Dependencia que recibe.  
**Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.**
- 2.2. Dirección o Unidad encargada de la obra.  
**Dirección de Obras Públicas.**
- 2.3. Nombre y localización de la obra.  
**Construcción de Drenaje Pluvial en Blvd. Riberas Central, Cruce Carretera Reynosa-Laredo a Desembocar a canal Anzaldúas, Colonia Riberas de Rancho Grande, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**
- 2.4. Entidad Federativa donde se realizaron los trabajos.  
**Estado de Tamaulipas**

S / Silvia Rosales

X

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**Municipio de Reynosa, Tamaulipas  
Secretaría de Obras Públicas,  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción  
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-047-16-LP**

2.5. Fecha, número y monto de Contrato de la Obra.  
**13 de Junio de 2016**  
**SOP-REY-FAISM-047-16-LP**  
**\$ 2,554,841.41 INCLUYE I.V.A**

2.6. Aprobación  
**Acta de Cabildo No. 089/2016 de Fecha 15 de Abril de 2016**  
**(Sesión ordinaria).**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
TAMAULIPAS

OPERADO

**III. De los Antecedentes.**

3.1. Recursos  
**FAISM**

CABILDO 2016 2017

3.2. Modalidad de adjudicación  
**Licitación Pública**

3.3. Fecha de iniciación de los trabajos según Contrato.  
**14 de Junio de 2016**

3.4. Fecha de terminación de los trabajos según Contrato.  
**02 de Agosto de 2016**

3.5. Fecha real de iniciación.  
**15 de Julio de 2016**

Silvia Rosales



**Municipio de Reynosa, Tamaulipas  
Secretaría de Obras Públicas,  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción  
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-047-16-LP**

3.6. Fecha Real de Terminación.  
**30 de Septiembre de 2016**

**IV. De las Garantías.**

4.1. Para garantizar el Cumplimiento de cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato.

**Fianza N° 3245-00818-3**  
**Importe: \$ 255,484.14 INCLUYE I.V.A.**  
**Fecha: 13 de Junio de 2016**  
**Afianzadora: Afianzadora Aserta, S.A. de C.V.**

OPERADO

SEPTIEMBRE 2016 2017

4.2. Para garantizar la debida inversión o devolución total o parcial del importe del anticipo otorgado.

**Fianza N° 3245-00817-0**  
**Importe: \$766,452.42 INCLUYE I.V.A.**  
**Fecha: 13 de Junio de 2016.**  
**Afianzadora: Afianzadora Aserta, S.A. de C.V.**

4.3. Para garantizar los defectos que resultaren de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que se hubiera incurrido.

**Fianza N° 3245-00913-5**  
**Importe: \$255,484.14 INCLUYE I.V.A.**  
**Fecha: 07 de Diciembre de 2016**  
**Afianzadora: Afianzadora Aserta, S.A. de C.V.**

Misma que es parte integral de la presente Acta.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Silvia Rosales*

*[Handwritten signature]*



**Municipio de Reynosa, Tamaulipas  
Secretaría de Obras Públicas,  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción  
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-047-16-LP**

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE  
TAMAULIPAS

**OPERADO**

SEPTIEMBRE 2016 02/17

**V. De la inversión y estimaciones.**

**5.1.**

No	Fecha	Periodo de Ejecución	Importe
1.	02 de Agosto de 2016	Del 15 de Julio de 2016 al 16 de Julio de 2016	\$ 672,518.99
2.	07 de Septiembre de 2016	Del 17 de Julio de 2016 al 15 de Agosto de 2016	\$ 116,963.43
3.	14 de Septiembre de 2016	Del 16 de Agosto de 2016 al 14 de Septiembre de 2016	\$ 338,610.96
4.	14 de Septiembre de 2016	Del 16 de Agosto de 2016 al 14 de Septiembre de 2016	\$ 752,585.12
5.	22 de Septiembre de 2016	Del 15 de Septiembre de 2016 al 21 de Septiembre de 2016	\$ 182,625.61
6.	22 de Septiembre de 2016	Del 15 de Septiembre de 2016 al 21 de Septiembre de 2016	\$ 88,486.89
7.	30 de Septiembre de 2016	Del 22 de Septiembre de 2016 al 30 de Septiembre de 2016	\$ 50,658.48
<b>Sub-Total:</b>			<b>\$ 2,202,449.48</b>
<b>16% I.V.A.</b>			<b>\$ 352,391,91</b>
<b>Total</b>			<b>\$ 2,554,841.40</b>

Silvia M Rosales

**El cual forman parte integral de la presente Acta.**

**VI. De las sanciones.  
No Hubo**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
5



**Municipio de Reynosa, Tamaulipas .  
Secretaría de Obras Públicas,  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción  
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-047-16-LP**

AYUNTAMIENTO DE REYNOSA  
TAMAULIPAS

OPERADO

**VII. Procedimiento constructivo de los trabajos:**

REYNOSA, TAM. 2017

Conceptos	Unidad	Cantidad	
		Contratada	Alcanzada
<b>Preliminares</b>			
Limpia, trazo y nivelación topográfica para obras de pavimentación, terracerías y vialidades, estableciendo puntos de referencia, incluye: estacas. Equipo, herramienta y mano de obras.	M2	281.36	229.90
Demolición de concreto hidráulico en dren 10 cm- incluye: retiro a tiro libre, equipo, herramienta y mano de obra.	M2	21.00	37.84
Reposición de concreto hidráulico en dren 10 cm. F' c= 250 kg/cm2 incluye: equipo, material, herramienta y mano de obra.	M2	21.00	108.82
<b>Terracerías</b>			
Excavación con equipo para zanjas en material común en zona B de 0.00 a 5.60 m. de profundidad.	M3	286.99	468.42
Excavación con equipo para zanjas en material común en zona B de 0.00 a 3.50 m de profundidad.	M3	191.32	156.94
Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas con material producto de banco.	M3	20.58	15.07
Carga mecánica y acarreo en camión de material producto de corte a tiro libre fuera de la obra, volumen medido compacto, incluye: equipo, herramienta y mano de obra.	M3	66.65	82.41
Formación de subrasante con material de banco del tipo caliche que cumpla con las especificaciones de la SCT, acamellonado, tendido, conformado y compactado al 90% PVRs, incluye: suministro, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	M3	9.00	16.32
Formación de subbase 20 cms. Con material revestimiento que cumpla con las especificaciones de la SCT, acamellonado, tendido, conformado y compactado al 90% PVRs, incluye suministro, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	M3	6.00	21.77
Formación de base asfáltica (negra) de 20 cms, acamellonado, tendido, conformado y compactado al 90% PVRs, incluye suministro, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	M3	6.00	0.00
Relleno con material producto de corte incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M3	634.83	542.95
Suministro y aplicación de riego de impregnación a mano con emulsión asfáltica de rompimiento lento o	M2	36.25	0.00

Silvia M Rosales

6



**Municipio de Reynosa, Tamaulipas  
Secretaría de Obras Públicas,  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE  
TAMAULIPAS  
CERRADO  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

**Acta de Entrega - Recepción  
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-047-16-LP**

similar a razón de 1.50 lt/m2, previo barrido incluye: equipo, herramienta y mano de obra.			
Suministro y aplicación de riego de liga con emulsión asfáltica de rompimiento rápido o similar a razón de 0.50 lt/m2, previo barrido, incluye: material, equipo, herramienta y mano de obra.	M2	36.25	0.00
Suministro y colocación de carpeta asfáltica de 10 cm. de espesor compacto elaborada en planta, con material pétreo ¾ a finos, tendida en caliente y compactada al 100% de la prueba Marshall, incluye: material, equipo, herramienta y mano de obra.	M2	36.25	0.00
<b>Instalación de tubería 24" diám. ADS-N12 PVC</b>			
Instalación de tubería de PVC ADS-N12 de 24" de diámetro.	M	144.00	137.00
Suministro de tubería de PVC ADS-N12 de 24" de diám.	M	216.00	143.00
<b>Obra de llegada a Canal Anzaldúas.</b>			
Suministro y colocación de compuerta de no retorno tipo charnela de 24", sellos hule de neopreno, ASTM-D2240, norma AWWA-C561-1-12/ASTM, desafogue circular, acabado primario, incluye barreanclas, capsulas químicas poliuretano para sellado primetral, sello de poliuretano monocomponente.	PZA	2.00	2.00
<b>Caja colectora de agua pluvial de sección 3.70 x 3.40x2.30 de profundidad.</b>			
Excavación con equipo para zanjas en material común en zona B de 0.00 a 2.00 m de profundidad.	M3	26.89	47.31
Carga mecánica y acarreo en camión del material producto de corte a tiro libre fuera de la obra, volumen medido compacto, incluye: equipo, herramienta y mano de obra.	M3	26.89	32.20
Plantilla de concreto pobre f'c= 100 kg/cm2 de 5 cms de espesor secc. 2.30*4.00.	M3	0.53	0.63
Muros de concreto armado f'c=250 kg/cm2 de 20 cms. De espesor incluye: cimbrado y descimbrado de herramienta, material y equipo mano de obra.	M3	9.93	8.48
Suministro, habilitado y colocación de acero de ½" diám. @0.20 cms. En muros y firme será en una sola parrilla, en losa superior será doble de 20 cms. De espesor y en trabes integrales de 0.20* 0.30 est. @0.15 de alambón, incluye material, herramienta y mano de obra.	KG	508.87	666.26
Suministro, habilitado y colocación de acero de ½" diám. en trabes integrales de 0.20 *0.30 est. @0.15 de alambón, incluye: material, herramienta y mano de obra.	KG	45.09	34.59
Suministro y colocación de coladera de fofo de 0.80*0.80 mts con marco de apoyo y doblemente	PZA	2.00	0.00

SILVANA ROSALES



**Municipio de Reynosa, Tamaulipas  
Secretaría de Obras Públicas,  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción  
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-047-16-LP**

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS,  
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE  
TAMAULIPAS  
**OPERADO**

reforzada en caja recolectora, incluye: herramienta, material, equipo y mano de obra.			
<b>Reposición de pavimento asfáltico de 7 cms en Av. Rivera central.</b>			
Formación de base revestimiento de 20 cm., acamellonado, tendido, conformado y compactado al 90% PVRs, incluye suministro, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	M3	9.00	0.00
Suministro y aplicación de riego de impregnación a mano con emulsión asfáltica de rompimiento lento o similar a razón de 1.50 lt/m2, previo barrido incluye: material, equipo, herramienta y mano de obra.	M2	45.00	0.00
Suministro y aplicación de riego de liga con emulsión asfáltica de rompimiento rápido o similar a razón de 0.50 lt/m2, previo barrido, incluye: material, equipo, herramienta y mano de obra.	M2	45.00	0.00
Suministro y colocación de carpeta asfáltica de 7 cm. de espesor compacto elaborada en planta, con material pétreo ¾ a finos, tendida en caliente y compactada al 100% de la prueba Marshall, incluye: material, equipo, herramienta y mano de obra.	M2	45.00	0.00
<b>Cruce direccional con tubería de ADS-N12 RD21 en frente de Hora Cero.</b>			
Perforación direccional e instalación de tubería ADS-N12 RD21 24" diámetro incluye: herramienta, equipo mano de obra para los 2 cruces de 36 mts. Cada uno.	ML	72.00	72.00
Trabajos de manejo de termo fusión de tubería de 24" de diámetro.	SER	1.00	1.00
<b>Extraordinarios</b>			
Suministro de tubería de PVC ADS-N12RD 21 DE 24" diámetro.	M	72.00	72.00
Suministro y colocación de coladera de polietileno de 0.76x0.685 mts con marco de apoyo y doblemente reforzada en caja recolectora incluye: herramienta, material, equipo y mano de obra,	PZA	3.00	3.00

REYNOSA 2016-2018

Silvia Rosales

**Que se fundamentan con las anotaciones de la Bitácora de la Obra, el cual forma parte integral de la presente Acta.**

8



**Municipio de Reynosa, Tamaulipas  
Secretaría de Obras Públicas,  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

AYUNTAMIENTO DE REYNOSA  
TAMAULIPAS

**Acta de Entrega - Recepción  
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-047-16-LP**

**OPERADO**

REYNOSA, TAMAULIPAS 2013-2017

**El control de los Trabajos estuvo a cargo de los C.C. Arq. Rafael Herrera Bustamante e Ing. Juan Manuel Lenskin Garza, en su Carácter de Secretario de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Director de Obras Publicas, respectivamente en la Administración 2013-2016.**

**VIII. De las Modificaciones.**

Se autoriza a Empresa Contratista, Petición para realizar excedentes de los trabajos Extraordinarios, por el **C. Ing. Juan Manuel Lenskin Garza**, Director de Obras Públicas, Mediante oficio **Nº.SOP-1406-16** de Fecha **15 de Julio de 2016**; Oficio **Nº.SOP/1193/16** de Fecha **16 de Julio de 2016**.

Se realiza convenio Modificadorio por Ampliación al Plazo de Ejecución por **31 Días Naturales** de Fecha **20 de Julio de 2016**, para terminar los Trabajos a más tardar el Día: **02 de Septiembre de 2016**

Se realiza Segundo convenio Modificadorio por Ampliación al Plazo de Ejecución por **25 Días Naturales** de Fecha **15 de Agosto de 2016**, para terminar los Trabajos a más tardar el Día: **27 de Septiembre de 2016**

Se realiza Tercer convenio Modificadorio por Ampliación al Plazo de Ejecución por **20 Días Naturales** de Fecha **26 de Septiembre de 2016**, para terminar los Trabajos a más tardar el Día: **20 de Octubre de 2016**

*Silvia en Rosales*



**Municipio de Reynosa, Tamaulipas  
Secretaría de Obras Públicas,  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción  
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-047-16-LP**

**IX. De las Metas**

**Contratadas: 216 ML**  
**Alcanzada: 209ML**

AYUNTAMIENTO DE REYNOSA  
TAMAULIPAS  
**OPERADO**  
FAISMUR 2013-2017

**X. Situación Física de la Obra:**

**Terminado: ( X )**  
**No Iniciada: ( )**  
**Terminado, sin Operar: ( )**  
**Suspendido: ( )**

**XI. Consideraciones Operativas de la Obra:**

**Opera Adecuadamente: ( X )**  
**Opera con Deficiencia: ( )**  
**No Opera: ( )**

*Silvia Rosales*

*X*

*10*

*a*

*[Handwritten signature]*



**Municipio de Reynosa, Tamaulipas  
Secretaría de Obras Públicas,  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción  
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-047-16-LP**

**XII. Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:**

12.1. La dependencia dentro de los términos del contrato, recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por los trabajos faltantes, mal ejecutados, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos.

OPERADO

RECEPCION 2017 0017

**XIII. Firmas.**

En la misma fecha y en el mismo acto, el municipio de Reynosa Tamaulipas a través de los CC. **Arq. Eduardo López Arias**, y el **Ing. Leopoldo Rodríguez Sarmiento**, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; Subsecretario de Obras Publicas y Construccion y Segundo Vocal del Comité Técnico de Obras Públicas o Servicios relacionados con la misma de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, recibe la obra: **Construccion de Drenaje Pluvial en Blvd. Riberas Central cruce Carretera Reynosa-Laredo a Desembocar a canal Anzaldúas, Colonia Riberas de Rancho Grande, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**

Silvia Rosales

X

11

g

Signature



**Municipio de Reynosa, Tamaulipas  
Secretaría de Obras Públicas,  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción  
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-047-16-LP**

**Por la Contratante:**  
El Municipio de Reynosa, Tamaulipas

**Arq. Eduardo López Arias**  
Secretario de Obras Públicas,  
Desarrollo Urbano y Medio  
Ambiente y Presidente del Comité  
Técnico de Obras Publicas

**Ing. Leopoldo Rodríguez  
Sarmiento**  
Subsecretario de Obras Publicas y  
Construccion y Segundo Vocal del  
Comité Técnico de Obras Publicas

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS  
TAMAULIPAS

**OPERADO**

REYNOSA 2016-07-17

**Por la Contratista**

**C. Lic. Jesús Escobar Cantú**  
Constructora Jesca de Tamaulipas, S.A de C.V.

*Sr. Lic. en Obras P. 185*



**Municipio de Reynosa, Tamaulipas  
Secretaría de Obras Públicas,  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción  
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-047-16-LP**

**Por los Beneficiarios**

Silvia Margarita Rosales Bautista  
**Nombre y Firma**

Rivera Central 2

AYUNTAMIENTO DE REYNOSA  
TAMAULIPAS


**OPERADO**

2016-01-01

Silvia M Rosales

**Testigos de Asistencia**

  
**C. Lic. Alejandro de la Garza  
Vielma**  
Contralor Municipal

  
**C. Lic. Zita del Carmen  
Guadarrama Alemán**  
Segundo Sindico



**AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA**  
 RFC: AAS9207314T7  
 Avenida Periférico Sur Número 4829,  
 Interior Piso 9  
 Colonia Parque del Pedregal  
 México 14010, Delegación Tlalpan,  
 Ciudad de México.  
 Teléfono: (55) 5447-3900

**Fianza Número:** 3245-00913-5  
**Código de Seguridad:** vud0wsu  
**Folio:** 2009866  
**Monto de la fianza:** \$255,484.14  
**Monto de este movimiento:** \$255,484.14

**PÓLIZA DE FIANZA**

**Lugar y Fecha de Expedición:** México D.F., 7 de Diciembre de 2016  
**Movimiento:** Emisión

**Moneda:** MXN  
**Vigencia:** De conformidad con el texto de la póliza de fianza.

**Fiado:** CONSTRUCTORA JESCA DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.

**Afianzadora ASERTA, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA** en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de los Artículos 11° y 36° de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora:

Ante MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA, SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE \$255,484.14 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 14/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE EL I.V.A. ANTE EL R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

PARA GARANTIZAR POR CONSTRUCTORA JESCA DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. CON R.F.C. CJT-150508-JY3 Y DOMICILIO EN: TAMAULIPAS NO. 1015, COL. RODRIGUEZ, REYNOSA, TAMAULIPAS. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS EL CONTRATO NUMERO SOP-REY-FAISM-047-16-LP DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2016 Y DE SUS ANEXOS, CON UN MONTO CONTRATADO \$2,554,841.41 (DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 41/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE I.V.A. CON UN MONTO EJERCIDO DE \$2,554,841.40 (DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 40/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE EL I.V.A. CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y NUESTRO FIADO, REFERENTE A: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN BLVD. RIBERAS CENTRAL, CRUCE CARRETERA REYNOSA-LAREDO, A DESEMBOCAR A CANAL ANZALDÚAS, COLONIA RIBERAS DE RANCHO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS., LA REPARACIÓN DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA OBRA EJECUTADA Y/O LOS SERVICIOS PRESTADOS, ASI COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO NUESTRO FIADO. ESTA FIANZA GARANTIZA TAMBIEN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA MANO DE OBRA UTILIZADOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS, AUN CUANDO PARTE DE ELLAS SE HUBIEREN SUBCONTRATADO, ACORDE CON LOS TERMINOS, CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO GARANTIZADO Y RESPONDE DE LOS VICIOS O DEFECTOS QUE RESULTEN DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE REALICE LA ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA CONTRATADA Y/O SERVICIOS PRESTADOS, ASI COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD NUESTRO FIADO. LA VIGENCIA DE LA FIANZA SERA POR LOS DOCE MESES ANTES INDICADOS. LA FIANZA GARANTIZA ASIMISMO, EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO GARANTIZADO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HUBIERAN SUBCONTRATADO, Y SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON DICHO CONTRATO Y SUS ANEXOS, EN EL SUPUESTO DE QUE NUESTRO FIADO NO REPARE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE LE SEAN REPORTADOS POR EL BENEFICIARIO. ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS EN LOS QUE INCURRA EL BENEFICIARIO POR DICHAS REPARACIONES, HASTA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO AFIANZADO, EN LOS CASOS EN QUE EL MONTO DE LA REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN SEA SUPERIOR AL AFIANZADO, LA AFIANZADORA UNICAMENTE RESPONDERA HASTA POR EL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL MONTO GARANTIZADO. ESTA COMPAÑÍA AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN QUE ELIJA EL BENEFICIARIO DE ENTRE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE

PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESA A [www.aserta.com.mx](http://www.aserta.com.mx)  
 CLAUSULAS IMPORTANTES AL REVERSO DE ESTA PÓLIZA

Esta fianza es nula para garantizar operaciones de crédito aun cuando el texto de la misma diga lo contrario. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas LA AFIANZADORA podrá usar equipos y medios electrónicos, y el uso de los medios de identificación en sustitución de la firma autógrafa producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y tendrán el mismo valor probatorio. Con la aceptación de esta póliza, el beneficiario manifiesta expresamente su consentimiento para que AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA, emita las fianzas y los documentos modificatorios a su favor, indistintamente en forma escrita o a través de medios electrónicos. Esta fianza es la impresión de un documento digital el cual ha sido emitido de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio respecto a la Firma Electrónica Avanzada. Con la aceptación de esta póliza y con el fin de establecer que la fianza electrónica proviene de LA AFIANZADORA, se acuerda en los términos del artículo 90 bis del Código de Comercio, como procedimiento de identificación y validación de la misma, la obtención del certificado de autenticidad disponible en la página de Internet [www.aserta.com.mx](http://www.aserta.com.mx), para todos los efectos legales. Forma parte de esta póliza el anexo: "NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PÓLIZA DE FIANZA".

HECTOR FRANCISCO MARTINEZ  
 PORTILLA

Fianza Número: 3245-00913-5  
 Código de Seguridad: vud0wsu  
 Folio: 2009866  
 Monto de la fianza: \$255,484.14  
 Monto de este movimiento: \$255,484.14  
 Moneda: MXN  
 Vigencia: De conformidad con el texto de la póliza de fianza.  
 Autoridad Certificadora: Cecoban

*Gerardo Cantu*  
*31/12/16*  
*[Signature]*

**LÍNEA DE VALIDACIÓN**

**1215 KYOO P15K YOP9 FE20 0986 6**

*Rab. Original*  
*15/12/16*

*[Signature]*  
 0915570



**AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA**  
 RFC: AAS9207314T7  
 Avenida Periférico Sur Número 4829,  
 Interior Piso 9  
 Colonia Parque del Pedregal  
 México 14010, Delegación Tlalpan,  
 Ciudad de México.  
 Teléfono: (55) 5447-3900

Fianza Número: 3245-00913-5  
 Código de Seguridad: vud0wsu  
 Folio: 2009866  
 Monto de la fianza: \$255,484.14  
 Monto de este movimiento: \$255,484.14

**PÓLIZA DE FIANZA**

Lugar y Fecha de Expedición: México D.F., 7 de Diciembre de 2016  
 Movimiento: Emisión

Moneda: MXN

Vigencia: De conformidad con el texto de la póliza de fianza.

Fiado: CONSTRUCTORA JESCA DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.

Afianzadora ASERTA, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de los Artículos 11° y 36° de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora:

Ante MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, EL BENEFICIARIO DISPONDRA DE UN TERMINO DE DIEZ MESES PARA FORMULAR LA RECLAMACIÓN DE ESTA POLIZA, EL QUE SE COMPUTARA A PARTIR DE QUE SE HAGA EXIGIBLE LA OBLIGACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS MATERIA DEL CONTRATO GARANTIZADO QUE REPRESENTA LA CUANTIFICACIÓN DE LA REPARACIÓN EFECTUADA O POR EFECTUAR DE LOS VICIOS, DEFECTOS O MAL FUNCIONAMIENTO RESULTANTES, O DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO. ESTA COMPAÑÍA AFIANZADORA TENDRA UN PLAZO HASTA DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACIÓN PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR POR ESCRITO A EL R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA. ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LA PRESENTE FIANZA INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NUESTRO FIADO INTERPONGA CUALQUIER TIPO DE RECURSO ANTE INSTANCIAS DEL ORDEN ADMINISTRATIVO O NO JUDICIAL, POR LO QUE EL PAGO NO SE ENCONTRARA SUPEDITADO A LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA SIEMPRE Y CUANDO NUESTRO FIADO NO HAYA ACEPTADO EXPRESAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE, UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TERMINO DE LEY PARA HACERLA EXIGIBLE SIN QUE DENTRO DE DICHO PLAZO SE HUBIERA PRESENTADO RECLAMACIÓN DE PAGO.

=FIN DE TEXTO=



**PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESA A [www.aserta.com.mx](http://www.aserta.com.mx)  
 CLASULAS IMPORTANTES AL REVERSO DE ESTA PÓLIZA**

Esta fianza es nula para garantizar operaciones de crédito aun cuando el texto de la misma diga lo contrario. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas LA AFIANZADORA podrá usar equipos y medios electrónicos, y el uso de los medios de identificación en sustitución de la firma autógrafa producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y tendrán el mismo valor probatorio. Con la aceptación de esta póliza, el beneficiario manifiesta expresamente su consentimiento para que AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA, emita las fianzas y los documentos modificatorios a su favor, indistintamente en forma escrita o a través de medios electrónicos. Esta fianza es la impresión de un documento digital el cual ha sido emitido de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio respecto a la Firma Electrónica Avanzada. Con la aceptación de esta póliza y con el fin de establecer que la fianza electrónica proviene de LA AFIANZADORA, se acuerda en los términos del artículo 90 bis del Código de Comercio, como procedimiento de identificación y validación de la misma, la obtención del certificado de autenticidad disponible en la página de Internet [www.aserta.com.mx](http://www.aserta.com.mx), para todos los efectos legales. Forma parte de esta póliza el anexo: "NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PÓLIZA DE FIANZA".

HECTOR FRANCISCO MARTINEZ PORTILLA

Firma Digital Qyu3kQPRANE1GLV3TngUEVEfYXpcmbuLmbD9qUCWA3WDF/g6Yu/yfWkyWn08qpyD+hJncYmHrdmp5AvzuLGlmbEPH/ve7+VXUUITFsNqK01SE9nlldAgrlieJH9y/bjmJSBwgg22Y9R4EznlEmVpddhK+MMq3+5bRk= Firmante: HECTOR FRANCISCO MARTINEZ PORTILLA, Serie Certificado: 00000100009900006890, Prestador de Servicios de Certificación: Autoridad Certificadora Cocoban

**LÍNEA DE VALIDACIÓN**

**1215 KYOO P15K YOP9 FE20 0986 6**

0915571