



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-055-16-AD

Acta administrativa que se formula para hacer constar la **Entrega-Recepción** de la obra: **Ampliación y Equipamiento (Baños, Bodega) en Comedor Comunitario en Colonia Lomas del Pedregal, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas,** sustentada en el contrato **SOP-REY-FAISM-055-16-AD,** y con fundamento en el artículo 73 y 10 Fracción X de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Tamaulipas.

Lugar hora y fecha:

En la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, siendo las **10:00** horas, del día **05 de Septiembre de 2016,** reunidos en las oficinas de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del R. Ayuntamiento de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, sita en la calle Matamoros N° 635 Oriente Esquina Ma. Escobedo Zona Centro.

Intervienen:

Los ciudadanos el **Arq. Jorge Rafael Herrera Bustamante,** y el **Ing. Juan Manuel Lenskin Garza,** en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; Director de Obras Públicas y Primer Vocal del Comité Técnico de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, respectivamente. El **C. Ing. José Joel Martínez Moreno,** en su carácter de representante legal de la Persona Física: **Mariela Madelein Martínez Martínez,** y como testigos de asistencia las C.C. **Lic. Nidia Ivett Cisneros Vargas** y **Lic. Ma. Luisa Guerrero Díaz,** en sus carácter de Contralor Municipal y Segundo Sindico, respectivamente.





REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISM-055-16-AD**

I. Del Objeto.

- 1.1. Nombre de la empresa o persona física que entrega.
Mariela Madelein Martínez Martínez
- 1.2. Número de Registro Federal de Contribuyentes.
MAMM-941105-5EA

II. De la Información Básica Inicial.

- 2.1. Nombre de la Dependencia que recibe.
Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
- 2.2. Dirección o Unidad encargada de la obra.
Dirección de Obras Públicas.
- 2.3. Nombre y localización de la obra.
Ampliación y Equipamiento (Baños, Bodega) en Comedor Comunitario en Colonia Lomas del Pedregal, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.
- 2.4. Entidad Federativa donde se realizaron los trabajos.
Estado de Tamaulipas.
- 2.5. Fecha, número y monto de Contrato de la Obra.
14 de Julio de 2016
SOP-REY-FAISM-055-16-AD
\$208,425.42 INCLUYE I.V.A.





REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISM-055-16-AD**

2.6. Aprobación

Acta de Comité de Obras Públicas No. 082/2016 de Fecha 04 de Febrero de 2016 (Sesión ordinaria).

III. De los Antecedentes.

3.1. Recursos
Faismun

3.2. Modalidad de adjudicación
Adjudicación Directa

3.3. Fecha de iniciación de los trabajos según Contrato.
15 de Julio de 2016

3.4. Fecha de terminación de los trabajos según Contrato.
28 de Agosto de 2016

3.5. Fecha real de iniciación.
15 de Julio de 2016

3.6. Fecha Real de Terminación.
24 de Agosto de 2016





REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISM-055-16-AD**

IV. De las Garantías.

4.1. Para garantizar el Cumplimiento de cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato.

Fianza N° 6300-02081-0
Importe: \$20,842.54 INCLUYE I.V.A.
Fecha: 14 de Julio de 2016
Afianzadora: Insurgentes, S.A. de C.V.

4.2. Para garantizar la debida inversión o devolución total o parcial del importe del anticipo otorgado.

Fianza N° No Hubo
Importe:
Fecha:
Afianzadora:

4.3. Para garantizar los defectos que resultaren de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que se hubiera incurrido.

Fianza N° 6300-02087-8
Importe: \$20,820.01 INCLUYE I.V.A.
Fecha: 02 de Septiembre de 2016
Afianzadora: Insurgentes, S.A. de C.V.

Misma que es parte integral de la presente Acta.





REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-055-16-AD

V. De la inversión y estimaciones.

5.1.

No	Fecha	Periodo de Ejecución	Importe
1.	12 de Agosto de 2016	Del 15 de Julio al 12 de Agosto de 2016	\$ 164,752.73
2.	29 de Agosto de 2016	Del 13 al 24 de Agosto de 2016	\$ 14,730.12
Sub-Total:			\$ 179,482.85
16% I.V.A.			\$ 28,717.26
Total			\$ 208,200.11

El cual forman parte integral de la presente Acta.

VI. De las sanciones.

No Hubo

VII. Procedimiento constructivo de los trabajos:

Conceptos	Unidad	Cantidad	
		Contratada	Alcanzada
PRELIMINARES			
LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE EDIFICIOS.	M2	20.06	21.38
DESPALME DE TERRENO, 20 CM.	M3	4.01	4.28
EXCAVACION A MANO A CUALQUIER PROFUNDIDAD.INCLUYE AFINE DE TALUD,ACARREO DENTRO Y FUERA DE MATERIAL NO UTIL.	M3	8.88	8.28
DEMOLICION DE BANQUETA DE 8 CMS DE ESPESOR	M3	0.17	0.10
CORTE CON DISCO EN MURO PARA RECIBIR LOSA	ML	12.86	0.00
DEMOLICION DE MURO DE BLOCK DEL #6	M2	4.26	4.31

AYUNTAMIENTO DE REYNOSA
TAMAULIPAS
OPERADO
FAISMUN 2015-2017




REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-055-16-AD

CIMENTACION			
PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 DE 6 CMS DE ESPESOR.	M2	8.46	8.28
ZAPATA CORRIDA DE 60X20 CMS., ARMADA CON VRS DE 3/8", ESTRIBOS DE 3/8" @ 20 CMS., CONCRETO F'C=250 KG/CM2			
CIMBRA DE SEGUNDA	M2	5.64	5.54
CONCRETO F'C=250 KG/CM2	M3	1.69	1.65
VR DE 3/8"	KG	205.31	60.67
MURO DE ENRASE CON BLOCK DEL #6	M2	8.46	7.58
DALA DE DESPLANTA DE 15X20 CMS., ARMADA CON 4 VRSD E 3/8", ESTRIBOS DEL #2 @20 CMS., CONCRETO F'C=250 KG/CM2			
CIMBRA DE SEGUNDA	M2	5.64	7.32
CONCRETO F'C=250 KG/CM2	M3	0.42	0.55
VR DE 3/8"	KG	31.58	44.55
ALAMBRO DEL #2	KG	12.08	14.10
CASTILLO DE 15X20 CMS., ARMADO CON 4 VRS DE 3/8", ESTRIBOS DEL #2 @20 CMS., CONCRETO F'C=250 KG/CM2			
CIMBRA DE SEGUNDA	M2	10.66	7.39
CONCRETO F'C=250 KG/CM2	M3	1.04	0.70
VR DE REFUERZO DE 3/8"	KG	96.54	71.32
ALAMBRO DEL #2	KG	29.05	22.20
COLUMNA DE .30X.15 CMS. ARMADO CON 6 VRS DE 3/8", ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CMS., CONCRETO F'C=250 KG/CM2.			
CIMBRA DE SEGUNDA	M2	1.94	1.85
CONCRETO F'C=250 KG/CM2	M3	0.19	0.16
VR DE REFUERZO DE 3/8"	KG	14.45	13.71
ALAMBRO DEL #2	KG	4.73	4.18
CASTILLO INTEGRAL ARMADO CON 1 VR DE 3/8", CONCRETO F'C=200 KG/CM2			
VR. DE 3/8"	KG	4.12	3.68
CONCRETO F'C=200 KG/CM2	M3	0.09	0.06
RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA ,EN CAPAS DE 20 CMS DE ESP.,INCLUYE	M3	5.45	4.40





REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-055-16-AD

ACARREO DENTRO DE LA OBRA MEDIDO COMPACTO.			
RELLENO CON MATERIAL DE BANCO TIPO CALICHE COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, HUMEDECIDO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M3	4.01	5.00
ALBAÑILERIA			
MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO COMUN	M2	47.69	46.28
CERRAMIENTO DE 15X20 CMS. ARMADO CON 4 VRS DE 3/8", ESTRIBOS DEL #2 @20 CMS, CONCRETO F'C=250 KG/CM2			
VARILLA DE 3/8"	KG	43.05	43.75
ALAMBRON DEL #2	KG	16.98	14.10
CIMBRA DE SEGUNDA	M2	7.69	7.32
CONCRETO F'C=250 KG/CM2	M3	0.58	0.55
REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/1010 EN PISOS INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION.	M2	20.06	17.85
PISO DE CONCRETO F'C 150 DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RALLADO CON BROCHA DE PELO LOSAS DE 3.06X2.0 MJUNTAS FRIAS, ACABADO CON VOLTEADOR, INCLUYE CIMBRA.	M2	20.06	17.85
BANQUETA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 6-6/10-10, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION	M2	3.86	20.00
CHAFLAN PERIMETRAL EN AZOTEA, DE 15X15 CM. DE SECCION, A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROP 1:4. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ELEVACIONES, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	12.67	18.57
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE 4" PARA DESAGUE PLUVIAL, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	0.70	0.70
ESTRUCTURA			
CIMBRA PARA LOSAS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM, INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN GOTERON Y FRENTE (OCHAVOS).	M2	20.06	19.49

AYUNTAMIENTO DE REYNOSA
TAMAULIPAS
OPERADO
FAISMUN 2015-2017



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 - 2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-055-16-AD

CONSTRUCCION DE LOSA 15 CMS NERVADA DE CONCRETO DE F'c=200 KG/CM2 PREMEZCLADO CON CASETON DE POLIESTIRENO DE 1.00X0.60X0.10 M, ACERO DE REFUERZO EN NERVADURAS DE CARGA DE 13 CMS, 3 varilla DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CMS., NERVADURAS DE TEMPERATURA DE 12 CMS, 3 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 30 CMS, MALLA ELECTROSOLDADA 10/10 INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	20.06	21.35
ACABADOS APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA INCLUYE REMATES Y EMBOQUILLADOS.	M2	47.69	102.46
PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS TRABES Y PLAFONES, TRABAJO TERMINADO INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE REBABEAR Y EMPLASTE NECESARIO, INCLUYE ZOCLOS.	M2	47.69	134.32
IMPERMEABILIZACION MULTICAPA DE ASFALTO MODIFICADO APP ACABADO APARENTE CON GRAVILLA DE 3.5 MM ESPESOR INCLUYE PRIMER ASFALTICO 0.20 L/M2 SELLADO CON CEMENTO PLASTICO ASFALTICO PREVIA LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE. TRABAJO TERMINADO.	M2	20.06	18.80
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE 33X33 CM, IMARCA VITROMEX O SIMILAR ... ASENTADO CON CEMENTO CREST Y BOQUILLA DE COLOR, INCLUYE: ZOCLO DEL MISMO MATERIAL, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	20.06	17.85
ELECTRICO SALIDA PARA LUMINARIA CON ROSETA	PZA	1.00	2.00
CANALIZACION POR CIELO CON TUBERIA POLIDUCTO DE 19 MM. DE DIAMETRO CON CABLE: 2 HILOS DEL #12, INCLUYE: HERRAMIENTA. MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	4.20	4.20
APAGADOR DOBLE, POLIDUCTO ANILLADO DE 3/4" CON GUIA 6.00M. 2 CABLES DE NO. 12	PZA	4.00	4.00
CANAleta DE 1" PARA CANALIZACION ELECTRICA, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO	ML	4.20	0.00

AYUNTAMIENTO DE REYNOSA
TAMAULIPAS
OPERADO
FAISMUN 2015-2017



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-055-16-AD

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE SOBREPONER DE 30X30 CM. INCLUYE GABINETE INCANDESCENTE, EQUIPADO CON DIFUSOR PRISMATICO FORMALUX, 2 LAMPARAS AHORRADORAS DE ENERGIA DE 13 W. MARCA LARSA O SIMILAR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	2.00	2.00
INSTALACION HIDROSANITARIA			
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 2 "	ML	2.42	2.42
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4 "	ML	2.90	2.90
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE 1/2" DE COBRE	ML	10.88	10.88
SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE PASO DE 1/2"	PZA	1.00	1.00
PREPARACION HIDRAULICA Y SANITARIA PARA W.C.	PZA	2.00	2.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS (INODOROS) COLOR BLANCO, MODELO MARATHON, MARCA VITROMEX O SIMILAR INCLUYE HERRAJES ALIMENTADOR, LLAVE DE PASO, PIJAS, ASIENTO TAPA, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	2.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE OVALINES CERAMICOS DE SOBREPONER COLOR BLANCO, MODELO GARDENIA, MARCA VITROMEX INCLUYE MANGUERA ALIMENTADORA, LLAVE DE PASO, TRAMPA DE PVC MATERIALES HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE MEZCLADORA METALICA PARA LAVABO MARCA HELVEX O SIMILAR INCLUYE, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZA	1.00	1.00
PUERTAS			
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA TIPO TAMBOR (P-1) CON MEDIDAS DE .90 X 2.10 M, FABRICADA A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 2" X 1", CON CHAPA DE TRIPLAY DE PINO DE 3MM, ACABADA CON MANCHA COLOR OLIVO. INCLUYE: CUERPO DEL MARCO Y CHAMBRANAS DE SECCIÓN DE 1" X 2" EN MADERA DE PINO DE PRIMERA, CERRADURA DE	PZA	3.00	3.00

AYUNTAMIENTO DE REYNOSA
TAMAULIPAS
OPERADO
FAISMUN 2015-2017



REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-055-16-AD

PERILLA CON MECANISMO TUBULAR MARCA PHILLIPS MODELO APOLLO. 3 BISAGRAS CON TORNILLO 2.5" X 1.75" EN ACABADO LATONADO MCA. FANAL SERIE B10 ALARGADAS CON PERNO REMACHADO."			
HERRERIA			
PTR DE 2"X1 1/2CAL 14	KG	13.80	0.00
PTR DE 3"X1 CAL 14	KG	20.17	0.00
CUADRADO DE 3/4"	KG	87.26	0.00
PTR DE 1 1/2" CAL 14	KG	44.40	0.00
SOLERA DE 2"	KG	6.33	0.00
CHAPA PARA PUERTA DE SOBREPONER DE DOBLE CILINDRO MARCA FANAL, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	1.00	0.00
BISAGRA PARA PUERTA METALICA	PZA	1.00	0.00
VR DE 3/8 PARA ANCLAJE DE PROTECCIONES	KG	1.96	0.00
MOBILIARIO			
SUMINISTRO DE REFRIGERADOR WHITE WESTINGHOUSE DE 18 P3, O SIMILAR.	PZA	1.00	1.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PARRILLA EMPOTRABLE 10 MABE DE 36" DE ACERO INOXIDABLE 1090610-10 MABE, O SIMILAR	PZA	1.00	1.00
SUMINISTRO DE MESA PLEGABLE DE 1.80 M. DE LARGO LIFETIME 80291 COLOR BLANCO, O SIMILAR	PZA	6.00	6.00
SUMINISTRO DE SILLA PLASTICA PLEGABLE RESEL EN COLOR BLANCO	PZA	36.00	35.00

Que se fundamentan con las anotaciones de la Bitácora de la Obra, el cual forma parte integral de la presente Acta.

VIII. De las Modificaciones.
No Hubo.





REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISM-055-16-AD**

IX. De las Metas

Construcción de losa

Contratadas: 20.06 M2.
Alcanzadas: 21.35 M2.

Aparatos Sanitarios

Contratadas: 2.00 pza.
Alcanzadas: 2.00 pza.

Ovalines cerámicos

Contratadas: 1.00 pza.
Alcanzadas: 1.00 pza.

Llave mezcladora metálica para lavabo

Contratadas: 1.00 pza.
Alcanzadas: 1.00 pza.

Puerta de Madera

Contratadas: 3.00 pza.
Alcanzadas: 3.00 pza.

Refrigerador White westinhouse

Contratadas: 1.00 pza.
Alcanzadas: 1.00 pza.

Parrilla empotrable

Contratadas: 1.00 pza.
Alcanzadas: 1.00 pza.

Mesa plegable

Contratadas: 6.00 pza.
Alcanzadas: 6.00 pza.





REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISM-055-16-AD**

Silla plástica
Contratadas: 36.00 pza.
Alcanzadas: 35.00 pza.

X. Situación Física de la Obra:

Terminado: (X)
No Iniciada: ()
Terminado, sin Operar: ()
Suspendido: ()

XI. Consideraciones Operativas de la Obra:

Opera Adecuadamente: (X)
Opera con Deficiencia: ()
No Opera: ()

XII. Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

12.1. La dependencia dentro de los términos del contrato, recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por los trabajos faltantes, mal ejecutados, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos.





REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISM-055-16-AD**

XIII. Firmas.

En la misma fecha y en el mismo acto, el municipio de Reynosa Tamaulipas a través de los CC. **Arq. Jorge Rafael Herrera Bustamante**, y el **Ing. Juan Manuel Lenskin Garza**, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; Director de Obras Publicas y Primer Vocal del Comité Técnico de Obras Públicas o Servicios relacionados con la misma de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, recibe la obra: **Ampliación y Equipamiento (Baños, Bodega) en Comedor Comunitario en Colonia Lomas del Pedregal, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**





REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: **SOP-REY-FAISM-055-16-AD**

Por la Contratante:
El Municipio de Reynosa, Tamaulipas

**Arq. Jorge Rafael Herrera
Bustamante**
Secretario de Obras Públicas, Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente y Presidente
del Comité Técnico de Obras Publicas

Ing. Juan Manuel Lenskin Garza
Director de Obras Publicas y Primer
Vocal del Comité Técnico de Obras
Publicas

Por la Contratista

C. Ing. José Joel Martínez Moreno
MAMM-941105-5EA





REYNOSA
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2013 -2016

● SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
● DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-055-16-AD

Por los Beneficiarios

Irene Dominguez Torres.

Irene Dominguez Torres
Nombre y Firma

Calle: Pinos # 511
Col: Lomas del Pedregal

Testigos de Asistencia

[Signature]
Lic. Nidia Ivett Cisneros Vargas
Contralor Municipal

[Signature]
Lic. Ma. Luisa Guerrero Díaz
Segundo Sindico

[Signature]

[Signature]





INSURGENTES
AFIANZADORA

Afianzadora INSURGENTES, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA
RFC: AIS970115HG4
Avenida Periférico Sur Número 4829, Interior Piso 8
Colonia Parque del Pedregal
México 14010, Delegación Tlalpan, Ciudad de México.
Teléfono: (55) 5447-3900

F.A. 05/Sep/16

Fianza Número: 6300-02087-8
Código de Seguridad: nrbqmJV
Folio: 1007642
Monto de la fianza: \$20,820.01
Monto de este movimiento: \$20,820.01

PÓLIZA DE FIANZA

Lugar y Fecha de Expedición: México D.F., 2 de Septiembre de 2016
Movimiento: Emisión
Fiado: MARIELA MADELEIN MARTINEZ MARTINEZ

Moneda: MXN
Vigencia: De conformidad con el texto de la póliza de fianza.

Afianzadora Insurgentes, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA, en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de los Artículos 11° y 36° de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora:

Ante: MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRA PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE \$20,820.01 (VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 01/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE EL I.V.A.

ANTE EL R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

PARA GARANTIZAR POR MARIELA MADELEIN MARTINEZ MARTINEZ, CON DOMICILIO EN CALLE GARDENIA NO. 355, FRACC. CAMPESTRE OLMO C.P. 88730 CD. REYNOSA TAMAULIPAS. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS EL CONTRATO NUMERO SOP-REY-FAISM-055-16-AD DE FECHA 14 DE JULIO DE 2016 Y DE SUS ANEXOS, CON UN MONTO CONTRATADO \$208,425.42 (DOSCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 42/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE I.V.A. CON UN MONTO EJERCIDO DE \$208,200.11 (DOSCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS 11/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE EL I.V.A. CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y NUESTRO FIADO, REFERENTE A: AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO (BAÑOS, BODEGA) EN COMEDOR COMUNITARIO EN COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS., LA REPARACIÓN DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA OBRA EJECUTADA Y/O LOS SERVICIOS PRESTADOS, ASI COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO NUESTRO FIADO. ESTA FIANZA GARANTIZA TAMBIEN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA MANO DE OBRA UTILIZADOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS, AUN CUANDO PARTE DE ELLAS SE HUBIEREN SUBCONTRATADO, ACORDE CON LOS TERMINOS, CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO GARANTIZADO Y RESPONDE DE LOS VICIOS O DEFECTOS QUE RESULTEN DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE REALICE LA ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA CONTRATADA Y/O SERVICIOS PRESTADOS, ASI COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD NUESTRO FIADO. LA VIGENCIA DE LA FIANZA SERA POR LOS DOCE MESES ANTES INDICADOS. LA FIANZA GARANTIZA ASIMISMO, EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO GARANTIZADO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HUBIERAN SUBCONTRATADO, Y SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON DICHO CONTRATO Y SUS ANEXOS, EN EL SUPUESTO DE QUE NUESTRO FIADO NO REPARA LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE LE SEAN REPORTADOS POR EL BENEFICIARIO. ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS EN LOS QUE INCURRA EL BENEFICIARIO POR DICHAS REPARACIONES, HASTA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO AFIANZADO, EN LOS CASOS EN QUE EL MONTO DE LA REPARACIÓN Y/O REPOSICION

PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESA A www.afianzadora.com.mx
CLAUSULAS IMPORTANTES AL REVERSO DE ESTA PÓLIZA

Esta fianza es nula para garantizar operaciones de crédito aun cuando el texto de la misma diga lo contrario. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas LA AFIANZADORA podrá usar equipos y medios electrónicos, y el uso de los medios de identificación en sustitución de la firma autógrafa producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y tendrán el mismo valor probatorio. Con la aceptación de esta póliza, el beneficiario manifiesta expresamente su consentimiento para que AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA, emita las fianzas y los documentos modificatorios a su favor, indistintamente en forma escrita o a través de medios electrónicos. Esta fianza es la impresión de un documento digital el cual ha sido emitido de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio respecto a la Firma Electrónica Avanzada. Con la aceptación de esta póliza y con el fin de establecer que la fianza electrónica proviene de LA AFIANZADORA, se acuerda en los términos del artículo 90 bis del Código de Comercio, como procedimiento de identificación y validación de la misma, la obtención del certificado de autenticidad disponible en la página de Internet www.afianzadora.com.mx, para todos los efectos legales. Forma parte de esta póliza el anexo: "NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PÓLIZA DE FIANZA".

Recabi

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA TAMAULIPAS
OPERADO
FAISMUN 2015-2017
HECTOR FRANCISCO MARTINEZ PORTILLA

Firma Digital
1154304MIGDSK5B0601v8qAmEgmm+zlgCP5Cjw+GcRg1WkJKiL0T6U11YNjWHorrWVZyttLA6HMar9GBeiDPnZVrIwcPwTcbSttU5PqPtuKyxkKdKxFLZuhS1iVtSAV8WFRmhjzstzfx2HlLotu1bzGRBe1DpUdnzr0=
Serie Certificado: 0000010000990006891, Prestador de Servicios de Certificación: Autoridad Certificadora Cecoban