



**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY- FAISM-057- 16-AD**

Acta administrativa que se formula para hacer constar la **Entrega-Recepción** de la obra: **Ampliación y Equipamiento (Baños, Bodega) en Comedor Comunitario en Plaza 20 de Noviembre, Colonia 20 de Noviembre, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.,** sustentada en el contrato **SOP-REY-FAISM-057-16-AD** y con fundamento en el artículo 73 y 10 Fracción X de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Tamaulipas.

Lugar hora y fecha:

En la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, siendo las **12:00** horas, del día **02 de Diciembre de 2016**, reunidos en las oficinas de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del R. Ayuntamiento de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, sita en la calle Matamoros N°635 Oriente esquina M. Escobedo, Zona Centro.

Intervienen:

Los ciudadanos el **Arq. Eduardo López Arias**, y el **Ing. Leopoldo Rodríguez Sarmiento**, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; Subsecretario de Obras Publicas y Construccion y Segundo Vocal del Comité Técnico de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, respectivamente. El **C. Arq. Perla Margarita Cano Martínez**, en su carácter de representante legal de la Empresa: **Constructora Talleres y Arrendamiento, S.A. de C.V.**, y como testigos de asistencia los **C. Lic. Alexandro de la Garza Vielma** y **C. Lic. Zita del Carmen Guadarrama Alemán**, en sus carácter de Contralor Municipal y Segundo Sindico, respectivamente.

Ma del Consuelo Torres A
Ma del Consuelo Torres





**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY- FAISM-057- 16-AD**

I. Del Objeto.

- 1.1. Nombre de la empresa o persona física que entrega.
Constructora Talleres y Arrendamiento, S.A de C.V.
- 1.2. Número de Registro Federal de Contribuyentes.
CTA-851015-8V0

II. De la Información Básica Inicial.

- 2.1. Nombre de la Dependencia que recibe.
Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
- 2.2. Dirección o Unidad encargada de la obra.
Dirección de Obras Públicas.
- 2.3. Nombre y localización de la obra.
Ampliación y Equipamiento (Baños, Bodega) Comedor Comunitario en Plaza 20 de Noviembre, Colonia 20 de Noviembre, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.
- 2.4. Entidad Federativa donde se realizaron los trabajos.
Estado de Tamaulipas.
- 2.5. Fecha, número y monto de Contrato de la Obra.
**14 de Julio de 2016
SOP-REY-FAISM-057-16-LP
\$ 297,507.52 INCLUYE I.V.A**

*ma del Consuelo
Torres A*



**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY- FAISM-057- 16-AD**

2.6. Aprobación

**Acta de Cabildo No. 082/2016 de Fecha 04 de Febrero de 2016
(Sesión ordinaria).**

III. De los Antecedentes.

**3.1. Recursos
FAISM**

**3.2. Modalidad de adjudicación
Adjudicación Directa**

**3.3. Fecha de iniciación de los trabajos según Contrato.
15 de Julio de 2016**

**3.4. Fecha de terminación de los trabajos según Contrato.
28 de Agosto de 2016**

**3.5. Fecha real de iniciación.
15 de Julio de 2016**

**3.6. Fecha Real de Terminación.
28 de Agosto de 2016**

*ms del Consuelo
Torres A*

[Firmas manuscritas]





**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY- FAISM-057- 16-AD**

IV. De las Garantías.

4.1. Para garantizar el Cumplimiento de cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato.

Fianza N° 2008234
Importe: \$ 29,750.75 INCLUYE I.V.A.
Fecha: 14 de Julio de 2016
Afianzadora: SOFIMEX, S.A.

4.2. Para garantizar los defectos que resultaren de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que se hubiera incurrido.

Fianza N° 2047789
Importe: \$ 28,160.91 INCLUYE I.V.A.
Fecha: 29 de Noviembre de 2016
Afianzadora: SOFIMEX, S.A.

Misma que es parte integral de la presente Acta.

*M^a del Consuelo
Torres A*



**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY- FAISM-057- 16-AD**

V. De la inversión y estimaciones.

5.1.

No	Fecha	Periodo de Ejecución	Importe
1.	26 de Agosto de 2016	15 de Julio de 2016 al 12 de Agosto de 2016.	\$ 232,564.66
2.	09 de Septiembre de 2016	13 de Agosto de 2016 al 28 de Agosto de 2016	\$ 10,201.87
		Sub-Total:	\$ 242,766.53
		16% I.V.A.	\$ 38,842.64
		Total	\$ 281,609.17

El cual forman parte integral de la presente Acta.

VI. De las sanciones.

No Hubo

VII. Procedimiento constructivo de los trabajos:

Conceptos	Unidad	Cantidad	
		Contratada	Alcanzada
Preliminares			
Limpia, trazo y nivelación del terreno en área de edificios.	M2	35.80	28.60
Despalme de terreno, 20 cm.	M2	35.80	28.60
Corte con disco en firme de concreto de 10 cm. de espesor.	ML	4.80	7.40

ma del Consuelo Torres A

[Handwritten signatures]

Tam
TAMAULIPAS



**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY- FAISM-057- 16-AD**

Demolición de concreto de cualquier resistencia a la compresión y cualquier dimensión con equipo neumático y herramienta menor, incluye: andamios, junta y acarreo libre a 50.00 m. , carga a camión, mano de obra, equipo y herramienta.	M3	1.32	0.98
Demolición de muro de block de 15x20x40 cm.	M2	6.10	7.00
Demolición de cerramiento de 15x20 cm, incluye: equipo, herramienta y mano de obra.	M3	0.09	0.08
Demolición de castillo de 15x15 cm, incluye: equipo, herramienta y mano de obra.	M3	0.06	0.06
Excavación a mano terreno tipo "B" investigado en obra, cualquier profundidad, incluye: afine de talud, acarreo dentro y fuera de material no útil.	M3	9.32	6.50
Retiro de material producto de despalme, demolición de muros y excavación.	M3	14.77	14.39
Cimentación			
Suministro y relleno de material inerte tipo caliche compactado con pison y agua, en capas de 20 cm espesor incluye acarreo dentro de la obra, medido compacto.	M3	15.64	7.54
Plantilla de concreto hecho en obra F´c= 100 kg/cm2 de 6 cm de espesor.	M2	0.69	9.85
Relleno y compactación de zanjas con material producto de excavación con pison y agua, en capas de 20 cm de espesor, incluye: acarreo dentro de la obra, medido compacto.	M3	5.88	3.60
Concreto F´c=250 kg/cm2 en cimentación T.M.A. de 19 mm. Incluye: colocado, vibrado y curado.	M3	1.38	1.56
Cimbra para cimentación con madera de pino de 3era acabado común, incluye: cimbrado y descimbrado.	M2	3.45	3.66
Acero para refuerzo en cimentación, con alambón num. 2 FY=2530 kg/cm2, incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos y desperdicios.	KG	9.78	3.60
Acero para refuerzo en cimentación, con varilla num. 3 FY=4200 kg/cm2, incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos y desperdicios.	KG	25.76	66.19
Murete de enrase en cimentación con block de concreto 15x20x40 cm asentado con mortero cemento arena prop. 1-5	M2	7.38	4.32
Cadena CD-3 F´c=250 kg/cm2 de 14 x20 arm.- Con 4 vars. #3 y estribos #2 a cada 25 incluye cimbra.	ML	7.25	6.90
Cadena CT-1 F´c=250 kg/cm2 de 15X35 arm. Con 4 vars. .4 y estribos #2 a cada 20 incluye cimbra.	ML	11.65	12.15
Estructura			
Cimbra para losas, acabado aparente con triplay de pino de 16 mm, incluye: cimbrado, descimbrado, chaflan, goterón y frentes (ochavos).	M2	30.85	29.66

ma del Consuelo
Torres A

[Handwritten signatures and stamps]





**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY- FAISM-057- 16-AD**

Cimbra aparente en trabes con triplay de pino de 16 mm. Incluye: cimbrado, descimbrado, chaflanes, ochavos y frentes.	M2	2.52	2.52
Acero de refuerzo en estructura c/alambrón F'Y= 2530 kg/cm2. Incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos, silletas y desperdicios.	KG	9.55	5.50
Acero de refuerzo en estructura #3 FY=4200 kg/cm2, incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos, silletas y desperdicios.	KG	247.66	213.75
Acero de refuerzo en estructura #4 F'Y=4200 kg/cm2, incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos, silletas y desperdicios.	KG	30.31	44.33
Concreto F' C= 250 kg/cm2 en estructura y losas T.M.A. ¾ incluye colocación, vibrado y curado en losas, incluye: afine y acabado para recibir impermeabilización.	M3	3.30	3.19
Acero de refuerzo #3 F'Y= 4200 kg/cm2 en nicho para tanque de gas.	KG	3.04	3.04
Albañilería			
Cadena de concreto F' c= 250 de 14x10 sin armar, incluye: cimbra aparente.	ML	11.80	12.65
Castillo de concreto F' c=250 kg/cm2 de 15x15 cm armado con R4 vars #3 F'Y 4200 kg/cm2 estribos #2 a cada 15, incluye: cimbra aparente y cruces de varillas.	ML	24.64	22.08
Castillo de concreto F' c=250 kg/cm2 de 15x20 cm armado con R4 vars #3 F'Y 4200 kg/cm2 estribos #2 a cada 15. Incluye: cimbra aparente y cruces de varillas.	ML	6.35	5.40
Cadena de concreto (CD2) F' c 250 kg/cm2 de 15x20 cm armado con 4 vars. #4 FY 4200 kg/cm2 estribos #2 a cada 20. Incluye: cimbra aparente y cruce de varillas.	ML	7.25	14.00
Cadena de concreto (CD3) F' c 250 kg/cm2 de 14x20 cm armado con 4 vars. #3 FY 4200 kg/cm2 estribos #2 a cada 25. Incluye: cimbra aparente y cruce de varillas.	ML	7.25	0.00
Cadena de concreto (intermedia) F' c 250 kg/cm2 de 15x20 cm armado con 4 vars. #3 FY 4200 kg/cm2 estribos #2 a cada 20. Incluye: cimbra aparente y cruce de varillas.	ML	8.00	8.00
Contratrabe de concreto (CT-1) F' c 250 kg/cm2 de 15x35 cm armado con 4 vars. #4 FY 4200 kg/cm2 estribos #2 a cada 20. Incluye: cimbra aparente y cruce de varillas.	ML	4.30	0.00
Muro de block hueco de cemento 15x20x40 asentado con mortero cemento arena 1:3 acabado común.	M2	42.55	34.52
Refuerzo con malla electrosoldada 6x6/1010 en pisos, incluye: suministro y colocación.	M2	33.30	29.73
Piso de concreto F' c=150 de 10 cms de espesor acabado pulido o rallado con brocha de pelo losas de 3.06x 2.0 m juntas frías, acabado con volteador, incluye	M2	33.30	31.38

Ma del Consuelo
Torres A

(Handwritten signatures and stamps)



**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY- FAISM-057- 16-AD**

cimbra.			
Guarniciones de concreto F'c= 150 kg/cm2 de 15x30 cms sin armar incluye cimbra.	ML	17.00	16.50
Registro eléctrico prefabricado CFE-TN-RBTB1 de 50x80x65 cm. (de baja tensión de banquetta tipo 1) con tapa de concreto marco de ángulo de 3/4x1x3/16 y contramarco de 2x2x3/16 con anclas marca prefamex o similar.	PZA	1.00	1.00
Losa maciza de concreto de 10 cm. de espesor, reforzada con vr. de 3/8" @10 cm. con ambos sentidos (en área de ovalines).	M2	0.11	0.77
Acabados			
Aplanado muros con mortero cemento arena 1:4 a plomo y regla, acabado con llana de madera. Incluye: remates y emboquillados.	M2	118.95	100.12
Pintura vinílica lavable en muros, columnas trabes y plafones, trabajo terminado incluye preparación de la superficie rebabear y emplaste necesario, incluye zoclos.	M2	134.21	108.60
Limpieza de piso de concreto, mosaico de pasta cerámica etc. con cepillo agua y ácido clorhídrico.	M2	33.30	29.73
Limpieza de vidrios y tabletas por ambas caras.	M2	0.65	0.48
Impermeabilización multicapa de losa de azotea, sistema prefabricado, impermeabilizante multicapa de asfalto app, acabado aparente con gravilla de 3.5 mm de espesor, incluye: primer asfáltico a razón de 0.20 l/m2, sellado de fisuras y grietas con cemento plástico.	M2	30.00	29.12
Suministro y colocación de azulejo de 20 x 30 cm color blanco, en muros de baño hasta altura 1.20 m. en área de ovalines, marca vitromex o similar.	M2	20.22	15.71
Cancelería			
Suministro y colocación de cancel de aluminio compuesto por 1 fijo y 1 corredizo con una superficie de 0.60 x 0.40 perfil de 1/2 marca Coprum o similar. Incluye: cristal transparente 5 mm accesorios, tapajunta lateral, caja, ensamble superior y repisón.	PZA	2.00	2.00
Suministro y colocación de puerta de madera tipo tambor (P-1) con medidas de 1.00 x 2.50 m. fabricada a base de bastidor de madera de pino de primera de 2" x 1", con tapa de triplay de pino de 3 mm, acabada con mancha color olivo. Incluye: cuerpo del marco y chambranas de sección de 1" x 2" en madera de pino de primera, cerradura de perilla con mecanismo tubular marca Phillips, modelo Apollo . 3 bisagras con tornillo 2.5" x 1.75" en acabado latonado mca. Fanal serie B10 alargadas con perno remachado.	PZA	3.00	3.00
Herrería (protecciones para puertas y ventanas)			
PTR de 2"x1 1/2" cal 14	KG	15.12	13.71

*ma del consuelo
Torres A*





**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY- FAISM-057- 16-AD**

PTR de 3"x1 1/2" cal 14	KG	42.05	51.75
Cuadrado de 3/4"	KG	96.12	108.92
PTR de 1 1/2" cal 14	KG	62.38	62.42
Varilla lisa #3	KG	1.79	1.78
Chapa para puerta de sobreponer de doble cilindro marca fanal, incluye: herramienta, mano de obra, todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00	1.00
Bisagra para puerta metálica.	PZA	5.00	5.00
Instalación eléctrica			
Suministro e instalación de centro de carga general (C.C-1) de 8 ventanas de 100 AMP., 1 térmico general de 70 AMP. Incluye: herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su buen funcionamiento.	PZA	1.00	1.00
Suministro e instalación de centro de carga de distribución (C.C-2) de 8 ventanas con 2 térmicos de 2 polos de 30 amp. 4 térmicos de 1 polo de 15 amp. Incluye: herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su buen funcionamiento.	PZA	1.00	1.00
Suministro e instalación de mufa galvanizada de 32 mm. Incluye: tubo conduit de fierro galvanizado P6 32 mm de 3.00 m, tubo conduit P.P. de 12 mm, varilla para tierra, base para medidor y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00	1.00
Suministro e instalación de murete de medición prefabricado marca Centrifugados mexicanos o similar. Canalización de 3 H. del #12, con poliducto de 1/2", incluye: herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00	1.00
Canalización de 3 H. del #12, con poliducto de 1/2", incluye: herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	ML	20.00	20.00
Salida para roseta.	PZA	1.00	1.00
Salida para abanico con tubería conduit PVC pesado por losa, inc. 7.00 m. poliducto anillado de 3/4" con guía, 3 cables no.12 THW condumex o similar en calidad y caja PVC, apagador, tapa tipo quinziño, con diámetros y calibres especificados en proyecto a 3.00 m. altura, incluye: mano de obra, pruebas, acarreo, fletes y desperdicios.	SALIDA	2.00	2.00
Suministro e instalación de luminaria de sobreponer de 30x30 cm. incluye gabinete incandescente, equipado con difusor prismático formalux, 2 lámparas ahorradoras de energía de 13W. marca larsa o similar, incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	3.00	3.00
Apagador sencillo, poliducto anillado de 3/4" con guía 6.0 m 2 cables de no. 12	PZA	4.00	4.00
Suministro armado conexión y colocación de abanico de techo de 56" color blanco, marca cool fan o similar, incluye: materiales, herramienta y mano de obra.	PZA	2.00	2.00

*ma del consuelo
Torres A*





**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY- FAISM-057- 16-AD**

Instalación hidráulica y sanitaria			
Registro sanitario con block de 15 x20x40 cm. medidas interiores 0.90x0.60 m, incluye firme de concreto, tapa de concreto con marco y contramarco de ángulo.	PZA	3.00	3.00
Preparación hidráulica y sanitaria para W.C.	PZA	2.00	2.00
Preparación hidráulica y sanitaria para ovalin.	PZA	2.00	2.00
Suministro y colocación de aparatos sanitarios (inodoros) color blanco, modelo maratón, marca vitromex o similar, incluye herrajes, alimentador, llave de paso, pijas, asiento tapa, herramientas y mano de obra.	PZA	2.00	2.00
Suministro y colocación de ovalines cerámicos de sobrepone color blanco, modelo Gardenia marca Vitromex, incluye manguera alimentadora, llave de paso, trampa de PVC, materiales, herramientas y mano de obra.	PZA	2.00	2.00
Suministro y colocación de llave mezcladora metálica para lavabo marca Helvex o similar incluye herramientas y mano de obra.	PZA	2.00	2.00
Suministro e instalación de portarrollos metálico.	PZA	2.00	2.00
Suministro e instalación de barra de seguridad para discapacitados de acero inoxidable 1 1/4" x 24".	PZA	4.00	4.00
Suministro e instalación de tubo de PVC sanitario de 2".	ML	2.14	2.20
Suministro e instalación de tubo de 1/2" de cobre.	ML	16.80	19.04
Suministro e instalación de tubo de PVC sanitario de 4"	ML	14.33	22.30
Suministro e instalación de llave de paso de 1/2"	PZA	1.00	1.00
Suministro e instalación de conexión a toma existente.	PZA	1.00	1.00
Instalación de gas			
Suministro e instalación de manguera flexible de 3/8" y regulador para instalación de gas. Incluye material y todo lo necesario para conexión de cilindro y parrilla para su correcto funcionamiento.	ML	3.30	1.00
Mobiliario			
Suministro de refrigerador White Westinghouse de 18 P3 o similar	PZA	1.00	1.00
Suministro e instalación de parrilla empotrable 10 mabe de 36" de acero inoxidable 1090610-10 Mabe o similar.	PZA	1.00	0.00
Suministro de mesa plegable de 1.80 m de largo Lifetime 80291 color blanco, o similar.	PZA	6.00	6.00
Suministro de silla plástica plegable Resel en color blanco.	PZA	36.00	36.00
Extraordinarios			
Trazo y corte con cortadora de disco en pavimento de 15 cm de espesor. Incluye: herramienta y mano de obra.	M	14.00	14.00

*ma del Consuelo
Torres A*



**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY- FAISM-057- 16-AD**

Demolición por medios mecánicos y manuales en pavimento de 15 cm de espesor. Incluye: mano de obra y herramienta.	M3	1.05	1.05
Instalación de toma domiciliaria larga de 9.00 m. nueva con manguera de alta densidad, incluye: materiales, mano de obra y herramienta.	PZA	1.00	1.00
Descarga sanitaria de 6.00 m. de tubería 160 (6") de PVC S-20. Incluye: excavación, relleno, materiales, piezas especiales, herramienta y mano de obra.	PZA	1.00	1.00
Reposición de pavimento concreto F'c=300 kg/cm2 de 15 cm de espesor TMA 19 mm rn 8-10, incluye: polietileno hule negro, colado, vibrado, curado, rayado, equipo, herramienta y mano de obra.	M2	7.00	7.00
Suministro e instalación d cable aéreo de aluminio 2+1 en cal. 6 para conexión eléctrica en acometida, incluye: materiales, herramientas y mano de obra.	M	20.00	20.00

Que se fundamentan con las anotaciones de la Bitácora de la Obra, el cual forma parte integral de la presente Acta.

El Control de los Trabajos estuvo a cargo de los C.C. Arq. Jorge Rafael Herrera Bustamante e Ing. Juan Manuel Lenskin Garza, en su carácter de Secretario de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Director de Obras Publicas, respectivamente en la Administración 2013-2016.

VIII. De las Modificaciones.

Se autoriza a Empresa Contratista, Petición para realizar excedentes de los trabajos Extraordinarios, por el **C. Ing. Juan Manuel Lenskin Garza**, Director de Obras Públicas, Mediante oficio N°.SOP-1405-16 de Fecha 11 de Agosto de 2016.

IX. De las Metas

**Contratadas: 30.00 M2
Alcanzada: 29.12 M2**



*ma del Consuelo
Torres A*



**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY- FAISM-057- 16-AD**

X. Situación Física de la Obra:

Terminado: (X)
No Iniciada: ()
Terminado, sin Operar: ()
Suspendido: ()

XI. Consideraciones Operativas de la Obra:

Opera Adecuadamente: (X)
Opera con Deficiencia: ()
No Opera: ()

XII. Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

12.1. La dependencia dentro de los términos del contrato, recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por los trabajos faltantes, mal ejecutados, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos.

*ma del Consuelo
Torres A*



**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY- FAISM-057- 16-AD**

XIII. Firmas.

En la misma fecha y en el mismo acto, el municipio de Reynosa Tamaulipas a través de los CC. **Arq. Eduardo López Arias**, y el **Ing. Leopoldo Rodríguez Sarmiento**, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; Subsecretario de Obras Publicas y Construcción y Segundo Vocal del Comité Técnico de Obras Públicas o Servicios relacionados con la misma de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, recibe la obra: **Ampliación y Equipamiento (Baños, Bodega) en Comedor Comunitario en Plaza 20 Noviembre, Colonia 20 de Noviembre, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**

*ma del Consuelo
Torres A*

J G
[Signature]




**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY- FAISM-057- 16-AD**

**Por la Contratante:
El Municipio de Reynosa, Tamaulipas**

Arq. Eduardo López Arias
Secretario de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente y Presidente del Comité
Técnico de Obras Publicas

**Ing. Leopoldo Rodríguez
Sarmiento**
Subsecretario de Obras Publicas y
Construccion y Segundo Vocal del
Comité Técnico de Obras Publicas

Por la Contratista

C. Arq. Perla Margarita Cano Martínez
Constructora Talleres y Arrendamiento, S.A. de C.V.

*Mra del Consuelo
Torres A*



**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY- FAISM-057- 16-AD**

Por los Beneficiarios

Perfurnio Diaz # 206
Col. 20 Nov-
Ma del Consuelo Torres Arguello

Nombre y Firma

Ma del Consuelo
Torres A

Testigos de Asistencia


**C. Lic. Alejandro de la Garza
Vielma**
Contralor Municipal


**C. Lic. Zita del Carmen
Guadarrama Alemán**
Sindico Segundo



Afianzadora
SOFIMEX S.A.

Blvd. Adolfo López Mateos No. 1941. Col. Los Alpes
Ciudad de México, C.P. 01010. Tel. y Fax: 5480-2500

R.F.C. ASG-950531-ID1
www.sofimex.com.mx

POLIZA DE FIANZA

FIANZA
2047789
MOVIMIENTO
EMISION
DOCUMENTO
1346369
AGENTE
2031

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN			
CIUDAD DE MEXICO, A 29 DE NOVIEMBRE DE 2016			
MONTO DEL MOVIMIENTO	MONTO TOTAL DE LA FIANZA	MONEDA	OFICINA
\$28,160.91	\$28,160.91	PESOS	14
RAMO	SUBRAMO		
ADMINISTRATIVAS	OBRA		

AFIANZADORA SOFIMEX, S.A., En Ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de los artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se Constituye fiadora hasta por la suma de:
\$28,160.91 (**VEINTIOCHO MIL CIENTO SESENTA PESOS 91/100 M.N.**)

AFIANZADORA SOFIMEX, S. A., SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE \$ 28,160.91 M.N. (VEINTIOCHO MIL CIENTO SESENTA PESOS 91/100 M.N.), ANTE EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. PARA GARANTIZAR POR CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V., CON DOMICILIO DE CALLE BLVD. ALVARO OBREGÓN, NO. 118, COLONIA REVOLUCIÓN OBRERA, REYNOSA, TAMAULIPAS; LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NÚMERO SOP-REY-FAISM-057-16-AD DE FECHA 14 DE JULIO DE 2016 Y DE SUS ANEXOS, CON UN MONTO CON UN MONTO EJERCIDO DE \$281,609.17 M.N. (DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS 17/100 M.N.) INCLUYE IVA, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE Y NUESTRO FIADO, REFERENTE A: AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO (BAÑOS, BODEGA) EN COMEDOR COMUNITARIO EN PLAZA 20 DE NOVIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, LA REPARACIÓN DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA OBRA EJECUTADA Y/O LOS SERVICIOS PRESTADOS ASÍ COMO DE CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO NUESTRO FIADO. ESTA FIANZA GARANTIZA TAMBIÉN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES DE LA MANO DE OBRA UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS, AUN CUANDO PARTE DE ELLAS SE HUBIEREN SUBCONTRATADO, ACORDE CON LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO GARANTIZADO Y RESPONDE DE LOS VICIOS O DEFECTOS QUE RESULTEN DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE REALICE LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA Y/O SERVICIOS PRESTADOS, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD NUESTRO FIADO. LA VIGENCIA DE LA FIANZA SERÁ POR LOS DOCE MESES ANTES INDICADOS. LA FIANZA GARANTIZA ASÍ MISMO, EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO GARANTIZADO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HUBIERAN SUBCONTRATADO, Y SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON DICHO CONTRATO Y SUS ANEXOS, EN EL SUPUESTO DE QUE NUESTRO FIADO NO REPARE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE LE SEAN REPORTADOS POR EL BENEFICIARIO. ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS EN LOS QUE INCURRA EL BENEFICIARIO POR DICHAS REPARACIONES, HASTA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO AFIANZADO, EN LOS CASO EN QUE EL MONTO DE LA REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN SEA SUPERIOR AL AFIANZADO, LA AFIANZADORA ÚNICAMENTE RESPONDERÁ HASTA POR EL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL MONTO GARANTIZADO. ESTA COMPAÑÍA AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN QUE ELIJA EL BENEFICIARIO DE ENTRE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, EL BENEFICIARIO DISPONDRÁ DE UN TÉRMINO DE DIEZ MESES PARA FORMULAR LA RECLAMACIÓN DE ESTA PÓLIZA, EL QUE SE COMPUTARA A PARTIR DE QUE SE HAGA EXIGIBLE LA OBLIGACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS MATERIA DEL CONTRATO GARANTIZADO QUE REPRESENTA LA CUANTIFICACIÓN DE LA REPARACIÓN EFECTUADA O POR EFECTUAR DE LOS VICIOS, DEFECTOS O MAL FUNCIONAMIENTO RESULTANTES, O DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO. ESTA COMPAÑÍA AFIANZADORA TENDRÁ UN PLAZO HASTA DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE INTEGRO LA RECLAMACIÓN PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR POR ESCRITO AL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA; ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LA PRESENTE FIANZA INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NUESTRO FIADO INTERPONGA CUALQUIER TIPO DE RECURSO ANTE INSTANCIAS DEL ORDEN ADMINISTRATIVO O NO JUDICIAL, POR LO QUE EL PAGO NO SE ENCONTRARA SUPEDITADO A LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA SIEMPRE Y CUANDO NUESTRO FIADO NO HAYA ACEPTADO EXPRESAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE, UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TÉRMINO DE LEY PARA HACERLA EXIGIBLE SIN QUE DENTRO DE DICHO PLAZO SU HUBIERA PRESENTADO RECLAMACIÓN DE PAGO. ***FIN DE TEXTO***

FIRMA

PRIEGO SANCHEZ NINFA ISELA
GERENTE DE OFICINA

SELLO DIGITAL

ZhYmNzBmGyboYTH1BomShcXN+BCPITnMdmCoRC9XO36JRCH6mbrvhCgAPgbPeyLRR0N7ndOGI/NqogjKkVx6XuCmkhIA5d+Cfu8LncKMI6uDG2fkbxuBcv7788+62WANxXuDCYVJz61qBjji1zHhBQvEF5555FMA-OMAR XICOTENCATL GUTIERREZ ROBLES. SERIE= 3030 3939 3939 3030 3030 3131 3030 3030 3338 3937. ADVANTAGE SECURITY CA

1 LINEA DE VALIDACIÓN

06020477898181/D

Esta póliza se otorga en términos de las Normas Regulatoras establecidas al reverso de este documento, autorizadas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, consultables también en www.sofimex.com.mx

Esta fianza se puede validar en los teléfonos 54802559, 54802506 o en www.amig.org.mx con la línea de validación: 06020477898181/D