



**Municipio de Reynosa, Tamaulipas  
Secretaría de Obras Públicas,  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción  
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-059-16-AD**

Acta administrativa que se formula para hacer constar la **Entrega-Recepción** de la obra: **Ampliación y Equipamiento (Bodega) en comedor comunitario, Colonia el Campanario, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas**, sustentada en el contrato **SOP-REY-FAISM-059-16-AD** y con fundamento en el artículo 73 y 10 Fracción X de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Tamaulipas.

**Lugar hora y fecha:**

En la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, siendo las **12:00** horas, del día **23 de Noviembre de 2016**, reunidos en las oficinas de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del R. Ayuntamiento de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, sita en la calle Matamoros N°635 Oriente esquina M. Escobedo, Zona Centro.

**Intervienen:**

Los ciudadanos el **Arq. Eduardo López Arias**, y el **Ing. Leopoldo Rodríguez Sarmiento**, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; Subsecretario de Obras Publicas y Construccion y Segundo Vocal del Comité Técnico de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, respectivamente. El **C. Luis Urrutia Calvillo**, en su carácter de representante legal de la Empresa: **Construcciones y Electrificaciones Buena Vista, S.A de C.V.**, y como testigos de asistencia los **C. Lic. Alejandro de la Garza Vielma** y **C. Lic. Zita del Carmen Guadarrama Alemán**, en sus carácter de Contralor Municipal y Segundo Sindico, respectivamente.





**Municipio de Reynosa, Tamaulipas  
Secretaría de Obras Públicas,  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción  
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-059-16-AD**

**I. Del Objeto.**

- 1.1. Nombre de la empresa o persona física que entrega.  
**Construcciones y Electrificaciones Buena Vista, S.A de C.V.**
- 1.2. Número de Registro Federal de Contribuyentes.  
**CEB-051116-E18**

**II. De la Información Básica Inicial.**

- 2.1. Nombre de la Dependencia que recibe.  
**Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.**
- 2.2. Dirección o Unidad encargada de la obra.  
**Dirección de Obras Públicas.**
- 2.3. Nombre y localización de la obra.  
**Ampliación y Equipamiento (Bodega) en Comedor Comunitario, Colonia el Campanario, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**
- 2.4. Entidad Federativa donde se realizaron los trabajos.  
**Estado de Tamaulipas.**
- 2.5. Fecha, número y monto de Contrato de la Obra.  
**14 de Julio de 2016  
SOP-REY-FAISM-059-16-AD**

TAMAULIPAS





**Municipio de Reynosa, Tamaulipas  
Secretaría de Obras Públicas,  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción  
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-059-16-AD**

**\$ 156,271.73 INCLUYE I.V.A**

**2.6. Aprobación**

**Acta de Cabildo No. 082/2016 de Fecha 04 de Febrero de 2016  
(Sesión ordinaria).**

**III. De los Antecedentes.**

**3.1. Recursos  
Faismun**

**3.2. Modalidad de adjudicación  
Licitación Pública**

**3.3. Fecha de iniciación de los trabajos según Contrato.  
15 de Julio de 2016**

**3.4. Fecha de terminación de los trabajos según Contrato.  
28 de Agosto de 2016**

**3.5. Fecha real de iniciación.  
15 de Julio de 2016**

**3.6. Fecha Real de Terminación.**





**Municipio de Reynosa, Tamaulipas  
Secretaría de Obras Públicas,  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción  
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-059-16-AD**

**28 de Agosto de 2016**

**IV. De las Garantías.**

4.1. Para garantizar el Cumplimiento de cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato.

**Fianza N° 1730859-0000**  
**Importe: \$ 15,627.17 INCLUYE I.V.A.**  
**Fecha: 14 de Julio de 2016**  
**Afianzadora: Primero Fianzas, S.A. de C.V.**

4.2. Para garantizar los defectos que resultaren de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que se hubiera incurrido.

**Fianza N° 1773649-0000**  
**Importe: \$ 14,347.92 INCLUYE I.V.A.**  
**Fecha: 09 de Noviembre de 2016**  
**Afianzadora: Liberty Fianza, S.A de C.V.**

**Misma que es parte integral de la presente Acta.**





**Municipio de Reynosa, Tamaulipas  
Secretaría de Obras Públicas,  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción  
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-059-16-AD**

**I. Del Objeto.**

- 1.1. Nombre de la empresa o persona física que entrega.  
**Construcciones y Electrificaciones Buena Vista, S.A de C.V.**
- 1.2. Número de Registro Federal de Contribuyentes.  
**CEB-051116-E18**

**II. De la Información Básica Inicial.**

- 2.1. Nombre de la Dependencia que recibe.  
**Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.**
- 2.2. Dirección o Unidad encargada de la obra.  
**Dirección de Obras Públicas.**
- 2.3. Nombre y localización de la obra.  
**Ampliación y Equipamiento (Bodega) en Comedor Comunitario,  
Colonia el Campanario, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**
- 2.4. Entidad Federativa donde se realizaron los trabajos.  
**Estado de Tamaulipas.**
- 2.5. Fecha, número y monto de Contrato de la Obra.  
**14 de Julio de 2016  
SOP-REY-FAISM-059-16-AD  
\$ 156,271.73 INCLUYE I.V.A**





**Municipio de Reynosa, Tamaulipas  
Secretaría de Obras Públicas,  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción  
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-059-16-AD**

**2.6. Aprobación**

**Acta de Cabildo No. 082/2016 de Fecha 04 de Febrero de 2016  
(Sesión ordinaria).**

**III. De los Antecedentes.**

**3.1. Recursos  
FAISM**

**3.2. Modalidad de adjudicación  
Adjudicación Directa**

**3.3. Fecha de iniciación de los trabajos según Contrato.  
15 de Julio de 2016**

**3.4. Fecha de terminación de los trabajos según Contrato.  
28 de Agosto de 2016**

**3.5. Fecha real de iniciación.  
15 de Julio de 2016**

**3.6. Fecha Real de Terminación.  
28 de Agosto de 2016**





**Municipio de Reynosa, Tamaulipas  
Secretaría de Obras Públicas,  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción  
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-059-16-AD**

**IV. De las Garantías.**

4.1. Para garantizar el Cumplimiento de cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato.

**Fianza N°** 1730859-0000  
**Importe:** \$ 15,627.17 INCLUYE I.V.A.  
**Fecha:** 14 de Julio de 2016  
**Afianzadora:** Primero Fianzas, S.A. de C.V.

4.2. Para garantizar el Cumplimiento de cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato.

**Fianza: No Aplica**

4.3. Para garantizar los defectos que resultaren de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que se hubiera incurrido.

**Fianza N°** 1773649-0000  
**Importe:** \$ 14,347.92 INCLUYE I.V.A.  
**Fecha:** 09 de Noviembre de 2016  
**Afianzadora:** Liberty Fianza, S.A de C.V.

**Misma que es parte integral de la presente Acta.**

*[Handwritten signatures in blue ink]*





**Municipio de Reynosa, Tamaulipas  
Secretaría de Obras Públicas,  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción  
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-059-16-AD**

**V. De la inversión y estimaciones.**

**5.1.**



No	Fecha	Periodo de Ejecución	Importe
1.	26 de Agosto de 2016	Del 15 de Julio al 13 de Agosto de 2016	\$ 90,399.73
2.	08 de Septiembre de 2016	Del 12 al 28 de Agosto de 2016	\$ 4,565.10
3.	08 de Septiembre de 2016	Del 14 al 28 de Agosto de 2016	\$ 28,724.15
<b>Sub-Total:</b>			<b>\$ 123,688.98</b>
<b>16% I.V.A.</b>			<b>\$ 19,790.23</b>
<b>Total</b>			<b>\$ 143,479.21</b>

**El cual forman parte integral de la presente Acta.**

**VI. De las sanciones.**

No Hubo

*[Firmas manuscritas]*





**Municipio de Reynosa, Tamaulipas  
Secretaría de Obras Públicas,  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción  
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-059-16-AD**

**VII. Procedimiento constructivo de los trabajos:**

Conceptos	Unidad	Cantidad	
		Contratada	Alcanzada
<b>Preliminares</b>			
Limpia trazo y nivelación del terreno en área de edificios	M2	8.85	9.36
Despalme de terreno, 20 cm.	M2	8.85	0.00
Excavación en forma mecánica a cualquier profundidad, incluye: afine de talud, acarreo dentro y fuera de material no útil	M3	4.65	4.43
Demolición de banquetta de 8cms de espesor	M3	0.52	0.63
Corte con disco en losa (se dejara armado de losa para amarre)	ML	6.56	7.80
Demolición de losa	M3	0.39	0.47
Demolición de muro de block de #6	M2	1.47	1.81
Desinstalación de puerta de 0.90 x 2.10 M de altura	PZA	1.00	1.00
<b>Cimentación</b>			
Plantilla de concreto hecho de obra F'C=100kg/cm2 de 6 cms de espesor	M2	4.65	4.60
Relleno y compactación de zanjas con material producto de excavación con pison y agua, en capas de 20cms de espesor, incluye: acarreo dentro de la obra medido compactado.	M3	2.60	2.14
Relleno con material de banco tipo caliche compactado en capas de 20cms, de espesor incluye: suministro, acarreos, humedecidos, equipo, herramienta y mano de obra.	M3	1.77	0.68
<b>Zapata corrida de 60 x 20cms., armada con vrs de 3/8", estribos de 3/8" @20cms., concreto f'c=250kg/cm2</b>			
Cimbra de segunda	M2	3.40	1.66

*[Handwritten signature]*

**Tam**  
TAMAULIPAS





**Municipio de Reynosa, Tamaulipas**  
**Secretaría de Obras Públicas,**  
**Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción**  
**Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-059-16-AD**

Concreto f'c=250Kg/Cm2	M3	0.93	0.92
Vr de 3/8"	KG	42.17	35.59
Muro de enrase con block del #6	M2	4.62	4.19
<b>Dala de desplante de 15x20cms, armada con 4 vrs de 3/8", estribos del #2 @20cms, concreto fc250kg/cm2</b>			
Cimbra de segunda	M2	3.08	3.06
Concreto Fc=250Kg/cm2	M3	2.23	0.23
Vr de 3/8"	KG	17.27	32.00
Alambrón del #2	KG	9.63	6.17
<b>Castillo de 15x20cms. Armado con 4VR de 3/8", estribos del #2 @20cms. Concreto</b>			
Cimbra Segunda	M2	5.94	6.64
Concreto FC=250KG/CM2	M3	0.44	0.50
VR de refuerzo de 3/8"	KG	33.26	43.71
Alambrón del #2	KG	18.56	14.75
<b>Castillo integral Armado con 1VR de3/8", concreto FC=200KG/CM2</b>			
Vr. De 3/8"	KG	2.91	3.21
Concreto FC=200KG/CM2	M3	0.05	0.06
<b>Estructura</b>			
Cimbra para losa, acabado aparente con triplay de pino de 16MM, incluye: cimbrado, descimbrado, chaflán, goterón y frentes (ochavos)	M2	15.13	8.19
Acero de refuerzo en estructura #3 FY=2530KG/CM2, incluye: suministro, habilitado, armado traslapos, ganchos siletas y desperdicios.	KG	81.63	55.19
Acero de refuerzo en estructura #4 FY 2530KG/CM2, incluye: suministro habilitado, armado, traslapos, ganchos siletas y desperdicios.	KG	11.58	0.00
Concreto FC250KG/CM2 en la losa T.M.A ¾ Incluye: colocación, vibrado y curado en	M3	1.51	0.94

*[Handwritten signature]*





**Municipio de Reynosa, Tamaulipas  
Secretaría de Obras Públicas,  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción  
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-059-16-AD**

losas incluye: colocación, vibrado y curado en losas incluye afine acabado para recibir impermeabilización.			
Preparación para recibir adose en estructuras demolición de volado de losa (7.2M2) Conservado puntas de varillas, traslapes, preparación de superficie de castillos existentes, aplicación de adhesivo MCA. Sikadur 32 gel o similar en los mismos incluye: resanes y pintura.	PZA	1.00	1.00
<b>Albañilería</b>			
Muro de block hueco de cemento 15x20x40 asentado con mortero cemento arena 1:3 acabado común.	M2	23.90	19.00
<b>Cerramiento de 15x20cms. Armado con 4 VRS de 3/8", estribos del #2 @20cms. Concreto FC=250KG/CM2</b>			
Varilla de 3/8"	KG	17.27	17.92
Alambrón del #2	KG	9.63	6.17
Cimbra de segunda	M2	3.08	3.60
Concreto FC=250kg/cm2	M3	0.23	0.23
Refuerzo con malla electro soldada 6x6/1010 en pisos incluye: suministro y colocación.	M2	7.69	6.77
Piso de concreto FC=150 de 10cms de espesor acabado pulido o rallado con brocha de pelo losas de 3.06x2.0M juntas frías, acabado con volteador, incluye cimbra.	M2	7.69	6.77
Dado de concreto 25x25x25cms. A base de concreto FC=150KG/CM2.	M3	0.06	0.00
Banqueta de concreto FC=150KG/CM2, armado con armex 6-6/10-10, incluye: suministro y colocación.	M2	4.34	1.20
<b>Acabados</b>			
Aplanado muros con mortero cemento arena 1:4 a plomo y regla, acabado con llana	M2	44.78	47.54

*[Firma manuscrita]*



*[Firma manuscrita]*  
*[Firma manuscrita]*  
*[Firma manuscrita]*



**Municipio de Reynosa, Tamaulipas  
Secretaría de Obras Públicas,  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción  
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-059-16-AD**

de madera incluye: remates y emboquillados.			
Pintura vinilica lavable en muros, columnas trabes y plafones, trabajo terminado incluye: preparación de la superficie rebabeear y emplaste necesario, incluye zoclos.	M2	59.91	55.75
Impermeabilización multicapa de asfalto modificado app acabado aparente con gravilla de 3.5MM espesor incluye primer asfaltico 0.20L/M2 sellado con cemento plástico asfaltico previa limpieza y preparación de la superficie, trabajo terminado.	M2	15.13	101.25
<b>Eléctrico</b>			
Salida para luminaria con roseta	PZA	2.00	2.00
Canalización por cielo con tubería poliducto de 19MM de diámetro con cable:2 hilos del #2, incluye. Herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	ML	7.91	8.00
Apagador doble, poliducto anillado de 3/4" con guía 6.00M. 2 cables de No.12	PZA	1.00	1.00
Canaleta de 1" para canalización eléctrica, incluye: herramienta, mano de obra y todo lo necesario.	ML	1.90	0.00
<b>Puertas</b>			
Suministro y colocación de puerta de madera tipo tambor con medidas de 0.70x2.10M, fabricada a base de bastidor de madera de pino de primera de 2"x2", con chapa triplay de pino de 3MM, acabada con mancha color olivo, incluye. Cuerpo del marco y chambranas de sección de 1"x2", en madera de pino de primera, cerradura de perilla con mecanismo tubular marca Philips modelo apollo. 3 bisagras con tornillo	PZA	2.00	2.00

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

*[Large handwritten signature in blue ink]*





**Municipio de Reynosa, Tamaulipas  
Secretaría de Obras Públicas,  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción  
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-059-16-AD**

2.5"x1.74" en acabado latonado MCA. Fanal serie B10 Alargadas con perno remachado.			
<b>Herrería</b>			
PTR DE 2"X1 CAL 14	KG	22.83	0.00
PTR de 3"x1 cal 14	KG	34.75	0.00
Cuadrado de ¾"	KG	131.67	0.00
PTR de 1 ½" cal 14	KG	75.51	0.00
Solera de 2"	KG	6.17	0.00
Chapa para puerta de sobreponer en doble cilindro marca fanal, incluye: herramienta, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	2.00	0.00
Bisagra para puerta metálica	PZA	4.00	0.00
<b>Limpieza</b>			
Retiro de material producto de excavación y demolición fuera de la obra.	M3	3.18	3.01
Limpieza de piso de concreto, mosaico de pasta cerámica ETC. Con cepillo agua y ácido clorhídrico	M2	7.69	6.77
<b>Mobiliario</b>			
Suministro de refrigerador White Westinghouse de 18 P3, o similar.	PZA	1.00	1.00
Suministro e instalación de parilla empotrable 10 mabe de 36" de acero inoxidable 1090610-10 mabe o similar.	PZA	1.00	1.00
Suministro de mesa plegable de 1.80M de largo lifetime 80291 color blanco, o similar	PZA	6.00	6.00
Suministro de silla plástica plegable resel en color blanco.	PZA	36.00	36.00
Suministro armado conexión y colocación de abanico de techo de 56" color blanco, marca cool fan o similar, incluye. Materiales, herramienta y mano de obra.	PZA	2.00	2.00

**Que se fundamentan con las anotaciones de la Bitácora de la Obra, el cual forma parte integral de la presente Acta.**

*[Firma manuscrita]*





**Municipio de Reynosa, Tamaulipas  
Secretaría de Obras Públicas,  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción  
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-059-16-AD**

**El Control de los Trabajos estuvo a cargo de los C.C. Arq. Jorge Rafael Herrera Bustamante e Ing. Juan Manuel Leskin Garza, en su Carácter de Secretario de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Director de Obras Publicas, respectivamente en la Administración 2013-2016**

**VIII. De las Modificaciones.**

Se autoriza a Empresa Contratista, Petición para realizar excedentes de los trabajos Extraordinarios, por el C. Ing. Juan Manuel Lenskin Garza, Director de Obras Públicas, Mediante oficio N°.SOP-1739-16 de Fecha 15 de Julio de 2016.

**IX. De las Metas**

**Contratadas: 7.69M2  
Alcanzada: 9.36M2**

**X. Situación Física de la Obra:**

**Terminado: ( X )  
No Iniciada: ( )  
Terminado, sin Operar: ( )  
Suspendido: ( )**

*[Handwritten signatures in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*





**Municipio de Reynosa, Tamaulipas  
Secretaría de Obras Públicas,  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción  
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-059-16-AD**

**XI. Consideraciones Operativas de la Obra:**

Opera Adecuadamente: ( X )  
Opera con Deficiencia: ( )  
No Opera: ( )

**XII. Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:**

12.1. La dependencia dentro de los términos del contrato, recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por los trabajos faltantes, mal ejecutados, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos.

**XIII. Firmas.**

En la misma fecha y en el mismo acto, el municipio de Reynosa Tamaulipas a través de los CC. **Arq. Eduardo López Arias**, y el **Ing. Leopoldo Rodríguez Sarmiento**, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; Subsecretario de Obras Publicas y Construccion y Segundo Vocal del Comité Técnico de Obras Públicas o Servicios relacionados con la misma de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, recibe la obra: **Ampliación y Equipamiento (Bodega) en comedor comunitario, Colonia el Campanario, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*





**Municipio de Reynosa, Tamaulipas  
Secretaría de Obras Públicas,  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción  
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-059-16-AD**

**Por la Contratante:  
El Municipio de Reynosa, Tamaulipas**

**Arq. Eduardo López Arias**  
Secretario de Obras Públicas,  
Desarrollo Urbano y Medio  
Ambiente y Presidente del Comité  
Técnico de Obras Publicas

**Ing. Leopoldo Rodríguez  
Sarmiento**  
Subsecretario de Obras Publicas y  
Construccion y Segundo Vocal del  
Comité Técnico de Obras Publicas

**Por la Contratista**

**C. Luis Urrutia Calvillo**  
**Construcciones y Electrificaciones**  
**Buena Vista, S.A de C.V.**







**Municipio de Reynosa, Tamaulipas  
Secretaría de Obras Públicas,  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción  
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-059-16-AD**

**Por los Beneficiarios**

**Nombre y Firma**

*Am. María Vicencio Osorio*

*[Signature]*  
Ciudad # 210 del Campesino

**Testigos de Asistencia**

*[Signature]*  
**C. Lic. Alejandro de la Garza  
Vielma**  
Contralor Municipal

*[Signature]*  
**C. Lic. Zita del Carmen  
Guadarrama Alemán**  
Segundo Sindico

*[Signature]*





# Liberty Fianzas



Liberty Fianzas, S.A. de C.V.  
Paseo de la Reforma No. 350 piso 7A, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México C.P. 06600 Tel.: 51-28-07-00 R.F.C. PFI9712228W1  
AUTORIZADA POR LA S.H.C.P.

## POLIZA DE FIANZA

Fianza No. 1773649-0000	Inicio de Vigencia: 09 DE NOVIEMBRE DE 2016
Ramo / Tipo: ADMINISTRATIVA/OBRA BUENA CALIDAD	
Fiado: CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V. *****	
Domicilio: PANAMA NO. 801, COL. ANZALDUAS, C.P.88630, REYNOSA, TAMAULIPAS	
Beneficiario: MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	
Domicilio: CALLE MORELOS 645, CIUDAD REYNOSA CENTRO, REYNOSA, TAMS, C.P.88500	

Liberty Fianzas, S.A. de C.V., en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de los Artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye como fiadora hasta la cantidad de: \$14,347.92

Catorce Mil Trescientos Cuarenta y Siete Pesos 92/100 M.N.

LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V., SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE \$14,347.92 (CATORCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 92/100 MONEDA NACIONAL) I.V.A INCLUIDO. ANTE EL R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

PARA GARANTIZAR POR CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V. CON DOMICILIO EN CALLE PANAMA NÚMERO 801 COL. ANZALDUAS C.P. 88630 CD.REYNOSA, TAMAULIPAS., LAS OBLIGACIONES DERIVADAS EL CONTRATO NUMERO SOP-REY-FAISM-059-16-AD DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y DE SUS ANEXOS, CON UN MONTO CONTRATADO \$156,271.73 (CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 73/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE I.V.A. Y UN MONTO EJERCIDO DE \$143,479.21 (CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 21/100 MONEDA NACIONAL) I.V.A. INCLUIDO, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y NUESTRO FIADO, REFERENTE A: AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO (BODEGA) EN COMEDOR COMUNITARIO, COLONIA EL CAMPANARIO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS., LA REPARACIÓN DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA OBRA EJECUTADA Y/O LOS SERVICIOS PRESTADOS, ASI COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO NUESTRO FIADO. ESTA FIANZA GARANTIZA TAMBIEN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA MANO DE OBRA UTILIZADOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS, AUN CUANDO PARTE DE ELLAS SE HUBIEREN SUBCONTRATADO, ACORDE CON LOS TERMINOS, CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO GARANTIZADO Y RESPONDE DE LOS VICIOS O DEFECTOS QUE RESULTEN DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE REALICE LA ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA CONTRATADA Y/O SERVICIOS PRESTADOS, ASI COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD NUESTRO FIADO. LA VIGENCIA DE LA FIANZA SERA POR LOS DOCE MESES ANTES INDICADOS. LA FIANZA GARANTIZA ASIMISMO, EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO GARANTIZADO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HUBIERAN SUBCONTRATADO, Y SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON DICHO CONTRATO Y SUS ANEXOS, EN EL SUPUESTO DE QUE NUESTRO FIADO NO REPARE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE LE SEAN REPORTADOS POR EL BENEFICIARIO. ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS EN LOS QUE INCURRA EL BENEFICIARIO POR DICHAS REPARACIONES, HASTA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO AFIANZADO, EN LOS CASOS EN QUE EL MONTO DE LA REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN SEA SUPERIOR AL AFIANZADO, LA AFIANZADORA UNICAMENTE RESPONDERA HASTA POR EL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL MONTO GARANTIZADO. ESTA COMPAÑIA AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN QUE ELIJA EL BENEFICIARIO DE ENTRE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, EL BENEFICIARIO DISPONDRA DE UN TERMINO DE DIEZ MESES PARA FORMULAR LA RECLAMACIÓN DE ESTA POLIZA, EL QUE SE COMPUTARA A PARTIR DE QUE SE HAGA EXIGIBLE LA OBLIGACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS MATERIA DEL CONTRATO GARANTIZADO QUE REPRESENTA LA CUANTIFICACIÓN DE LA REPARACIÓN EFECTUADA O POR EFECTUAR DE LOS VICIOS, DEFECTOS O MAL FUNCIONAMIENTO RESULTANTES, O DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO. ESTA COMPAÑIA

\*\*\*\*\*

recibido  
Aca. Karina Gomez  
23/11/16  
3:55pm

	LÍNEA DE VALIDACIÓN 14WdcDXdX	
--	----------------------------------	--

EDUARDO RODRIGUEZ RAMIREZ

Director Comercial Div. Nte



LEONEL LUNA SANCHEZ

Gte. Regional



# Liberty Fianzas



Liberty Fianzas, S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma No. 350 piso 7A, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México C.P. 06600 Tel.: 51-28-07-00 R.F.C. PF19712228W1

AUTORIZADA POR LA S.H.C.P.

## POLIZA DE FIANZA

Fianza No. 1773649-0000

Inicio de Vigencia: 09 DE NOVIEMBRE DE 2016

Ramo / Tipo: ADMINISTRATIVA/OBRA BUENA CALIDAD

AFIANZADORA TENDRA UN PLAZO HASTA DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE INTEGRO LA RECLAMACION PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR POR ESCRITO A EL R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA. ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LA PRESENTE FIANZA INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NUESTRO FIADO INTERPONGA CUALQUIER TIPO DE RECURSO ANTE INSTANCIAS DEL ORDEN ADMINISTRATIVO O NO JUDICIAL, POR LO QUE EL PAGO NO SE ENCONTRARA SUPEDITADO A LA RESOLUCION RESPECTIVA SIEMPRE Y CUANDO NUESTRO FIADO NO HAYA ACEPTADO EXPRESAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE, UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TERMINO DE LEY PARA HACERLA EXIGIBLE SIN QUE DENTRO DE DICHO PLAZO SE HUBIERA PRESENTADO RECLAMACION DE PAGO. FIN DE TEXTO.

Fianzas

Fianzas



\*\*\*\*\*

 LÍNEA DE VALIDACIÓN 14WdcDXdX 

EDUARDO RODRIGUEZ RAMIREZ

Director Comercial Div. Nte



LEONEL LUNA SANCHEZ

Gte. Regional