



**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-003-16-LP**

Acta administrativa que se formula para hacer constar la **Entrega-Recepción** de la obra: **Pavimentación Hidráulica en Calle Venustiano Carranza entre Avenida Revolución y Aquiles Serdán, Colonia 20 de Noviembre, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas**, sustentada en el contrato **SOP-REY-FAISM-003-16-LP** y con fundamento en el artículo 73 y 10 Fracción X de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Tamaulipas.

Lugar hora y fecha:

En la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, siendo las **12:00** horas, del día **01 de Noviembre de 2016**, reunidos en las oficinas de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del R. Ayuntamiento de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, sita en la calle Matamoros N°635 Oriente esquina M. Escobedo, Zona Centro.

Intervienen:

Los ciudadanos el **Arq. Eduardo López Arias**, y el **Ing. Leopoldo Rodríguez Sarmiento**, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; Subsecretario de Obras Publicas y Construccion y Segundo Vocal del Comité Técnico de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, respectivamente. El **C. C.P. Aldo Alan Saldivar Salazar**, en su carácter de representante legal de la Empresa: **Grupo Internacional de Tamaulipas, S.A de C.V.**, y como testigos de asistencia los **C. Lic. Alejandro de la Garza Vielma** y **C. Lic. Zita del Carmen Guadarrama Alemán**, en sus carácter de Contralor Municipal y Segundo Sindico, respectivamente.



Tirso Nieto. wd2



**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-003-16-LP**

I. Del Objeto.

- 1.1. Nombre de la empresa o persona física que entrega.
Grupo Internacional de Tamaulipas, S.A de C.V.
- 1.2. Número de Registro Federal de Contribuyentes.
GIT-080410-KT2

II. De la Información Básica Inicial.

- 2.1. Nombre de la Dependencia que recibe.
Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
- 2.2. Dirección o Unidad encargada de la obra.
Dirección de Obras Públicas.
- 2.3. Nombre y localización de la obra.
Pavimentación Hidráulica en calle Venustiano Carranza entre Avenida Revolución y Aquiles Serdán, Colonia 20 de Noviembre, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.
- 2.4. Entidad Federativa donde se realizaron los trabajos.
Estado de Tamaulipas.

Tirso Nieto. Mtz



[Handwritten signatures]





**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-003-16-LP**

- 2.5. Fecha, número y monto de Contrato de la Obra.
07 de Abril de 2016
SOP-REY-FAISM-003-16-LP
\$ 1, 858,378.39 INCLUYE I.V.A
- 2.6. Fecha, número y monto de **Convenio Modificatorio Adicional al**
Monto del Contrato de la Obra.
16 de Junio de 2016
SOP-REY-FAISM-003-16-LP
\$ 234,617.87 INCLUYE I.V.A
- 2.7. Aprobación
Acta de Cabildo No. 082/2016 de Fecha 02 de Febrero de 2016
(Sesión ordinaria).

III. De los Antecedentes.

- 3.1. Recursos
FAISM
- 3.2. Modalidad de adjudicación
Licitación Pública
- 3.3. Fecha de iniciación de los trabajos según Contrato.
08 de Abril de 2016

Tirso Nieto. Mdr

AYUNTAMIENTO DE REYNOSA
TAMAULIPAS

OPERADO

FAISMUN 2015-2017

[Handwritten signatures and stamps]





**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-003-16-LP**

3.4. Fecha de terminación de los trabajos según Contrato.
16 de Junio de 2016

3.5. Fecha real de iniciación.
11 de Mayo de 2016

3.6. Fecha Real de Terminación.
15 de Septiembre de 2016

IV. De las Garantías.

4.1. Para garantizar el Cumplimiento de cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato.

Fianza N° 1687971-0000
Importe: \$ 185,837.84 INCLUYE I.V.A.
Fecha: 07 de Abril de 2016
Afianzadora: Primero Fianzas, S.A. de C.V.

4.2. Para Garantizar el Cumplimiento de cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del **Convenio Modificatorio Adicional al Monto del Contrato del Contrato.**

Fianza N° 1687971-0000
Importe: \$ 23,461.79 INCLUYE I.V.A.
Fecha: 16 de Junio de 2016
Afianzadora: Primero Fianzas, S.A. de C.V.

TIRSO NIETO NIETO





**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-003-16-LP**

4.3. Para garantizar la debida inversión o devolución total o parcial del importe del anticipo otorgado.

Fianza N° 1687970-0000
Importe: \$ 557,513.52 INCLUYE I.V.A.
Fecha: 07 de Abril de 2016.
Afianzadora: Primero Fianzas, S.A. de C.V.

4.4. Para garantizar los defectos que resultaren de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que se hubiera incurrido.

Fianza N° 1761786-0000
Importe: \$201,110.52 INCLUYE I.V.A.
Fecha: 31 de Octubre de 2016
Afianzadora: Liberty Fianzas, S.A. de C.V.

Misma que es parte integral de la presente Acta

V. De la inversión y estimaciones.

5.1.

No	Fecha	Periodo de Ejecución	Importe
1.	19 de Julio de 2016	11 de Mayo de 2016 al 12 de Mayo de 2016	\$ 6,749.63
2.	19 de Julio de 2016	13 de Mayo de 2016 al 11 de Junio de 2016	\$ 91,857.64
3.	26 de Agosto de 2016	12 de Junio de 2016 al 11 de Julio de 2016	\$ 240,407.98
4.	26 de Agosto de	12 de Junio de 2016 al 11 de	\$ 614,376.22



TIRSO NIETO. WA



**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-003-16-LP**

	2016	Julio de 2016	
5.	05 de Septiembre de 2016	12 de Julio de 2016 al 10 de Agosto de 2016	\$ 536,707.13
6.	07 de Septiembre de 2016	11 de Agosto de 2016 al 07 de Septiembre de 2016	\$ 111,805.95
7.	15 de Septiembre de 2016	08 de Septiembre de 2016 al 15 de Septiembre de 2016	\$ 131,806.80
		Sub-Total:	\$ 1,733,711.35
		16% I.V.A.	\$ 277,393.82
		Total	\$ 2,011,105.17

El cual forman parte integral de la presente Acta.

VI. De las sanciones.
No Hubo

VII. Procedimiento constructivo de los trabajos:

Conceptos	Unidad	Cantidad	
		Contratada	Alcanzada
Preliminares			
Trazo y nivelación topográfica para obras de pavimentación, terracerías y vialidades, estableciendo puntos de referencia, incluye: estacas, equipo, herramienta y mano de obra.	M2	1,261.06	1,229.44
Sondeo y localización de tubo de alimentación para toma de agua y descarga sanitaria existente, incluye: excavación, relleno, herramienta y mano de obra.	TOMA	50.00	12.00
Demolición de banquetta de concreto simple 10 cms. A tiro libre fuera de la obra, incluye: apilado, carga, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	M2	54.30	401.48



TIRSO NIELO WTC



Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-003-16-LP

Demolición de guarnición de concreto tipo pecho de.	ML	333.00	231.00
Terracerías			
Excavación para apertura de caja, en material tipo A y/o B, incluye: equipo, herramienta y mano de obra.	M3	1,210.61	1,130.10
Carga mecánica y acarreo en camión del material producto de corte a tiro libre fuera de la obra, volumen medido compacto, incluye: equipo, herramienta y mano de obra.	M3	1,210.61	1,130.10
Tratamiento de terracerías a nivel de sub rasante de 15 cm. De espesor, acamellonado, humedecido, homogenizado, tendido, conformado y compactado al 85% proctor como mínimo, incluye: equipo, herramienta y mano de obra.	M2	1,261.06	1,228.38
Formación de sub base de 30 cm con material pilancón, canto rodado, tendido, incluye: suministro, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	M3	378.32	0.00
Formación de base de 20 cm. de espesor con material de banco tipo caliche con valor de soporte igual o mayor a 60; límite líquido de 25 max, y CL de 6 max, acamellonado, humedecido, homogenizado, tendido, conformado y compactado al 90% PVRs, incluye: suministro, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	M3	252.21	245.68
Guarniciones y Banquetas			
Construcción de guarnición trapezoidal (sección 0.035 m ²) a base de conc. Prem. F'c=150 kg/cm ² , TMA 19 mm, Rev. Nor. (8-12 cm), vrs 3/8" ø @ 1,0 mts, en escuadra de 15x25 cm de largo, con 2 vs 3/8"ø longitudinales, pasajuntas @ 3.00 m, incluye: cimbra, descimbra, herramienta y mano de obra.	ML	159.69	191.80
Conformación del terreno natural para construcción de banqueta, con material tipo A y/o B de 0 a 20 cm de espesor promedio, producto de excavación, incluye: afloje, extracción, amacise, afine de plantilla, herramienta y mano de obra.	M2	659.81	664.61
Construcción de banqueta de 8 cm de espesor, conc. Premezclado f'c=150 Kkg/cm ² , tma de 19 mm, rev. nor. (10-12 cm), juntas frías @ 3.00 Mts., acabado escobillado fino, volteador en juntas y aristas, incluye: cimbra, descimbra, materiales, herramienta y mano de obra.	M2	659.81	649.04
Construcción de rampa con salida izquierda y derecha con conc. Premezclado f'c= 150 kg/cm ² , TMA de 19 MM, Rev. Nor. (8-12 cm), acabado escobillado fino, incluye: demolición, cimbra, descimbra, material, herramienta y mano de obra, retiro de material y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	PZA	4.00	3.00
Pavimento Hidráulico			
Suministro y coloc. De polietileno hule negro calibre 600, en pavimento hidráulico, previo barrido, incluye: traslapes, pliegues, cortes, herramienta y mano de obra.	M2	1,261.06	1,228.38

Trsco. Nieto, mt

AYUNTAMIENTO DE REYNOSA
TAMAULIPAS
OPERADO
FAISMUN 2016-2017





Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-003-16-LP

Junta longitudinal, serán corrugadas de 1/2" de 64 cm de longitud @75 cm. colocadas con silletas o insertadas por vibración si se usa equipo de cimbra deslizante, modulado para corte con disco, relleno bituminoso en juntas de dilatación según diseño y machimbrado longitudinalmente, incluye: herramienta, material y mano de obra.	PZA	300.00	255.00
Junta transversal de expansión @30.00 m. con cartón asfáltico o celotex de 1/2" o 3/4" de 10 cm. de altura, con varilla lisa de 3/4" @60 cm. y 50 cm. de longitud (ancho de losa 6.60 m.).	PZA	7.00	5.82
Junta transversal de construcción tipo "A" formada con junta de control "ZIP CAP" de PVC de 1/3 de el espesor de la losa @ 3.00 m. (ancho de losa 6.00 m.).	ML	391.72	364.80
Pavimento hidráulico de 12 cm de espesor con concreto premezclado MR=42kg/cm2 (f' c=300kg/cm2) tma 19 mm rn 8-10 cm, colado alternado y/o, incluye: vibrado, curado, tendido, rayado, equipos, materiales herramienta y mano de obra.	M2	1,261.06	1,228.38
Instalaciones			
Limpieza de pozos de visita.	PZA	2.00	2.00
Re-nivelación de pozo de visita con brocal y tapa de concreto, armada con varilla No. 4 y est. No. 2 @ 15 cm y/o brocal y tapa de poliuretano, incluye: corte, excavación, demolición, relleno, aplanado interior, concreto en área demolida F' c= 250 kg/cm2, materiales, herramienta y mano de obra.	POZO	2.00	2.00
Re nivelación de toma domiciliar superficial, incluye: excavación, relleno humedecido y compactado, equipo, herramienta y mano de obra.	TOMA	30.00	0.00
Descarga sanitaria de 6.00 mts de tubería 160 (6" Ø) de PVC S-20, Incluye: excavación, relleno, materiales, piezas especiales, herramienta y mano de obra.	PZA	20.00	1.00
Señalización vertical			
Suministro e instalación de señalamiento vertical para nomenclatura en colonias a base de lámina galvanizada calibre 12 de 0.15 x 0.60 con poste ptr galvanizado 1 1/2" x 1 1/2" y papel 3M grado ingeniería prismático.	PZA	2.00	2.00
Suministro e instalación de señalamiento vertical para alto a base de lámina galvanizada calibre 12 de 0.60 x 0.6 m. con poste ptr galvanizado 1 1/2" x 1 1/2" y papel 3M grado ingeniería prismático. Incluye señal de flecha complementaria de 0.60x 0.20 m. indicadora de sentidos a base de lámina galvanizada calibre 12.	PZA	2.00	2.00
Suministro e instalación de señalamiento vertical de información de límite de velocidad con poste ptr galvanizado 1 1/2" x 1 1/2" y papel 3M grado ingeniería prismático.	PZA	2.00	2.00

TIRSO NIETO MORA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
AYUNTAMIENTO DE REYNOSA,
TAMAULIPAS
OPERADO
FAISMUN 2015-2017





**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-003-16-LP**

TIRSO NIETO WTK

Suministro e instalación de señalamiento vertical para cruce de peatón a base de lámina galvanizada calibre 12 de 0.60 x 0.60 m. con poste ptr galvanizado 1 1/2" x 1 1/2" y papel 3M grado ingeniería prismático.	PZA	2.00	2.00
Alumbrado			
Reposición de luminaria evolve series 119WLED 120/277 ERX1, marca General Electric o similar, incluye: cable y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	PZA	5.00	5.00
Cableado para conexión de luminaria del número 6, incluye: suministro, colocación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	ML	10.00	10.00
Señalización horizontal			
Línea separadora de carril M-2.2 con un ancho de .12 m. con pintura termoplástica en color amarillo.	ML	183.61	182.80
Línea de alto M-6, longitud variable con un ancho de 0.3 m. @1.00 m. separada perpendicularmente del cruce de peatones con pintura termoplástica color blanco.	ML	6.30	6.00
Línea para cruce de peatones M-7.1 (vialidades primarias) de 2.00 m x 0.40 m. con pintura termoplástica, color amarillo.	No. LÍNEA	30.00	14.00
Precios Extraordinarios			
Instalación de toma domiciliaria corta de 3.00 mts. , a base de tubo flexible de cobre (1/2" diám) incluye: excavación, relleno compactado en capas de 20 cm. de espesor, piezas especiales, herramienta, equipo y mano de obras.	TOMA	28.00	28.00
Instalación de toma domiciliaria larga de 6.00 mts. , a base de tubo flexible de cobre (1/2" diám) incluye: excavación, relleno compactado en capas de 20 cm. de espesor, piezas especiales, herramienta, equipo y mano de obras.	TOMA	25.00	24.00
Bombeo de achique requerido en excavaciones con bomba autocebante de 102 mm (4") de diámetro.	HORA	144.00	144.00
Formación de sub base de 45 cm. con material pilancon, canto rodado, tendido, incluye: suministro, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	M3	552.77	552.77

Que se fundamentan con las anotaciones de la Bitácora de la Obra, el cual forma parte integral de la presente Acta.

El Control de los Trabajos estuvo a cargo de los C.C. Arq. Jorge Rafael Herrera Bustamante e Ing. Juan Manuel Lenskin Garza, en su Carácter de Secretario de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Director de Obras Publicas, respectivamente en la Administración 2013-2016.

[Firma manuscrita]



[Firma manuscrita]



**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-003-16-LP**

VIII. De las Modificaciones.

Se autoriza a Empresa Contratista, Petición para realizar excedentes de los trabajos Extraordinarios, por el **C. Ing. Juan Manuel Lenskin Garza**, Director de Obras Públicas, Mediante oficio N°.SOP-0648-16 de Fecha **10 de Mayo de 2016**.

Se autoriza Convenio Modificadorio por Ampliación al Plazo de Ejecución por **33 Días Naturales** de Fecha **06 de Junio de 2016**, para terminar los trabajos a más tardas el Día: **19 de Julio de 2016**.


Se autoriza Segundo Convenio Modificadorio por Ampliación al Plazo de Ejecución por **70 Días Naturales** de Fecha **19 de Julio de 2016**, para terminar los trabajos a más tardas el Día: **27 de Septiembre de 2016**.

IX. De las Metas

Contratadas: 1,261.06M2
Alcanzada: 1,228.38M2

VIRSO NIEFO. M42

Handwritten signatures and stamps, including a large blue stamp with the word "TAM" and the coat of arms of Tamaulipas.



**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-003-16-LP**

X. Situación Física de la Obra:

Terminado: (X)
No Iniciada: ()
Terminado, sin Operar: ()
Suspendido: ()


XI. Consideraciones Operativas de la Obra:

Opera Adecuadamente: (X)
Opera con Deficiencia: ()
No Opera: ()

XII. Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

12.1. La dependencia dentro de los términos del contrato, recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por los trabajos faltantes, mal ejecutados, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos.

TIRSO NIETO. MTC



Handwritten signatures in blue ink over the stamp and the Tam Tamaulipas logo.





**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-003-16-LP**

XIII. Firmas.

En la misma fecha y en el mismo acto, el municipio de Reynosa Tamaulipas a través de los CC. **Arq. Eduardo López Arias**, y el **Ing. Leopoldo Rodríguez Sarmiento**, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; Subsecretario de Obras Publicas y Construccion y Segundo Vocal del Comité Técnico de Obras Públicas o Servicios relacionados con la misma de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, recibe la obra: **Pavimentación Hidráulica en Calle Venustiano Carranza entre Avenida Revolución y Aquiles Serdán, Colonia 20 de Noviembre, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**

Por la Contratante:
El Municipio de Reynosa, Tamaulipas

Arq. Eduardo López Arias
Secretario de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente y Presidente del Comité
Técnico de Obras Publicas

**Ing. Leopoldo Rodríguez
Sarmiento**
Subsecretario de Obras Publicas y
Construccion, Segundo Vocal del
Comité Técnico de Obras Publicas



TIRSO NIEGO WKS



**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-003-16-LP**

Por la Contratista

**C. C.P. Aldo Adán Saldivar Salazar
Grupo Internacional de Tamaulipas, S.A de C.V.**

Por los Beneficiarios

*Pino Suarez 307
Col. 20 de Noviembre*

Nombre y Firma

TIRSO NIETO MUZ

Testigos de Asistencia

**C. Lic. Alexandro de la Garza
Vielma
Contralor Municipal**

**C. Lic. Zita del Carmen
Guadarrama Alemán
Segundo Sindico**





Liberty Fianzas

Liberty Fianzas, S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma No. 350 piso 7A, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México C.P. 06600 Tel.: 51-28-07-00 R.F.C. PFI9712228W1
AUTORIZADA POR L.A.S.H.C.P.

1A.
01/NOV/16



02/NOV/16

ROBADA DE FIANZA

Fianza No. 1761786-0000 Inicio de Vigencia: 31 DE OCTUBRE DE 2016

Ramo / Tipo: ADMINISTRATIVA/OBRA BUENA CALIDAD

Fiado: GRUPO INTERNACIONAL DE TAMAULIPAS, SA DE CV. *****

Domicilio: ALLENDE NO. 150, COL. CIUDAD REYNOSA CENTRO, C.P.88500, REYNOSA, TAMAULIPAS

Beneficiario: MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.

Domicilio: CALLE MATAMOROS NO.635, ORIENTE ESQUINA M. ESCOBEDO, ZONA CENTRO, CIUDAD DE REYNOSA, TAMAULIPAS.

Liberty Fianzas, S.A. de C.V., en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de los Artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye como fiadora hasta la cantidad de: \$201,110.52
Doscientos Un Mil Ciento Diez Pesos 52/100 M.N.

LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V. SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE \$201,110.52 (DOSCIENTOS UN MIL CIENTO DIEZ PESOS 52/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE EL I.V.A. ANTE EL R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.
PARA GARANTIZAR POR GRUPO INTERNACIONAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. CON R.F.C. GIT080410KT2 Y DOMICILIO EN: CALLE ALLENDE NUMERO 150 COLONIA CENTRO C.P. 88500 CD. REYNOSA, TAMAULIPAS, LAS OBLIGACIONES DERIVADAS EL CONTRATO NUMERO SOP-REY-FAISM-003-16-LP DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2016 Y DE SUS ANEXOS, CON UN MONTO CONTRATADO \$1,858,378.39 (UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 39/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE I.V.A. CON UN MONTO EJERCIDO DE \$2,011,105.16 (DOS MILLONES ONCE MIL CIENTO CINCO PESOS 16/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE EL I.V.A. CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y NUESTRO FIADO, REFERENTE A PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y AQUILES SERDÁN, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS., LA REPARACIÓN DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA OBRA EJECUTADA Y/O LOS SERVICIOS PRESTADOS, ASI COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO NUESTRO FIADO. ESTA FIANZA GARANTIZA TAMBIEN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA MANO DE OBRA UTILIZADOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS, AUN CUANDO PARTE DE ELLAS SE HUBIEREN SUBCONTRATADO, ACORDE CON LOS TERMINOS, CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO GARANTIZADO Y RESPONDE DE LOS VICIOS O DEFECTOS QUE RESULTEN DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE REALICE LA ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA CONTRATADA Y/O SERVICIOS PRESTADOS, ASI COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD NUESTRO FIADO. LA VIGENCIA DE LA FIANZA SERA POR LOS DOCE MESES ANTES INDICADOS. LA FIANZA GARANTIZA ASIMISMO, EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO GARANTIZADO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HUBIERAN SUBCONTRATADO, Y SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON DICHO CONTRATO Y SUS ANEXOS, EN EL SUPUESTO DE QUE NUESTRO FIADO NO REPARA LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE LE SEAN REPORTADOS POR EL BENEFICIARIO. ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS EN LOS QUE INCURRA EL BENEFICIARIO POR DICHAS REPARACIONES, HASTA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO AFIANZADO, EN LOS CASOS EN QUE EL MONTO DE LA REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN SEA SUPERIOR AL AFIANZADO, LA AFIANZADORA UNICAMENTE RESPONDERA HASTA POR EL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL MONTO GARANTIZADO. ESTA COMPAÑIA AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN QUE ELIJA EL BENEFICIARIO DE ENTRE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, EL BENEFICIARIO DISPONDRA DE UN TERMINO DE DIEZ MESES PARA FORMULAR LA RECLAMACIÓN DE ESTA POLIZA, EL QUE SE COMPUTARÁ A PARTIR DE QUE SE HAGA EXIGIBLE LA OBLIGACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS MATERIA DEL CONTRATO GARANTIZADO QUE REPRESENTA LA CUANTIFICACIÓN DE LA REPARACIÓN EFECTUADA O POR EFECTUAR DE LOS VICIOS, DEFECTOS O MAL FUNCIONAMIENTO RESULTANTES, O DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO.

OPERADO

EDUARDO RODRIGUEZ RAMIREZ
Director Comercial Div. Nte

LÍNEA DE VALIDACIÓN
14WdddDW9

LEONEL LUNA SANCHEZ
Gte. Regional



Autorizado Bajo el Oficio No. 366-III-0978/14 de la SHCP



Liberty Fianzas



Liberty Fianzas, S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma No. 359 piso 7A, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México C.P. 06600 Tel: 51-28-07-00 R.E.C. PFI9712228W1
AUTORIZADA POR L.A.S.H.C.P.




Fianza No. 1761786-0000

Inicio de Vigencia: 31 DE OCTUBRE DE 2016

Ramo / Tipo: ADMINISTRATIVA/OBRA BUENA CALIDAD

ESTA COMPAÑÍA AFIANZADORA TENDRA UN PLAZO HASTA DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACIÓN PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR POR ESCRITO A EL R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA. ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LA PRESENTE FIANZA INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NUESTRO FIADO INTERPONGA CUALQUIER TIPO DE RECURSO ANTE INSTANCIAS DEL ORDEN ADMINISTRATIVO O NO JUDICIAL, POR LO QUE EL PAGO NO SE ENCONTRARA SUPEDITADO A LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA SIEMPRE Y CUANDO NUESTRO FIADO NO HAYA ACEPTADO EXPRESAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE, UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TERMINO DE LEY PARA HACERLA EXIGIBLE SIN QUE DENTRO DE DICHO PLAZO SE HUBIERA PRESENTADO RECLAMACIÓN DE PAGO. FIN DE TEXTO.



[Signature] LÍNEA DE VALIDACIÓN 14WdddDW9 *[Signature]*

EDUARDO RODRIGUEZ RAMIREZ

Director Comercial Div. Nte



LEONEL LUNA SANCHEZ

Gte. Regional

Autorizado Bajo el Oficio No. 366-III-0978/14 de la SHCP