



**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-039-16-LP**

Acta administrativa que se formula para hacer constar la **Entrega-Recepción** de la obra: **Construcción de Barda Perimetral Esc. Jardín de Niños Ignacio Manuel Altamirano, en Calle Segunda con Cesar López de Lara, Colonia Pedro J. Méndez, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas, sustentada en el contrato SOP-REY-FAISM-039-16-LP y con fundamento en el artículo 73 y 10 Fracción X de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Tamaulipas.**

Lugar hora y fecha:

En la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, siendo las **12:00** horas, del día **08 de Diciembre de 2016**, reunidos en las oficinas de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del R. Ayuntamiento de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, sita en la calle Matamoros N°635 Oriente esquina M. Escobedo, Zona Centro.

Intervienen:

Los ciudadanos el **Arq. Eduardo López Arias**, y el **Ing. Leopoldo Rodríguez Sarmiento**, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; Subsecretario de Obras Públicas y Construcción y Segundo Vocal del Comité Técnico de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, respectivamente. El **C. Jorge Luis Hueso Salas**, en su carácter de representante legal de la Empresa: **Jorge Luis Hueso Salas.**, y como testigos de asistencia los **C. Lic. Alexandro de la Garza Vielma** y **C. Lic. Zita del Carmen Guadarrama Alemán**, en sus carácter de Contralor Municipal y Segundo Sindico, respectivamente.



Guadalupe Segovia A.



**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-039-16-LP**

I. Del Objeto.


- 1.1. Nombre de la empresa o persona física que entrega.
Jorge Luis Hueso Salas
- 1.2. Número de Registro Federal de Contribuyentes.
HUSJ690329714

II. De la Información Básica Inicial.

- 2.1. Nombre de la Dependencia que recibe.
Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
- 2.2. Dirección o Unidad encargada de la obra.
Dirección de Obras Públicas.
- 2.3. Nombre y localización de la obra.
Construcción de Barda Perimetral Esc. Jardín de Niños Ignacio Manuel Altamirano, en Calle Segunda con Cesar López de Lara, Colonia Pedro J. Méndez, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.
- 2.4. Entidad Federativa donde se realizaron los trabajos.
Estado de Tamaulipas.

J

Tam
TAMAULIPAS



g
au

Esmeralda Segovia

[Handwritten signature]



**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-039-16-LP**

- 2.5. Fecha, número y monto de Contrato de la Obra.
23 de Mayo del 2016
SOP-REY-FAISM-039-16-LP
\$ 311,515.55 INCLUYE I.V.A
- 2.6. Fecha, número y monto de **Convenio Modificatorio Adicional al**
Monto del Contrato de la obra.
12 de Julio de 2016
SOP-REY-FAISM-039-16-LP
\$ 77,878.89 INCLUYE I.V.A

- 2.7. Aprobación
Acta de Cabildo No. 089/2016 de Fecha 15 de Abril de 2016
(Sesión ordinaria).

III. De los Antecedentes.

- 3.1. Recursos
FAISM
- 3.2. Modalidad de adjudicación
Licitación Pública
- 3.3. Fecha de iniciación de los trabajos según Contrato.
24 de Mayo de 2016



Handwritten signature

*Segovia A.
Suadalupe*

Handwritten signature



**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-039-16-LP**

3.4. Fecha de terminación de los trabajos según Contrato.
12 de Julio de 2016

3.5. Fecha real de iniciación.
24 de Mayo de 2016

3.6. Fecha Real de Terminación.
25 de Julio de 2016

IV. De las Garantías.

4.1. Para garantizar el Cumplimiento de cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato.

Fianza N° 1714414-0000

Importe: \$ 31,151.56 INCLUYE I.V.A.

Fecha: 23 de Mayo de 2016

Afianzadora: Primero Fianzas, S.A. de C.V.

4.2. Para garantizar el Cumplimiento de cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del **Convenio Modificatorio Adicional al Monto del Contrato del Contrato.**

Fianza N° 1714414-0000

Importe: \$ 7,787.89 INCLUYE I.V.A.

Fecha: 12 de Julio de 2016

Afianzadora: Primero Fianzas, S.A. de C.V.

Suadalupe Segovia A.



**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-039-16-LP**

4.3. Para garantizar los defectos que resultaren de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que se hubiera incurrido.

Fianza N° 1782780-0000
Importe: \$ 38,939.44 INCLUYE I.V.A.
Fecha: 05 de Diciembre de 2016
Afianzadora: Liberty Fianzas, S.A de C.V.

Misma que es parte integral de la presente Acta.

V. De la inversión y estimaciones.

5.1.

No	Fecha	Periodo de Ejecución	Importe
1.	05 de Julio de 2016	24 de Mayo de 2016 al 22 de Junio de 2016	\$ 213,754.32
2.	13 de Septiembre de 2016	23 de Junio de 2016 al 12 de Julio de 2016	\$ 54,793.57
3.	28 de Septiembre de 2016	13 de Julio de 2016 al 25 de Julio de 2016	\$ 67,136.97
Sub-Total:			\$ 335,684.86
16% I.V.A.			\$ 53,709.57
Total			\$ 389,394.43

El cual forman parte integral de la presente Acta.

VI. De las sanciones.
No Hubo



Suzdalupe Segovia A.



**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-039-16-LP**

VII. Procedimiento constructivo de los trabajos:

Conceptos	Unidad	Cantidad	
		Contratada	Alcanzada
Preliminares			
Limpieza, trazo y nivelación del terreno en área, Edificable, incluye: equipo topográfico, Estableciendo puntos de referencia con Bancos de nivel y mojoneras, incluye: estacas, Equipo, herramienta y mano de obra.	M2	67.02	41.89
Demolición de muros de block	M2	102.66	91.70
Demolición de dalas y cerramientos de concreto de 15x20cm.	M2	3.81	1.97
Demolición de cimentacion corrida de 60x60x15cms. Incluye: herramienta, mano de obra y todo lo necesario	M3	4.71	5.92
Demolición de cimentacion corrida de 0.50x0.15m. Incluye. Herramienta, mano de obra y todo lo necesario.	M3	1.34	0.00
Demolición de muro de enrase a base de block de .15x.20x.40cms. Incluye: herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	31.40	27.61
Corte con disco en banquetta	ML	53.64	49.05
Demolición de banquetta de concreto de 8cms	M3	1.07	1.96
Excavación en forma mecánica, incluye; afine de taludes, fondos.	M3	42.22	40.11
Desmontaje de reja de 1.25x2.90m. Incluye: herramienta, ano de obra, retiro.	PZA	6.00	6.00
Desmontaje de portón doble de 1.49x1.90M. Incluye: herramienta, mano de obra, retiro.	PZA	2.00	1.00

Segovia A.

Suadalupe

g





**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-039-16-LP**

Desmontaje de portón de 1.14x2.10M. Incluye. Herramienta, mano de obra y retiro.	PZA	1.00	1.00
Bombeo de achique	HRS	240.00	60.00
Pilancon canto rodado de río de 2" sobre zapata, incluye: materiales, acarreo, equipo, herramienta y mano de obra.	M3	10.05	14.04
Plantilla de concreto hecho en obra FC=100Kg/cm2 de 6cms de espesor.	M2	40.21	40.11
Suministro y colocación de polietileno hule negro calibre 600 en cimentacion, incluye: traslapes, pliegues, cortes, herramienta, mano de obra.	M2	174.25	66.85
Concreto hidráulico en cimentacion, sin incluir moldes y obra falsa, fc=150Kg/cm2.	M3	8.03	8.03
Acero de refuerzo en cimentacion, FY=4200Kg/cm2 (corrugada #3)	KG	225.17	285.52
Muro de enrase			
Muro de enrase a base de block de 15x20x40cms, incluye: herramienta, mano de obra, relleno con concreto fc=100Kg/cm2.	M2	53.61	25.26
Dala de desplante de 0.20x0.15M. armada con 4vrs de #3, anillos de ¼ a cada 20cm.			
Concreto hidráulico, sin incluir moldes y obra falsa, fc=150Kg/cm2.	M3	2.00	2.21
Acero de refuerzo en dala, fy=4200Kg/cm2 (corrugada #3)	KG	48.77	181.78
Acero de refuerzo en dala, fy=2530kg/cm2 (alambón No.2)	KG	83.77	62.55
Cimbra para dala con madera de pino de 2da. Acabado común, incluye: cimbrado y descimbrado.	M22	26.80	26.74
Relleno en zanjas para cimentaciones con material producto de excavación, compactado en capas de 20cm de espesor, incluye. Traspaleos, incorporación de humedad, equipo, herramienta y mano de obra.	M2	33.90	12.03

Suzdalupe Segovia A.



**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-039-16-LP**

Muro de bloc hueco de concreto de 15x20x40cm. Asentado con mortero cemento-arena 1:3 acabado común a plomo a cualquier altura, incluye: limpieza, acarreo, materiales, herramienta y mano de obra.	M2	148.75	169.50
Zarpeo y afine sobre muros de block con mortero (cemento-arena) proporción 1:4 de 2.0cm de espesor a nivel a plomo y regla. Acabado con llana de madera de 0 A 3m de altura, incluye: suministro y colocación de materiales, retiro de sobrantes, remates, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución de los trabajos.	M2	297.50	417.47
Pintura vinilica lavable en muros, incluye preparación de la superficie, rebabeo, emplaste y todo lo necesario, incluye zoclos.	M2	297.50	426.93
Uniblock			
Suministro y aplicación de Uniblock en color similar a existente, incluye: herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	M2	25.16	0.00
Castillo de 0.15x0.20M. armada con 4Vr de #3, anillos de ¼ a cada 20cm.			
Concreto hidráulico, sin incluir moldes y obra falsa, Fc=150Kg/cm2.	M3	2.46	2.12
Acero para refuerzo en castillo, fy=4200Kg/cm2 (corrugada #3)	KG	183.45	203.84
Acero para refuerzo en castillo, Fy=2530Kg/cm2 (alambón No.2)	KG	102.37	59.25
Cimbra para castillo con madera de pino de 2da. Acabado común, incluye: cimbrado y descimbrado.	M2	24.56	28.28
Castillo de 15x15cms. Armado con armex 12x12-4			
Concreto hidráulico, sin incluir moldes y obra falsa, FC=150Kg/cm2	M3	0.18	0.16

Suadalupe Segovia A.





Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-039-16-LP

Armex 11x11-4, incluye. Herramienta, mano de obra, cortes y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	8.40	7.98
Cimbra para castillo con madera de pino de 2da., acabado común, incluye: cimbrado y descimbrado.	M2	1.26	2.39
Cerramiento de 0.15x0.15M. armado con armex 12x12x4			
Concreto hidráulico, sin incluir moldes y obra falsa, Fc=150KG/CM2	M3	1.50	1.69
Armex 12x12x4	ML	67.02	65.72
Cimbra para cerramiento con madera de pino de 2da. Acabado común, incluye: cimbrado y descimbrado.	M2	20.10	22.40
Herrería			
Suministro y habilidad de PTR de 2"x2" cal. 14 para fabricación de porton doble y puerta sencilla, incluye: herramienta, mano de obra y todo lo necesario.	KG	149.49	282.74
Suministro y habilitado de PTR de 4"x4" cal. 11 para portón, incluye: herramienta, mano de obra y todo lo necesario.	KG	50.76	89.30
Suministro y habilitado de PTR de 3"x3" cal. 11 para puerta sencilla, incluye: herramienta, mano de obra y todo lo necesario.	KG	25.31	34.13
Suministro e instalación de bisagra pistón	PZA	6.00	10.00
Suministro e instalación de pasador	PZA	2.00	3.00
Suministro e instalación de portacandado	PZA	2.00	3.00
Concreto FC=150KG/CM2 para dados de puerta, incluye: herramienta, mano de obra y todo lo necesario.	M3	0.20	0.30
Suministro y aplicación de fondo anticorrosivo, pintura de esmalte en herrería.	M2	18.09	15.38
Banqueta			
Reposición de banqueta de 8cms, concreto FC=150KG/CM2	M2	13.38	53.38

Guadalupe Segovia A.





**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-039-16-LP**

Limpieza			
Retiro de material producto de excavación y demolición de macizo y banqueta	M3	38.67	132.23
Extraordinarios			
Reposición de tubería de PVC sanitario de 4" para interconexión de registros con desarrollo de 14.00M. incluye: 2 codos de PVC de 4x45" y cople pvc de 4", excavación, retiro de tubería existente, relleno compactado, cortes, desperdicios, acarreo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	1.00
Reposición de registro sanitario de 1.00x1.00x0.50M a base de block asentado con mortero CEM-ARE 1:3, incluye: demolición de registro existente, excavación, relleno, marco y contramarco, tapa de concreto, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	2.00
Suministro e instalación de tubo de pvc de 1/2", incluye: cortes, desperdicios, acarreo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M	18.00	16.60
Suministro e instalación de codo de pvc de 1/2", incluye: cortes, desperdicios, acarreo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	2.00
Losa de 10cm de espesor para azotea, a base panel W estructural de 5cm. PS-200 con polietileno expandido, cimbra con estructura de madera y capa de compresión de 5cm. concreto FC=200KG/CM2, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	M2	16.00	16.00
Piso de concreto Fc=150Kg/cm2, incluye: cimbra, juntas frías, mano de obra y equipo.	M2	10.00	10.00

Suadalupe Segovia A.





**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-039-16-LP**

Impermeabilización en azotea a base de dos capas de vinilox CWC SEALANT. Intercalado una membrana de refuerzo de festerflex y con terminación final de dos capas de festerblanc color terracota sin diluir, incluye: acarreo de los materiales, 1°. Estación.	M2	18.00	18.00
Vitropiso color niza ivory 33x33cm. P16 de primera, incluye: adhesivo normal gris saco 20KG, boquilla sellador Int. Café Kea saco de 10kg	M2	11.00	11.00

Que se fundamentan con las anotaciones de la Bitácora de la Obra, el cual forma parte integral de la presente Acta.


El control de los trabajo estuvo a cargo de los C.C. Arq. Jorge Rafael Herrera Bustamante e Ing. Juan Manuel Lenskin Garza, en su carácter de Secretario de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Director de Obras públicas, respectivamente en la administración 2013-2016.

VIII. De las Modificaciones.

Se autoriza Convenio Modificadorio por Ampliación al Plazo de Ejecución por 13 Días Naturales de Diferimiento, quedando como nueva fecha de término de los Trabajos el Día: 25 de Julio de 2016.

Se autoriza a Empresa Contratista, Petición para realizar excedentes de los trabajos Extraordinarios, por el C. Ing. Miguel Ángel García Cubría, Coordinador General de Fondos Municipales, Mediante oficio N°.CGFM/1953/2016 de Fecha 27 de Mayo de 2016.

Suadalupe Segovia A.





**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-039-16-LP**

IX. De las Metas

Contratadas: 148.75ML
Alcanzada: 124.92ML

X. Situación Física de la Obra:

Terminado: (X)
No Iniciada: ()
Terminado, sin Operar: ()
Suspendido: ()

XI. Consideraciones Operativas de la Obra:

Opera Adecuadamente: (X)
Opera con Deficiencia: ()
No Opera: ()

XII. Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

12.1. La dependencia dentro de los términos del contrato, recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por los trabajos faltantes, mal ejecutados, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos.



Suadalupe Segovia A.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-039-16-LP**

XIII. Firmas.

En la misma fecha y en el mismo acto, el municipio de Reynosa Tamaulipas a través de los CC. **Arq. Eduardo López Arias**, y el **Ing. Leopoldo Rodríguez Sarmiento**, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; Subsecretario de Obras Públicas y Construcción y Segundo Vocal del Comité Técnico de Obras Públicas o Servicios relacionados con la misma de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, recibe la obra: **Construcción de Barda Perimetral Esc. Jardín de Niños Ignacio Manuel Altamirano, en calle Segunda con Cesar López de Lara, Colonia Pedro J. Méndez, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**

Guadalupe Segovia A.



**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-039-16-LP**

Por la Contratante:
El Municipio de Reynosa, Tamaulipas

Arq. Eduardo López Arias
Secretario de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente y Presidente del Comité
Técnico de Obras Publicas

**Ing. Leopoldo Rodríguez
Sarmiento**
Subsecretario de Obras Publicas y
Construcción y Segundo Vocal del
Comité Técnico de Obras Publicas

Por la Contratista

**C. Jorge Luis Hueso Salas
Jorge Luis Hueso Salas.**



Guadalupe Segovia A.



**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-039-16-LP**

Por los Beneficiarios



SECRETARIA DE EDUCACION
DE TAMAULIPAS
JARDÍN DE NIÑOS
IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO
CLAVE 28DJN0530B
ZONA 57a SECTOR 5
CD. REYNOSA, TAM

Guadalupe Segovia A.
Guadalupe Segovia Alvarado
Nombre y Firma

Testigos de Asistencia


**C. Lic. Alexandro de la Garza
Vielma**
Contralor Municipal


**C. Lic. Zita del Carmen
Guadarrama Alemán**
Sindico Segundo





Liberty Fianzas



Liberty Fianzas, S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma No. 350 piso 7A, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México C.P. 06600 Tel.: 51-28-07-00 R.F.C. PFI9712228W1
AUTORIZADA POR LA S.H.C.P.

Lugar: REYNOSA TAMAULIPAS A 05 DE DICIEMBRE DE 2016

POLIZA DE FIANZA

Fianza No. 1782780-0000

Inicio de Vigencia: 05 DE DICIEMBRE DE 2016

Ramo / Tipo: ADMINISTRATIVA/OBRA BUENA CALIDAD

Fiado: HUESO SALAS JORGE LUIS *****

Domicilio: CALLE D NO. 709 INT. ALTOS, COL. ENRIQUE CÁRDENAS GONZALEZ, C.P. 89309, TAMPICO, TAMAULIPAS

Beneficiario: MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.

Domicilio: CALLE MORELOS NUMERO 645 COLONIA CENTRO C.P. 88500 CD. REYNOSA, TAMAULIPAS.

Liberty Fianzas, S.A. de C.V., en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de los Artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye como fiadora hasta la cantidad de: \$38,939.44

Treinta y Ocho Mil Novecientos Treinta y Nueve Pesos 44/100 M.N.

LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V., SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE \$38,939.44 (TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 44/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE EL I.V.A. ANTE EL R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

PARA GARANTIZAR POR JORGE LUIS HUESO-SALAS CON R.F.C. HUSJ690329714 Y DOMICILIO EN: CALLE D NUMERO 709 ALTOS C.P. 89309 COLONIA ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ CD.TAMPICO, TAMAULIPAS. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS EL CONTRATO NUMERO SOP-REY-FAISM-039-16-LP DE FECHA 23 DE MAYO DE 2016 Y DE SUS ANEXOS, CON UN MONTO CONTRATADO \$311,515.55 (TRESCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 55/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE I.V.A. CON UN MONTO EJERCIDO DE \$389,394.43 (TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 43/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE EL I.V.A. CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y NUESTRO FIADO, REFERENTE A: CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRAL ESC. JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, EN CALLE SEGUNDA CON CESAR LÓPEZ DE LARA, COLONIA PEDRO J. MÉNDEZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, LA REPARACIÓN DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA OBRA EJECUTADA Y/O LOS SERVICIOS PRESTADOS, ASI COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO NUESTRO FIADO. ESTA FIANZA GARANTIZA TAMBIEN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA MANO DE OBRA UTILIZADOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS, AUN CUANDO PARTE DE ELLAS SE HUBIEREN SUBCONTRATADO, ACORDE CON LOS TERMINOS, CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO GARANTIZADO Y RESPONDE DE LOS VICIOS O DEFECTOS QUE RESULTEN DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE REALICE LA ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA CONTRATADA Y/O SERVICIOS PRESTADOS, ASI COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD NUESTRO FIADO. LA VIGENCIA DE LA FIANZA SERA POR LOS DOCE MESES ANTES INDICADOS. LA FIANZA GARANTIZA ASIMISMO, EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO GARANTIZADO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HUBIERAN SUBCONTRATADO, Y SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON DICHO CONTRATO Y SUS ANEXOS, EN EL SUPUESTO DE QUE NUESTRO FIADO NO REPARA LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE LE SEAN REPORTADOS POR EL BENEFICIARIO. ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS EN LOS QUE INCURRA EL BENEFICIARIO POR DICHAS REPARACIONES, HASTA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO AFIANZADO, EN LOS CASOS EN QUE EL MONTO DE LA REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN SEA SUPERIOR AL AFIANZADO, LA AFIANZADORA UNICAMENTE RESPONDERA HASTA POR EL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL MONTO GARANTIZADO. ESTA COMPAÑÍA AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN QUE ELIJA EL BENEFICIARIO DE ENTRE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, EL BENEFICIARIO DISPONDRA DE UN TERMINO DE DIEZ MESES PARA FORMULAR LA RECLAMACIÓN DE ESTA POLIZA, EL QUE SE COMPUTARA A PARTIR DE QUE SE HAGA EXIGIBLE LA OBLIGACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS MATERIA DEL CONTRATO GARANTIZADO QUE REPRESENTA LA CUANTIFICACIÓN DE LA REPARACIÓN EFECTUADA O POR EFECTUAR DE LOS VICIOS, DEFECTOS O MAL FUNCIONAMIENTO RESULTANTES, O DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO. ESTA COMPAÑÍA AFIANZADORA TENDRA UN PLAZO HASTA DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES

CHAVO
12/16

EDUARDO RODRIGUEZ RAMIREZ
Director Comercial Div. Nte

LÍNEA DE VALIDACIÓN
14WdNCWX9

LEONEL LUNA SANCHEZ
Gte. Regional





Liberty Fianzas



Liberty Fianzas, S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma No. 350 piso 7A, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México C.P. 06600 Tel.: 51-28-07-00 R.E.C. PF19712228W1
AUTORIZADA POR LA S.H.C.P.

Lugar: REYNOSA TAMAULIPAS A 05 DE DICIEMBRE DE 2016

POLIZA DE FIANZA

Fianza No. 1782780-0000

Inicio de Vigencia: 05 DE DICIEMBRE DE 2016

Ramo / Tipo: ADMINISTRATIVA/OBRA BUENA CALIDAD

CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACIÓN PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR POR ESCRITO A EL R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA. ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LA PRESENTE FIANZA INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NUESTRO FIADO INTERPONGA CUALQUIER TIPO DE RECURSO ANTE INSTANCIAS DEL ORDEN ADMINISTRATIVO O NO JUDICIAL, POR LO QUE EL PAGO NO SE ENCONTRARA SUPEDITADO A LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA SIEMPRE Y CUANDO NUESTRO FIADO NO HAYA ACEPTADO EXPRESAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE, UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TERMINO DE LEY PARA HACERLA EXIGIBLE SIN QUE DENTRO DE DICHO PLAZO SE HUBIERA PRESENTADO RECLAMACIÓN DE PAGO. FIN DE TEXTO.



EDUARDO RODRIGUEZ RAMIREZ LÍNEA DE VALIDACIÓN 14WdNCWX9 LEONEL LUNA SANCHEZ

Director Comercial Div. Nte



Gte. Regional