

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA SIN IVA	MONTO CONTRATADO SIN IVA	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2017		METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE	INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO				
							TOTAL SIN IVA	FEDERAL CON IVA	U. DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	FECHA	PERIODO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD				PERIODO	PERIODO		
1	SOP-REY-FAMSMN-042-2017-LP	NEUVO AMANECEER	CONSTRUCION DE ELECTRICIDADES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	PATRIENTACION HIBRIDALICA EN CALLE SIMON DE LA GARZA ENTRE LEON GUZMAN Y BENTO JUAREZ, COLONIA NUEVO AMANECEER EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 1,952,847.51	\$ 1,952,847.51	\$ 1,952,847.51	\$ 2,265,303.11	M2	2,280.66	2,280.66	20/05/2017	25/10/2017	Personas	277	100.00%	96.06%	\$2,175,993.62	\$89,309.49		
2	SOP-REY-FAMSMN-043-2017-LP	NEUVO AMANECEER	CONSTRUCION TALLERES Y ARREDOORNIENTOS, S.A. DE C.V.	PAVMENTACION HIBRIDALICA EN CALLE BENTO JUAREZ ENTRE MANUEL POTRERO DEL LlANO Y FRANCISCO JARCA, COLONIA NUEVO AMANECEER EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 4,234,507.19	\$ 4,234,507.19	\$ 4,234,507.19	\$ 4,912,028.34	M2	4,491.00	4,336.05	20/05/2017	26/08/2017	Personas	1,209	100.00%	98.42%	\$4,834,306.75	\$77,722.59		
3	SOP-REY-FAMSMN-044-2017-LP	NEUVO AMANECEER	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMALEYEROS S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE CARRAMO N° 10 PRIMERA ETAPA, UBICADO EN LA CERCANIA DEL BARRIO REAL EN EL MOBILELO Y DREN EL ANHELO, COLONIA NUEVO AMANECEER EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 28,275,384.30	\$ 28,275,384.30	\$ 28,275,384.30	\$ 32,799,445.79	LOT E	1.00	1.00	15/06/2017	11/11/2017	Personas	250,000	100.00%	93.09%	\$33,829,572.44	\$2,516,849.70		
					CONTENIDO DE AMPLIACION AL MONTO		CONTENIDO DE AMPLIACION AL MONTO														
					TOTAL CONTRATADO SOP-REY-FAMSMN-042-2017-LP		TOTAL CONTRATADO SOP-REY-FAMSMN-043-2017-LP														
4	SOP-REY-FAMSMN-047-2017-LP	NEUVO AMANECEER	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE COLECTOR ALTERNIO SECTOR ORIENTE EN LA OBRERA DE DREN EL MOBILELO ENTRE CARRAMO DE ROBERTO N° 10 Y CALLE LEON GUZMAN, COLONIA NUEVO AMANECEER EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 12,796,380.67	\$ 12,796,380.67	\$ 12,796,380.67	\$ 14,843,801.58	ML	1,024.00	1,188.06	15/06/2017	11/11/2017	Personas	120,000	100.00%	99.22%	\$14,728,634.13	\$115,167.45		
5	SOP-REY-FAMSMN-045-2017-IR	NEUVO AMANECEER	RAMBO GARCIA RAMOS	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA CONAFE NUEVO AMANER DE CALLE FRANCISCO JARCA, COLONIA NUEVO AMANECEER EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 310,344.58	\$ 310,344.58	\$ 310,344.58	\$ 359,999.71	M2	79.20	81.50	10/07/2017	07/10/2017	Personas	120	100.00%	98.74%	\$355,446.32	\$45,533.39		
6	SOP-REY-FAMSMN-046-2017-IR	NEUVO AMANECEER	GRUPOS SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN KINBER CAIC EN CALLE BENTO JUAREZ, COLONIA NUEVO AMANECEER EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 310,342.80	\$ 310,342.80	\$ 310,342.80	\$ 359,997.65	M2	79.20	80.05	10/07/2017	07/10/2017	Personas	120	100.00%	98.75%	\$355,515.30	\$4,482.35		
7	SOP-REY-FAMSMN-047-2017-IR	AMPL. PEDRO J. MENDEZ	ARTURO MONCADA VILLASANA	CONSTRUCCION DE MODELOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA VILLA Y ZAPATA CALLE REYNOSA Y PERIBARRA PERIBARRA, COLONIA PEDRO J. MENDEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 326,699.45	\$ 326,699.45	\$ 326,699.45	\$ 378,971.36	M2	60.00	34.32	10/07/2017	07/10/2017	Personas	450	74.00%	40.33%	\$152,847.15	\$226,124.21		
8	SOP-REY-FAMSMN-048-2017-IR	RAMON PEREZ	URBANIZACIONES Y PROYECTOS PEREZ	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA CONAFE EN CALLE QUINTA, COLONIA RAMON PEREZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 309,596.96	\$ 309,596.96	\$ 309,596.96	\$ 359,132.47	M2	79.20	79.57	10/07/2017	07/10/2017	Personas	120	100.00%	94.36%	\$338,871.29	\$20,261.18		
9	SOP-REY-FAMSMN-049-2017-IR	MÓDULO 200 RANCHO GRANDE	EDIFICACIONES AT, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA SERAPIO RENDON EN LA CALLE SERAPIO RENDON Y PIEDRAL, COLONIA MÓDULO 200 RANCHO GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 466,328.88	\$ 466,328.88	\$ 466,328.88	\$ 540,941.59	M2	93.60	79.88	10/07/2017	07/10/2017	Personas	120	100.00%	97.12%	\$525,372.55	\$15,568.95		
10	SOP-REY-FAMSMN-040-2017-AD	FRACCIONAMIENTO PIRAMIDES	URBANIZACIONES Y PROYECTOS PEREZ	CONSTRUCCION DE BARRA PERIBARRA ESCUELA PRIMARIA MATEAS, CANALES ENTRE CALLE GREGOS EQUINA CON GREGOS 12, FRACCIONAMIENTO PIRAMIDES, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 197,209.86	\$ 197,209.86	\$ 197,209.86	\$ 228,763.44	M2	270.00	180.00	10/07/2017	07/09/2017	Personas	200	100.00%	99.22%	\$226,988.56	\$1,774.88		
11	SOP-REY-FAMSMN-041-2017-AD	FRACCIONAMIENTO PIRAMIDES	EDIFICACIONES AT, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA MATEAS, CANALES ENTRE CALLE GREGOS EQUINA CON GREGOS 12, FRACCIONAMIENTO PIRAMIDES, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 835,293.06	\$ 835,293.06	\$ 835,293.06	\$ 968,939.95	M2	331.00	461.25	10/07/2017	07/10/2017	Personas	200	100.00%	98.59%	\$954,422.08	\$14,517.87		
12	SOP-REY-FAMSMN-049-2017-LP	AMPLIACION ARCORIBS	CONSTRUCION CAJA S.A. DE C.V.	PAVMENTACION HIBRIDALICA EN LAS CALLES: TURQUESA ENTRE RUBI Y EMERALDA, EMERALDA ENTRE TURQUESA Y REISA, COLONIA AMPLIACION ARCORIBS, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 1,493,798.64	\$ 1,493,798.64	\$ 1,493,798.64	\$ 1,732,806.42	M2	1,750.00	1,625.55	25/10/2017	28/12/2017	Personas	263	100.00%	96.07%	\$1,664,675.98	\$68,130.44		
13	SOP-REY-FAMSMN-043-2017-IR	LA ESCONDIRA	ERESTHIL, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA LA OROGORDIA, UBICADA EN CALLE 10 ENTRE LAS CALLES SEGUNDA Y TERCERA, COLONIA LA ESCONDIRA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 926,243.19	\$ 926,243.19	\$ 926,243.19	\$ 1,074,442.10	M2	904.00	904.00	26/10/2017	29/12/2017	Personas	390	70.00%	30.00%	\$322,332.63	\$752,109.47		
14	SOP-REY-FAMSMN-044-2017-IR	EL CAMPANARIO	LATHID 24 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION, UBICADA EN AVINIDA CRISTOPHER COLOMB, COLONIA EL CAMPANARIO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 792,349.67	\$ 792,349.67	\$ 792,349.67	\$ 919,125.62	M2	410.75	434.42	26/10/2017	29/12/2017	Personas	360	100.00%	7.22%	\$66,398.37	\$852,727.25		
15	SOP-REY-FAMSMN-045-2017-IR	PEDRO J. MENDEZ	MANUEL FISCAL ARREDONDO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PEDRO IBIGO GONZALEZ ENTRE CALLES 12 Y 13, COLONIA PEDRO J. MENDEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 341,133.13	\$ 341,133.13	\$ 341,133.13	\$ 395,714.43	ML	59.60	59.60	26/10/2017	29/12/2017	Personas	500	100.00%	83.71%	\$331,269.64	\$64,444.79		
16	FISM01/2017	JACINTO LOPEZ DE	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD, UBICADO EN JUAN BORDIGUEZ, NO. 400	\$ 390,819.62	\$ 390,819.62	\$ 390,819.62	\$ 453,350.76	LOT E	1.00	1.00	18/09/2017	31/12/2017	Personas	8,532	100.00%	100.00%	\$453,350.76	\$0.00		
17	14 DE SEPTIEMBRE	JACINTO LOPEZ DE	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD, UBICADO EN BUENAVISTA EN BARRIO SAN GABRIEL, CALLE CALZADA DE FEMEX, SN	\$ 422,509.25	\$ 422,509.25	\$ 422,509.25	\$ 490,110.73	LOT E	1.00	1.00	18/09/2017	31/12/2017	Personas	8,752	100.00%	100.00%	\$490,110.61	\$0.12		
18	FISM02/2017	PRODIM	VENTAS POR CATALOGO DE REYNOSA S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO)	\$ 1,168,149.57	\$ 1,168,149.57	\$ 1,168,149.57	\$ 1,355,053.50	LOT E	6.00	6.00	18/09/2017	31/12/2017	Personas	78	100.00%	100.00%	\$1,355,053.52	-\$0.02		
					TOTAL		\$ 89,930,454.27		\$ 89,930,454.27												
					MINISTRADO		\$ 67,752,677.00														
					TECHO FINANCIERO		\$ 67,752,677.00														
																SUB TOTAL PAGADO		\$63,161,160.70		\$4,817,744.11	
																COMISIONES PAGADAS		\$424.56			
																PAGO DE RETENCIONES A LA MILLAR SECIB		\$114,144.23			
																PAGO DE RETENCIONES A LA MILLAR CSIB		\$101,612.46			
																PAGO DE RETENCIONES A LA MILLAR SECODAM		\$266,552.90		\$63,643,460.29	
																PAGO DE LA MILLAR (ADICIONALES SUPERIOR DEL ESTADO)		\$65,680.39			
																TRASPASO A CUENTA: 0750461837		\$568,410.77			
																TRASPASO A CUENTA: 0750461004		\$275,737.70			
																TOTAL PAGADO		\$64,553,713.71			
																REINTEGRADOS		\$0.00			
																INTERESES BANCARIOS		\$577,112.58			
																SALDO CUENTA 15660063		\$3,776,075.87			

COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES

ING. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA CUBRÍA

