

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
CUARTO INFORME FISICO FINANCIERO DE PROYECTOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016
DEL FONDO FORTALECE 2016

FECHA DE CORTE ACOMULADO : 31-dic-16

| DESTINO | SUB-DESTINO | CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | META | MONTO APROBADO | MONTO EJERCIDO PAGADO CON IVA | METAS | | | CANTIDAD CONTRATADA | FECHAS DE | | Plazo de Ejecucion /dias | BENEFICIARIOS | | % DE AVANCE | |
|----------------|----------------|--------------------------|------------------|--------------|------------------------|-------------------------------|------------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|------------------|----------|-------------|------------|
| | | | | | | | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO UNITARIO | CANTIDAD PROGRAMADA | | INICIO | TERMINO | | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FISICO | FINANCIERO |
| IRCA REYNOSA | IRCA REYNOSA | ESCUELA DE DANZA | MTS | 1 | \$5,000,000.00 | \$4,949,941.73 | MTS2 | | \$4,949,941.73 | \$4,949,941.73 | 24-ago-16 | 21-nov-16 | 90 | PERSONAS | 659 | 100% | 50% |
| CALLE HONDURAS | COL. RIBEREÑA | PAVIMENTACION HIDRAULICA | MTS | 6,381.35 M2 | \$3,000,000.00 | \$3,034,092.73 | MTS2 | | \$3,034,092.73 | \$3,034,092.73 | 18-may-16 | 15-ago-16 | 90 | PERSONAS | 404 | 100% | 100% |
| CARR. RIBEREÑA | CARR. RIBEREÑA | PAVIMENTACION HIDRAULICA | MTS | 13,767.20 M2 | \$17,000,000.00 | \$16,931,964.44 | MTS2 | | \$16,931,964.44 | \$16,931,964.44 | 11-nov-16 | 25-dic-16 | 45 | PERSONAS | 2258 | 50% | 45% |
| TOTAL: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | \$25,000,000.00 | | | | | | | | | | | | |

ING. MIGUEL ANGEL GARCIA CUBRIA
 COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES