



FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 OBRAS, ACCIONES Y AVANCES  
 FECHA DE CORTE ACUMULADO A : 30 DE DICIEMBRE DE 2013  
 CUARTO INFORME TRIMESTRAL  
 EJERCICIO FISCAL 2013



PROGRAMA 3X1 MIGRANTES

				Monto del recurso presupuestario								Avance físico			
				Ciclo del Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones
TAM00130400239118	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE PARA CONEXIÓN A PILETA Y PAPALOTE EXISTENTE EN EL EJIDO BALTAZAR DIAZ BAZAN	1	ACTIVO	2013	\$ 247,047.00	\$ 247,047.00	\$ 247,047.00	\$ 247,047.00	\$ 45,489.00	\$ 45,489.00	OBRA TERMINADA	ML	00.00	100.0	OBRA TERMINADA
TAM00130400239039	DESAZOLVE DE POZO, DE CONSTRUCCION DE PILETA Y REPARACION E INSTALACION DE PAPALOTE EN EL EJIDO DIVISION DEL NORTE	2	ACTIVO	2013	284,839.00	284,839.00	284,839.00	284,839.00	\$ 83,043.00	\$ 83,043.00	OBRA TERMINADA	ML	150	100	OBRA TERMINADA