



R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
INFORME FISICO FINANCIERO DE OBRAS REALIZADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2015
DEL FONDO



FECHA DE CORTE ACOMULADO : 31/12/2015 HIDROCARBUROS

No. DE OBRA	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTO APROBADO POR CABILDO	MONTO CONTRATADO CON IVA	CONVENIO DE AMPLIACION AL MONTO	MONTO EJERCIDO PAGADO CON IVA	SALDO POR EJERCER	METAS			FECHAS DE		Plazo de Ejecucion /dias	BENEFICIARIOS		% DE AVANCE		
										UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	INICIO		TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO
1	SOP-REY-HIDRO-106-15-LP	PARQUE INDUSTRIAL	Guillermo Gilberto Villalobos Garcia	Pavimentación Hidráulica	6599332.54	6599332.54	6599332.54	6599332.54		M2		9,916.39		03-sep-15	02-oct-15	30	PERSONAS	760	100%	100%
2	SOP-REY-HIDRO-126-15-LP	VARIAS	Diagnosis y Consultoria Energetica, S.A. de C.V.	Suministro y Colocacion de Alumbrado Publico	1595317.12	1595317.12	1595317.12	1595317.12		PZA		746		12-oct-15	10-nov-15	30	PERSONAS	214	100%	100%
3	SOP-REY-HIDRO-127-15-LP	ZONA CENTRO	Grupo Empresarial Constructor de Tamaulipas, S.A. de C.V.	Suministro y Colocacion de Concreto Estampado y Alumbrado Publico	3695627.49	3695627.49	3695627.49	3695627.49		M2		4409.17		12-oct-15	10-dic-15	60	PERSONAS	494	100%	100%
4	SOP-REY-HIDRO-141-15-LP	PEDRO J. MENDEZ	Multiservicios MacroRey, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica	2427381.84	2427381.84	2427381.84	2427381.84		M2		2044.35		09-nov-15	21-dic-15	40	PERSONAS	324	92%	100%
TOTAL					\$ 14,317,658.99	\$ 14,317,658.99	\$ 14,317,658.99	\$ 14,317,658.99												

 ING. MIGUEL ANGEL GARCIA CUBRIA
 COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES