



R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
INFORME FISICO FINANCIERO DE OBRAS REALIZADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2015
DEL FONDO



FECHA DE CORTE ACOMULADO : 31-dic-15 _____ CONTINGENCIAS ECONOMICAS -4 _____

No. DE OBRA	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTO APROBADO POR CABILDO	MONTO CONTRATADO CON IVA	CONVENIO DE AMPLIACION AL MONTO	MONTO EJERCIDO PAGADO CON IVA	SALDO POR EJERCER	METAS			FECHAS DE		Plazo de Ejecucion /dias	BENEFICIARIOS		% DE AVANCE		
										UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	INICIO		TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO
1	SOP-REY-CONT-115-15-LP	ZONA NORTE	Guillermo Gilberto Villalobos Garcia	BACHEO	3486062.17	3486062.17	3486062.17	3486062.17		M2		7,941.00		29-sep-15	07-dic-15	70	PERSONAS	540	40%	30%
2	SOP-REY-CONT-116-15-LP	ZONA NORTE	Construcciones y Mantenimiento Roca, S.A. de C.V.	BACHEO	3629083.47	3629083.47	3629083.47	3629083.47		M2		8744.14		29-sep-15	07-dic-15	70	PERSONAS	562	55%	30%
3	SOP-REY-CONT-117-15-LP	ZONA PONIENTE	Gar-Real Construcciones, S.A. de C.V.	BACHEO	3114156.51	3114156.51	3114156.51	3114156.51		M2		7484		29-sep-15	07-dic-15	70	PERSONAS	482	20%	30%
4	SOP-REY-CONT-118-15-LP	ZONA PONIENTE	Constructora Davila Juarez, S.A. de C.V.	BACHEO	2881073.61	2881073.61	2881073.61	2881073.61		M2		6891.05		29-sep-15	07-dic-15	70	PERSONAS	466	60%	30%
5	SOP-REY-CONT-119-15-LP	ZONA PONIENTE	Petrolí del Norte, S.A. de C.V.	BACHEO	2733553.87	2733553.87	2733553.87	2733553.87		M2		6658		29-sep-15	07-dic-15	70	PERSONAS	442	30%	30%
TOTAL					\$ 13,110,375.76	\$ 13,110,375.76	\$ 13,110,375.76	\$ 13,110,375.76												

 ING. MIGUEL ANGEL GARCIA CUBRIA
 COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES