

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
						U. DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA
0.1	SOP-REY-REPUVE-135-2022-LP	TRELO CONTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS CON CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO INCLUYENDO DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE DEL BORDO EN LA COLONIA AGUILAS SERDAN I, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$16,096,521.64	\$16,107,257.20	M2	6,677	09/01/2023	28/04/2023	PERSONAS	7,028	100.00%	75.0%	\$9,774,909.79	\$6,332,347.41
LO-87-170-828032999-N-11-2023	SOP-REY-REPUVE-047-2023-LP	Construcción Desarrollo e Infraestructura, S.A. de C.V.	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE LICENCIADOS ENTRE CALLES PEDRO VILLAR Y SONIA MARTINEZ DE VILLAREAL EN LA COLONIA LOMAS DEL VILLAR, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$3,608,887.50	\$ 3,538,729.17	M2	1,517.04	21-Jun,2023	18-Sep,2023	PERSONAS	1,268	0.00%	30.0%	\$1,061,618.75	\$2,477,110.42
LO-87-170-828032999-N-23-2023	SOP-REY-REPUVE-065-2023-LP	Construcciones y Electrificaciones Buena Vista, S.A. de C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE PARQUE DE ALCALA ENTRE CORDILLERA DE MARIANICA Y CALLE CORDILLERA DE ALCALA FRACCIONAMIENTO BALCONES DE ALCALA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$7,893,309.88	\$ 4,047,998.25	M2	2,400.00	12-Jul,2023	29-Sep,2023	PERSONAS	8,155	0.00%	0.0%		\$4,047,998.25
LO-87-170-828032999-N-26-2023		EN PROCESO DE LICITACION	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE LAGO DE CHAPALA ENTRE CALLES BALCON DE LOS PINOS Y 20 DE NOVIEMBRE EN FRACCIONAMIENTO BALCONES DE ALCALA	\$4,304,945.40		M2	1,836.00			PERSONAS	5,327	0.00%	0.0%		
LO-87-170-828032999-N-27-2024		EN PROCESO DE LICITACION	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE BOSQUES DE LOS ALPES ENTRE CALLES CORDILLERA DE MARIANICA Y CORDILLERA EN FRACCIONAMIENTO BALCONES DE ALCALA.	\$1,807,494.10		M2	559.43			PERSONAS	8,155	0.00%	0.0%		
LO-87-170-828032999-N-28-2025		EN PROCESO DE LICITACION	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE CORDILLERA DE MARIANICA ENTRE CALLES CORDILLERA DE LOS ANDES Y BOSQUES DE LOS ALPES EN FRACCIONAMIENTO BALCONES DE ALCALA.	\$2,997,407.44		M2	853.51			PERSONAS	8,155	0.00%	0.0%		
LO-87-170-828032999-N-29-2026		EN PROCESO DE LICITACION	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE CORDILLERA ENTRE CALLES CORDILLERA DE LOS ANDES Y BOSQUES DE LOS ALPES EN FRACCIONAMIENTO BALCONES DE ALCALA.	\$2,343,130.87		M2	898.22			PERSONAS	8,155	0.00%	0.0%		
LO-87-170-828032999-N-30-2027		EN PROCESO DE LICITACION	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE DIAMANTE 2 ENTRE BLVD. LA JOYA Y PROL. LATON, COLONIA VILLA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$2,946,800.26		M2	1,240.00			PERSONAS	5,350	0.00%	0.0%		
LO-87-170-828032999-N-21-2023	SOP-REY-REPUVE-063-2023-LP	Grupo Empresarial Noreste, S.A. de C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS ASFALTICOS E HIDRAULICOS MEDIANTE TRABAJOS DE BACHEO PROFUNDO Y SUPERFICIAL EN ZONA CENTRO DE LA CD. DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$4,995,000.00	\$ 4,991,888.96	M2	3,000.00	12-Jul,2023	29-Sep,2023	PERSONAS	704,767	0.00%	0.0%		\$4,991,888.96
LO-87-170-828032999-N-22-2023	SOP-REY-REPUVE-064-2023-LP	Grupo Empresarial Noreste, S.A. de C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS ASFALTICOS E HIDRAULICOS MEDIANTE TRABAJOS DE BACHEO PROFUNDO Y SUPERFICIAL EN ZONA NORTE DE LA CD. DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$4,995,000.00	\$ 4,991,888.96	M2	3,000.00	12-Jul,2023	29-Sep,2023	PERSONAS	704,767	0.00%	0.0%		\$4,991,888.96
LO-87-170-828032999-N-24-2027		EN PROCESO DE LICITACION	REHABILITACION DE PAVIMENTOS ASFALTICOS E HIDRAULICOS MEDIANTE TRABAJOS DE BACHEO PROFUNDO Y SUPERFICIAL EN ZONA SUR DE LA CD. DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$4,995,000.00		M2	3,000.00			PERSONAS	704,767	0.00%	0.0%		
LO-87-170-828032999-N-25-2027		EN PROCESO DE LICITACION	REHABILITACION DE PAVIMENTOS ASFALTICOS E HIDRAULICOS MEDIANTE TRABAJOS DE BACHEO PROFUNDO Y SUPERFICIAL EN ZONA PONIENTE DE LA CD. DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$4,995,000.00		M2	3,000.00			PERSONAS	704,767	0.00%	0.0%		



