



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS - RAMO 23  
PROGRAMA REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024  
OBRAS Y AVANCES  
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DEL 2025



EJERCICIO FISCAL 2024

| NO. DE OBRA | LICITACION                   | No. DE CONTRATO            | NOMBRE DEL CONTRATISTA                                       | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN                                                                                                                                                                                                                                | MONTO APROBADO CON IVA | MONTO CONTRATADO CON IVA | METAS        |                     | FECHAS DE   |             | BENEFICIARIOS |          | PORC. DE AVANCE |                    | INVERSIÓN EJERCIDA | VARIACIÓN DE EJERCICIO |
|-------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------------|
|             |                              |                            |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                          | U. DE MEDIDA | CANTIDAD CONTRATADA | INICIO      | TERMINO     | U. DE MEDIDA  | CANTIDAD | FISICO          | PORCENTAJE FINANC. | FINANCIERA         | FINANCIERA             |
| 1           | LO-87-I70-828032999-N-1-2025 | SOP-REY-REYUPE-001-2025-LP | Constructora Talleres y Arrendamiento, S.A. de C.V.          | PAVIMENTACIÓN CON PIEDRA NATURAL EN CALLE ISSASI ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE IGNACIO ALLENDE EN ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS                                                                                                       | \$11,788,200.00        | \$ 11,775,871.87         | M2           | 1,600               | 10-Abr,2025 | 29-May,2025 | PERSONAS      | 704,767  | 100.00%         | 100.00%            | \$11,532,903.42    | \$255,296.58           |
| 2           | LO-87-I70-828032999-N-2-2025 | SOP-REY-REYUPE-002-2025-LP | Constructora Talleres y Arrendamiento, S.A. de C.V.          | PAVIMENTACIÓN CON PIEDRA NATURAL EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE CALLE LICENCIADO BENITO JUÁREZ Y CALLE J.B. CHAPA EN ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS                                                                                        | \$9,590,400.00         | \$ 9,584,747.52          | M2           | 800                 | 10-Abr,2025 | 29-May,2025 | PERSONAS      | 704,767  | 100.00%         | 100.00%            | \$9,485,585.92     | \$104,814.08           |
| 3           | LO-87-I70-828032999-N-3-2025 | SOP-REY-REYUPE-003-2025-LP | Constructora y Comercializadora VRG, S.A. de C.V.            | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN PRIVADA VENEZUELA NORTE ENTRE CALLE VENEZUELA PTE. Y BLVD. INGLATERRA EN LA COLONIA CAÑADA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS                                                                                                     | \$4,295,700.00         | \$ 4,293,324.01          | M2           | 1,746               | 10-Abr,2025 | 29-May,2025 | PERSONAS      | 12,437   | 100.00%         | 100.00%            | \$4,248,910.30     | \$46,789.70            |
| 4           | LO-87-I70-828032999-N-4-2025 | SOP-REY-REYUPE-011-2025-LP | Multiservicios Macrorey, S.A. de C.V.                        | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO Y CONSTRUCCIÓN DE ACOTAMIENTO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE PORFIRIO DÍAZ (CARRETERA RÍO BRAVO) DE CAMINO AL AEROPUERTO A CALLE PRINCIPAL A, CADENAMIENTO KM 0+000 AL KM 0+443, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. | \$7,397,595.00         | \$ 7,384,581.30          | M2           | 6,105               | 02-May,2025 | 29-Ago,2025 | PERSONAS      | 704,767  | 5.00%           | 30.00              | \$2,215,374.39     | \$5,182,220.61         |
| 5           | LO-87-I70-828032999-N-9-2025 | SOP-REY-REYUPE-016-2025-LP | Consortio Industrial Pacha, S.A. de C.V.                     | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE TLAXIACO ENTRE CALLE MIAHUATLÁN Y BLVD. HÉROES DE LA REFORMA EN LA COLONIA LIC. BENITO JUÁREZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS                                                                                           | \$15,536,347.10        | \$ 15,527,486.08         | M2           | 7,327               | 02-May,2025 | 29-Ago,2025 | PERSONAS      | 6,294    | 44.30%          | 30.00              | \$4,658,245.82     | \$10,878,101.28        |
| 6           | LO-87-I70-828032999-N-5-2025 | SOP-REY-REYUPE-012-2025-LP | Construcciones y Electrificaciones Buena Vista, S.A. de C.V. | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE ESMERALDA 3 ENTRE BLVD. LA JOYA Y CALLE CONCHA NÁCAR EN LA COLONIA VILLA ESMERALDA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS                                                                                                      | \$7,097,629.27         | \$ 7,095,803.44          | M2           | 2,685               | 02-May,2025 | 29-Ago,2025 | PERSONAS      | 7,558    | 40.27%          | 39.83              | \$2,826,349.83     | \$4,271,279.44         |
| 7           | LO-87-I70-828032999-N-6-2025 | SOP-REY-REYUPE-013-2025-LP | Ingeniería Civil Voika, S.A. de C.V.                         | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE AGAPITO CEPEDA ENTRE CALLE IGNACIO RAMÍREZ Y CALLE LAURO AGUIRRE EN LA COLONIA DEL MAESTRO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.                                                                                                 | \$5,839,554.60         | \$ 5,818,959.71          | M2           | 3,238               | 02-May,2025 | 29-Ago,2025 | PERSONAS      | 2,833    | 20.00%          | 30.00              | \$1,745,687.91     | \$4,093,866.69         |
| 8           | LO-87-I70-828032999-N-7-2025 | SOP-REY-REYUPE-014-2025-LP | Multiservicios Macrorey, S.A. de C.V.                        | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CARRETERA REYNOSA - RÍO BRAVO ENTRE CALLE AV. 20 DE NOVIEMBRE A CALLE RUBÉN, CADENAMIENTO KM 0+000 AL KM 0+190 DEL FRACCIONAMIENTO REYNOSA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS                                      | \$4,088,362.54         | \$ 4,083,766.90          | M2           | 1,992               | 02-May,2025 | 18-Sep,2025 | PERSONAS      | 704,767  | 99.00%          | 87.18              | \$3,560,139.97     | \$528,222.57           |
| 9           | LO-87-I70-828032999-N-8-2025 | SOP-REY-REYUPE-015-2025-LP | Gdantori, S.A. de C.V.                                       | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE REFORMA URBANA Y CALLE JUAN DE LA BARRERA EN LA COLONIA REVOLUCIÓN VERDE EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS                                                                              | \$7,522,981.49         | \$ 7,517,191.81          | M2           | 2,943               | 02-May,2025 | 29-Ago,2025 | PERSONAS      | 2,454    | 28.00%          | 30.00              | \$2,255,157.54     | \$5,267,823.95         |
| 10          | 0                            | EN PROCESO DE LICITACION   |                                                              | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN LA CALLE VEGA DOMÍNGUEZ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE SALINAS DE GORTARI EN LA COLONIA AMÉRICO VILLARREAL EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS                                                                                | \$6,243,750.00         | \$0.00                   | M2           | 2,345               |             |             | PERSONAS      | 12,508   | 0.00%           | 0.00               | \$0.00             | \$6,243,750.00         |
| 11          | 0                            | EN PROCESO DE LICITACION   |                                                              | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN LA CALLE GÚÉMEZ ENTRE CORREGIDORA Y PUENTE CALDERÓN EN COLONIA HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS                                                                                                                        | \$2,187,810.00         | \$0.00                   | M2           | 832                 |             |             | PERSONAS      | 1,781    | 0.00%           | 0.00               | \$0.00             | \$2,187,810.00         |

2

|    |   |                          |  |                                                                                                                                                   |                  |                 |    |          |  |  |                                   |       |       |      |                  |                 |
|----|---|--------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----|----------|--|--|-----------------------------------|-------|-------|------|------------------|-----------------|
| 12 | 0 | EN PROCESO DE LICITACION |  | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE CHIAPAS ENTRE REVOLUCIÓN Y CAMINO REAL DE LA COLONIA ESFUERZO NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | \$12,317,670.00  | \$0.00          | M2 | 5,004    |  |  | PERSONAS                          | 3,370 | 0.00% | 0.00 | \$0.00           | \$12,317,670.00 |
| 13 | 0 | EN PROCESO DE LICITACION |  | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE HONDURAS ENTRE 4 DE JULIO Y CHAPULTEPEC EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.   | \$3,131,865.00   | \$0.00          | M2 | 1,125.00 |  |  | PERSONAS                          | 2,477 | 0.00% | 0.00 | \$0.00           | \$3,131,865.00  |
|    |   |                          |  |                                                                                                                                                   | \$97,037,865.00  | \$73,081,732.64 |    |          |  |  | EJERCIDO                          |       |       |      | \$42,528,355.10  | \$54,509,509.90 |
|    |   |                          |  | TECHO FINANCIERO                                                                                                                                  | \$107,874,517.50 |                 |    |          |  |  | EJERCIDO A DIC 2024               |       |       |      | \$9,974,786.16   |                 |
|    |   |                          |  | MINISTRADO                                                                                                                                        | \$107,874,517.50 |                 |    |          |  |  | REINTEGRO A TESOFE                |       |       |      | \$1,689,835.01   |                 |
|    |   |                          |  |                                                                                                                                                   |                  |                 |    |          |  |  | PAGO DE RETENCIONES AMIC          |       |       |      | \$27,656.00      |                 |
|    |   |                          |  |                                                                                                                                                   |                  |                 |    |          |  |  | PAGO DE RETENCIONES ICIC          |       |       |      | \$153,212.66     |                 |
|    |   |                          |  | SALDO A FAVOR                                                                                                                                     | \$54,901,924.30  |                 |    |          |  |  | PAGO AL GOB. DEL ESTADO           |       |       |      | \$154,207.12     |                 |
|    |   |                          |  |                                                                                                                                                   |                  |                 |    |          |  |  | COMISIONES/IMPUESTOS              |       |       |      | \$48.72          |                 |
|    |   |                          |  |                                                                                                                                                   |                  |                 |    |          |  |  | TOTAL PAGADO                      |       |       |      | \$54,528,100.77  |                 |
|    |   |                          |  |                                                                                                                                                   |                  |                 |    |          |  |  | DEPOSITO                          |       |       |      | \$107,874,517.50 |                 |
|    |   |                          |  |                                                                                                                                                   |                  |                 |    |          |  |  | RENDIMIENTOS FINANZAS GOB. ESTADO |       |       |      | \$173,309.99     |                 |
|    |   |                          |  |                                                                                                                                                   |                  |                 |    |          |  |  | INTERESES BANCARIOS               |       |       |      | \$1,382,197.58   |                 |
|    |   |                          |  |                                                                                                                                                   |                  |                 |    |          |  |  | SALDO EN CUENTA                   |       |       |      | \$54,901,924.30  |                 |

  
\_\_\_\_\_  
ING. MARCO IVAN HERNANDEZ PEÑA  
COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES

  
COORDINACIÓN DE  
**FONDOS  
MUNICIPALES**  
R. AYUNTAMIENTO  
DE REYNOSA 2024-2027