

**R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**Coordinación General de Fondos Municipales**  
**Informe Fisico Financiero de Obras Realizadas del Ejercicio Fiscal 2017**  
**del Fondo para Proyectos de Desarrollo Regional / PDR**  
**Cierre del Ejercicio Fiscal 2017, con corte al 30 de Junio de 2018**

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA SIN IVA	COSTO DE LA OBRA CON IVA	METAS			FECHAS DE		BENEFICIARIOS			PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
							U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	INICIO	TERMINO	HOMBRES	MUJERES	FAMILIAS	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA
1	SOP-REY-REGIONALES-199-2017-LP	EL NOGALITO	SCORSSA SERVICIOS CONSTRUCCIONES, RENTAS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ATARJEAS. CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL NOGALIT, MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 4,272,437.82	\$ 4,956,027.87	ML	2,696.00	2,696.00	08-cnc-18	27-abr-18	250	299	549	100.00%	100.00%	\$304,869.99	\$4,651,157.88
TOTAL					\$ 4,272,437.82	\$ 4,956,027.87						SUB TOTAL PAGADO					\$304,869.99	\$4,651,157.88
TECHO FINANCIERO					\$ 4,945,000.00							COMISIONES PAGADAS						
												PAGO DE RETENCIONES 2 AL MILLAR ICIC						
												PAGO DE RETENCIONES 2 AL MILLAR CMIC						
												PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR SECODAM						
												TOTAL PAGADO					\$304,869.99	
												REINTEGROS						
												INTERESES BANCARIOS						
												SALDO CUENTA 15604768337					\$2,126,885.21	

COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES

ING. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA CUBRÍA

**COORDINACIÓN DE FONDOS MUNICIPALES**  
**R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA 2016 - 2018**