

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
						U. DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA
0.1	SOP-REY-REPUVE-135-2022-LP	TRELO CONTRUCCIONES , S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS CON CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO INCLUYENDO DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE DEL BORDO EN LA COLONIA AQUILES SERDAN I, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$16,096,521.64	\$16,107,257.20	M2	6,677	09/01/2023	28/04/2023	PERSONAS	7,028	100.00%	75.0%	\$12,951,030.50	\$3,145,491.14
LO-87-170-828032999-N-11-2023	SOP-REY-REPUVE-047-2023-LP	Construcción Desarrollo e Infraestructura, S.A. de C.V.	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE LICENCIADOS ENTRE CALLES PEDRO VILLAR Y SONIA MARTINEZ DE VILLAREAL EN LA COLONIA LOMAS DEL VILLAR, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$3,608,887.50	\$ 3,538,729.17	M2	1,517.04	21-Jun,2023	18-Sep,2023	PERSONAS	1,268	100.00%	30.0%	\$1,257,594.92	\$2,351,292.58
LO-87-170-828032999-N-23-2023	SOP-REY-REPUVE-065-2023-LP	Construcciones y Electrificaciones Buena Vista, S.A. de C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE PARQUE DE ALCALA ENTRE CORDILLERA DE MARIANICA Y CALLE CORDILLERA DE ALCALA FRACCIONAMIENTO BALCONES DE ALCALA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$7,893,309.88	\$ 4,047,998.25	M2	2,400.00	12-Jul,2023	29-Sep,2023	PERSONAS	8,155	100.00%	50.0%	\$2,914,077.99	\$4,979,231.89
LO-87-170-828032999-N-26-2023	SOP-REY-REPUVE-073-2023-LP	María Loremi Espericueta Amarillas en Conjunto con Construcciones Roga 89, S.A. de C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE LAGO DE CHAPALA ENTRE CALLES BALCON DE LOS PINOS Y 20 DE NOVIEMBRE EN FRACCIONAMIENTO BALCONES DE ALCALA	\$4,304,945.40	\$4,303,045.38	M2	1,836.00	01-Ago,2023	29-Sep,2023	PERSONAS	5,327	95.00%	30.0%	\$1,290,913.61	\$3,014,031.79
LO-87-170-828032999-N-27-2024	SOP-REY-REPUVE-074-2023-LP	Gabriel Cruz Hernandez	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE BOSQUES DE LOS ALPES ENTRE CALLES CORDILLERA DE MARIANICA Y CORDILLERA EN FRACCIONAMIENTO BALCONES DE ALCALA.	\$1,807,494.10	\$1,806,875.43	M2	559.43	01-Ago,2023	29-Sep,2023	PERSONAS	8,155	90.00%	30.0%	\$542,062.63	\$1,265,431.47
LO-87-170-828032999-N-28-2025	SOP-REY-REPUVE-075-2023-LP	Gabriel Cruz Hernandez	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE CORDILLERA DE MARIANICA ENTRE CALLES CORDILLERA DE LOS ANDES Y BOSQUES DE LOS ALPES EN FRACCIONAMIENTO BALCONES DE ALCALA.	\$2,997,407.44	\$2,996,784.32	M2	853.51	01-Ago,2023	29-Sep,2023	PERSONAS	8,155	90.00%	30.0%	\$899,035.30	\$2,098,372.14
LO-87-170-828032999-N-29-2026	SOP-REY-REPUVE-076-2023-LP	JAZC Constructora, S.A. de C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE CORDILLERA ENTRE CALLES CORDILLERA DE LOS ANDES Y BOSQUES DE LOS ALPES EN FRACCIONAMIENTO BALCONES DE ALCALA.	\$2,343,130.87	\$2,339,172.25	M2	898.22	01-Ago,2023	29-Sep,2023	PERSONAS	8,155	90.00%	30.0%	\$701,751.68	\$1,641,379.19
LO-87-170-828032999-N-30-2027	SOP-REY-REPUVE-077-2023-LP	Ingenierías y Servicios del Noreste, S. de R.L de C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE DIAMANTE 2 ENTRE BLVD. LA JOYA Y PROL. LATON, COLONIA VILLA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$2,946,800.26	\$2,942,995.84	M2	1,240.00	01-Ago,2023	29-Sep,2023	PERSONAS	5,350	100.00%	30.0%	\$882,898.75	\$2,063,901.51
LO-87-170-828032999-N-21-2023	SOP-REY-REPUVE-063-2023-LP	Grupo Empresarial Noreste, S.A. de C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS ASFALTICOS E HIDRAULICOS MEDIANTE TRABAJOS DE BACHEO PROFUNDO Y SUPERFICIAL EN ZONA CENTRO DE LA CD. DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$4,995,000.00	\$ 4,991,888.96	M2	3,000.00	12-Jul,2023	29-Sep,2023	PERSONAS	704,767	100.00%	80.0%	\$3,116,763.50	\$1,878,236.50
LO-87-170-828032999-N-22-2023	SOP-REY-REPUVE-064-2023-LP	Grupo Empresarial Noreste, S.A. de C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS ASFALTICOS E HIDRAULICOS MEDIANTE TRABAJOS DE BACHEO PROFUNDO Y SUPERFICIAL EN ZONA NORTE DE LA CD. DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$4,995,000.00	\$ 4,991,888.96	M2	3,000.00	12-Jul,2023	29-Sep,2023	PERSONAS	704,767	100.00%	30.0%	\$3,739,566.44	\$1,255,433.56
LO-87-170-828032999-N-24-2027	SOP-REY-REPUVE-066-2023-LP	Grupo Empresarial Noreste, S.A. de C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS ASFALTICOS E HIDRAULICOS MEDIANTE TRABAJOS DE BACHEO PROFUNDO Y SUPERFICIAL EN ZONA SUR DE LA CD. DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$4,995,000.00	\$ 4,991,667.78	M2	3,000.00	21-Jul,2023	28-Sep,2023	PERSONAS	704,767	100.00%	30.0%	\$1,700,271.31	\$3,294,728.69
LO-87-170-828032999-N-25-2027	SOP-REY-REPUVE-067-2023-LP	Grupo Empresarial Noreste, S.A. de C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS ASFALTICOS E HIDRAULICOS MEDIANTE TRABAJOS DE BACHEO PROFUNDO Y SUPERFICIAL EN ZONA PONIENTE DE LA CD. DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$4,995,000.00	\$ 4,991,667.78	M2	3,000.00	21-Jul,2023	28-Sep,2023	PERSONAS	704,767	100.00%	50.0%	\$2,285,827.58	\$2,709,172.42

LO-87-170-828032999-N-12-2023	SOP-REY-REPUVE-048-2023-LP	B&G Constructores, S.A. de C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE MINAS UNO ENTRE BLVD. LA JOYA Y CALLE PROL. LATON, COLONIA VILLA ESMERALDA.	\$4,480,526.13	\$ 4,248,183.63	M2	1,910.79	21-Jun,2023	18-Oct,2023	PERSONAS	5,350	95.00%	30.0%	\$1,297,669.30	\$3,182,856.83	
LO-87-170-828032999-N-31-2024	SOP-REY-REPUVE-078-2023-LP	Construcciones Hurova, S.A. de C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE ENRIQUE CANSECO ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2, COLONIA PEDRO J. MENDEZ .	\$4,680,552.42	\$3,589,851.49	M2	1,825.78	01-Ago,2023	29-Sep,2023	PERSONAS	1,464	100.00%	30.0%	\$1,076,955.45	\$3,603,596.97	
LO-87-170-828032999-N-13-2023	SOP-REY-REPUVE-049-2023-LP	JF Konstruyendo, S.A. de C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE FRANCISCO ZARCO ENTRE CALLE ENRIQUE CANSECO Y FIN DE CALLE , COLONIA PEDRO J. MENDEZ .	\$3,591,578.48	\$ 3,128,770.70	M2	1,255.54	21-Jun,2023	18-Sep,2023	PERSONAS	1,464	100.00%	30.0%	\$1,295,677.71	\$2,295,900.77	
LO-87-170-828032999-N-14-2023	SOP-REY-REPUVE-050-2023-LP	Constructora Talleres y Arrendamiento, S.A. de C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE PRIV. BERNARDO SEGURA ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE JALISCO, COLONIA LAMPACITOS.	\$3,655,514.98	\$ 3,658,349.22	M2	1,559.37	21-Jun,2023	18-Sep,2023	PERSONAS	3,987	100.00%	30.0%	\$1,268,625.32	\$2,386,889.66	
				\$78,386,669.10	\$72,675,126.36					EJERCIDO				\$37,220,721.99	\$41,165,947.11	
				MINISTRADO	\$78,386,669.10						REINTEGRO AL ESTADO				\$738.00	
				TECHO FINANCIERO	\$78,386,669.10						PAGO DE RETENCIONES 4 AL MILLAR AMIC				\$3,123.61	
											PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR IVC				\$17,639.05	
				SALDO A FAVOR	\$42,232,110.56						(AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO)				\$49,681.36	
											COMISIONES/IMPUESTOS				24.36	
											TOTAL PAGADO				\$37,291,928.37	
											DEPOSITO				\$78,386,669.10	
											RENDIMIENTOS FINANZAS GOB. ESTADO				\$1,054.11	
											INTERESES BANCARIOS				\$1,136,315.72	
											SALDO EN CUENTA				\$42,232,110.56	

ING. MARCO IVAN HERNANDEZ PEÑA
COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES

COORDINACIÓN DE
FONDOS MUNICIPALES
R. AYUNTAMIENTO
DE REYNOSA 2021-2024