


No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	METAS				FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO		
							U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISCO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA		
1	SOP-REY-CAPUFE-237-2018-LP	ZONA CENTRO	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE ALDAMA ENTRE CALLES NICOLAS BRAVO Y MIGUEL ALEMAN	\$6,664,288.00	\$6,663,291.04	M2	9,700	9,700.00	0.00	21/09/2018	19/12/2018	Personas	CIUDA D	0.00%	30.0%	\$1,998,987.31	\$4,664,303.73		
2	SOP-REY-CAPUFE-238-2018-LP	ZONA CENTRO	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE COLON ENTRE CALLES GUADALUPE VICTORIA Y J.B. CHAPA	\$2,253,970.59	\$2,253,907.43	M2	3,335	3,334.50	0.00	21/09/2018	19/12/2018	Personas	CIUDA D	0.00%	30.0%	\$676,172.23	\$1,577,735.20		
3	SOP-REY-CAPUFE-239-2018-LP	ZONA CENTRO	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE CALLES ALDAMA Y VICTORIA	\$3,255,000.00	\$3,254,338.69	M2	4,560	4,560.00	0.00	21/09/2018	19/12/2018	Personas	CIUDA D	0.00%	30.0%	\$976,301.61	\$2,278,037.08		
TOTAL					\$12,173,258.59	\$12,171,537.16	SUB TOTAL PAGADO												\$3,651,461.15	
MINISTRADO					\$6,915,288.80		COMISIONES PAGADAS												\$24.36	
TECHO FINANCIERO					\$6,915,288.80		PAGO DE RETENCIONES 2 AL MILLAR ICIC												\$0.00	
TECHO FINANCIERO+RENDIMIENTOS FINANCIEROS					\$ 6,985,710.95		PAGO DE RETENCIONES 2 AL MILLAR CMIC												\$0.00	
SALDO A FAVOR							PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR SECODAM												\$0.00	
SALDO A FAVOR							PAGO DE 1 AL MILLAR (AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO)													
SALDO A FAVOR							TOTAL PAGADO												\$3,651,485.51	
SALDO A FAVOR							REINTEGROS												\$2.75	
SALDO A FAVOR							INTERESES BANCARIOS												\$70,422.15	
SALDO A FAVOR							SALDO EN CUENTA												\$3,334,228.19	

ENLACE DE LA COORDINACION GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES



LIC. SANDRA PALACIOS VILLARREAL



COORDINACIÓN DE  
FONDOS  
MUNICIPALES  
R. AYUNTAMIENTO  
DE REYNOSA