


R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
COORDINACIÓN GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES
INFORME FÍSICO - FINANCIERO DE OBRAS, EJERCICIO FISCAL 2018
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE PARA EL HABITAT
TERCER INFORME TRIMESTRAL, CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA APROBADO	COSTO DE LA OBRA CONTRATADO	METAS			FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
						U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	INICIO	TERMINO	HOMBRES	MUJERES	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA
280321ME001	SOP-REY-HABITAT-224-2018-LP	MATERIALES Y EQUIPOS PARA DESARROLLOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR CON CONCRETO MR=42 KG/CM2 DE CALLE RIBERAS DE LAURELES, ENTRE CALLES RIBERA DEL SUR Y RIBERA VERDE, COLONIA RIBERAS DE RANCHO GRANDE, EN EL MUNICIPIO REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 969,810.00	\$ 968,815.32	M2	935.26	935.26	13-ago-18	10-nov-18	250	299	35.00%	30.00%	\$290,644.60	\$678,170.72
280321ME002	SOP-REY-HABITAT-225-2018-LP	MATERIALES Y EQUIPOS PARA DESARROLLOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO HIDRAULICO DE 12 CM DE ESPESOR CON CONCRETO MR=42 KG/CM2 DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CALLES MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y DIAGONAL BENITO JUAREZ, COLONIA VOLUNTAD Y TRABAJO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 804,550.00	\$ 804,100.74	M2	931.39	931.39	13-ago-18	10-nov-18	250	299	25.00%	30.00%	\$241,230.22	\$562,870.52
280321ME003	SOP-REY-HABITAT-226-2018-LP	CAAP DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	READECUACION DE CALLE CON PAVIMENTO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR CON CONCRETO MR=42 KG/CM2 DE CALLE AZAHAR, ENTRE LATERAL CANAL RODHE Y CALLE LONDRES, FRACCIONAMIENTO CAMELIAS, EN EL MUNICIPIO REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 6,930,838.00	\$ 6,928,456.72	M2	5,917.96	5,917.96	13-ago-18	10-nov-18	250	299	35.00%	30.00%	\$2,078,537.02	\$4,849,919.70
280321ME004	SOP-REY-HABITAT-227-2018-LP	ULTRA HOME DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR CON CONCRETO MR=42 KG/CM2 EN CALLE VICTORIA, ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMARGO, COLONIA MODULO 2000, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 2,382,168.00	\$ 2,381,581.59	M2	2,443.00	2,443.00	13-ago-18	10-nov-18	250	299	30.00%	30.00%	\$714,474.48	\$1,667,107.11
280321ME005	SOP-REY-HABITAT-228-2018-LP	RBL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO HIDRAULICO DE 12 CM DE ESPESOR CON CONCRETO MR=42 KG/CM2 DE CALLE MAYTRAN, ENTRE CALLES MAYRAN Y CAMARGO, COLONIA MODULO 2000 RANCHO GRANDE, EN EL MUNICIPIO REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 1,253,018.00	\$ 1,252,913.75	M2	1,424.11	1,424.11	13-ago-18	10-nov-18	250	299	10.00%	30.00%	\$375,874.13	\$877,039.62
280321ME006	SOP-REY-HABITAT-229-2018-LP	RBL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO HIDRAULICO DE 12 CM DE ESPESOR CON CONCRETO MR=42 KG/CM2 DE CALLE MAYRAN, ENTRE CALLES PRINCIPAL Y MAYTRAN, COLONIA MODULO 2000 RANCHO GRANDE, EN EL MUNICIPIO REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 1,581,050.00	\$ 1,577,877.09	M2	1,561.28	1,561.28	13-ago-18	10-nov-18	250	299	20.00%	30.00%	\$473,363.13	\$1,104,513.96
280321ME007	SOP-REY-HABITAT-230-2018-LP	COMERCIALIZADOR A SOLDAV, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO HIDRAULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO MR=42 KG/CM2 DE CALLE FRANCISCO VILLA, ENTRE CALLES 6 OESTE Y 5 ESTE, COLONIA INDEPENDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 6,078,566.00	\$ 6,064,247.88	M2	4,728.18	4,728.18	13-ago-18	10-nov-18	250	299	25.00%	30.00%	\$1,819,274.36	\$4,244,973.52
TOTAL				\$ 20,000,000.00	\$ 19,977,993.09										\$5,993,397.94	\$13,984,595.15
SUB TOTAL PAGADO															\$5,993,397.94	\$13,984,595.15
COMISIONES PAGADAS															\$84.00	
IMPUESTOS															\$13.44	
PAGO DE RETENCIONES 2 AL MILLAR ICIC															\$0.00	
PAGO DE RETENCIONES 2 AL MILLAR CMIC															\$0.00	
PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR SECODAM															\$0.00	
TOTAL PAGADO															\$5,993,495.38	
REINTEGROS															\$0.00	
INTERESES BANCARIOS															\$136,093.64	
SALDO CUENTA FEDERAL 15604911873															\$6,219,784.29	
SALDO CUENTA LOCAL 15604911865															\$1,672,813.98	
SALDO															\$7,892,598.26	


LIC. SANDRA PALACIOS VILLARREAL
 ENLACE EN LA COORDINACION GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES


COORDINACIÓN DE FONDOS MUNICIPALES
R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA