

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	METAS				FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
							U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISCO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA
1	SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-019-2021-LP	FRACC. VILLA ESMERALDA	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE MINAS DOS ENTRE AVENIDA LA JOYA Y CALLE PROLONGACION LATON, DEL FRACCIONAMIENTO VILLA ESMERALDA, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$3,015,476.40	\$2,482,765.39	M2	2,133	2,133.00	2,133.00	08/03/2021	05/07/2021	Personas	5,350	100.00%	100.0%	\$2,482,765.39	\$0.00
2	SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-020-2021-LP	RODRIGUEZ	EZGO INDUSTRIAL SERVICES AND CARRIER, S.A. DE C.V.	RECARPETEO DE CALLE MICHOCAN ENTRE BOULEVAR MORELOS Y CALLE HERON RAMIREZ, DE LA COLONIA RODRIGUEZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$3,808,248.47	\$2,694,174.74	M2	6,666	6,666.00	6,666.00	08/03/2021	05/06/2021	Personas	2,469	100.00%	100.0%	\$2,694,174.74	\$0.00
3	SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-021-2021-LP	FRACC. PUERTA DEL SOL	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS DE LA CALLE PUNTA EL CAYO ENTRE CALLES PUERTO PEÑASCO Y PUNTA MOCAS, DEL FRACCIONAMIENTO PUERTA DE SOL, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$4,648,007.67	\$3,477,089.01	M2	8,216	8,216.00	8,216.00	08/03/2021	05/06/2021	Personas	7,871	100.00%	100.0%	\$3,477,089.01	\$0.00
4	SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-022-2021-LP	AMPL. DELICIAS	MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE ADRIANA ENTRE CALLES TORREON Y PRESA DE AZUCAR, DE LA COLONIA AMPLIACION DELICIAS, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$3,180,575.00	\$2,704,119.93	M2	2,200	2,200.00	2,200.00	08/03/2021	05/07/2021	Personas	2,015	100.00%	100.0%	\$2,704,119.93	\$0.00
5	SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-023-2021-LP	EMILIANO ZAPATA Y AMPLIACION EMILIANO ZAPATA	ROSBEL MATA PORTILLO	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE ORTIZ RUBIO ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y 18 DE MARZO, DE LAS COLONIAS EMILIANO ZAPATA Y AMPLIACION EMILIANO ZAPATA, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$5,296,821.00	\$3,592,113.59	M2	3,414	3,414.00	3,414.00	08/03/2021	05/07/2021	Personas	3,117	100.00%	100.0%	\$3,592,113.59	\$0.00
6	SSA-DA-124/2021	VARIAS COLONIAS	ABASTECEDORA ENERGO SA DE CV	ADQUISICION DE ASFALTO Y EMULSION ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES	\$10,484,219.20	\$10,484,219.20	M2	19,930	19,930.00	19,930.00	01/12/2021	31/12/2021	Personas	20,800	100.00%	98.2%	\$10,292,076.80	\$192,142.40
7	SSA-DA-176-2021	VARIAS COLONIAS	HECTOR HORACIO RODRIGUEZ PEREZ	ADQUISICION DE LAMPARAS DE 100 WATTS CON FOTOCELDA Y BRAZO INCLUIDO PARA INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	\$548,081.44	\$548,081.44	LUM	86	86.00	86.00	01/12/2021	31/12/2021	Personas	790	100.00%	0.0%	\$0.00	\$548,081.44
8	SSA-DA-178/2021	VARIAS COLONIAS	HECTOR HORACIO RODRIGUEZ PEREZ	ADQUISICION DE LAMPARAS DE 70 WATTS CON SU FOTOCELDA Y BRAZO INCLUIDO, PARA INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	\$549,596.40	\$549,596.40	LUM	102	102.00	102.00	01/12/2021	31/12/2021	Personas	840	100.00%	0.0%	\$0.00	\$549,596.40
9	0744-	VARIAS COLONIAS	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE PEDESTALES DE CONCRETO PARA INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	\$207,576.00	\$207,576.00	PZ	31	31.00	31.00	01/12/2021	31/12/2021	Personas	520	100.00%	0.0%	\$0.00	\$207,576.00
10	SSA-DA-175/2021	VARIAS COLONIAS	HECTOR HORACIO RODRIGUEZ PEREZ	ADQUISICION DE POSTES CONICOS Y BRAZOS LAMINADOS PARA INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	\$367,675.92	\$367,675.92	PZ	40	40.00	40.00	01/12/2021	31/12/2021	Personas	520	100.00%	0.0%	\$0.00	\$367,675.92
10	SSA-DA-173/2021	VARIAS COLONIAS	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE CABLE PARA INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	\$382,320.00	\$382,320.00	MTS	15,000	15,000.00	15,000.00	01/12/2021	31/12/2021	Personas	490	100.00%	0.0%	\$0.00	\$382,320.00
11	788-	VARIAS COLONIAS	HECTOR HORACIO RODRIGUEZ PEREZ	ADQUISICION DE FLEJE PARA INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	\$133,446.03	\$133,446.03	PZ	34	34.00	34.00	01/12/2021	31/12/2021	Personas	490	100.00%	0.0%	\$0.00	\$133,446.03
TOTAL					\$32,622,043.53	\$27,623,177.65								SUB TOTAL PAGADO			\$25,242,339.46	\$2,380,838.19

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	METAS				FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA FINANCIERA	VARIACIÓN DE EJERCICIO FINANCIERA
							U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.		
				MINISTRADO	\$25,350,379.35												\$446.60	
				TECHO FINANCIERO	\$25,350,379.35												\$24,572.58	
				TECHO FINANCIERO+RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 25,415,316.17												\$34,300.56	
				SALDO A FAVOR	\$ 48,640.69												\$65,016.28	
																	\$0.00	
																	\$0.00	
																	\$25,366,675.48	
																	\$0.00	
																	\$64,936.82	
																	\$48,640.69	

ARQ. NOHEMI ALEMAN HERNANDEZ
COORDINADORA GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES