


No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	METAS				FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
							U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISCO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA
1	SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-024-2021-LP	FRACC. LOMAS DEL REAL DE JARACHINA SUR SECTOR III	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS EN CALLE SAN FELIX ENTRE CALLES SAN JAVIER Y SANTA MARTHA DEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL REAL DE JARACHINA SUR SECTOR III, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$1,342,541.84	\$1,138,730.90	M2	2,350.00	2,350.00	2,350.00	08/03/2021	05/06/2021	Personas	7,295	100.00%	100.0%	\$1,138,730.90	\$0.00
2	SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-025-2021-LP	JOSE LOPEZ FORTILLO	INSA ETMEK ASESORES, S. DE R.L. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLES BALTAZAR DIAZ BAZAN Y MORELOS, DE LA COLONIA JOSE LOPEZ FORTILLO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$2,546,632.10	\$1,917,963.14	M2	1,641.40	1,641.40	1,641.40	08/03/2021	05/07/2021	Personas	2,121	100.00%	98.7%	\$1,892,126.93	\$25,836.21
3	SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-026-2021-LP	DEL VALLE	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS EN CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE RIO MANTE DEL FRACC. AYUNTAMIENTO Y CALLE OLMOS, DE LA COLONIA DEL VALLE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$2,755,924.19	\$2,250,538.32	M2	4,824.00	4,824.00	4,824.00	08/03/2021	05/06/2021	Personas	1,586	100.00%	100.0%	\$2,250,538.32	\$0.00
4	SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-027-2021-LP	LOMAS DEL REAL DE JARACHINA SUR	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS DE LA CALLE SAN JUANITA ENTRE AVENIDA LOMA DORADA AVENIDA TECNOLOGICO, EN LA COLONIA LOMAS DE REAL DE JARACHINA SUR, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$2,955,756.30	\$2,565,437.70	M2	5,418	5,418.00	5,418.00	08/03/2021	05/06/2021	Personas	11,939	100.00%	99.6%	\$2,555,392.63	\$10,045.07
5	SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-028-2021-LP	LOMAS DEL REAL DE JARACHINA SUR	CONSTRUCCION DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE JOSE MANRIQUEZ ENTRE CALLES ESTHER Y LUCIA DE LA, DE LA COLONIA AMPLIACION DELICIAS, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$3,214,708.00	\$3,088,298.66	M2	2,072	2,072.00	2,072.00	08/03/2021	05/07/2021	Personas	2,015	100.00%	100.0%	\$3,088,298.66	\$0.00
6	SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-057-2021-LP	LOMAS DEL REAL DE JARACHINA SUR	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS DE LA CALLE SANTA MARTHA ENTRE CALLES SAN FELIX Y LOMA DORADA, EN COLONIA LOMAS DE REAL DE JARACHINA SUR, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$3,223,814.30	\$2,552,472.38	M2	5,643.00	5,643.00	5,643.00	08/03/2021	05/06/2021	Personas	7,295	100.00%	100.0%	\$2,552,472.38	\$0.00
7	SSA-DA-126/2021	VARIAS COLONIAS	SEÑALES Y SEMAFAROS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES.	\$196,330.00	\$196,330.00	PZ	50	50.00	50.00	01/11/2021	31/12/2021	Personas	1,586	100.00%	0.0%	\$0.00	\$196,330.00
8	SSA-DA-142/2021	VARIAS COLONIAS	VENTA POR CATALOGO DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE BOYAS METALICAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES.	\$440,800.00	\$440,800.00	PZ	2,000	2,000.00	0.00	01/11/2021	31/12/2021	Personas	2,121	100.00%	0.0%	\$0.00	\$440,800.00
9	SSA-DA-139/2021	VARIAS COLONIAS	BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO	ADQUISICION DE MICROESFERA PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES.	\$508,032.00	\$508,032.00	PZ	448	448.00	448.00	01/11/2021	31/12/2021	Personas	7,295	100.00%	0.0%	\$0.00	\$508,032.00
10	SAY-DA-161/2021	VARIAS COLONIAS	SEÑALES Y SEMAFAROS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE SEÑALAMIENTOS VIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES.	\$449,964.00	\$449,964.00	PZ	280	280.00	280.00	01/11/2021	31/12/2021	Personas	2,468	100.00%	0.0%	\$0.00	\$449,964.00
11	SSA-DA-141/2021	VARIAS COLONIAS	MARIO JAVIER RUEDA BARRAGAN	ADQUISICION DE CALICHE PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES.	\$551,000.00	\$551,000.00	M3	1,900	1,900.00	1,900.00	01/11/2021	31/12/2021	Personas	800	100.00%	0.0%	\$0.00	\$551,000.00

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	METAS				FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO		
							U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FÍSICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA		
12	SAY-DA-162/2021	VARIAS COLONIAS	SEÑALES Y SEMAFAROS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE DEFENSAS METALICAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES.	\$515,272.00	\$515,272.00	PZ	50	50.00	50.00	01/11/2021	31/12/2021	Personas	1,800	100.00%	0.0%	\$0.00	\$515,272.00		
13	SSA-DA-140/2021	VARIAS COLONIAS	COMERCIALIZADORA IMPORTADORA Y EXPORTADORA LOE DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE PINTURAS DE TRAFICO AMARRILLA Y BLANCO PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES.	\$2,127,440.00	\$2,127,440.00	PZ	560	560.00	560.00	01/11/2021	31/12/2021	Personas	4,300	100.00%	100.0%	\$2,127,440.00	\$0.00		
14	SSA-DA-179/2021	VARIAS COLONIAS	HECTOR HORACIO RODRIGUEZ PEREZ	ADQUISICION DE LAMPARAS DE 100 WATTS CON FOTOCELDA Y BRAZO INCLUIDO PARA INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	\$548,081.44	\$548,081.44	LUM	86	86.00	86.00	01/11/2021	31/12/2021	Personas	840	100.00%	0.0%	\$0.00	\$548,081.44		
15	SSA-DA-177/2021	VARIAS COLONIAS	HECTOR HORACIO RODRIGUEZ PEREZ	ADQUISICION DE LAMPARAS DE 70 WATTS CON FOTOCELDA Y BRAZO PARA INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	\$549,596.40	\$549,596.40	LUM	102	102.00	102.00	01/11/2021	31/12/2021	Personas	790	100.00%	0.0%	\$0.00	\$549,596.40		
16	0761-	VARIAS COLONIAS	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE PEDESTALES DE CONCRETO PARA INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	\$207,576.00	\$207,576.00	PZ	31	31.00	31.00	01/11/2021	31/12/2021	Personas	520	100.00%	0.0%	\$0.00	\$207,576.00		
17	SSA-DA-174/2021	VARIAS COLONIAS	HECTOR HORACIO RODRIGUEZ PEREZ	ADQUISICION DE POSTES CONICOS Y BRAZOS LAMINADOS PARA INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	\$367,675.92	\$367,675.92	PZ	40	40.00	40.00	01/11/2021	31/12/2021	Personas	520	100.00%	0.0%	\$0.00	\$367,675.92		
18	0762-	VARIAS COLONIAS	DUCTOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE CABLE PARA INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	\$152,928.00	\$152,928.00	MTS	6,000	6,000.00	6,000.00	01/11/2021	31/12/2021	Personas	680	100.00%	0.0%	\$0.00	\$152,928.00		
19	789	VARIAS COLONIAS	HECTOR HORACIO RODRIGUEZ PEREZ	ADQUISICION DE HEBILLAS PARA INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	\$61,605.79	\$61,605.79	PZ	22	22.00	22.00	01/11/2021	31/12/2021	Personas	520	100.00%	0.0%	\$0.00	\$61,605.79		
<b>TOTAL</b>					\$22,715,678.28	\$20,189,742.65	SUB TOTAL PAGADO												\$15,604,999.82	\$4,584,742.83
MINISTRADO					\$21,821,117.00		COMISIONES PAGADAS												\$422.24	
TECHO FINANCIERO					\$21,821,117.00		PAGO DE RETENCIONES 4 AL MILLAR AMIC												\$35,915.41	
							PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR CMIC												\$14,431.31	
TECHO FINANCIERO+RENDIMIENTOS FINANCIEROS					\$ 21,869,174.27		PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR IVC												\$59,325.58	
SALDO A FAVOR					\$ 6,154,079.91		PAGO DE 1 AL MILLAR (AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO)												\$0.00	
							TOTAL PAGADO												\$15,715,094.36	
							DEPOSITO DE MUNICIPIO												\$0.00	
							INTERESES BANCARIOS												\$48,057.27	
							SALDO EN CUENTA												\$6,154,079.91	

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	METAS				FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
							U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISCO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA
 <b>ARQ. NOHEMI ALEMAN HERNANDEZ</b> COORDINADORA GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES																		