

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Coordinación General de Fondos Municipales
Informe Físico Financiero de Obras Realizadas del Ejercicio Fiscal 2018
del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 3 / F F
Ejercicio Fiscal 2018, con corte al 31 de Diciembre de 2018

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA SIN IVA	COSTO DE LA OBRA CON IVA	METAS			FECHAS DE		BENEFICIARIOS			PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA FINANCIERA	VARIACIÓN DE EJERCICIO FINANCIERA
							U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	INICIO	TERMINO	HOMBRES	MUJERES	FAMILIAS	FISICO	FINANC.		
1	SOP-REY-FORTALECIMIENTO-187-2018-LP	VILLAS DEL ROBLE	CARCEP, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS ARQUIMEDES CABALLERO CABALLERO EN CALLE NINFA DE ANDAR MARTINEZ ENTRE CALLES SOR JUANA INES DE LA CRUZ	\$ 849,983.27	\$ 985,980.59	M2	425.00	425.00	27/07/2018	24/10/2018	60	71	125	70.00%	100.00%	\$939,354.93	\$46,625.66
2	SOP-REY-FORTALECIMIENTO-188-2018-LP	NUEVO MEXICO	GRUPO SOLEM CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA ANTONINO RODRÍGUEZ CRUZ EN CALLE CUERNAVACA ENTRE CALLES YUCATAN Y VERACRUZ	\$ 851,766.90	\$ 988,049.60	M2	360.00	360.00	27/07/2018	24/10/2018	210	290	405	100.00%	100.00%	\$964,493.59	\$23,556.01
3	SOP-REY-FORTALECIMIENTO-189-2018-LP	RIBERAS DEL BOSQUE	SCORSSA SERVICIOS CONSTRUCCIONES, RENTAS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE LLANURA DE OCCIDENTE ENTRE CALLES LLANO DEL SUR Y LLANO DE LA L	\$ 6,475,279.37	\$ 7,511,324.07	M2	4,499.43	4,499.43	27/07/2018	23/12/2018	200	325	132	85.00%	100.00%	\$7,368,661.41	\$142,662.66
4	SOP-REY-FORTALECIMIENTO-190-2018-LP	ESFUERZO NACIONAL	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI S.A DE C.V	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE CHIHUAHUA ENTRE CALLES CAMINO REAL Y MICHOACAN	\$ 6,367,175.67	\$ 7,385,923.78	M2	5,352.06	5,352.06	27/07/2018	23/12/2018	170	233	99	80.00%	100.00%	\$7,341,353.55	\$44,570.23
5	SOP-REY-FORTALECIMIENTO-191-2018-LP	PETROLERA	TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES DEL NORESTE S.A DE C.V	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE POZA RICA ENTRE CALLES MORELIA Y VERACRUZ	\$ 4,764,961.42	\$ 5,527,355.25	M2	4,024.32	4,024.32	27/07/2018	13/12/2018	425	575	229	90.00%	100.00%	\$5,213,932.98	\$313,422.27
6	SOP-REY-FORTALECIMIENTO-192-2018-LP	JARACHINA SUR	TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES DEL NORESTE S.A DE C.V	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE REYNOSA EN AVE. TECNOLÓGICO ENTRE CALLES SAN JAVIER Y AVE. LAS LOMAS	\$ 3,889,998.24	\$ 4,512,397.96	ML	1,525.18	1,525.18	27/07/2018	13/12/2018	1150	1350	2,000	90.00%	100.00%	\$4,483,299.26	\$29,098.70
7	SOP-REY-FORTALECIMIENTO-193-2018-LP	LA ESPERANZA	CUVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE MARGARITAS ENTRE CALLES NOGALES Y SAN ANGEL	\$ 3,691,142.35	\$ 4,281,725.13	M2	3,102.47	3,102.47	27/07/2018	23/11/2018	354	400	190	100.00%	100.00%	\$3,945,592.51	\$336,132.62
8	SOP-REY-FORTALECIMIENTO-194-2018-LP	LA CAÑADA	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JAG S.A DE C.V	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE MUNICH ENTRE CALLES PEKIN Y LONDRES	\$ 2,363,673.18	\$ 2,741,860.89	M2	5,549.00	5,549.00	27/07/2018	24/10/2018	550	573	280	85.00%	100.00%	\$2,324,378.17	\$417,482.72
9	SOP-REY-FORTALECIMIENTO-195-2018-LP	AZTLAN	CARCEP, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA GENERAL DE LA UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA REYNOSA AZTLÁN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS EN CALLE LAGO DE CHAPALA ENTRE CALLES DIECISEIS Y VEINTE	\$ 1,638,673.09	\$ 1,900,860.78	M2	317.78	317.78	27/07/2018	23-1118	830	1020	1,620	85.00%	100.00%	\$1,877,280.61	\$23,580.17
10	SOP-REY-FORTALECIMIENTO-196-2018-AD	PROLONGACION LONGORIA	SCORSSA SERVICIOS CONSTRUCCIONES, RENTAS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA PEDRO J. MÉNDEZ EN CALLE RIO ALAMO ENTRE CALLES ROSALINDA GUERRERO Y CUATRO	\$ 294,684.81	\$ 341,834.38	ML	85.00	85.00	27/07/2018	24/10/2018	188	224	380	100.00%	100.00%	\$316,126.13	\$25,708.25
11	SOP-REY-FORTALECIMIENTO-235-2018-AD	VALLE ALTO	CARCEP, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE AULA COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN CALLE DE CHAPULTEPEC ENTRE CALLES LAGUNA DE VIESCA Y LAGO DE PATZCUARO	\$ 383,530.62	\$ 444,895.52	M2	55.34	55.34	21/08/2018	18/11/2018	238	308	500	90.00%	100.00%	\$437,137.40	\$7,758.12
TOTAL					\$ 31,570,868.92	\$ 36,622,207.95						SUB TOTAL PAGADO					\$35,211,610.54	\$1,410,597.41
												COMISIONES PAGADAS					\$105.56	
												PAGO DE RETENCIONES 2 AL MILLAR ICIC					\$0.00	
												PAGO DE RETENCIONES 2 AL MILLAR CMIC					\$14,896.42	
												PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR SECODAM					\$37,241.18	
												RETENCIONES ASF					\$0.00	
												TOTAL PAGADO					\$35,263,853.70	
												REINTEGROS					\$0.00	
												TECHO FINANCIERO						
												MINISTRADO					\$ 37,056,056.43	
												GASTOS ADMINISTRATIVOS					\$ 36,648,439.83	
												MINISTRADO + INTERESES					\$ 407,616.60	
												SALDO A FAVOR					\$ 37,017,584.93	
												SALDO A FAVOR					\$ 395,376.98	



R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Coordinación General de Fondos Municipales
Informe Físico Financiero de Obras Realizadas del Ejercicio Fiscal 2018
del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 3 / F F
Ejercicio Fiscal 2018, con corte al 31 de Diciembre de 2018

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA SIN IVA	COSTO DE LA OBRA CON IVA	METAS			FECHAS DE		BENEFICIARIOS			PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
							U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	INICIO	TERMINO	HOMBRES	MUJERES	FAMILIAS	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA
INTERESES BANCARIOS																	\$369,145.10	
SALDO CUENTA 15604911962																	\$1,753,731.23	

ENCARGADO DEL DESPACHO EN LA COORDINACIÓN GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES



 ING. JOSE RAMÓN CÁRDENAS HERNÁNDEZ.



COORDINACIÓN DE
FONDOS
MUNICIPALES
R. AYUNTAMIENTO
DE REYNOSA 2018-2021